Форма КС-3

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала, ул. 1 Мая д. 27 БИН 010240002530

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала ул. 1 Мая, д. 27

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56

Вид строительства: Капитальный ремонт

Договор: Договор подряда (контракт) № 201 от 27.08.2021 г.

Основание: Проект АР

Справка № 3 от 05 ноября 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	12992000,59	1594701,39	0,00			0,00	0,00	0,00	191364,17	1786065,56
в том числе									191364,17	1786065,56
Акт № 4 от 05.11.2021 года		1594701,39								
Итого к оплате:										1786065,56

Итого к оплате: Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят пять тенге 56 тиын

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002530

Руководитель _____ Каирбаева Г.М.

Технический надзор : ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ технический эксперт KZ28VJE00049648 Муханов Т.А.

Авторский надзор: ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453

Руководитель _____ Таукилова З.К.

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Директор _____ Сулейменов А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010240002530 Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 200

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН: 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала, ул. 1 Мая д. 27

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала ул. 1 Мая, д. 27

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 05.11.2021 г.

Корректировочная (нулевая) смета

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Добавить: ЛС 2-1-2 Архитектурно-строительная часть

Раздел 4 Двери

1	3 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	5	457,8	1	2289	5	1921	329	2827
					72,6	0,4	363	2	–	209	
2	4 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	33,4	589,97	5,06	19705	169	8282	10188	32284
					336,95	1,98	11254	66	–	2391	
3	5 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,42	584,5	2,92	1999	10	773	975	3212
					355,56	0,88	1216	3	–	238	

4	6 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6,84	376,46	1,46	2575	10	1183	1110	3980
					202,05	0,73	1382	5	–	295	
Раздел 6 Полы											
6.1 Тип 1											
5	9 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,3	3328,25	125,31	210678	7932	141783	60537	292912
					963,08	54,31	60963	3438	–	21697	
6.3 тип 3											
6	10 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	54,8	242,03	2,14	13263	117	8872	4059	18708
					77,99	0,8	4274	44	–	1386	

Раздел 7 Фасад

7	11 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %									
			м2	2,64	2366,67	16,67	6248	44	2740	2777	9747
					1312,12	2,65	3464	7	–	722	
8	12 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %									
			м2	2,64	717,05	2,65	1893	7	918	776	2883
					366,67	0,76	968	2	–	214	
9	13 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %									
			м2 поверхности	2,64	777,27	10,98	2052	29	–	1548	3888
					766,29	5,3	2023	14	–	288	
10	14 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110									
			м3	0,264	18305		4833		4833	–	5220

					–		–		–	387	
11	15 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,64	464,77	6,44	1227	17	811	309	1659
					151,14	3,03	399	8	–	123	
12	16 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3,036	104		316		316	–	341
					–		–		–	25	
Кровля											
13	21 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,02	1023,71	13,55	5139	68	133	4558	10473
					983,67	3,19	4938	16	–	776	

14	22 2110-0105-0302	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,4 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,05	1370		6919		6919	–	7473
					–		–		–	554	
15	26 1110-0211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка НР = 90 %	м2 фронтонов	16,54	744,01	41,17	12306	681	832	9964	24052
					652,54	16,81	10793	278	–	1782	
16	27 2107-0203-0109	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,545	54837		29886		29886	–	32277
					–		–		–	2391	
17	28 1115-0403-0101	Фронтоны. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,08	436,28	1,51	14432	50	5508	7118	23274
					268,26	0,7	8874	23	–	1724	

Раздел 3 Козырек

18	32 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3	729	20,67	2187	62	270	1727	4227
					618,33	7,33	1855	22	–	313	
19	33 2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3	2087		6261		6261	–	6762
					–		–		–	501	
20	34 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,08818	160784,76	10523,93	14178	928	446	8986	25017
					145202,99	2483,56	12804	219	–	1853	

21	35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,04258	246399		10492		10492	–	11331
					–		–		–	839	
22	36 2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	6,6	2682		17701		17701	–	19117
					–		–		–	1416	
23	37 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	0,144	1305,56	–	188	–	–	135	349
					1305,56	–	188	–	–	26	
24	38 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %									
			м3 основания	0,032	5406,25	1625	173	52	96	44	234
					781,25	687,5	25	22	–	17	

25	39 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,0144	24861,11	1666,67	358	24	270	63	455
					4444,44	347,22	64	5	–	34	
Раздел 4 двери											
26	40 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	6	1612		9672		9672	–	10446
					–		–		–	774	
27	41 2113-0814-2210	Навесы									
			комплект	6	1200		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
28	42 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	2,36	1625,42	73,31	3836	173	1242	2246	6569
					1025,85	31,36	2421	74	–	487	

29	43 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	6,14	5239		32167		32167	–	34740
					–		–		–	2573	
Отделочные работы											
30	44 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,06342	175055,19	1986,75	11102	126	119	7854	20472
					171192,05	804,16	10857	51	–	1516	
31	45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,06342	246399		15627		15627	–	16877
					–		–		–	1250	

32	47 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	4,8	1551,04	13,96	7445	67	2963	3995	12355
					919,79	5	4415	24	–	915	
33	49 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	284,5	376,51	1,5	107116	427	49225	46132	165508
					201,98	0,71	57464	201	–	12260	

Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

34	50 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2015	82,5	4030	165	596	3227	7838

					1634,5	12	3269	24	–	581	
35	51 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	976		1952		1952	–	2108
					–		–		–	156	
36	52 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %									
			м трубопровода	12,8	1081,41	2,42	13842	31	231	13310	29324
					1060,94	0,16	13580	2	–	2172	
37	53 2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;									
			м	12,672	76		963		963	–	1040
					–		–		–	77	

38	54 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	3,8	1073,16	2,63	4078	10	51	3937	8656
					1057,11	–	4017	–	–	641	
39	55 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	3,762	94		354		354	–	382
					–		–		–	28	
Раздел 2 Горячее водоснабжение ТЗ											
40	56 5104-0106-0122 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	52392		52392		–	–	52392
					–		–		52392	–	
Раздел 3 оборудование											

41	57	2900-000-0000	Автоматическая насосная станция для поддержания давления EKJ 1002IA	шт.	1	48934		48934		–	–	48934
						–		–		48934	–	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

42	58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2014,78	82,22	18133	740	2681	14525	35271
						1634,67	12,11	14712	109	–	2613	
43	59	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1493		7465		7465	–	8062
						–		–		–	597	

44	60 2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	5	2010		10050		10050	–	10854
					–		–		–	804	
Локальная смета 2-1-6 Электрическое оборудование											
45	61 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3025	90	3025	90	423	1830	5243
					2512	29	2512	29	–	388	
46	62 2307-0201-0312	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8894		8894		8894	–	9606
					–		–		–	712	
47	63 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4617	112	4617	112	2123	1736	6861

					2382	29	2382	29	–	508	
48	64 2307-0204-0908	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	2294		2294		2294	–	2478
					–		–		–	184	
49	65 2307-0204-0909	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	2294		2294		2294	–	2478
					–		–		–	184	
50	66 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	6	2592	21,5	15552	129	8277	5145	22353
					1191	–	7146	–	–	1656	
51	67 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	6	492		2952		2952	–	3188

						–		–		–	236	
52	68	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	7	3196,86	1160,43	22378	8123	1419	12748	37936
						1833,71	695,57	12836	4869	–	2810	
53	69	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	13	9784		127192		127192	–	137367
						–		–		–	10175	
54	70	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7466	–	7466	–	674	4890	13344
						6792	–	6792	–	–	988	
55	71	2307-0106-0500	Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	1	2857,14		2857		2857	–	3086
						–		–		–	229	
56	72	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	380,5	3,5	2283	21	77	1578	4170
						364,17	1,17	2185	7	–	309	

57	73 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	6	303		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
58	74 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %									
			шт.	1	380	3	380	3	13	263	694
					364	1	364	1	–	51	
59	75 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	1	324		324		324	–	350
					–		–		–	26	

60	76 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	19	453,63	3,47	8619	66	439	5858	15635
					427,05	1,16	8114	22	–	1158	
61	77 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361		722		722	–	780
					–		–		–	58	

62	78 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	17	505		8585		8585	–	9272
					–		–		–	687	
63	79 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
			м кабеля	69	733,72	345,09	50627	23811	16797	12647	68336
					145,2	109,36	10019	7546	–	5062	
64	80 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	168496		7414		7414	–	8007
					–		–		–	593	
65	81 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	260484		521		521	–	563
					–		–		–	42	

66	82 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	667780		15359		15359	–	16588
					–		–		–	1229	
67	83 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
			км	0,01	314785		3148		3148	–	3400
					–		–		–	252	
68	84 2404-0207-4929	Крюк для деревянных опор SOT16.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1263		2526		2526	–	2728
					–		–		–	202	
69	85 2404-0207-3200	Зажимы анкерные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1544		3088		3088	–	3335
					–		–		–	247	
70	86 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	145	393,25	14,72	57021	2135	17531	27233	90994

					257,62	3,23	37355	469	–	6740	
71	87 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	126	26		3276		3276	–	3538
					–		–		–	262	
72	88 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	19	32		608		608	–	657
					–		–		–	49	
	Локальная смета 7-1-1 Ограждение										
73	89 8601-0601-0110	Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень" НР = 118 %	секция	3	7925	1433	23775	4299	14274	8124	34451
					1734	561	5202	1683	–	2552	
	Уличный туалет										
74	90 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1304,67	–	1957	–	–	1409	3635
					1304,67	–	1957	–	–	269	
75	91 2900-0000-0000 (пл)	Туалет	1	1	29723		29723		29723	–	32098

	–	–	–	2375
Всего		**1 567 440**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		333 446		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		50 733		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 314		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		679 406		
- оборудование, тенге		101 326		
- накладные расходы, тенге		293 890		
в т.ч. зарплата, тенге				
- сметная прибыль (8 %), тенге		108 599		
Всего		**1 567 440**		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**29 322**		
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**1 596 762**		
Понижающий коэфициент 0,9987095123		1594701,39		
НДС (12 %)		191 364,17		
Итого		**1 786 065,56**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

технический эксперт KZ28VJE00049648 Муханов Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002530

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каирбаева Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автоский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Таукилова З.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)