Форма КС-3

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала, ул. 1 Мая д. 27 БИН 010240002530
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала ул. 1 Мая, д. 27
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56
Вид строительства: Капитальный ремонт

Договор: Договор подряда (контракт) № 201 от 27.08.2021 г.

Основание: Проект АР

Справка № 8 от 11 ноября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	9196170,84	392160,26	0,00			0,00	0,00	0,00	47059,23	439219,49
в том числе										
Акт № 9 от 11.11.2021 года		392160,26							47059,23	439219,49
Итого к оплате:										439219,49
Итого к оплате: Четыреста тридцать девять тысяч двести девятнадцать тенге 49 тиын										

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002530

Руководитель Каирбаева Г.М.

Технический надзор : ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ технический эксперт KZ28VJE00049648 Муханов Т.А.

Авторский надзор: ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453
Руководитель _____ Таукилова З.К.

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Директор _____ Сулейменов А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010240002530 Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 200

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН: 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала, ул. 1 Мая д. 27

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала ул. 1 Мая, д. 27

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 11.11.2021 г.

Электрическое оборудование

Основание: ЭО
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3025	90	3025	90	423	1830	5243	
						2512	29	2512	29	–	388		
2	2	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10131		10131	–	10941	
						–		–		–	810		
3	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4617	112	4617	112	2123	1736	6861	
						2382	29	2382	29	–	508		
4	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200	86	1200	86	21	808	2169	

						1093	29	1093	29	–	161	
5	6	2307-0501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	11202		11202		11202	–	12098
						–		–		–	896	
6	10	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	3197,17	1160,33	19183	6962	1218	10927	32519
						1833,83	695,5	11003	4173	–	2409	
7	17	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	32	3756,34	978,88	120203	31324	11439	55269	189510
						2420	411,41	77440	13165	–	14038	
8	18	2404-0207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	41		287		287	–	310
						–		–		–	23	

9	19	2307-0202-0711	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	18		450		450	–	486
						–		–		–	36	
10	20	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	80	733,7	345,08	58696	27606	19474	14663	79228
						145,2	109,36	11616	8749	–	5869	
11	21	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	260484		20839		20839	–	22506
						–		–		–	1667	
12	22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	393,42	14,75	4721	177	1453	2254	7533
						257,58	3,25	3091	39	–	558	

13	24	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2977,33	162,67	8932	488	5985	1860	11655
						819,67	41,33	2459	124	–	863	
14	25	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	601,02	24,17	3005	121	2065	613	3907
						163,94	6,46	820	32	–	289	

Всего	**384 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 110
- накладные расходы, тенге	89 960
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 516
Всего	**384 968**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 699**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**392 667**
Понижающий коэфициент 0,9987095123	392160,26
НДС (12 %)	47 059,23
Итого	**439 219,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002530

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каирбаева Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

технический эксперт KZ28VJE00049648 Муханов Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автоский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Таукилова З.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)