Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 28 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖОЛ» Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Каргалы, ул. Геология №129А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора ТОО «ЖОЛ» Гейдарова Сергея Сабировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Нарынкол - Сумбе", на км 9+700 Райымбекского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Перфект билд»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТЕКА-Проект», заключение экспертизы РГП «Госэкспертиза» № 18-0090/18 от 25.05.2018г., проект №130-ИС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №97/2 от 28.05.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе» - «Быжы-Мукры», Подъезд к с. Кызылжар, км 0+394	м	43,2		43,2	

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Нарынкол - Сумбе", на км 9+700 Райымбекского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Береговые опоры №1, №4			
Разработка грунта	м3	344,0	344,0
Погружение свай С8-40Т4	м3	18,2	18,2
Устройство щебёночной подготовки	м3	8,4	8,4
Бетонирование монолитной насадки	м3	21,0	21,0
Бетонирование монолитной подуклонки и упоров	м3	3,4	3,4
Бетонирование шкафной стенки и открылков	м3	12,0	12,0
Обмазочная гидроизоляция	м2	86,0	86,0
Установка опорных частей FIP 20х35х4,7см.	шт	26	26
Обратная засыпка	м3	170,0	170,0
Окраска перхлорвиниловой краской	м2	30,0	30,0
Промежуточные опоры №2, №3			
Устройство шпунтового ограждения	т	54,124	54,124
Разборка грунта в шпунтовом ограждении	м3	129,0	129,0

Погружение свай С10-40Т4	м3	45,64	45,64
Устройство подводного бетона	м3	32,0	32,0
Бетонирование монолитного ростверка	м3	39,0	39,0
Бетонирование стоек опор	м3	7,8	7,8
Бетонирование монолитного ригеля	м3	25,0	25,0
Бетонирование монолитной подуклонки и упоров	м3	8,4	8,4
Установка опорных частей FIP 20х35х4,7см.	шт	52	52
Обмазочная гидроизоляция	м2	84,0	84,0
Обратная засыпка (в шпунтовом ограждении)	м3	28,0	28,0
Окраска перхлорвиниловой краской	м2	96,0	96,0
Пролетное строение			
Монтаж плит пролетного строения П15-А14К-7	шт/м3	10/54,1	10/54,1
Монтаж плит пролетного строения П12-А14К-7	шт/м3	20/68,0	20/68,0
Омоноличивание плит пролетного строения	м3	18,8	18,8
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	73,0	73,0
Укладка металлических сеток и каркасов	т	6,147	6,147
Устройство гидроизоляции (Мостопласт) h=10 мм.	м2	393,0	393,0
Устройство защитного слоя h=40 мм.	м3	15,3	15,3
Укладка сеток: 5Вр I-100 5Вр I-100	м2	1,15	1,15
Асфальтобетонное покрытие h=80 мм.	м2	324,3	324,3
Установка закладных деталей ЗД-1 и ЗД-2	т	1,219	1,219
Барьерное ограждение 11 ДО/200-2А-0,5-0,75	п.м./т	78,4/3,104	78,4/3,104
Перильное ограждение с учетом на открылках	п.м./т	86,6/1,686	86,6/1,686
Асфальтобетонное покрытие на тротуарах h=50 мм.	м2	57,9	57,9
Окраска перхлорвиниловой краской	м2	518,0	518,0

Устройство деформационного шва	п.м.	21,8	21,8
Сопряжение моста с насыпью			
Заустойная засыпка	м3	132,0	132,0
Подушка из фракционного щебня по способу заклинки	м3	66,0	66,0
Щебеночная подушка под переходные и тротуарные плиты h=100 мм.	м3	5,2	5,2
Укладка переходных плит	м3	13,6	13,6
Укладка переходных тротуарных плит	м3	0,88	0,88
Бетон омоноличевание переходных плит	м3	2,0	2,0
Устройство асфальтобетонного покрытия h=90 мм.	м2	103,7	103,7
Устройство щебеночного пористого асфальтобетона hср=100 мм.	м2	103,7	103,7
Щебеночное основание hср=200 мм.	м2/м3	81,1/16,2	81,1/16,2
Укладка асфальтобетона толщиной 5см на тротуарных переходных плитах	м2	6,0	6,0
Укладка асфальтобетона обочин толщиной 5см на щебне 10см	м2	29,6	29,6
Водоотводное устройство	шт/м	2/2,8	2/2,8
Барьерное ограждение на подходах к мосту	п.м./т	79,4/2,9981	79,4/2,9981
Укрепительные работы			
Отсыпка конусов	м3	20,0	20,0
Планировка площадок	м2	196,0	196,0
Укрепление откосов конусов монолитным железобетоном Н=150мм	м2	35,0	35,0
Расчистка русла реки (грунт 1гр./грунт 2гр.)	м3	482,0/24,0	482,0/24,0
Устройство монолитного бетонного упора 400х500	м3	29,3	29,3
Укрепление откосов реки монолитным железобетонном Н=150мм	м2	425,0	425,0

Устройство каменной рисбермы	м3	267,0	267,0
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	190,5	190,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 43,2м; Схема моста – 12+15+12,0 м; Габариты моста Г-8 + 2х0,75м; Длина пролетного строения – 39м; ширина пролетного строения-10,9м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2019г.;**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **18 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Нарынкол - Сумбе", на км 9+700 Райымбекского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЖОЛ» _____ **Гейдаров С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.