Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35**	**050240008131**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48**	**950240001339**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
116	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	60 104 843,53	60 104 843,53	6 439 804,66
				Итого	1	x	60 104 843,53	6 439 804,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 144 819 618,50									
В том числе: в текущем месяце		53 665 038,87							6 439 804,66	60 104 843,53
Выплата аванса										
Удержание аванса										18 031 453,06
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате										**42 073 390,47**

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Есжанов Ш.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Подрядчик: **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Баянбек С.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Реестр актов выполненных работ по объекту "Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области"

за декабрь 2024г.

№ акта	№ ЛС	Наименование работ	Сметная стоимость,тг
1	2	3	4
52	02-01	Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00	7 003 344,84
53	02-02	Земляные работы	14 165 928,97
54	02-06-02	Подпорные стены	6 171 286,74
55	02-06-03	Подпорные стены из облицовочных блоков с устройством насыпи из армогрунтов работы	32 764 282,98
		ИТОГО ПО АКТАМ	**60 104 843,53**

сдал

принял

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 52

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подготовительные работы									
1	1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	260	176,80	169,30	45968,00	44018,00	216,00	8453,00	58773,00
						6,67	38,48	1734,00	10005,00		4352,00	
2	2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4680	58,00		271440,00			21715,00	293155,00
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	260	65,79	65,79	17105,00	17105,00		3487,00	22240,00
						0,00	18,62	0,00	4841,00		1648,00	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		260	44,26	44,26	11508,00	11508,00		2345,00	14961,00
5	5	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		260	176,80	169,30	45968,00	44018,00	216,00	8453,00	58773,00
6	6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4680	58,00		271440,00			21715,00	293155,00
7	7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	260	65,79	65,79	17105,00	17105,00		3487,00	22240,00
						0,00	18,62	0,00	4841,00		1648,00	
8	8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		260	44,26	44,26	11508,00	11508,00		2345,00	14961,00
				м³ грунта		0,00	12,53	0,00	3258,00		1108,00	
9	9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		250	1709,44	322,12	427360,00	80531,00	334705,00	40983,00	505811,00
10	10	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		250	474,85	62,26	118713,00	15566,00	103148,00	5683,00	134349,00
				м² основания		0,00	21,05	0,00	5263,00		9953,00	
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		50	495,44	338,62	24772,00	16931,00		12756,00	40530,00
				м³ конструкции		156,82	79,40	7841,00	3970,00		3002,00	
12	12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		90	58,00		5220,00			418,00	5638,00
				т·км								
13	13	1127-1202-0302 РСНБ РК 2022	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м². Устройство (без стоимости плит)	м³ сборных железобетонных плит	48	1571,92	731,95	75452,00	35134,00	5404,00	52119,00	137777,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						727,39	278,00	34915,00	13344,00		10206,00	
14	14	1127-1202-0304 РСНБ РК 2022	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м^2. Разборка	м^3 сборных железобетонных плит	48	1822,47	1297,44	87479,00	62277,00		55128,00	154016,00
						525,03	538,40	25201,00	25843,00		11409,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					1431038,00	355701,00	443689,00	195239,00	1756379,00
								83550,00	110451,00	0,00	130102,00	
			Раздел 2: Опоры моста									
15	65	1130-0506-0102 РСНБ РК 2022	Подмости для окраски. Устройство		340	1044,97	185,97	355290,00	63230,00	156033,00	135636,00	530199,00
				м^2 окрашиваемой поверхности		400,08	74,84	136027,00	25446,00		39273,00	
16	110	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками		782,5	722,48	35,21	565340,50	27552,00	281277,50	225782,50	854411,50
				м^2 окрашиваемой поверхности		327,81	15,69	256511,50	12277,50		63288,50	
17	111	1130-0506-0102 РСНБ РК 2022	Подмости для окраски. Устройство		1565	1044,97	185,97	1635378,00	291043,00	718210,00	624325,00	2440476,00
				м^2 окрашиваемой поверхности		400,08	74,84	626125,00	117125,00		180773,00	
			Итого по разделу 2: Опоры моста					2556008,50	381825,00	1155520,50	985743,50	3825086,50
								1018663,50	154848,50	0,00	283334,50	
			ИТОГО по акту					3987046,50	737526,00	1599209,50	1180982,50	5581465,50
								1102213,50	265299,50	0,00	413436,50	

Временные здания и сооружения	**4,1%**	*228 840,09*
ИТОГО		**5 810 305,59**
Доп затраты при производстве СМР связ.с.клим.условиями	**0,7%**	*40 672,14*
ИТОГО		**5 850 977,73**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*117 019,55*
ИТОГО		**5 967 997,28**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**	*365 827,48*
ИТОГО		**6 333 824,76**
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*823 397,22*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*5 758 693,79*
ИТОГО в текущих ценах		**6 582 091,01**
Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**	**6 252 986,46**
НДС 12%		*750 358,38*
ИТОГО С НДС		**7 003 344,84**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **/Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **/Итжанов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **Бекмуратов Н.А.**

АЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
НИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
РЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
ОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
менование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 53

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06-02 02-02 Земляные работы

Форма 2В

авлен (а) в текущих ценах

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		4270,83	176,80	169,30	755082,75	723051,53	3544,78	138844,67	965421,11
			м³ грунта		6,67	38,48	28486,44	164341,54		71493,69	
7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		154156,79	50,00		7707839,50				8324466,66
			т км							616627,16	
8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые земляные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		3270,39	15,33	14,50	50135,07	47420,66	2714,42	6900,52	61614,13
			м³ грунта		0,00	2,93	0,00	9582,25		4578,54	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4788,74	132,00	132,00	632113,68	632113,68		129966,40	823040,74
			м³ уплотненного грунта		0,00	37,70	0,00	180535,50		60960,66	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4788,74	62,45	62,45	299056,81	299056,81		69005,74	397513,30
			м³ уплотненного грунта		0,00	20,02	0,00	95870,57		29450,75	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4788,74	112,12	96,33	536913,53	461299,33	10056,35	127715,70	717784,24
			м³ уплотненного грунта		13,69	23,35	65557,85	111817,08		53155,01	
		ИТОГО по акту					9981141,34	2162942,00	16315,55	472433,03	11289840,18
							94044,29	562146,94	0,00	836265,81	

Временные здания и сооружения	4,1%	*462 883,45*
ИТОГО		**11 752 723,63**
Доп. затраты при производстве СМР в зимних условиях	0,7%	*82 269,07*
ИТОГО		**11 834 992,70**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*236 699,85*
ИТОГО		**12 071 692,55**
рационного риска	6%	*739 972,99*
ИТОГО		**12 811 665,54**
в текущих ценах 2022г. 13%. К=1		*1 665 516,52*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах 2023г. 87%, К 1,0450539									*11 648 326,50*
			ИТОГО в текущих ценах									**13 313 843,02**
			Итого со скидкой Генподрядчика		**5%**							**12 648 150,87**
			НДС 12%									*1 517 778,10*
			ИТОГО С НДС									**14 165 928,97**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **/Есжанов Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **/Иткаринов А.Г**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **/Бекмуратов П.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 54

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (дренирующий грунт с К фильтрации больше 2м/сут)	$м^3$ грунта	13003,5	64,82	64,82	842887,00	842887,00		171776,00	1095805,00
						0,00	18,35	0,00	238614,00		81142,00	
2	15	1127-0601-0601 РСНБ РК 2022	Швы расширения. Устройство	$м^2$ покрытия	315	33,21	0,97	10461,00	305,00	8174,00	2255,00	13733,00
						6,29	0,34	1981,00	107,00		1017,00	
3	16	1127-0201-0101 РСНБ РК 2022	Дренажи продольные из труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	506	609,14	187,67	308225,00	94961,00	27420,00	259011,00	612614,00
						367,28	106,68	185844,00	53980,00		45378,00	
4	17	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	516,12	5734,00		2959432,00		2959432,00	236755,00	3196187,00
			ИТОГО по акту					4121005,00	938153,00	2995026,00	433042,00	4918339,00
								187825,00	292701,00	0,00	364292,00	

Временные здания и сооружения	**4,1%**	
ИТОГО		*201 651,90*
		5 119 990,90
Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями	**0,7%**	*35 839,94*
ИТОГО		**5 155 830,84**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*103 116,62*
ИТОГО		**5 258 947,46**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**	*322 364,00*
ИТОГО		**5 581 311,46**
в текущих ценах 2022г. 13%, К 1		*725 570,49*
в текущих ценах 2023г. 87%, К 1,0450539		*5 074 511,03*
ИТОГО в текущих ценах		**5 800 081,52**
Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**	**5 510 077,45**
НДС 12%		*661 209,29*
ИТОГО С НДС		**6 171 286,74**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами"** /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** /Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** /Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 55

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06-03 Подпорные стены из облицовочных блоков с устройством насыпи из армогрунтов работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Включаемые работы									
1	3	1127-0403-1206 РСНБ РК 2022	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов	м² поверхности	16000	46,61	0,85	745 760,23	13 600,23	10 560,00	785 920,00	1 654 240,23
						45,10	0,38	721 600,00	6 080,00		122 560,00	
2	4	217-203-1509 РСНБ РК 2022	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м	м²	16000	1 129,00		18 064 000,00		18 064 000,00		19 509 120,00
3	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладная деталь Blue connector /Коннектор/	шт	15000	160,29		2 404 349,99		2 404 349,99	1 445 120,00	2 596 650,10
4	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор для соединения Тенсар Bodkins Connector	шт	863	901,61		778 089,00		778 089,00	192 300,11	840 337,00
5	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5	383 478,00		575 217,00		575 217,00	62 248,00	621 234,00
6	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	58,659199	11 907,38	2 553,08	698 477,00	149 762,00	475 427,00	46 017,00	890 615,00
						1 249,40	1 063,32	73 289,00	62 374,00		126 166,00	
			Итого по разделу 1: Включаемые работы					23 265 893,22	163 362,23	22 307 642,99	65 972,00	26 112 196,33
								794 889,00	68 454,00	-	912 086,00	
											1 934 217,11	
			ИТОГО по акту					23 265 893,22	163 362,23	22 307 642,99	912 086,00	26 112 196,33
								794 889,00	68 454,00	-	1 934 217,11	

Временные здания и сооружения	**4,1%**	*1 070 600,05*
ИТОГО		**27 182 796,38**
Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	**0,7%**	*190 279,57*
ИТОГО		**27 373 075,95**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*547 461,52*
ИТОГО		**27 920 537,47**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**	*1 711 478,60*
ИТОГО		**29 632 016,07**
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*3 852 162,09*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*26 941 336,95*
ИТОГО в текущих ценах		**30 793 499,04**
Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**	**29 253 824,09**
НДС 12%		*3 510 458,89*
ИТОГО С НДС		**32 764 282,98**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **/Иткулинов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/Бекмуратов Н.А.**