Генеральный подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация"**

Субподрядчик: **ТОО "СК MEGARON"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения в мкр. «Шанырак-5»**

Договор	номер	**ДС 2019/12**
	дата	**05.11.2019**

Номер документа	Дата составления
1	09.12.2019

Отчетный период	
с	по
01.12.2019	31.12.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Номер п/п		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**43,775**	**25,17**	**24,43**	**1102**	**1069**	**168**	**0**	**0**
				м3	**0,66**	**3,29**	**29**	**144**	**97**	**0,01**	**0**
2	**2**	**Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,354**	**200,88**	**0**	**272**	**0**	**307**	**1,42**	**2**
				м3	**200,88**	**0**	**272**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**373,209**	**48,83**	**47,46**	**18226**	**17714**	**2777**	**0,01**	**3**
				м3	**1,27**	**6,4**	**474**	**2389**	**97**	**0,02**	**8**
4	**4**	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**11,543**	**262,72**	**0**	**3032**	**0**	**3427**	**1,85**	**21**

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	262,72	0	3032	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	0,7065	167,4	0	118	0	134	1,18	1
				м3	167,4	0	118	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	5,638	218,93	0	1234	0	1395	1,54	9
				м3	218,93	0	1234	0	113	0	0
7	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типА "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	19,852	25,17	24,43	500	485	76	0	0
				м3	0,66	3,29	13	65	97	0,01	0
8	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	580,168	176,4	176,4	102342	102342	20468	0	0
				т	0	35,28	0	20468	100	0,74	430
9	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	436,836	3,07	2,66	1340	1162	559	0	1
				м3	0,39	0,93	170	406	97	0	1
10	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	285,09	48,83	47,46	13922	13532	2121	0,01	2
				м3	1,27	6,4	362	1825	97	0,02	6
11	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	498,907	176,4	176,4	88007	88007	17601	0	0
				т	0	35,28	0	17601	100	0,74	370
12	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	256,581	6,48	6,48	1662	1662	524	0	0
				м3	0	2,1	0	540	97	0,01	2
13	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	256,581	16	16	4105	4105	1293	0	0
				м3	0	5,19	0	1333	97	0,02	5
14	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,509	134,1	0	3823	0	4320	0,97	28
				м3	134,1	0	3823	0	113	0	0
15	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	256,581	21,55	4,52	5528	1159	4238	0,11	28
				м3	17,03	0	4370	0	97	0	0
16	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	89,374	6,48	6,48	579	579	182	0	0
				м3	0	2,1	0	188	97	0,01	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	89,374	16	16	1430	1430	450	0	0
				м3	0	5,19	0	464	97	0,02	2
18	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,93	134,1	0	1332	0	1505	0,97	10
				м3	134,1	0	1332	0	113	0	0
19	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	89,374	21,55	4,52	1926	404	1476	0,11	10
				м3	17,03	0	1522	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				250480				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
20	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	30,657	21,55	4,52	661	138	506	0,11	3
				м3	17,03	0	522	0	97	0	0
21	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	30,657	14,12	12	433	368	130	0,01	0
				м3	1,62	2,75	50	84	97	0,01	0
22	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,285	764,9	152,52	10162	2026	3641	1,02	14
				м3	153,68	57,15	2042	759	130	0,28	4
23	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1301	112791,01	60473,38	14671	7866	11408	306	40
				км	51300	16165,35	6673	2103	130	63,72	8
24	76	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	32	242,08	6,95	7747	222	6084	0,88	28
				шт	144	2,25	4608	72	130	0,01	0
25	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	130,509	26,4	3,1	3445	405	2430	0,11	14
				м	19,1	0,5	2493	65	95	0	0
26	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				шт	69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				40124				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.								
27	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,124	3543,97	66,01	3985	74	261	1,35	2
				м3	195,75	24,93	220	28	105	0,12	0
28	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,333	6659,19	1879,87	48831	13785	18817	8,86	65
				м3	1435,5	538,43	10526	3948	130	2,06	15
29	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,852	33,16	0,04	95	0	21	0,04	0
				м2	8,32	0	24	0	90	0	0
30	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2586	147939,1	1826,1	38260	472	3183	42,7	11
				т	8100	690,75	2095	179	140	3,37	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,482	245,44	3,82	12636	197	2356	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1923	74	118	0,01	0
32	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,6847	3543,97	66,01	2427	45	159	1,35	1
				м3	195,75	24,93	134	17	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.				106233				
			ИТОГО:				396839	261505			307
							48756	53342			857
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2430				
			На общестроительные работы				111259				
			Всего накладных расходов:				113689				
			Итого с накладными				510528				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				30632				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				541160				
			Итого с временными, 1,5 %				549277				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				561636				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				563833				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				569326				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				1783643				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35673				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1819316				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				218318				
			Итого с НДС				2037634				

Генподрядчик:
ТОО "Связьстроймеханизация"
Директор

Г.З. Бергарипов

Субподрядчик:
ТОО "СК MEGARON"
Директор

М.Т. Искакова

Генеральный подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация" Форма № КС-3

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения в мкр. «Шанырак-5»

СПРАВКА №1 от 09.12.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ДС 2019/12	05.11.2019				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС, в тенге	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001г.)	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения в мкр. «Шанырак-5»	2 037 634,00	1 819 316,07							218 317,93	2 037 634,00
2	Итого к оплате за декабрь:										2 037 634,00

К оплате за декабрь: ДВА МИЛЛИОНА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЕНГЕ

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Связьстроймеханизация" _____ Бергарипов Г. З.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON" _____ Искакова М. Т.