*Приложение 3*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 235*

*Нысан/Форма*

**Декларация о соответствии**

«12» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Связьстроймеханизация», Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы ул. Чурина, 3**
*наименование организации, юридический адрес*

В лице: **Директора Бергарипова Габидуллы Зейноллаевича**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

По объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. «Шанырак-5»**
*наименование, местонахождения объекта*

Заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК MEGARON»**
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Арх-Синтезпроект», Проект № 16-2014-НВК (037-2015-С2-НВК)**
*наименование проектной организации, номер проекта*

Утвержден (а): **заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы №02-0210/16 от 30.06.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» №04-36/214 от 27.07.2016 г.**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность сетей 20 931,86 метров – Строительство сетей | метр, шт. | Общая протяженность сетей - 17 312,539 метров | | Общая протяженность сетей - 20 931,86 метров | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| водоснабжения и канализации в мкр. «Шанырак-5<br><br>Сети водопровода = 11 143,75 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 172 шт.<br>Сети канализации = 9 788,11 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 368 шт. | | Сети водопровода:<br>Полиэтиленовые трубы:<br>D25пл. = 350 м.<br>D75пл. = 379,039 м.<br><br>D125пл. = 1 020,5 м.<br>D180пл. = 3 535 м.<br>D355пл. = 3 121 м.<br>Lобщ = 8 405,539 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 177 шт.<br><br>Сети канализации:<br>Полиэтиленовые трубы:<br>D250пл. = 683 м.<br>D200пл. = 8 224 м.<br>Lобщ = 8 907 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 316 шт. | | Сети водопровода:<br>Полиэтиленовые трубы:<br>D25пл. = 3 169,81 м.<br>D75пл. = 347,5 м.<br>D125пл. = 925,94 м.<br>D180пл. = 3 536,5 м.<br>D355пл. = 3 143,09 м.<br>Стальные трубы:<br>D300 ст. = 20,91 м.<br>Lобщ = 11 143,75 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 172 шт.<br><br>Сети канализации:<br>Полиэтиленовые трубы:<br>D250пл. = 799,32 м.<br>D200пл. = 8 929,13 м.<br>D160пл. = 59,66 м.<br>Lобщ = 9 788,11 м.<br>Железобетонные колодцы<br>D1500 = 368 шт. | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Водопроводная сеть построена в соответствии со строительными нормами и правилами из полиэтиленовых труб Ø75 мм, 125 мм, 180 мм, 355 мм и стальных труб Ø300 мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек, пожарных гидрантов, с восстановлением асфальтобетонных покрытий. Было произведено подключение местных жителей к водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø25 мм. Канализационная сеть так же построена в соответствии со строительными нормами и правилами и выполнена из полиэтиленовых труб Ø160 мм, 200 мм, 250 мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с восстановлением асфальтобетонных покрытий.***

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2019 г.**
*месяц, год*

окончание работ: **ноябрь 2019 г.**
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **8,0** месяцев;
фактически: **7,0** месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Главный инженер Коянбаев А. Ш.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)*

*подпись руководителя, дата,* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект**: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. «Шанырак-5»**
*наименование объекта (комплекса)*
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор Бергарипов Габидулла Зейноллаевич**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

*подпись руководителя, дата,* *М.П.*