Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Талдысайского с\о** — **170740014216**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"** — **970740003317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 03 мая 2022 г.

Номер документа	Дата составления
6	09.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	НДС 12%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания Акимата по адресу: Актюбинская область Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24			работа	1	14313844,42	1717661,33	16031505,35
				Итого	1	x		16031505,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Нур / Нуртаза А.Е

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) аким / Гласит / Гласигашбетов Н.У

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания акимата

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 031 505,75	14 313 844,42	14 313 844,42	14 313 844,42					1 717 661,33	16 031 505,75
в том числе за отчётный месяц :		14 313 844,42		14 313 844,42					1 717 661,33	16 031 505,75
акт № 1		14 313 844,42		14 313 844,42					1 717 661,33	16 031 505,75

Всего к оплате: 16 031 505,75 (шестнадцать миллионов тридцать одна тысячя пятьсот пять) тенге, 75 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

Руководитель **Тасмагамбетов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "МАСТЕР Металл Пласт "

Кубаев С.
аттестат № KZ03VJE00071147 от 08.12.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области", БИН 170740014216 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Талдысай, ул. Абат Байтак,40**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания акимата" расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с.Талдысай, ул. Абат Байтак,24**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 03.05.2022г

Акт выполненных работ № 1

за август (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 14.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Перепланировка												
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		16,764	26208,63	5010,11	439361	83990	--	284262	781513
						21198,52	2352,48	355372	39437		57890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	2,061	34,550604	--				--		
2	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки		8,1738	12281,01	1710,54	100383	13981	31824	42663	154490
						6677,18	572,13	54578	4676		11444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,392	3,20413	--				--		
3	1205-0101-0907 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2		217,18	3763,69	255,76	817398	55546	138982	464657	1384619
						2867,99	103,54	622870	22487		102564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,05 10,859	--				--		
4	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,638	52065,00	--	85282	--	85282	--	92105
					--	--	--	--		6823	
5	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	12,8594896	46667,00	--	600114	--	600114	--	648123
					--	--	--	--		48009	
		Перемычки									
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	604,78	248,54	9072	3728	2515	4374	14522
					188,59	58,53	2829	878		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114 0,171	14706,00				2515		
8	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,374	98216,00	--	36733	--	36733	--	39672
					--	--	--	--		2939	
		Очистка стен и полов									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	553,82	234,59	--	129921	--	--	109133	258179
					234,59	--	129921	--		19124	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	244,6	892,66	34,66	218345	8478	--	154218	402368
					858,00	17,68	209867	4325		29805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052 12,7192	--				--		
		Демонтаж проемов									
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	1510,70	61,20	18128	734	--	12782	33383
					1449,50	29,87	17394	358		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1066 1,2792	--				--		
12	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	48,96	523,61	22,39	25636	1096	--	18071	47204
					501,22	11,42	24540	559		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0342 1,674432	--				--		
13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2252,29	121,44	6757	365	--	4728	12404
					2130,85	58,24	6393	175		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105 0,315	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	14,04		387,11	--	5435	--	--	3913	10096
						387,11	--	5435	--		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0118	0,165672	--				--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге									3878678
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие. Кровля										
20	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,532524		33256,08	10567,01	50966	16194	7199	22478	79320
						17991,60	3265,80	27573	5005		5876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,004598	647579,00				2977		
20.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003985	211214,00				842		
20.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00092	651547,00				599		
20.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002973	524262,00				1559		
21	214-202-0201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	1,532524		503086,00	--	770991	--	770991	--	832670
						--	--	--	--		61679	
22	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	50		13226,65	1925,21	661332	96261	207591	356184	1098917
						7149,60	765,59	357480	38280		81401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0041	0,205	216199,00				44321		
22.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	0,5	34278,00				17139		
22.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,46	123	985,00				121155		
23	215-201-0202 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	21,66		70426,00	--	1525427	--	1525427	--	1647461
						--	--	--	--		122034	
24	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,386		69995,00	--	97013	--	97013	--	104774
						--	--	--	--		7761	
28	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,845		114007,94	1530,47	894392	12006	680231	186438	1167296
						25768,60	637,14	202155	4998		86466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,29811	216199,00				64451		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,2552	69995,00				87858		
28.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	6,51135	69788,00				454414		
29	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	350		894,47	63,75	313064	22313	69502	207582	562298
						632,14	26,85	221249	9398		41652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13621		
29.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00018	0,063	216199,00				10846		
29.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,035	309881,00				36247		
29.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,106	37,1	977,00				2647		
29.4	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,00005	0,0175	151278,00						
30	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	350		311,48	2,93	109018	1025	95043	12065	130769
						37,00	1,30	12950	455		9687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								92464		
30.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0805	1148617,00						
31	224-101-0304 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	406,548		3739,00	--	1520083	--	1520083	--	1641690
						--	--	--	--		121607	
32	224-102-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м2	50,6		1749,00	--	88499	--	88499	--	95579
						--	--	--	--		7080	
33	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,4		1175,00	--	16920	--	16920	--	18274
						--	--	--	--		1354	
34	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,85		1741,00	--	97235	--	97235	--	105014
						--	--	--	--		7779	
35	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		21467,90	912,88	42936	1826	26178	14145	61647
						7466,24	391,93	14932	784		4566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5604		
35.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	46701,00						
35.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	60862,00				7303		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1 0,2	60862,00				12172		
36	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,97	13851,49	2977,45	165802	35640	45499	87490	273555
					7072,91	786,31	84663	9412		20263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24 2,8728	15823,00				45456		
37	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,5486	63201,00	--	287476	--	287476	--	310474
					--	--	--	--		22998	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								8129738
РАЗДЕЛ 5. Проемы											
Окна											
46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,1	3808,36	194,05	19423	989	9955	8042	29662
					1662,63	89,46	8479	456		2197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 5,814	1712,00				9954		
47	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	41,76	2654,40	190,59	110848	7959	54335	47061	170541
					1162,69	89,46	48554	3736		12633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76 31,7376	1712,00				54335		
48	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	46,86	25022,00	--	1172531	--	1172531	--	1266333
					--	--	--	--		93802	
49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	26,46	1274,83	5,63	33732	149	26698	6261	43192
					260,21	2,69	6885	71		3199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 14,97636	1712,00				25640		
50	223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	26,46	2045,00	--	54111	--	54111	--	58440
					--	--	--	--		4329	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								1568168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо К1									
64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	27,6	2241,54	--	61867	--	--	44544	114924
					2241,54	--	61867	--		8513	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,6	952,56	--	26291	--	--	18929	48838
					952,56	--	26291	--		3618	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,6	171,87	78,99	4744	2180	--	2611	7943
					92,88	38,51	2563	1063		588	
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	8915,97	1795,22	17832	3590	12328	3296	22818
					957,10	815,06	1914	1630		1690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,3	5349,00				12303		
68	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,9	29420,18	2083,16	261840	18540	201648	41607	327723
					4680,00	457,35	41652	4070		24276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 9,0335	20649,00				186533		
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29616	398962,00	--	118157	--	118157	--	127610
					--	--	--	--		9453	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	906,48	20,10	43511	965	27842	13806	61902
					306,34	2,93	14704	141		4585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,00768	199504,00				1532		
70.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,01152	53822,00				620		
70.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 115,2	223,00				25690		
71	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,2	21745,68	1227,17	91332	5154	81175	5694	104788
					1191,16	298,68	5003	1254		7762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,284	18664,00				79957		
72	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03276	408331,00	--	13377	--	13377	--	14447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1070	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007064	268332,54	1428,54	1896	10	--	1720	3905
					266904,00	622,47	1885	4		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**834898**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**14411482**

ВСЕГО		**14 411 482**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,5%	360 287,05
Итого		14 771 769,05
Непредвиденные работы и затраты	2%	295 435,38
ИТОГО		**15 067 204,43**
Итого с К=0,950000013852	0,950000013852	**14 313 844,42**
НДС 12%	12%	1 717 661,33
Итого с НДС		**16 031 505,75**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

Тасмагамбетов А.Н.

Ген.подрядчик: ИП ЕРКЕН иК

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Актобе ГенСтрой"

Кенжетейкызы Ж.

Технадзор :ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Кубаев С.