Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"; Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, Жибек жолы, 31; БИН 120540003561

Подрячик: ТОО "Лидер-НС Строй"; Туркестанская область, г.Арысь,Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095

Технический надзор: ТОО "Инженер-Строй"

Авторский надзор: ТОО "ASU JOBA"

Наименование стройки Капитальный ремонт фасада,водопровода и канализации и внутренняя отделка(спортзал и столовая с оборудованием)СШ им.Ж.Отарбаева по адресу: ул.М.Абишулы д.1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № 85	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада,водопровода и канализации и внутренняя отделка(спортзал и столовая с оборудованием)СШ им.Ж.Отарбаева по адресу: ул.М.Абишулы д.1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области	61 350 001,89	54 776 787,40							6 573 214,49	61 350 001,89
Удержание аванса 30%	18 405 000,57									18 405 000,57
Итого к оплате										42 945 001,32

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"
БИН 120540003561
И.о. Руководителя_____**Кабулов Г.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____**Шукурбеков А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Инженер-Строй"
Директор_____**Махамбеткаир Д.М..**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"
Директор_____**Кажимов Е.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"; Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, Жибек жолы, 31; БИН 120540003561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"; Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада, водопровода и канализации и внутренняя отделка(спортзал и столовая с оборудованием) и благоустройство территории СШ им.Ж.Отарбаева по адресу: ул.М.Абишулы д.1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 85**

Акт выполненных работ № 1

за май 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 2-1-1 Архитектурно строительная часть									
			Раздел: 3. Фасад									
1	16	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	750	1220,2 766,13	73,5 33,26	915150 574598	55125 24945	285428	431670 107745	1454565
2	17	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	375	5262,85 3051,2	19,45 4,29	1973569 1144200	7294 1609	822075	824981 223883	3022433
3	19	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	825	3621		2987325		2987325	238986	3226311
4	20	Е11-150109-0503 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	207	4732,77 2233,7	14,59 2,68	979684 462376	3021 555	514288	333310 105040	1418033
5	24	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	16	40823,03 5701,34	12,85 0	653168 91221	206 0	561741	65679 57508	776355
6	25	Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	127	3048,81 395,48	5,47 2,48	387199 50226	695 315	336278	36389 33887	457475
			Итого по разделу: 3. Фасад									**10355172**
			ИТОГО:									**10355172**
			Смета: 7-1-1 Благоустройство территории									
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1202	62,6 0	62,6 17,69	75245 0	75245 21263	0	15313 7248	97806
2	2	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1202	62,6 0	62,6 17,69	75245 0	75245 21263	0	15313 7248	97806
3	3	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	279	150 7,77	142,23 33,45	41850 2168	39683 9333	0	8281 4009	54140
4	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		4743	69		327267				353448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км							26181	
5	5	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов)		279	50,81	50,81	14176	14176	0	2837	18375
				$м^3$		0	14,13	0	3942		1362	
6	6	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м		279	43,97	43,97	12268	12267	0	2458	15903
				$м^3$		0	12,23	0	3412		1177	
7	7	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов)		2193	50,81	50,81	111426	111426	0	22303	144431
				$м^3$		0	14,13	0	30987		10702	
8	8	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м		2193	87,95	87,95	192874	192875	0	38597	249980
				$м^3$		0	24,45	0	53619		18509	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									**1031889**
			Раздел: 2. Покрытие тротуаров плиткой ТИП-1									
9	9	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		29,18	9283,61	1241,72	270896	36233	229064	15832	309666
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	310,52	5598	9061		22938	
10	10	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		291,8	1212,03	183,27	353670	53478	195404	131152	523608
				$м^2$ покрытия		359,11	57,06	104788	16650		38786	
11	11	Е11-270701-0202 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		291,8	144,26	12,96	-42095	-3781	-33659	-6160	-52116
				$м^2$ покрытия		15,95	3,6	-4654	-1050		-3861	
12	12	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		14,59	9283,61	1241,72	135448	18116	114532	7916	154833
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	310,52	2799	4530		11469	
13	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		291,8	1720,7	179,81	502100	52469	9180	427715	1004201
				$м^2$ покрытия		1509,43	49,91	440452	14564		74386	
14	14	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		291,8	0		0				0
				$м^2$								
15	15	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		232	3068,12	41,12	711804	9539	462949	262566	1052320
				м бортового камня		1031,53	16,39	239315	3802		77950	
16	16	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		3,712	60970		226321		226321		244427
				$м^3$							18106	
			Итого по разделу: 2. Покрытие тротуаров плиткой ТИП-1									**3236939**
			Раздел: 3. Проезды ТИП-2									
17	19	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		154	3068,12	41,12	472490	6332	307302	174290	698522
				м бортового камня		1031,53	16,39	158856	2524		51742	
18	20	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		6,622	60970		403743		403743		436042
				$м^3$							32299	
			Итого по разделу: 3. Проезды ТИП-2									**1134564**
			Раздел: 4. Искуственный газон ТИП-3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	21	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		135	7990,3	1291,25	1078691	174318	878473	75157	1246156
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	323,64	25898	43691		92308	
20	22	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		1350	1120,84	32,04	1513134	43254	859559	597483	2279462
				$м^2$ стяжки		452,09	18,74	610322	25299		168845	
21	23	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		1350	2719,55	90,07	3671393	121595	3432361	173326	4152303
				$м^2$ стяжки		86,99	49,59	117437	66947		307584	
22	24	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		202,5	9283,61	1241,72	1879931	251448	1589635	109866	2148980
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	310,52	38848	62880		159183	
23	25	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)		1350	6762	489	9128700	660150	6967350	1606554	11594070
				$м^2$		1112	154	1501200	207900		858816	
			Итого по разделу: 4. Искуственный газон ТИП-3									**21420971**
			Раздел: 5. Покрытие из резиновой крошки ТИП-4									
24	26	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		120,89	7990,3	1291,25	965947	156099	786657	67302	1115909
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	323,64	23192	39125		82660	
25	27	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		1208,9	1120,84	32,04	1354983	38733	769719	535035	2041215
				$м^2$ стяжки		452,09	18,74	546532	22655		151197	
26	28	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		1208,9	2719,55	90,07	3287664	108885	3073616	155211	3718311
				$м^2$ стяжки		86,99	49,59	105162	59949		275436	
27	29	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)		1208,9	6345	7	7670471	8462	6622354	978411	9340796
				$м^2$		860	1	1039654	1209		691914	
			Итого по разделу: 5. Покрытие из резиновой крошки ТИП-4									**16216231**
			Раздел: 6. Покрытие из спецсмеси ТИП-5									
28	30	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		29,89	9283,61	1241,72	277487	37115	234638	16217	317200
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	310,52	5734	9281		23496	
29	31	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		29,89	7990,3	1291,25	238830	38596	194501	16640	275908
				$м^3$ материала основания в плотном теле		191,84	323,64	5734	9674		20438	
			Итого по разделу: 6. Покрытие из спецсмеси ТИП-5									**593108**
			ИТОГО:									**43633702**
			Итого по стройке:									**53988874**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			Итого по стройке:								**53 988 874,00**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего								**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения		1,50%						809 833,11	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								54 798 707,11	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		0						0,00	
			Итого с дополнительными затратами								54 798 707,11	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						1 095 974,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								55 894 681,25	
			Итого в текущих ценах на 2022 год - 100% , К = 1,0		1,00						55 894 681,25	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,979999996						54 776 787,40	
			НДС		12 %						6 573 214,49	
			Итого с НДС								61 350 001,89	

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"
БИН 120540003561
И.о. Руководитель_____Кабулов Г.Р.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС-Строй","
БИН 090740017095
Директор_____Шукуреков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор-эксперт_____Бегулиев Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"
ГИП_____Кажимова А.Б.