Приложение 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"; Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, Жибек жолы, 31; БИН 120540003561
Подрячик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"; Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095
Технический надзор:	ТОО "Инженер-Строй"
Авторский надзор:	ТОО "ASU JOBA"
Наименование стройки	Капитальный ремонт фасада, водопровода и канализации и внутренняя отделка (спортзал и столовая с оборудованием) и благоустройство территории СШ им. Ж. Отарбаева по адресу: ул. М. Абишулы д. 1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июнь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ 85					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, водопровода и канализации и внутренняя отделка (спортзал и столовая с оборудованием) и благоустройство территории СШ им. Ж. Отарбаева по адресу: ул. М. Абишулы д. 1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области	94 827 808,73	29 890 898,96							3 586 907,88	33 477 806,84
Удержание аванса 30%	28 448 342,62									10 043 342,05
Итого к оплате										23 434 464,79

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"
БИН 120540003561
Руководитель _____ **Кабулова Г.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор _____ **Шукурбеков А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор-эксперт _____ **Бегулиев Ж.Е.**
Технадзор-эксперт _____ **Куанышев А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"
Директор _____ **Кажимов Е.С.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"; Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, Жибек жолы, 31; БИН 120540003561

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-ИС Строй"; Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, водопровода и канализации и внутренняя отделка (спортзал и столовая с оборудованием) и благоустройство территории СШ им. Ж. Отарбаева по адресу: ул. М. Абишулы д. 1 в с.Ондирис Сарысуского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 85

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 2-1-1 Архитектурно строительная часть									
			Раздел: 1. Демонтаж									
1	6	Е11-460401-0102 Ктр и Кэм=1,04	Отмостка. Разборка	м³	16	25032,18	11855,75	400515	189692	0	210622	660028
						13176,43	5106,77	210823	81708		48891	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									660028
			Раздел: 3. Фасад									
2	17	Е11-150109-0501 Ктр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	375	5262,85	19,45	1973569	7294	822075	824981	3022433
						3051,2	4,29	1144200	1609		223883	
3	20	Е11-150109-0503 Ктр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	207	4732,77	14,59	979684	3021	514288	333310	1418033
						2233,7	2,68	462376	555		105040	
4	21	Е11-150108-1902 Ктр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	254	2247,47	6,9	570857	1753	393222	126980	753664
						692,45	1,89	175882	480		55827	
			Итого по разделу: 3. Фасад									5194129
			Раздел: 4. Отделочные работы									
5	26	Е11-150206-0206 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	45,3	1515,33	11,24	68644	509	19777	34947	111878
						1067,51	3,96	48358	179		8287	
6	28	Е11-150203-0203 Ктр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	103,7	2030,11	126,51	210522	13119	46720	116123	352776
						1453,07	102,21	150683	10599		26131	
	28.1		Нет наименования ресурса		5,745							
7	29	Е11-150206-0203 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	103,7	824,17	7,17	85466	743	31588	38446	133825
						512,39	2,52	53135	261		9913	
8	31	Е11-150107-0105 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	176,3	5172,67	25,4	911942	4478	417348	354326	1367570
						2780,01	11,37	490116	2005		101302	
9	32	Е11-110101-4003 Ктр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36,6	309,87	3,53	11341	129	6425	3484	16011
						130,78	1,44	4787	53		1186	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									1982060

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					в т.ч. зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
		Раздел: 5. Проемы							
10	33	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	1,89	4018,91 / 1189,39	7596 / 2248 / 2973	2776 / 839	11202
			м²		1732,53 / 307,74	3274 / 582		
11	34	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1,89	7373	13935 / 13935	1115	15050
			м²					
12	35	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	527	1054 / 1054	84	1138
			шт.					
13	36	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	2760	2760 / 2760	221	2981
			шт.					
		Итого по разделу: 5. Проемы						30371
		Раздел: 6. Устройство радиаторных решеток/12 шт/						
14	37	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,084	198738,48 / 1862,9	16694 / 157 / 13377	2324	20539
			м³ древесины в конструкции		37620,18 / 809,18	3160 / 68	1521	
15	38	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Тонколистовая сталь. Монтаж	0,003744	1064217,94 / 4193,4	3984 / 16 / 3667	220	4540
			т конструкций		80646,52 / 812,39	302 / 3	336	
	38.1		Нет наименования ресурса	0,0037				
16	39	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,108576	119,48 / 3,8	13 / 0 / 5	5	19
			м²		67,93 / 0,44	7 / 0	1	
17	40	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,108576	196,76 / 5,49	21 / 0 / 12	6	29
			м²		79,41 / 0,89	9 / 0	2	
18	41	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Рама. Установка	0,0516	198738,48 / 1862,9	10255 / 96 / 8218	1428	12618
			м³ древесины в конструкции		37620,18 / 809,18	1941 / 42	935	
19	42	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Звено радиаторной решетки. Установка	0,2232	198738,48 / 1862,9	44358 / 416 / 35546	6176	54577
			м³ древесины в конструкции		37620,18 / 809,18	8397 / 181	4043	
20	43	Е11-100116-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки. Антисептирование пастами	127,2	276,4 / 1,49	35158 / 189 / 20296	10626	49447
			м² стен		115,35 / 0,68	14673 / 86	3663	
21	44	Е11-150404-0108 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	127,2	1662,55 / 1,28	211476 / 163 / 173391	27362	257945
			м² окрашиваемой поверхности или покрытия		298,13 / 0,63	37922 / 80	19107	
		Итого по разделу: 6. Устройство радиаторных решеток/12 шт/						399714
		ИТОГО:				5559843 / 224022 / 2525777	2094142	8266303
						2810045 / 98491	612318	
		Смета: 2-1-3 Водопровод и канализация						
		Раздел: 1. Холодное водоснабжение (В1)						
1	1	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	10	1873,09 / 16,98	18731 / 170 / 114	18079	39755
			м трубопровода		1844,7 / 0,13	18447 / 1	2945	
2	2	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	9,9	217	2148 / 2148	172	2320
			м					
3	3	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	20	2023,51 / 20,59	40470 / 412 / 233	39033	85863
			м трубопровода		1991,25 / 0,21	39825 / 4	6360	
4	4	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	19,8	319	6316 / 6316		6821

Сканировано с CamScanner

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							505	
5	5	Е11-160501-0206 Ктгр в Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2851,14	709,91	14256	3550	110	11391	27699
						2119,21	205,38	10596	1027		2052	
6	6	С1241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	5	2177		10885		10885		11756
											871	
7	7	Е11-161101-0101 Ктгр в Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	115,08	1,55	3452	47	52	3287	7278
						111,81	0	3354	0		539	
8	8	Е11-161101-0102 Ктгр в Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	118,66	1,55	593	8	27	548	1232
						111,81	0	559	0		91	
9	9	Е11-160401-0208 Ктгр в Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра в земле	м трубопровода	3	14628,9	192,59	43887	578	34658	8600	56686
						2883,52	41,62	8651	125		4199	
10	10	С1241-210-1014	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х40 мм	шт.	1	198		198		198		214
											16	
11	11	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	8	65		520		520		562
											42	
12	12	С1241-209-2017	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	1	812		812		812		877
											65	
13	13	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	37		555		555		599
											44	
14	14	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	55		110		110		119
											9	
15	15	С1241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	556		556		556		600
											44	
16	16	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	23		552		552		596
											44	
17	17	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	42		84		84		91
											7	
18	18	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	443		886		886		957
											71	
19	19	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1100		7700		7700		8316
											616	
20	20	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	17	374		6358		6358		6867
											509	
21	21	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	374		1496		1496		1616
											120	
22	22	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	58	8		464		464		501
											37	
23	23	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25	12		300		300		324
											24	
24	24	С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм		3	211		633		633		684

Сканировано с CamScanner

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							51	
25	25	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708		17700		17700	1416	19116
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение (В1)									281449
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение (Т3)									
26	26	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2023,51 1991,25	20,59 0,21	20235 19913	206 2	117	19516 3180	42931
27	27	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	314		3109		3109	249	3358
28	28	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	115,08 111,81	1,55 0	1151 1118	16 0	17	1096 180	2427
29	29	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5625,06 5466,24	56,85 23,43	11250 10932	114 47	204	10760 1761	23771
30	30	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	32550		65100		65100		65100
			Отпускная цена			32550		65100				
			Сметная стоимость оборудования					*65100*				
31	31	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	55		165		165	13	178
32	32	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	42		210		210	17	227
33	33	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1100		3300		3300	264	3564
34	34	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	374		1496		1496	120	1616
35	35	С1241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	4	595		2380		2380	190	2570
36	36	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	50	12		600		600	48	648
37	37	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	708		7788		7788	623	8411
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение (Т3)									154801
			Раздел: 3. Канализация бытовая (К1)									
38	38	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1074,14 1069,84	1,81 0,6	5371 5349	9 3	12	5245 849	11465
39	39	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	4,99	344		1717		1717	137	1854
40	40	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63	1036,71 1025,88	4,42 1,39	65313 64630	279 88	404	63423 10299	139035
41	42	Е11-160401-0208 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		7	15683,52	192,59	109785	1348	88252	20066	140239

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2883,52	41,62	20185	291		10388	
42	51	С1241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	304		304		304	24	328
43	55	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	125		375		375	30	405
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая (К1)									293326
			Раздел: 4. Канализация производственная (К3)									
44	57	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1074,14 1069,84	1,81 0,6	16112 16048	27 9	37	15735 2548	34395
45	58	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	11,976	344		4120		4120	330	4450
46	59	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1036,71 1025,88	4,42 1,39	3110 3078	13 4	19	3020 490	6620
47	61	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	7	15683,52 2883,52	192,59 41,62	109785 20185	1348 291	88252	20066 10388	140239
48	70	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125		125		125	10	135
			Итого по разделу: 4. Канализация производственная (К3)									185839
			ИТОГО:					612563 242869	8123 1892	2822247 65100	2334007 675305	9181718
			Смета: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения									
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1585,53	195,54 0	195,54 45,98	310035 0	310035 72903	0	52497 28999	391531
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную	м³ грунта	47,5659	2239,04 2239,04	0 0	106502 106502	0 0	0	76681 14655	197838
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	47,5659	1167,57 1167,57	0 0	55537 55537	0 0	0	39986 7642	103165
4	4	Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1503,578152	56,35 0	56,35 15,67	84727 0	84727 23561	0	16960 8134	109821
5	5	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	0,7218483	92,38 0	92,38 25,69	67 0	67 19	0	13 6	86
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1503,578152	221,23 113,78	107,45 47,2	332637 171077	161560 70969	0	174280 40552	547469
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	33,675	9483,98 1408,74	226,74 62,94	319373 47439	7636 2120	264298	49063 29475	397911
8	8	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2245	494288,05 270604,07	223683,98 73014,76	110968 60751	50217 16392	0	76371 14987	202326
9	9	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм		224,5	669		150191		150191		162206

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							12015	
10	10	Е11-220701-0101 Ктгр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2245	79231,55 77501,32	0 0	17787 17399	0 0	388	17225 2801	37813
11	11	Е11-220801-0206 Ктгр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1618,18 1367,98	250,2 1,26	3236 2736	501 3	0	2711 476	6423
12	12	Е11-220801-0205 Ктгр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1460,94 1309,98	150,96 0,36	1461 1310	151 0	0	1297 221	2979
13	13	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1433		2866		2866	229	3095
14	14	С1241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	652		652		652	52	704
15	15	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4905		9810		9810	785	10595
16	16	Е11-220901-0101 Ктгр и Кэм=1,04	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	шт	2	1603,67 1402,09	39,73 17,98	3207 2804	80 36	324	2812 482	6501
17	17	С1242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940		18940		18940	1515	20455
18	18	С1241-217-0102	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5073		20292		20292	1623	21915
19	19	Е11-220801-0105 Ктгр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0037	1346077,03 671879,73	649469,17 201849,2	4980 2486	2403 747	91	3200 654	8834
20	20	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500	440	5940
21	21	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600		1800		1800	144	1944
22	22	Е11-220301-0106 Ктгр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0009	1531155,26 741411,84	672321,68 228018,22	1378 667	605 205	106	864 179	2421
23	23	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,9	9643		8679		8679	694	9373
24	24	Е11-220601-0106 Ктгр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	2243775,94 261144	156357,09 29112,21	2019 235	141 26	1644	259 182	2460
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									2253804
			Раздел: 2. Септик/2 шт/ВН									
25	25	Е11-010101-0362 Ктгр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	53,7499998	195,54 0	195,54 45,98	10510 0	10510 2471	0	1780 983	13273
26	26	Е11-010205-0302 Ктгр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную	м^3 грунта	1,6125	2239,04 2239,04	0 0	3610 3610	0 0	0	2600 497	6707

Сканировано с CamScanner

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,0647	1167,57	0	1243	0	0	895	2309
						1167,57	0	1243	0		171	
28	28	Е11-010104-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	29,6099998	56,35	56,35	1669	1669	0	334	2163
						0	15,67	0	464		160	
29	29	Е11-010104-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	7,5	92,38	92,38	693	693	0	139	898
						0	25,69	0	193		67	
30	30	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	29,6099998	221,23	107,45	6550	3182	0	3432	10781
						113,78	47,2	3369	1397		799	
			Итого по разделу: 2. Септик/2 шт/##									36131
			ИТОГО:					1596919	634177	3307823	2857406	11471654
								477165	191507	65100	844924	
			Смета: 7-1-1 Благоустройство территории									
			Раздел: 3. Проезды ТИП-2									
1	17	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24498	183764,64	2772,01	45018	679	44340	330	48976
						0	1246,21	0	305		3628	
2	18	Е11-270602-0308 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	7,9953671	2345,7	209,24	18755	1673	16840	537	20835
						30,28	31,88	242	255		1543	
			Итого по разделу: 3. Проезды ТИП-2									69812
			Раздел: 5. Покрытие из резиновой крошки ТИП-4									
3	29	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м²	290,183	6345	7	1841209	2031	1589621	234856	2242152
						860	1	249557	290		166086	
			Итого по разделу: 5. Покрытие из резиновой крошки ТИП-4									2242152
			Раздел: 6. Покрытие из спецсмеси ТИП-5									
4	30	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	29,89	9283,61	1241,72	277487	37115	234638	16217	317200
						191,84	310,52	5734	9281		23496	
5	31	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	29,89	7990,3	1291,25	238830	38596	194501	16640	275908
						191,84	323,64	5734	9674		20438	
6	32	Е11-270402-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из спецсмеси. Устройство	м² основания или покрытия	298,9	170,67	119,12	51013	35605	75	27923	85252
						51,3	35,2	15334	10521		6316	
7	33	С1211-603-0102	Спецсмеси ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м³	20,923	5467		114386		114386	9151	123537
			Итого по разделу: 6. Покрытие из спецсмеси ТИП-5									801897
			Раздел: 7. МАФ									
8	34	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	7	54000	218	378000	1526	324569	47641	459692
						7415	64	51905	448		34051	
			Итого по разделу: 7. МАФ									459692
			ИТОГО:					3167739	117449	6002094	3227449	15292460

Сканировано с CamScanner

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
							356026 / 30806 / 65100	1127948	
			Смета: 2-1-1 Архитектурно строительная часть. ВКЛЮЧИТЬ						
			Раздел: 1. Фасад						
1	1	Е11-080701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	400	1105,57 / 58,8 666,2 / 26,61	442228 / 23520 266480 / 10644	152228 51340	693096
2	2	Е11-150109-0501 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	400	4860,97 / 15,56 2653,21 / 3,43	1944388 / 6224 1061284 / 1372	876880 216760	2926260
3	3	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³ ПП 60	м³	59,225	55733	3300787	3300787 264063	3564850
4	4	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	440	3621	1593240	1593240 127459	1720699
			Итого по разделу: 1. Фасад						8904905
			ИТОГО:				7280643 / 29744 1327764 / 12016	11925229 / 65100 1787570	24197365
			Смета: 6-1-1 Наружные сети водоснабжения. ВКЛЮЧИТЬ						
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода						
1	1	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	шт	1	1603,67 / 39,73 1402,09 / 17,98	1604 / 40 1402 / 18	162 241	3251
2	2	С1242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940	18940	18940 1515	20455
3	3	С1241-217-0102	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5073	10146	10146 812	10958
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода						34664
			Раздел: 2. Септик из сборных ж/б колец Д-2000 мм -/2 шт/##						
4	4	Е11-230601-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	7,484	46830,71 / 9510,42 13322,94 / 3904,58	350481 / 71176 99709 / 29222	179596 38250	516372
5	5	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	40169	321352	321352 25708	347060
6	6	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	52263	104526	104526 8362	112888
7	7	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	60086	120172	120172 9614	129786
8	8	С1244-202-0102	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	комплект	2	54902	109804	109804 8784	118588
9	9	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м² поверхности	6,9858	1157,06 / 26,16 375,48 / 3,6	8083 / 183 2623 / 25	5277 2463 844	11390
10	10	Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	м³ конструкций колодца	1,37	55800,14 / 14229,09 22919,35 / 5738,19	76446 / 19494 31400 / 7861	25553 38868 9225	124539
11	11	С1225-101-0601	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	шт.	1	16854	16854	16854 1348	18202
12	12	С1225-101-0106	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	шт.	2	16048	32096	32096 2568	34664
13	13	С1225-101-0606	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	шт.	1	11022	11022	11022 882	11904

Сканировано с CamScanner

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С1244-202-0102	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902	4392	59294
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	$м^2$ поверхности	6,9858	1157,06 375,48	26,16 3,6	8083 2623	183 25	5277	2463 844	11390
			Итого по разделу: 2. Септик из сборных ж/б колец Д-2000 мм -/2 шт/##									1496077
			ИТОГО:					1244511 137757	91076 37151	12940908 65100	4364930 1980959	25728106
			Смета: 7-1-1 Благоустройство территории. ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 1. Покрытие тротуаров плиткой ТИП-1									
1	1	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	67,95	2678,57		182009		182009	14561	196570
2	2	С1255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	183,6132	3125		573791		573791	45903	619695
			Итого по разделу: 1. Покрытие тротуаров плиткой ТИП-1									816265
			Раздел: 2. Проезды ТИП-2									
3	3	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	34,4344	7990,30 191,84	1291,25 323,64	275141 6606	44463 11144	201008	19170 23545	317854
			Итого по разделу: 2. Проезды ТИП-2									317854
			ИТОГО:					1158709 7030	47316 11859	14045271 65100	4385330 1995287	27001543
			Смета: 2-1-3 Водопровод и канализация. ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 1. Канализация бытовая (К1)									
1	1	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	63	1799		113337		113337	9067	122404
2	2	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	583		3498		3498	280	3778
3	3	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ переходной 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	8	9500 0	0 0	76000 0	0 0	76000	0 0	76000
4	4	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°диаметром 50 мм	шт.	2	9500 0	0 0	19000 0	0 0	19000	0 0	19000
5	5	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 110 мм	шт.	6	11000 0	0 0	66000 0	0 0	66000	0 0	66000
6	6	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 50 мм	шт.	8	9500 0	0 0	76000 0	0 0	76000	0 0	76000
7	7	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° диаметром 110 мм	шт.	12	6500 0	0 0	78000 0	0 0	78000	0 0	78000
8	8	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90°диаметром 50 мм	шт.	13	4500 0	0 0	58500 0	0 0	58500	0 0	58500
9	9	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 110 мм	шт.	3	6500 0	0 0	19500 0	0 0	19500	0 0	19500

Сканировано с CamScanner

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 110 мм	шт.	3	6500 0	0 0	19500 0	0 0	19500	0 0	19500
10	10	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	236		236		236	19	255
11	11	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	846		3384		3384	271	3655
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая (К1)									523092
			Раздел: 2. Канализация производственная (К3)									
12	12	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	3	1799		5397		5397	432	5829
13	13	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	162		324		324	26	350
14	14	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°диаметром 110 мм	шт.	7	6500 0	0 0	45500 0	0 0	45500	0 0	45500
15	15	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 50 мм	шт.	6	4500 0	0 0	27000 0	0 0	27000	0 0	27000
16	16	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 110 мм	шт.	2	11000 0	0 0	22000 0	0 0	22000	0 0	22000
17	17	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Тройник из поливинилхлорида ПВХ переходной 90°размерами 110х50х110 мм	шт.	3	11000 0	0 0	33000 0	0 0	33000	0 0	33000
18	18	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90°диаметром 50 мм	шт.	6	4500 0	0 0	27000 0	0 0	27000	0 0	27000
19	19	С прайс-лист ИП "Кайратовна"	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° диаметром 110 мм	шт.	1	6500 0	0 0	6500 0	0 0	6500	0 0	6500
20	20	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846		846		846	68	914
			Итого по разделу: 2. Канализация производственная (К3)									168093
			ИТОГО:					681022 0	0 0	14726293 65100	4385330 2005450	27306155
			Итого по стройке:									27306155
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							65100		

			Итого по стройке:								27 306 155	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего								65 100,00	
			Временные здания и сооружения		1,50%						408 615,82	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								27 714 770,66	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						552 993,41	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								28 267 764,07	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								28 267 764,07	

Сканировано с CamScanner

...позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2022 год - %								0,00	
			в том числе на 2023 год - 100 %								28 267 764,07	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - %, К=1								0,00	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К = 1,079		1,079						30 500 917,44	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,979999996						29 890 898,96	
			НДС		12 %						3 586 907,88	
			Итого с НДС								33 477 806,84	

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области"
БИН 120540003561
Руководитель_____Кабулова Г.Р.

Технический надзор:
ТОО "Инженер-Строй"
Технадзор-эксперт_____Бегулиев Ж.Е.

Технадзор-эксперт_____Куанышев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеков А.М.

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"
ГИП_____Кажимова А.Б.

Сканировано с CamScanner