Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл Республики, 4 БИН 011240001633**

Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им.Тулебаева со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 1 ноября 2019 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
			№31	10.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**246 928 032,64**	25 109 306							3 013 117	**28 122 423**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ **Караласов С.М.** "1" ноября 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "1" ноября 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** _____ **Калиев А.К.** "1" ноября 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «АрхСпецСтройПроект»** _____ **Сабыргалиева Л.С.** "1" ноября 2019 года
(должность. ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №7

актов выполненных работ за ноябрь 2019 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-2	14	1160	Общестроительные работы АР	14 718 625,00	
4	2-1-5	15	135050	Электрооборудование и электроосвещение	13 403 798,00	1 068 208
				Итого	**28 122 423**	**1 068 208**

Составил:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 14
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года
на Общестроительные работы АР (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Окна											
Витражи алюминиевые											
1	72	С12031-834 Изм. и доп.вып.18	Витражи алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов /темно-серого цвета/	214,93	10753,00	--	2311142	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
2	73	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	214,93	-2800,00	--	-601804	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	74	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	214,93	4963,00	--	1066698	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
4	76	С12031-21	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-19ПИ	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	77	С12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ	1	10100,00	--	10100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
Окна											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	79	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-4/	89,61523	17662,83	18,74	1582859	1680	17039	0,91	82
			м2		152,26	6,18	13645	554	120	0,03	3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4686507**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**93**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**16755**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4404195**	**1680**			**82**
				Тенге			**13645**	**554**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2047752**				
		Материалы -		**Тенге**			**1567534**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**14199**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**464894**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**17039**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**9**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**2556**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**123887**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2188679**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**93**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**16755**			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**2356442**				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**2356442**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**141387**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**2497829**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4686507**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**93**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**16755**			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	**Тенге**			**4 686 507**				
			- оборудования	**Тенге**			**-**				
			смр	**Тенге**			**4 686 507**				
			временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**71 704**				
			Итого с временными, 1,8%х0,85=1,53%	**Тенге**			**4 758 211**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	**Тенге**			**64 236**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**Тенге**			**4 822 447**				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			**19 033**				
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**47 582**				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**4 889 061**				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			**14 313 910**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**286 278**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**14 600 188**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**1 752 023**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**16 352 211**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 1 633 586**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**14 718 625**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*1 576 996*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 15
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года
на Электрооборудование и электроосвещение (локальная смета 2-1-5)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование											
Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В											
1	1	Ц0108-572-6	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2862,00	172,00	8586	516	1654	3,00	9
			шт		540,00	40,50	1620	122	95	0,23	1
2	2	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	2	31749,00	--	63498	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	3	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
			шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
5	5	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	11447,00	--	22894	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Ц0108-53-1	Трансформатор тока	2	493,60	18,60	987	37	668	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			компл		347,00	4,50	694	9	95	0,03	--
7	7	С151801-1392 Изм. и доп. вып. 24	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	2	866,00	--	1732	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	8	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения /ШР, ЩСВ, ЯАВРЗ-100-2, ЩУЗ,ЩУТ,ЩДУ РП, ЯУ/	8	2849,00	178,00	22792	1424	4001	3,00	24
			шт		486,00	40,50	3888	324	95	0,23	2
9	9	С151803-607 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН32з/	1	1890,00	--	1890	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	10	С151801-90	Трехполюсный атоматический выключатель на вводе /ВА-88-33-3Р80А/	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	416,00	--	1248	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	12	С151801-318 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	520,00	--	1040	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С151801-748 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1018,00	--	2036	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	14	75-6-108 Изм. и доп. вып. 21	Щит автоматический ввода резерва АВР-100А /ЯАВРЗ-100-2/	1	115864,00	--	115864	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С151803-606 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩСВ/	1	1451,00	--	1451	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416,00	--	416	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	133,00	--	532	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	400,00	--	1200	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	416,00	--	832	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	20	75-6-19 Изм. и доп. вып. 21 прим	Ящики управления Я 5114-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012 /щит управления задвижками ЩУЗ/	1	24187,00	--	24187	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	21	75-6-17 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 /щит управления теплоснабжением ЩУТ/	1	23604,00	--	23604	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	22	75-6-12 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012/щит управления дымоудалением ЩДУ/	1	22957,00	--	22957	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23	75-6-7 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012 /РП/	1	22379,00	--	22379	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	24	75-6-16 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012/яу/	1	23462,00	--	23462	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	25	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения /ЩС и ЩК/	9	2849,00	178,00	25641	1602	4502	3,00	27
			шт		486,00	40,50	4374	365	95	0,23	2
26	26	С151803-616 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩС3,ЩК/	2	1369,00	--	2738	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	27	С151803-617 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩС1,2,4,с,б/	5	1395,00	--	6975	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	28	С151803-618 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 ЩРв32з-1 /ЩС5/	1	2027,00	--	2027	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	29	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩС6 обогрев/	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	С151801-284 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	139,00	--	139	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	31	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	400,00	--	2400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	32	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	416,00	--	2912	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	33	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	416,00	--	1664	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	34	С151801-318 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	520,00	--	2080	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	35	С151801-748 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	60	1018,00	--	61080	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	36	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	7	892,90	17,90	6250	125	2635	2,00	14
			шт		394,00	2,30	2758	16	95	0,01	--
37	37	С151801-1144 Изм. и доп. вып. 24 прим	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК /ПМЛ122002/	7	2548,00	--	17836	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	38	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	17	750,20	13,20	12753	224	4430	2,00	34
			шт		272,00	2,30	4624	39	95	0,01	--
39	39	С151801-1344 Изм. и доп. вып. 24 прим	Катушки управления модели КУ, от 115 А до 150 А, 400 В, типа ИЭК /ПКУ 15/	9	1678,00	--	15102	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	40	С151801-47 прим	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса /ПКЕ-212/	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	41	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	7	598,80	14,80	4192	104	1930	2,00	14
			шт		288,00	2,30	2016	16	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	С151801-92 прим	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2 /2Р-16А/	5	703,00	--	3515	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	43	С151801-93 прим	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 3 /3Р-16А/	2	874,00	--	1748	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	44	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 /ТМ4-416-87У7/	1	244,00	--	244	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	45	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	241	34,70	--	8363	--	7673	0,19	45
			шт		29,48	--	7105	--	108	--	--
46	46	С151801-777 Изм. и доп. вып. 21	Розетка скрытая модели 423, тип 2Р+Е, 32 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	40	278,00	--	11120	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	47	С151801-778 Изм. и доп. вып. 21	Розетка скрытая модели 414, тип 3Р+Е, 16 А, 380 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	198	250,00	--	49500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	48	С151801-776 Изм. и доп. вып. 21	Розетка скрытая модели 413, тип 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	208,00	--	624	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
Обогрев водосточных труб											
49	76	Ц0108-540-2	Монтаж терморегулятора	4	769,10	38,10	3076	152	976	1,00	4
			компл		250,00	6,80	1000	27	95	0,04	--
50	77	С151801-1089 Изм. и доп. вып. 24	Контактор ISCH 24 4S	2	821,00	--	1642	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	78	С151801-84	Терморегулятор ITR 3800	2	7880,00	--	15760	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	79	С151803-215	Комплект концевых заделок TKR	4	392,00	--	1568	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	80	Ц0108-540-2	Монтаж коробки ABOX 25	2	769,10	38,10	1538	76	488	1,00	2
			компл		250,00	6,80	500	14	95	0,04	--
54	81	С151803-571 Изм. и доп. вып. 24	Коробки ABOX 25/	2	308,00	--	616	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	82	Ц0108-147-10	Монтаж бронированных нагревательных секций	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
			м		25,00	0,40	250	4	95	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**753073**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**201**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**34510**			
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
56	98	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	6	1299,30	68,30	7796	410	1884	2,00	12
			шт		317,00	13,50	1902	81	95	0,08	--
57	99	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩО1-5,ЩАО/	6	1208,00	--	7248	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	100	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	33	133,00	--	4389	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	101	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	400,00	--	2400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	102	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,80	13,20	1144	66	985	1,00	5
			шт		205,00	2,30	1025	11	95	0,01	--
61	103	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720,00	--	23600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	104	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	45	47,00	0,20	2115	9	1949	0,29	13
			шт		45,50	0,10	2048	5	95	--	--
63	105	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	44	48,50	0,20	2134	9	1969	0,29	13
			шт		47,00	0,10	2068	4	95	--	--
64	106	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	45	156,00	--	7020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	107	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	44	182,00	--	8008	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	108	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная	120	509,00	--	61080	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	109	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,325	28100,00	--	9133	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
68	110	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	21	241,70	91,00	5076	1911	3126	0,82	17
			шт		131,00	25,70	2751	540	95	0,15	3
69	111	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	21	462,00	--	9702	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	112	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	321	371,40	92,40	119219	29660	57209	1,02	327
			шт		161,00	26,60	51681	8539	95	0,15	50
71	113	С151702-222 Изм. и доп. вып. 22	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	236	7444,00	--	1756784	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	114	С151702-230 Изм. и доп. вып. 22	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	16	7444,00	--	119104	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	115	С151702-226 Изм. и доп. вып. 22	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм	101	5093,00	--	514393	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	116	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	83	313,00	131,00	25979	10873	12293	0,75	62
			шт		119,00	36,90	9877	3063	95	0,21	18
75	117	С151702-237 Изм. и доп. вып. 22	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм	102	5450,00	--	555900	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	122	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
			шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
77	123	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	4	1487,00	--	5948	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	124	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	125	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	4	17,00	--	68	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3529485**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**564**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**96196**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3950742**	**47629**			**634**
				Тенге			**100984**	**13298**			**77**
		Стоимость оборудования -		**Тенге**			**354825**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**354825**				
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**3595917**				
		Материалы -		**Тенге**			**110783**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**114282**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**3336521**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	**Тенге**			**109492**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**55**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**16424**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**222325**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**3927733**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**765**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**130706**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4282558**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**765**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**130706**			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	**Тенге**			**4 282 558**				
			- оборудования	**Тенге**			**354 825**				
			смр	**Тенге**			**3 927 733**				
			временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**60 094**				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53%	**Тенге**			**3 987 827**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	**Тенге**			**53 836**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**Тенге**			**4 041 663**				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			**15 951**				
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**39 878**				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**4 452 317**				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			**13 035 236**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**260 705**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**13 295 941**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**1 595 513**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**14 891 454**				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 1 487 656**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**13 403 798**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*1 436 121*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.