Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Договор: № 58 от 12.02.2024 года

А К Т № 1 от 10.05.2024 года

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2024 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	154 302 904,18
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	44 637 261,71
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	44 637 261,71
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	2 231 863,09
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	42 405 398,62
	В том числе НДС 12%	4 543 435,57

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар,
БИН 000540002468
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616010191000060828
АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: 87215333610
Руководитель_____ Башекова А.Ж.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ93551M127015036KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Тел.: 8-701-781-89-27
Директор_____ Бейсембина Н.А.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

СПРАВКА № 1 от 10.05.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	**12.02.204**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница	**44 637 261,71**	**39 854 697,96**							**4 782 563,75**	**44 637 261,71**
удержание резерва 5%	**2 231 863,09**									**2 231 863,09**
ИТОГО к оплате:										**42 405 398,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арман-Курылыс" **БИН 041240004871**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсембина Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области **БИН**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Башекова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 000540002468, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Гиппократа, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", БИН 041240004871, Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **12.02.2024г.**

Акт выполненных работ

за **май 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная строительная часть										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с подоконными досками	шт.	16	2025,30	84,73	32405,00	1355,00		22816,00	59639,00	
						1940,57	39,96	31049,00	639,00		4418,00		
2	2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	3031,00	180,61	57589,00	3432,00		40059,00	105460,00	
						2850,39	77,93	54157,00	1481,00		7812,00		
3	3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м 2	4,56	2487,27	48,54	11342,00	222,00	1467,00	6728,00	19516,00	
						2117,12	21,23	9654,00	97,00		1446,00		
4	4	1218-0101-1202 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	3,5145	750,52	493,02	2638,00	1732,00		959,00	3885,00	
						257,50	121,30	905,00	426,00		288,00		
5	5	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	18,744	3224,17	2073,74	60434,00	38870,00		22426,00	89489,00	
						1150,43	511,26	21564,00	9583,00		6629,00		
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	23,43	1186,31	38,61	27795,00	905,00		19760,00	51359,00	
						1147,70	23,65	26891,00	554,00		3804,00		
7	7	1218-0101-1202 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	34,6875	750,52	493,02	26034,00	17102,00		9461,00	38335,00	
						257,50	121,30	8932,00	4208,00		2840,00		
8	8	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	185	3224,17	2073,74	596471,00	383642,00		221338,00	883234,00	
						1150,43	511,26	212830,00	94583,00		65425,00		
9	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м 2 стяжки	231,25	423,89	28,42	98025,00	6572,00		89494,00	202520,00	
						395,47	16,23	91452,00	3753,00		15001,00		
10	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	231,25	160,05	3,49	37012,00	807,00		26423,00	68509,00	
						156,56	2,14	36205,00	495,00		5074,00		
11	11	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	24,6	196,28	0,00	4828,00	0,00		3476,00	8968,00	
						196,28	0,00	4828,00	0,00		664,00		
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	250	51,82	0,00	12955,00	0,00		9328,00	24066,00	
						51,82	0,00	12955,00	0,00		1783,00		
13	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж	$м^2$ покрытия	3,6	1330,52	18,06	4790,00	65,00		4361,00	9883,00	
						1312,46	4,36	4725,00	16,00		732,00		
14	14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	587,1	322,29	0,00	189216,00	0,00		158940,00	376008,00	
						322,29	0,00	189216,00	0,00		27852,00		
15	15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	254,68	244,66	0,00	62310,00	0,00		44864,00	115749,00	
						244,66	0,00	62310,00	0,00		8575,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	46,1	322,29	0,00	14858,00	0,00		12480,00	29525,00	
						322,29	0,00	14858,00	0,00		2187,00		
17	17	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой/проф.листа/ стали. Разборка покрытий	м² кровли	340	144,28	0,09	49055,00	31,00		35299,00	91103,00	
						144,19	0,00	49025,00	0,00		6749,00		
18	18	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м 2 кровли	340	356,22	20,51	121115,00	6974,00		83575,00	221064,00	
						335,71	5,69	114141,00	1935,00		16374,00		
19	19	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м³ конструкции	14,85	3224,17	2073,74	47879,00	30795,00		17767,00	70898,00	
						1150,43	511,26	17084,00	7592,00		5252,00		
20	20	1218-0101-1202 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания. Разборка	м³ конструкции	29,7	750,52	493,02	22290,00	14643,00		8100,00	32821,00	
						257,50	121,30	7648,00	3603,00		2431,00		
21	21	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	85,5	2625,13	305,74	224449,00	26141,00		150902,00	405379,00	
						2319,39	131,92	198308,00	11279,00		30028,00		
22	22	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка	м³	5	53484,69	26551,86	267423,00	132759,00	11214,00	151395,00	452323,00	
						24689,95	11356,39	123450,00	56782,00		33505,00		
23	23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Цоколь. Отбивка	м²	25	322,29	0,00	8057,00	0,00		6768,00	16011,00	
						322,29	0,00	8057,00	0,00		1186,00		
24	24	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	285	322,29	0,00	91853,00	0,00		77155,00	182528,00	
						322,29	0,00	91853,00	0,00		13520,00		
25	25	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	18,55	35519,30	7180,41	658883,00	133197,00		420536,00	1165773,00	
						28338,89	3147,81	525686,00	58392,00		86354,00		
26	26	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	1,92	35519,30	7180,41	68197,00	13787,00		43527,00	120662,00	
						28338,89	3147,81	54411,00	6044,00		8938,00		
27	27	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,46656	818313,31	6558,98	381792,00	3061,00	229209,00	126616,00	549081,00	
						320480,48	2592,71	149523,00	1210,00		40673,00		
28	28	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	12	1200,58	512,27	14407,00	6147,00	102,00	10553,00	26957,00	
						679,77	367,12	8157,00	4405,00		1997,00		
29	29	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	0,96	3033,22	43,90	2912,00	43,00	899,00	1595,00	4868,00	
						2052,80	23,44	1971,00	23,00		361,00		
30	30	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	0,64	35519,30	7180,41	22732,00	4596,00		14509,00	40220,00	
						28338,89	3147,81	18137,00	2015,00		2979,00		
31	31	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,22774	818313,31	6558,98	186363,00	1493,00	111883,00	61804,00	268020,00	
						320480,48	2592,71	72986,00	590,00		19853,00		
32	32	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	6	1200,58	512,27	7203,00	3074,00	51,00	5276,00	13477,00	
						679,77	367,12	4079,00	2203,00		998,00		
33	33	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	0,48	3033,22	43,90	1456,00	21,00	450,00	797,00	2433,00	
						2052,80	23,44	985,00	11,00		180,00		
34	34	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	0,4	35519,30	7180,41	14208,00	2872,00		9068,00	25138,00	
						28338,89	3147,81	11336,00	1259,00		1862,00		
35	35	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,19222	818313,31	6558,98	157296,00	1260,00	94433,00	52165,00	226218,00	
						320480,48	2592,71	61603,00	498,00		16757,00		
36	36	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		6	1200,58	512,27	7203,00	3074,00	51,00	5276,00	13477,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		679,77	367,12	4079,00	2203,00		998,00		
37	37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	0,48	3033,22	43,90	1456,00	21,00	450,00	797,00	2433,00	
						2052,80	23,44	985,00	11,00		180,00		
38	38	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,42	35519,30	7180,41	14918,00	3016,00		9522,00	26395,00	
						28338,89	3147,81	11902,00	1322,00		1955,00		
39	39	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,68	35519,30	7180,41	24153,00	4883,00		15416,00	42735,00	
						28338,89	3147,81	19270,00	2141,00		3166,00		
40	40	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,22555	818313,31	6558,98	184571,00	1480,00	110807,00	61210,00	265443,00	
						320480,48	2592,71	72284,00	585,00		19662,00		
41	41	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	6	1200,58	512,27	7203,00	3074,00	51,00	5276,00	13477,00	
						679,77	367,12	4079,00	2203,00		998,00		
42	42	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,48	3033,22	43,90	1456,00	21,00	450,00	797,00	2433,00	
						2052,80	23,44	985,00	11,00		180,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					3827232,00	851167,00	561517,00	2068614,00	6367512,00	
								2414555,00	282152,00	0,00	471666,00		
			Раздел 2: Монтажные работы										
43	43	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	0,63	49390,56	2758,90	31116,00	1738,00	23753,00	4397,00	38354,00	
						8928,90	765,61	5625,00	482,00		2841,00		
44	44	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00424	1055310,13	6770,25	4475,00	28,00	4155,00	279,00	5134,00	
						68486,88	2178,49	290,00	9,00		380,00		
45	45	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	4,24	3033,22	43,90	12861,00	186,00	3971,00	7043,00	21496,00	
						2052,80	23,44	8704,00	99,00		1592,00		
46	46	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	0,95	49390,56	2758,90	46921,00	2621,00	35818,00	6631,00	57836,00	
						8928,90	765,61	8482,00	727,00		4284,00		
47	47	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0056	1055310,13	6770,25	5910,00	38,00	5488,00	368,00	6780,00	
						68486,88	2178,49	384,00	12,00		502,00		
48	48	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	5,6	3033,22	43,90	16986,00	246,00	5245,00	9302,00	28391,00	
						2052,80	23,44	11496,00	131,00		2103,00		
49	49	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	0,45	49390,56	2758,90	22226,00	1242,00	16966,00	3141,00	27396,00	
						8928,90	765,61	4018,00	345,00		2029,00		
50	50	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00318	1055310,13	6770,25	3356,00	22,00	3117,00	209,00	3850,00	
						68486,88	2178,49	218,00	7,00		285,00		
51	51	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	3,18	3033,22	43,90	9646,00	140,00	2978,00	5282,00	16122,00	
						2052,80	23,44	6528,00	75,00		1194,00		
52	52	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	0,41	49390,56	2758,90	20250,00	1131,00	15458,00	2862,00	24961,00	
						8928,90	765,61	3661,00	314,00		1849,00		
53	53	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0028	1055310,13	6770,25	2955,00	19,00	2744,00	184,00	3390,00	
						68486,88	2178,49	192,00	6,00		251,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	2,8	3033,22 2052,80	43,90 23,44	8493,00 5748,00	123,00 66,00	2622,00	4651,00 1052,00	14196,00	
55	55	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	1,89	49390,56 8928,90	2758,90 765,61	93348,00 16876,00	5214,00 1447,00	71258,00	13192,00 8523,00	115063,00	
56	56	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00352	1055310,13 68486,88	6770,25 2178,49	3715,00 241,00	24,00 8,00	3450,00	231,00 316,00	4262,00	
57	57	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	3,52	3033,22 2052,80	43,90 23,44	10677,00 7226,00	155,00 83,00	3297,00	5847,00 1322,00	17846,00	
58	69	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м 3	8,52	108669,40 34554,64	3213,94 1368,54	925863,00 294406,00	27383,00 11660,00	604075,00	257095,00 94637,00	1277595,00	
59	70	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4885	30279,46 28490,74	1404,72 489,71	14792,00 13918,00	686,00 239,00	188,00	12883,00 2214,00	29889,00	
60	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25912014	т	0,4885	349794,00		170874,00		170874,00 13670,00		184544,00	
61	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,0294	376202,00		11060,00		11060,00 885,00		11945,00	
62	73	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,024	349794,00		8395,00		8395,00 672,00		9067,00	
63	74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6215	560154,68 100816,13	3621,55 1089,24	348136,00 62657,00	2251,00 677,00	283228,00	58901,00 32563,00	439600,00	
64	75	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3956	455717,00		180282,00		180282,00 14423,00		194705,00	
65	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,039	376202,00		14672,00		14672,00 1174,00		15846,00	
66	77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,1869	349794,00		65376,00		65376,00 5230,00		70606,00	
67	92	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	27,24	3283,25 1432,08	252,17 124,67	89436,00 39010,00	6869,00 3396,00	43557,00	38165,00 10208,00	137809,00	
68	93	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	2,24	5167,58 2285,36	254,98 122,98	11575,00 5119,00	571,00 275,00	5885,00	4855,00 1314,00	17744,00	
69	100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	169,27	343,42 105,04	48,24 16,80	58131,00 17780,00	8166,00 2844,00	32185,00	19386,00 6202,00	83719,00	
70	101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	13,5416	28066,55 5365,49	12,72 0,00	380066,00 72657,00	172,00 0,00	307236,00	68298,00 35869,00	484233,00	
71	106	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	83,77	343,42 105,04	48,24 16,80	28768,00 8799,00	4041,00 1407,00	15928,00	9594,00 3069,00	41431,00	
72	107	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м^2 стяжки	83,77	938,54 489,22	34,36 20,29	78621,00 40982,00	2879,00 1700,00	34761,00	40121,00 9500,00	128242,00	
73	108	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11110101-1103	м^2 стяжки	83,77	461,91 23,53	24,36 13,42	38694,00 1971,00	2040,00 1124,00	34682,00	2909,00 3328,00	44931,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	109	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м 2 изолируемой поверхности	83,77	2943,51	21,88	246578,00	1833,00	194675,00	47851,00	317983,00	
						597,71	9,97	50070,00	835,00		23554,00		
75	110	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м 2 изолируемой	83,77	1909,75	14,72	159980,00	1233,00	122716,00	34401,00	209931,00	
						430,11	6,76	36030,00	566,00		15550,00		
76	111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м 2 изолируемой поверхности	83,77	490,55	46,14	41093,00	3865,00		36694,00	84010,00	
						444,41	21,58	37228,00	1808,00		6223,00		
77	112	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м 3	3,451324	67633,00		233423,00		233423,00		252097,00	
78	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	83,77	1032,91	35,52	86527,00	2976,00	42140,00	18674,00		
						494,34	20,29	41411,00	1700,00		40524,00	137215,00	
79	117	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки./Затирка/ Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	202,432	1696,28	103,30	343381,60	20911,20	80984,80	10164,00		
						1192,92	84,98	241484,80	17202,40		206950,40	594359,20	
80	118	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м 2 отделываемой поверхности	202,432	1068,03	6,26	216203,20	1267,20	61688,80	44027,20		
						757,03	2,19	153247,20	443,20		122952,80	366288,00	
81	120	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	550	1977,12	109,04	1087415,73	59972,12	275049,73	27132,00		
						1367,99	88,50	752394,52	48675,03		640854,24	1866529,27	
82	121	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	456	990,01	6,26	451444,80	2854,40	199162,40	138259,30		
						546,99	2,19	249427,20	998,40		200339,20	703928,00	
83	124	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	17,5	50951,96	4514,37	891659,00	79002,00	642464,00	52144,00		
						9725,36	1081,18	170194,00	18921,00		175876,00	1152938,00	
84	125	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,33	48816,12	7536,16	211374,00	32632,00	113727,00	85403,00		
						15015,00	1465,83	65015,00	6347,00		64939,00	298418,00	
85	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,0684	376202,00		25732,00		25732,00	22105,00		
												27791,00	
86	127	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,40584	349794,00		141960,00		141960,00	2059,00		
												153317,00	
87	128	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0665	562198,44	2017,02	37386,00	135,00	22707,00	11357,00		
						218724,80	639,99	14545,00	43,00		13275,00	54714,00	
88	129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3094	109284,61	37273,15	33813,00	11533,00	4815,00	4053,00		
						56449,79	12693,95	17466,00	3928,00		14761,00	52460,00	
89	130	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3094	1004968,00		310937,00		310937,00	3886,00		
												335812,00	
90	131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	8,9726	95,65	2,35	858,00	21,00	502,00	24875,00		
						37,37	0,38	335,00	3,00		234,00	1179,00	
91	132	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка	м ходов	11	68,68	7,46	755,00	82,00	48,00	87,00		
						56,87	3,11	626,00	34,00		594,00	1457,00	
92	133	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,12375	102257,00		12654,00		12654,00	108,00		
												13666,00	
93	134	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,044	102257,00		4499,00		4499,00	1012,00		
												4859,00	
											360,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	135	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев /Лестница/		0,028	196485,26	1674,61	5502,00	47,00	4428,00	942,00	6960,00	
				м³ древесины в конструкции		36666,00	726,16	1027,00	20,00		516,00		
95	136	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,028	11830,12	89,09	331,00	2,00	291,00	35,00	395,00	
				м 3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	38,00	1,00		29,00		
96	137	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		79	785,00		62015,00		62015,00		66976,00	
				м							4961,00		
97	138	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		32	1052,00		33664,00		33664,00		36357,00	
				шт.							2693,00		
98	139	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм		8	1578,00		12624,00		12624,00		13634,00	
				шт.							1010,00		
99	140	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		30	418,00		12540,00		12540,00		13543,00	
				шт.							1003,00		
100	146	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		288,3	1461,05	80,18	421221,00	23116,00	167390,00	217156,00	689446,00	
				м 2 утепляемого покрытия		800,26	18,47	230715,00	5325,00		51069,00		
101	147	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 /ISOVER Dachoterm S/		53,45082	67633,00		3615039,00		3615039,00		3904242,00	
				м³							289203,00		
102	148	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 слоя/		288,3	1113,31	38,47	320967,00	11091,00	239693,00	67047,00	419055,00	
				м 2 изолируемой поверхности		243,44	9,34	70184,00	2693,00		31041,00		
103	149	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм.Устройство		288,3	986,78	166,77	284489,00	48080,00	137467,00	101404,00	416764,00	
				м 2 стяжки		343,19	39,13	98942,00	11281,00		30871,00		
104	150	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		288,3	139,80	12,41	40304,00	3578,00	34902,00	2482,00	46208,00	
				м² стяжки		6,33	3,03	1825,00	874,00		3422,00		
105	151	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила,укладка мауэрлата.Установка		3,685	219565,41	1179,81	809099,00	4348,00	671666,00	121242,00	1004768,00	
				м³ древесины в конструкции		36115,36	441,80	133085,00	1628,00		74427,00		
106	152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		3,685	11830,12	89,09	43594,00	328,00	38318,00	4581,00	52029,00	
				м 3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	4948,00	142,00		3854,00		
107	153	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам		1,461	174868,00	2005,06	255482,00	2929,00	211884,00	37727,00	316666,00	
				м³ древесины в конструкции		27836,26	855,69	40669,00	1250,00		23457,00		
108	154	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		1,461	11830,12	89,09	17284,00	130,00	15192,00	1816,00	20628,00	
				м 3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	1962,00	56,00		1528,00		
109	155	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев /стоек,лодкосов,лежней/.Установка		3,1482	196485,26	1674,61	618575,00	5272,00	497871,00	105946,00	782483,00	
				м³ древесины в конструкции		36666,00	726,16	115432,00	2286,00		57962,00		
110	156	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		3,1482	11830,12	89,09	37244,00	281,00	32736,00	3914,00	44451,00	
				м³ древесины в конструкции		1342,72	38,61	4227,00	122,00		3293,00		
111	157	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Установка с изготовлением		0,909	219565,41	1179,81	199585,00	1073,00	165684,00	29907,00	247851,00	
				м³ древесины в конструкции		36115,36	441,80	32829,00	402,00		18359,00		
112	158	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,909	11830,12	89,09	10754,00	81,00	9452,00	1130,00	12835,00	
				м 3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	1221,00	35,00		951,00		
113	159	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		430	5816,59	34,76	2501134,00	14946,00	1757801,00	672679,00	3427719,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² кровли		1693,92	6,48	728386,00	2786,00		253906,00		
114	160	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м³	4,73	102257,00		483676,00		483676,00		522370,00	
											38694,00		
115	161	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	430	412,65	4,13	177440,00	1776,00	153794,00	20378,00	213642,00	
						50,86	1,79	21870,00	770,00		15824,00		
116	162	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/.Установка	т стальных элементов	0,08904	1143808,90	10410,06	101845,00	927,00	92657,00	9966,00	120756,00	
						92778,56	2077,63	8261,00	185,00		8945,00		
117	163	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01115	379988,00		4237,00		4237,00		4576,00	
											339,00		
118	164	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м 2 потолков	33	1218,89	24,26	40223,00	800,00	1305,00	34630,00	80841,00	
						1155,09	10,89	38118,00	359,00		5988,00		
119	165	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м²	33,66	3621,00		121883,00		121883,00		131634,00	
											9751,00		
120	166	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12459,51	1274,84	24919,00	2550,00	1845,00	19441,00	47909,00	
						10262,07	538,75	20524,00	1078,00		3549,00		
121	167	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м³	0,334	102257,00		34154,00		34154,00		36886,00	
											2732,00		
122	168	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,144	140678,00		160936,00		160936,00		173811,00	
											12875,00		
123	169	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,478	11830,12	89,09	17485,00	132,00	15369,00	1837,00	20868,00	
						1342,72	38,61	1985,00	57,00		1546,00		
124	170	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м 2 кровли	13,8	7410,41	34,76	102264,00	479,00	78408,00	21588,00	133760,00	
						1693,92	6,48	23376,00	89,00		9908,00		
125	171	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены.Устройство карнизов	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	2477,82	40,49	714,00	11,00	7,00	630,00	1452,00	
						2413,61	18,15	695,00	5,00		108,00		
126	172	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м 3	0,086	140678,00		12098,00		12098,00	968,00	13066,00	
127	173	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022	Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м 2 окрашиваемой поверхности	0,288	1353,71	4,91	390,00	2,00	58,00	265,00	707,00	
						1147,31	2,26	330,00	1,00		52,00		
128	174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м 2 покрытия	12,092	5261,73	22,57	63625,00	273,00	43514,00	18312,00	88492,00	
						1640,58	5,45	19838,00	66,00		6555,00		
129	175	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,4	1989,00		12730,00		12730,00		13748,00	
											1018,00		
130	176	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	5,02	3243,62	2546,01	16283,00	12781,00	370,00	5251,00	23257,00	
						623,92	513,07	3132,00	2576,00		1723,00		
131	177	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ветровые для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,02	2731,00		13710,00		13710,00		14807,00	
											1097,00		
132	178	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/.Установка		0,035	196485,26	1674,61	6877,00	58,00	5535,00	1178,00	8699,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ древесины в конструкции		36666,00	726,16	1283,00	25,00		644,00		
133	179	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,035	11830,12	89,09	414,00	3,00	364,00	44,00	495,00	
				м 3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	47,00	1,00		37,00		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					17952699,33	421395,92	13459895,73	3677599,64	23360720,47	
								4071410,72	162750,03	0,00	1730421,50		
			02-01-02 Водопровод,канализация										
			Раздел 3: Демонтажные работы										
134	81	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	14	849,64	6,97	11895,00	98,00		8537,00	22067,00	
						842,67	4,27	11797,00	60,00		1635,00		
135	82	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	3	1056,44	7,78	3169,00	23,00		2275,00	5880,00	
						1048,66	4,76	3146,00	14,00		436,00		
136	83	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	Поддоны.Демонтаж	прибор	1	849,64	6,97	850,00	7,00		610,00	1577,00	
						842,67	4,27	843,00	4,00		117,00		
137	84	РСНБ РК 2022	мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	45	1384,64	8,58	62309,00	386,00		44755,00	115629,00	
						1376,06	5,26	61923,00	237,00		8565,00		
138	85	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм.Разборка	м трубопровода с	30	1114,17	4,29	33425,00	129,00		24030,00	62051,00	
						1109,88	2,63	33296,00	79,00		4596,00		
139	86	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные).Демонтаж	комплект	9	4782,40	49,16	43042,00	443,00		41926,00	91765,00	
						4733,24	20,29	42599,00	183,00		6797,00		
140	87	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	115	581,95	5,74	66924,00	660,00	4093,00	44899,00	120769,00	
						540,62	1,64	62171,00	189,00		8946,00		
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					221614,00	1746,00	4093,00	167032,00	419738,00	
								215775,00	766,00	0,00	31092,00		
			02-01-03 Отопление,вентиляция										
			Раздел 3: Демонтаж										
141	27	РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	18	1601,97	60,06	28835,00	1081,00		20460,00	53239,00	
						1541,91	36,79	27754,00	662,00		3944,00		
142	28	РСНБ РК 2022	мм.Разборка	м трубопроводов	140	581,95	5,74	81473,00	804,00	4983,00	54660,00	147024,00	
						540,62	1,64	75687,00	230,00		10891,00		
143	29	1118-0101-0101 РСНБ РК 2022	Котлы отопительные на твердом топливе водогрейные.Демонтаж	котел	1	39172,86	1725,00	39173,00	1725,00		37368,00	82664,00	
						37447,86	683,04	37448,00	683,00		6123,00		
			Итого по разделу 3: Демонтаж					149481,00	3610,00	4983,00	112488,00	282927,00	
								140889,00	1575,00	0,00	20958,00		
			02-01-05 Электроосвещение										
			Раздел 1: Электроосвещение										
144	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	6214,36	1971,65	6214,00	1972,00	166,00	3486,00	10476,00	
						4076,60	765,54	4077,00	766,00		776,00		
145	2	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12)-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00		6790,00	
146	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	5	3778,02	35,27	18890,00	176,00	9051,00	503,00 6957,00	27915,00	
						1932,57	0,00	9663,00	0,00		2068,00		
147	4	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00	
											164,00		
148	5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00		1072,00		1072,00		1158,00	
											86,00		
149	6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	2	3627,00		7254,00		7254,00		7834,00	
											580,00		
150	22	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж	шт.	1	2687,66	118,66	2688,00	119,00	155,00	1774,00	4819,00	
						2414,25	48,98	2414,00	49,00		357,00		
151	23	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500,00		15500,00		15500,00		16740,00	
											1240,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	26	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29355	427277,00		125427,00		125427,00		135461,00	
											10034,00		
153	27	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16995	625686,00		106335,00		106335,00		114842,00	
											8507,00		
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					291716,00	2267,00	273296,00	12217,00	328248,00	
								16154,00	815,00	0,00	24315,00		
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
154	29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	6214,36	1971,65	6214,00	1972,00	166,00	3486,00	10476,00	
						4076,60	765,54	4077,00	766,00		776,00		
155	30	515-301-0643 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1002	шт.	1	1257805,00		1257805,00				1257805,00	
										1257805,00			
156	31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	5	3778,02	35,27	18890,00	176,00	9051,00	6957,00	27915,00	
						1932,57	0,00	9663,00	0,00		2068,00		
157	32	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	7139,08	174,83	28556,00	700,00	12396,00	11269,00	43011,00	
						3865,14	47,67	15461,00	191,00		3186,00		
158	33	247-204-0863 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 80А 4,5 кА "D"	шт.	1	2781,00		2781,00		2781,00		3003,00	
											222,00		
159	34	247-204-0863 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 63А 4,5 кА "D"	шт.	1	2781,00		2781,00		2781,00		3003,00	
											222,00		
160	35	247-204-0859 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2512,00		2512,00		2512,00		2713,00	
											201,00		
161	36	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
162	37	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	834,00		1668,00		1668,00		1801,00	
											133,00		
163	38	247-301-0230 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А),класс точности 1	шт.	1	35965,00		35965,00		35965,00		38842,00	
											2877,00		
164	39	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1923,10	112,52	1923,00	113,00	37,00	1311,00	3493,00	
						1773,32	47,67	1773,00	48,00		259,00		
165	40	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	6214,36	1971,65	6214,00	1972,00	166,00	3486,00	10476,00	
						4076,60	765,54	4077,00	766,00		776,00		
166	41	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48э-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00		15941,00		15941,00		17216,00	
											1275,00		
167	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	11	3778,02	35,27	41558,00	388,00	19912,00	15306,00	61413,00	
						1932,57	0,00	21258,00	0,00		4549,00		
168	43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А	шт	1	7139,08	174,83	7139,00	175,00	3099,00	2817,00	10753,00	
						3865,14	47,67	3865,00	48,00		797,00		
169	44	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2561,00		2561,00		2561,00		2766,00	
											205,00		
170	45	247-204-0860 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	1	2512,00		2512,00		2512,00		2713,00	
											201,00		
171	46	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
172	47	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	6	3627,00		21762,00		21762,00		23503,00	
											1741,00		
173	48	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА	шт.	3	4052,00		12156,00		12156,00		13128,00	
											972,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	54	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0412	427277,00		17604,00		17604,00		19012,00	
											1408,00		
175	55	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,24926	625686,00		155958,00		155958,00		168435,00	
											12477,00		
176	56	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0103	1646069,00		16955,00		16955,00		18311,00	
											1356,00		
177	57	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,01339	2377734,00		31838,00		31838,00		34385,00	
											2547,00		
178	58	243-107-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,01236	9858117,00		121846,00		121846,00		131594,00	
											9748,00		
179	59	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09064	565948,00		51298,00		51298,00		55402,00	
											4104,00		
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					1866105,00	5496,00	542633,00	44632,00	1962971,00	
								60174,00	1819,00	1257805,00	52234,00		
			Включение										
			Раздел 1: Проемы										
180	1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	11,568	3283,25	252,17	37981,00	2917,00	18497,00	12966,00	55023,00	
						1432,08	124,67	16566,00	1442,00		4076,00		
181	2	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	0,301	5167,58	254,98	1555,00	77,00	791,00	522,00	2243,00	
						2285,36	122,98	688,00	37,00		166,00		
182	3	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	38,808	40167,00		1558801,00		1558801,00		1683505,00	
											124704,00		
183	4	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	2,541	38100,00		96812,00		96812,00		104557,00	
											7745,00		
			Итого по разделу 1: Проемы					1695149,00	2994,00	1674901,00	13488,00	1845328,00	
								17254,00	1479,00	0,00	136691,00		
			Раздел 2: Кровля										
184	5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	0,6912	5167,58 2285,36	254,98 122,98	3572,00 1580,00	176,00 85,00	1816,00	1199,00 382,00	5153,00	
185	6	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6912	39837,00		27535,00		27535,00		29738,00	
											2203,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					31107,00	176,00	29351,00	1199,00	34891,00	
								1580,00	85,00	0,00	2585,00		
			Раздел 3: Электроосвещение										
186	7	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	450	444,04	189,80	199818,00	85410,00		108909,00	333423,00	
						254,24	81,90	114408,00	36855,00		24696,00		
187	8	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	285	536,48	3,44	152897,00	980,00	13033,00	100092,00	273227,00	
						487,31	0,47	138883,00	134,00		20238,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ре , рса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	9	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022	Кабель, сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	165	587,75 537,73	4,29 0,82	96979,00 88725,00	708,00 135,00	7545,00	63980,00 12877,00	173836,00	
			Итого по разделу 3: Электроосвещение					449694,00	87098,00	20578,00	272981,00	780486,00	
								342016,00	37124,00	0,00	57811,00		
			Раздел 4: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
189	10	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	405	444,04 254,24	189,80 81,90	179836,00 102967,00	76870,00 33170,00		98018,00 22226,00	300080,00	
190	11	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель, сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	128	536,48 487,31	3,44 0,47	68669,00 62376,00	440,00 60,00	5853,00	44954,00 9089,00	122712,00	
191	12	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022	Кабель, сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	242	587,75 537,73	4,29 0,82	142236,00 130131,00	1038,00 198,00	11067,00	93838,00 18886,00	254960,00	
192	13	1121-0301-0103 РСНБ РК 2022	Кабель, сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	35	625,19 566,64	5,22 1,21	21882,00 19832,00	182,00 42,00	1867,00	14310,00 2895,00	39087,00	
			Итого по разделу 4: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					412623,00	78530,00	18787,00	251120,00	716839,00	
								315306,00	33470,00	0,00	53096,00		
			ИТОГО по акту					26897420,33	1454479,92	16590034,73	6621370,64	36099660,47	
								7595113,72	522035,03	1257805,00	2580869,50		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1257805,00			
			Временные здания и сооружения			1,20%		418102,27					
			Итого с временными									36517762,74	
			Зимние удорожания			1,30%		458379,45					
			Итого с зимними удорожаниями									36976142,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		714366,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37690508,93	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									40668059,14	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		813361,18					
			Итого со скидкой									39854697,96	
			НДС			12 %		4782563,75					
			Итого с НДС									44637261,71	

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", БИН 041240004871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Бейсембина Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Құрылысшы"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дум-Проект"

Принял:
Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр общественного здоровья города Абая Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 080540000468
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байгалиев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Калышбеков Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Байболов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)