Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Договор: № 58 от 12.02.2024 года

А К Т № 4 от 18.11.2024 года

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	154 302 904,18
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	115 552 696,64
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	109 775 061,80
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	154 302 904,18
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	38 750 207,54
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	1 937 510,38
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	36 812 697,16
	В том числе НДС 12%	3 944 217,55

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар,
БИН 000540002468
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616010191000060828
АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: 87215333610
Руководитель _____ Башекова А.Ж.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ93551M127015036KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Тел.: 8-701-781-89-27
Директор _____ Бейсембина Н.А.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

СПРАВКА № 4 от 18.11.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	**12.02.204**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"	**154 302 904,18**	**34 598 399,59**							**4 151 807,95**	**38 750 207,54**
удержание резерва 5%	**7 715 145,21**									**1 937 510,38**
ИТОГО к оплате:										**36 812 697,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арман-Құрылыс" **БИН 041240004871**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсембина Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области **БИН**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Башекова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области,100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, ул. Гиппократа, ст-е 1, тел.: 8(72153)3-14-48** **000540002468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс",100009, Карагандинская область,город Караганда,Район имени Казыбек би, улица Ержанова, дом 55, кв 55, тел.: 43-00-83** **041240004871**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58 от 12.02.2024

Номер документа	Дата составления
10	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП «Центральная районная больница Абайского района»			Услуга	1	38 750 207,54	38 750 207,54	4 151 807,95
				Итого	1	x	38 750 207,54	4 151 807,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бейсембина Н.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 000540002468, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Гиппократа, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", БИН 041240004871, Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **12.02.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01. Архитектурная строительная часть										
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	78	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м 2 поверхности облицовки	27	9255,76 4923,66	45,90 14,69	249906.00 132939.00	1240.00 397.00	115727.00	106668,00 28526,00	385100.00	
2	80	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/	м3	9.8	19969.00		195696,00		195696.00	15656,00	211352,00	
3	85	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м3	32.97	2471.26 1710.60	123.76 52.10	81477.00 56398.00	4081.00 1718.00	20999.00	52305.00 10703.00	144485.00	
4	105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса. Устройство	м	53	2431.58 396.18	17.30 6.46	128874.00 20998.00	917.00 342.00	106959.00	20059.00 11914.00	160847.00	
5	116	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	90	383.90 174.87	1,27 0.57	34551.00 15738.00	114.00 51.00	18698.00	14842,00 3951,00	53344,00	
6	215	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0.09	62279.27 37272.20	15855.90 4781.16	5605.00 3354.00	1427.00 430.00	324.00	2612,00 657,00	8874,00	
7	216	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0512	110365.96 87871.39	19567.94 5832.89	5651.00 4499.00	1002.00 299.00	150.00	3310,00 717,00	9678.00	
8	217	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1412	1018274.00		143780.00		143780.00	11502,00	155282.00	
9	219	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	4.0948	114,90 63,92	90 3.23 0.38	470.00 262,00	14,00 2.00	196,00	182,00 52,00	704.00	
10	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	4.0948	191,30 74,73	4.71 0.76	783.00 306.00	19,00 3,00	458.00	213,00 80.00	1076.00	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					846793,00 234494.00	8814,00 3242,00	603487.00 0.00	200191,00 83758,00	1130742,00	
			Локальная смета 02-01-02. водопровод, канализация										
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.В1										
11	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	126,04 121,03	1.64 0.00	5042.00 4841.00	66,00 0,00	135,00	4744,00 783,00	10569.00	
12	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	90617.72 86923.76	0.00 0.00	3625,00 3477,00	0,00 0,00	148.00	3442.00 565,00	7632,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.В1					8667,00 8318,00	66,00 0,00	283,00 0.00	8186,00 1348,00	18201.00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-03. Отопление										
			Раздел 3: ОТОПЛЕНИЕ										
13	1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).Установка	котел	1	123700,53	10457,47	123701,00	10457,00	25655,00	90054,00	230855,00	
						87588,56	4302,98	87589,00	4303,00		17100,00		
14	17	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики.Установка	шт.	15	3468,01	443,22	52020,00	6648,00	1236,00	46102,00	105972,00	
						2942,36	193,80	44135,00	2907,00		7850,00		
15	18	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	331,00		4965,00		4965,00		5362,00	
											397,00		
16	22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	109	126,04	1,64	13738,00	179,00	367,00	12928,00	28799,00	
						121,03	0,00	13192,00	0,00		2133,00		
17	23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,109	90617,72	0,00	9877,00	0,00	403,00	9380,00	20798,00	
						86923,76	0,00	9475,00	0,00		1541,00		
			Итого по разделу 3: ОТОПЛЕНИЕ					204301,00	17284,00	32626,00	158464,00	391786,00	
								154391,00	7210,00	0,00	29021,00		
			Локальная смета 02-01-04. Слаботочные сети										
			Раздел 4: Видеонаблюдение										
18	1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж видиорегистратора	камера	1	6159,54	7,17	6160,00	7,00		3753,00	10706,00	
						6152,37	0,00	6152,00	0,00		793,00		
19	2	248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-8X-C,8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	59755,00		59755,00		59755,00		64535,00	
											4780,00		
20	3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	8	7178,98	12,73	57432,00	102,00		34971,00	99795,00	
						7166,25	0,00	57330,00	0,00		7392,00		
21	4	248-402-0104 РСНБ РК 2022	Видеокамера уличная модели EZ655,типа EverFocus	шт.	2	53390,00		106780,00		106780,00		115322,00	
											8542,00		
22	5	248-402-0204 РСНБ РК 2022	Видеокамера купольная модели EXD330e,типа EverFocus антивандальная	шт.	2	52441,00		104882,00		104882,00		113273,00	
											8391,00		
23	6	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор	шт.	1	99411,00		99411,00		99411,00		107364,00	
											7953,00		
24	7	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925,00		22925,00		22925,00		24759,00	
											1834,00		
25	8	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж оборудования	шт.	1	4291,03	0,00	4291,00	0,00	365,00	2827,00	7687,00	
						3926,18	0,00	3926,00	0,00		569,00		
26	9	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания импульсный	шт.	1	18538,00		18538,00		18538,00		20021,00	
											1483,00		
27	10	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Коннектор	шт.	14	63,00		882,00		882,00		953,00	
											71,00		
28	11	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	221	508,72	220,52	112427,00	48735,00	9079,00	53657,00	179371,00	
						247,12	90,09	54614,00	19910,00		13287,00		
29	12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	221	382,34	4,63	84497,00	1023,00	2491,00	58317,00	154240,00	
						366,44	0,06	80983,00	13,00		11426,00		
30	13	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	227,63	98,00		22308,00		22308,00		24093,00	
											1785,00		
31	14	243-304-0114 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем	км	0,22763	1100116,00		250419,00		250419,00		270453,00	
											20034,00		
			Итого по разделу 4: Видеонаблюдение					950707,00	49867,00	697835,00	153525,00	1192572,00	
								203005,00	19923,00	0,00	88340,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Пожарная сигнализация										
32	15	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	6	2668,04	0,28	16008,00	2,00	108,00	9698,00	27763,00	
						2649,79	0,00	15899,00	0,00		2057,00		
33	17	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	21	3994,75	2,79	83890,00	59,00	1381,00	50294,00	144919,00	
						3926,18	0,00	82450,00	0,00		10735,00		
34	18	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	399,00		6384,00		6384,00		6895,00	
											511,00		
35	19	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-41М	шт.	5	3943,00		19715,00		19715,00		21292,00	
											1577,00		
36	21	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1931,00		3862,00		3862,00		4171,00	
											309,00		
37	22	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	166	382,34	4,63	63468,00	769,00	1871,00	43804,00	115854,00	
						366,44	0,06	60829,00	10,00		8582,00		
38	23	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	166	108,21	0,93	17963,00	155,00	1615,00	11671,00	32004,00	
						97,55	0,10	16193,00	17,00		2370,00		
39	24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	170,98	101,00		17269,00		17269,00		18651,00	
											1382,00		
40	25	243-305-0402 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,17098	355371,00		60761,00		60761,00		65622,00	
											4861,00		
41	26	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	22	136,22	1,60	2997,00	35,00	277,00	1934,00	5325,00	
						122,02	0,08	2684,00	2,00		394,00		
42	27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22	484,41	4,66	10657,00	103,00	312,00	7377,00	19477,00	
						465,56	0,13	10242,00	3,00		1443,00		
43	28	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	22,22	26,00		578,00		578,00		624,00	
											46,00		
44	29	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02266	565948,00		12824,00		12824,00		13850,00	
											1026,00		
			Итого по разделу 5: Пожарная сигнализация					316376,00	1123,00	126957,00	124778,00	476447,00	
								188297,00	32,00	0,00	35293,00		
			Раздел 6: Электрочасофикация										
45	30	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1.Монтаж оборудования	шт.	1	6595,58	0,00	6596,00	0,00	23,00	4009,00	11453,00	
						6572,70	0,00	6573,00	0,00		848,00		
46	31	Т МИР ВИДЕО	Часовая станция	шт	1	174857,14		174857,00		174857,00		188846,00	
											13989,00		
47	32	1310-0702-0202 РСНБ РК 2022	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	2	3935,47	0,00	7871,00	0,00	141,00	4715,00	13593,00	
						3865,14	0,00	7730,00	0,00		1007,00		
48	33	Т МИР ВИДЕО	Часы электронные	шт	2	79232,14		158464,00		158464,00		171141,00	
											12677,00		
49	34	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	1	6779,34	0,00	6779,00	0,00	209,00	4008,00	11650,00	
						6570,52	0,00	6571,00	0,00		863,00		
50	35	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	203,00		203,00		203,00		219,00	
											16,00		
51	36	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	30	382,34	4,63	11470,00	139,00	338,00	7916,00	20937,00	
						366,44	0,06	10993,00	2,00		1551,00		
52	37	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм 2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		30	108,21	0,93	3246,00	28,00	292,00	2109,00	5783,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		97,55	0,10	2927,00	3,00		428,00		
53	38	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	30,9	98,00		3028,00		3028,00	242,00	3270,00	
54	39	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0309	204750,00		6327,00		6327,00	506,00	6833,00	
			Итого по разделу 6: Электрочасофикация					378841,00	167,00	343882,00	22757,00	433725,00	
								34794,00	5,00	0,00	32127,00		
			Локальная смета 02-01-05. Электроосвещение										
			Раздел 7: Электроосвещение										
55	8	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные.Установка	шт.	4	1044,50	24,20	4178,00	97,00	35,00	2942,00	7690,00	
						1011,66	9,80	4047,00	39,00		570,00		
56	10	247-102-0164 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп,мощностью 36 Вт,IP65	шт.	2	13838,00		27676,00		27676,00	2214,00	29890,00	
57	13	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой "Выход"	шт.	2	1532,00		3064,00		3064,00	245,00	3309,00	
58	14	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Программа эвакуационно-указательная	шт.	2	1532,00		3064,00		3064,00	245,00	3309,00	
59	15	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	46	429,04	0,49	19736,00	22,00	2026,00	12742,00	35076,00	
						384,50	0,22	17687,00	10,00		2598,00		
60	16	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	24	390,00		9360,00		9360,00	749,00	10109,00	
61	17	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	3	438,00		1314,00		1314,00	105,00	1419,00	
62	20	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка К-201	шт.	48	148,00		7104,00		7104,00	568,00	7672,00	
63	21	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка У-145	шт.	24	229,00		5496,00		5496,00	440,00	5936,00	
			Итого по разделу 7: Электроосвещение					80992,00	119,00	59139,00	15684,00	104410,00	
								21734,00	49,00	0,00	7734,00		
			Раздел 8: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
64	49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	25	429,04	0,49	10726,00	13,00	1101,00	6925,00	19063,00	
						384,50	0,22	9613,00	6,00		1412,00		
			Итого по разделу 8: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					10726,00	13,00	1101,00	6925,00	19063,00	
								9613,00	6,00	0,00	1412,00		
			Локальная смета 03-01-01. Гараж										
			Раздел 9: Рама монолитная										
65	28	1106-1601-0611 РСНБ РК 2022	Стены и перекрытия.Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,00267	121560,29	6057,30	325,00	16,00	2,00	282,00	656,00	
						114602,99	1536,09	306,00	4,00		49,00		
66	29	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00267	973520,00		2599,00		2599,00	208,00	2807,00	
67	40	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0054	562198,44	2017,02	3036,00	10,00	1844,00	1078,00	4443,00	
						218724,80	639,99	1181,00	3,00		329,00		
			Итого по разделу 9: Рама монолитная					5960,00	26,00	4445,00	1360,00	7906,00	
								1487,00	7,00	0,00	586,00		
			Раздел 10: ПРОЕМЫ										
68	59	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022	Ворота секционные площадью 12 м^2.Монтаж	м^2	2	1714,59	5,90	3429,00	12,00		2358,00	6250,00	
						1708,69	0,00	3417,00	0,00		463,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	61	223-401-0102 РСНБ РК 2022	Ворота металлические,автоматические,секционные,утепленные площадью от 9,1 до 12 м 2	м²	11,48	66842,00		767346,00		767346,00		828734,00	
											61388,00		
			Итого по разделу 10: ПРОЕМЫ					770775,00	12,00	767346,00	2358,00	834984,00	
								3417,00	0,00	0,00	61851,00		
			Локальная смета 06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел 11: Канализация										
70	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,2	247,86	120,25	297,00	145,00		156,00	489,00	
						127,61	52,95	153,00	64,00		36,00		
71	45	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м³ основания	0,4	6389,44	1551,60	2556,00	621,00	1452,00	679,00	3494,00	
						1208,19	616,41	483,00	247,00		259,00		
72	46	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,22	55321,95	15638,93	67493,00	19080,00	17050,00	38822,00	114820,00	
						25707,57	6435,11	31363,00	7851,00		8505,00		
73	48	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	24245,00		24245,00		24245,00		26185,00	
											1940,00		
74	49	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15610,00		15610,00		15610,00		16859,00	
											1249,00		
75	50	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	21195,00		21195,00		21195,00		22891,00	
											1696,00		
76	51	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15757,00		15757,00		15757,00		17018,00	
											1261,00		
			Итого по разделу 11: Канализация					147153,00	19846,00	95309,00	39657,00	201756,00	
								31999,00	8162,00	0,00	14946,00		
			Локальная смета 06-02-01. Выгреб 10 м3										
			Раздел 12: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /выгреб/										
77	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	197,115975	226,16	226,16	44580,00	44579,00		7317,00	56048,00	
						0,00	51,56	0,00	10163,00		4151,00		
78	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,089025	2886,02	0,00	3143,00	0,00		2263,00	5838,00	
						2886,02	0,00	3143,00	0,00		432,00		
79	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	292,23	79,71	79,71	23294,00	23294,00		4880,00	30427,00	
						0,00	23,20	0,00	6780,00		2253,00		
80	4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы.Водоотлив	м³ мокрого грунта	137,23	2254,34	2254,34	309363,00	309363,00		142222,00	487712,00	
						0,00	1439,42	0,00	197532,00		36127,00		
81	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	84,832	55,87	55,87	4740,00	4739,00		993,00	6192,00	
						0,00	16,26	0,00	1379,00		459,00		
82	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	84,832	247,86	120,25	21026,00	10201,00		11028,00	34618,00	
						127,61	52,95	10825,00	4492,00		2564,00		
83	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	20,708	1309,64	0,00	27120,00	0,00		19526,00	50378,00	
						1309,64	0,00	27120,00	0,00		3732,00		
84	8	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы.Водоотлив	м³ мокрого грунта	218,54	2254,34	2254,34	492663,00	492664,00		226490,00	776686,00	
						0,00	1439,42	0,00	314571,00		57533,00		
			Итого по разделу 12: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /выгреб/					925929,00	884840,00	0,00	414719,00	1447899,00	
								41088,00	534917,00	0,00	107251,00		
			Локальная смета 07-01-01. Благоустройство										
			Раздел 13: Озеленение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	17	1147-0104-0103 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 50%	яма	23	2111,90	120,29	48574,00	2767,00	7704,00	34429,00	89643,00	
						1656,65	44,38	38103,00	1021,00		6640,00		
86	18	1147-0102-0116 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте	яма	23	2242,38	362,58	51575,00	8339,00		40681,00	99636,00	
						1879,80	130,15	43235,00	2993,00		7380,00		
			Итого по разделу 13: Озеленение					100149,00	11106,00	7704,00	75110,00	189279,00	
								81338,00	4014,00	0,00	14020,00		
			Раздел 14: Локальная смета 02-01-01. Архитектурная строительная часть										
87	5	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м 2 поверхности облицовки	9,5	9255,76	45,90	87930,00	436,00	40719,00	37531,00	135498,00	
						4923,66	14,69	46775,00	140,00		10037,00		
88	13	Т Цена	Дверь Платинум, 80, глухая, белый софт, молдинг черный, коробка телескопическая, наличник телескопический	комплект	5	122964,39		614822,00		614822,00		664008,00	
											49186,00		
89	14	Т Цена	Дверь Платинум, 90, глухая, белый софт, молдинг черный, коробка телескопическая, наличник телескопический	комплект	13	140093,34		1821213,00		1821213,00		1966910,00	
											145697,00		
90	15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	527,00		28458,00		28458,00		30735,00	
											2277,00		
91	16	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	18	5075,00		91350,00		91350,00		98658,00	
											7308,00		
92	17	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1919,26	3,04	11516,00	18,00		7933,00	21005,00	
						1916,22	0,00	11497,00	0,00		1556,00		
93	18	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	6	5406,00		32436,00		32436,00		35031,00	
											2595,00		
94	19	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1	288,58	0,48	289,00	0,00	12,00	260,00	593,00	
						276,21	0,00	276,00	0,00		44,00		
95	20	233-204-0201 РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	8,6	711,00		6115,00		6115,00		6604,00	
											489,00		
96	21	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	0,48	3283,25	252,17	1576,00	121,00	768,00	673,00	2429,00	
						1432,08	124,67	687,00	60,00		180,00		
97	22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	3,8115	5167,58	254,98	19696,00	972,00	10014,00	8261,00	30194,00	
						2285,36	122,98	8711,00	469,00		2237,00		
98	24	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,8115	38100,00		145218,00		145218,00		156835,00	
											11617,00		
99	27	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	125,95	619,89	7,96	78075,00	1002,00	6334,00	64042,00	153487,00	
						561,64	3,33	70739,00	419,00		11370,00		
100	28	261-107-0846 РСНБ РК 2022	ПВХ панель	1000 м^2	0,018892	3715098,00		70187,00		70187,00		75802,00	
											5615,00		
101	33	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	8,6	565,88	60,89	4867,00	524,00	1146,00	3205,00	8718,00	
						371,69	24,77	3197,00	213,00		646,00		
102	34	233-101-0109 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м^2	8,772	10746,00		94264,00		94264,00		101805,00	
											7541,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	31	383,90	1,27	11901,00	40,00	6441,00	5112,00	18374,00	
						174,87	0,57	5421,00	18,00		1361,00		
104	40	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	12	922,57	2,44	11071,00	29,00	2072,00	7183,00	19714,00	
						747,45	0,78	8969,00	9,00		1460,00		
105	41	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	100	596,57	2,44	59657,00	244,00	17268,00	33778,00	100910,00	
						421,45	0,78	42145,00	78,00		7475,00		
106	42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100	602,45	4,49	60245,00	449,00	20006,00	31998,00	99622,00	
						397,90	2,07	39790,00	207,00		7379,00		
107	43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	671,24	4,49	8055,00	54,00	2627,00	4319,00	13364,00	
						447,85	2,07	5374,00	25,00		990,00		
108	44	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	8,94	1864,38	11,49	16668,00	103,00	56,00	13241,00	32302,00	
						1846,63	4,77	16509,00	43,00		2393,00		
109	45	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	9,387	4122,00		38693,00		38693,00		41788,00	
											3095,00		
110	46	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м 2поверхности облицовки	236,685	4011,24	24,69	949400,00	5844,00	98572,00	678618,00	1758259,00	
						3570,08	13,89	844984,00	3288,00		130241,00		
111	47	233-202-0302 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 30х60х9мм	$м^2$	236,685	7843,00		1856320,00		1856320,00		2004826,00	
											148506,00		
112	49	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод диаметром 85 мм	шт.	18	4170,00		75060,00		75060,00		81065,00	
											6005,00		
113	56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	1,719	2522,34	195,48	4336,00	336,00	1387,00	2594,00	7484,00	
						1519,88	85,71	2613,00	147,00		554,00		
114	57	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,75338	6393,00		11209,00		11209,00		12106,00	
											897,00		
115	58	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Поручни из нержавеющей стали для 2 (двух) пандусов	шт	22	27340,13		601483,00		601483,00		649602,00	
											48119,00		
116	62	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	0,102	2522,34	195,48	257,00	20,00	82,00	154,00	444,00	
						1519,88	85,71	155,00	9,00		33,00		
117	63	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	0,10404	6393,00		665,00		665,00		718,00	
											53,00		
118	66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	1,6204	2522,34	195,48	4087,00	317,00	1308,00	2446,00	7056,00	
						1519,88	85,71	2463,00	139,00		523,00		
119	67	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,652808	6393,00		10566,00		10566,00		11411,00	
											845,00		
120	73	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	14,3739	5175,13	8,10	74387,00	116,00	61356,00	10353,00	91519,00	
						898,43	1,91	12914,00	27,00		6779,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	74	217-206-0112 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	14,3739	3551,00		51042,00		51042,00		55125,00	
											4083,00		
122	75	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	9,04	5175,13	8,10	46783,00	73,00	38588,00	6511,00	57558,00	
						898,43	1,91	8122,00	17,00		4264,00		
123	76	217-206-0112 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	9,04	3551,00		32101,00		32101,00		34669,00	
											2568,00		
124	77	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04	994397,00		39776,00		39776,00		42958,00	
											3182,00		
125	78	Т Цена	Жалюзи "день-ночь"	$м^2$	50	22857,05		1142853,00		1142853,00		1234281,00	
											91428,00		
126	79	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Беспроводной звонок (кнопка вызова, приемник сигнала) для санузла, входной зоны с пиктограммой дублированная шрифтом Брайля	шт	3	11584,80		34754,00		34754,00		37534,00	
											2780,00		
127	80	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Мнемосхема паспорт объекта (400х600мм) на двух языках, с пиктограммой дублированная шрифтом Брайля	шт	1	50973,12		50973,00		50973,00		55051,00	
											4078,00		
128	81	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Наклейка «Осторожно препятствие» 150х150мм желтый	шт	4	556,07		2224,00		2224,00		2402,00	
											178,00		
129	82	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Название Организации со шрифтом Брайля 400х600 мм	шт	1	50973,12		50973,00		50973,00		55051,00	
											4078,00		
130	83	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Оснащение санузла. Поручень опорный из нержавеющей стали для туалета (откидной поручень) Поручень угловой из нержавеющей стали Поручень опорный навесной из нержавеющей стали для раковины	компл	1	166821,13		166821,00		166821,00		180167,00	
											13346,00		
131	84	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Знак Держатель трости/костылей дублированная шрифтом Брайля	шт	1	13901,76		13902,00		13902,00		15014,00	
											1112,00		
132	85	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 /тактильная плитка/	$м^2$ покрытия	1,17	1355,67	8,14	1586,00	10,00	465,00	1046,00	2843,00	
						950,06	1,43	1112,00	2,00		211,00		
133	86	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Тактильная плитка «Конус»	шт	13	1,71		22,00		22,00		24,00	
											2,00		
134	87	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Клей для тактильной плитки	шт	2	3707,14		7414,00		7414,00		8007,00	
											593,00		
135	88	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Резиновая дорожка противоскользящая для 1 (одного) пандуса	п.м.	5	10936,05		54680,00		54680,00		59054,00	
											4374,00		
136	89	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Алюминиевый хлыст направляющий	шт	16	4541,24		72660,00		72660,00		78473,00	
											5813,00		
137	90	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Двухсторонний скотч	рулон	24	370,71		8897,00		8897,00		9609,00	
											712,00		
138	91	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Таблички 10х30 мм акрил	шт	4	6950,88		27804,00		27804,00		30028,00	
											2224,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	92	Т Цена ТОО «Центр Благополучия»	Табличка для обслуживания пациентов	шт	1	32900,83		32901,00		32901,00		35533,00	
											2632,00		
			Итого по разделу 14: Локальная смета 02-01-01. Архитектурная строительная часть					8740238,00	10708,00	7597077,00	919258,00	10432257,00	
								1132453,00	5310,00	0,00	772761,00		
			Раздел 15: Локальная смета 02-01-02. водопровод, канализация										
140	105	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные).Установка	комплект	6	6079,96	61,44	36480,00	368,00	612,00	34938,00	77131,00	
						5916,55	25,36	35499,00	152,00		5713,00		
141	106	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	6	32550,00		195300,00				195300,00	
										195300,00			
142	107	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1353,19	23,61	1353,00	23,00	14,00	1297,00	2862,00	
						1315,18	8,40	1315,00	8,00		212,00		
143	108	248-307-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	1	13941,00		13941,00		13941,00		15056,00	
											1115,00		
144	109	248-305-0401 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 4 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	1	5439,00		5439,00		5439,00		5874,00	
											435,00		
145	110	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	34371,43	180,00	34371,00	180,00	32473,00	1740,00	39000,00	
						1718,15	57,27	1718,00	57,00		2889,00		
146	113	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2021,78	26,13	2022,00	26,00	285,00	1688,00	4007,00	
						1710,43	11,65	1710,00	12,00		297,00		
147	116	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	10	9912,00		99120,00		99120,00		107050,00	
											7930,00		
148	117	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	14	5326,00		74564,00		74564,00		80529,00	
											5965,00		
149	118	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	14	3735,00		52290,00		52290,00		56473,00	
											4183,00		
150	119	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	12142,00		12142,00		12142,00		13113,00	
											971,00		
151	120	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1264,00		1264,00		1264,00		1365,00	
											101,00		
152	121	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители.Установка	шт.	1	1372,15	0,17	1372,00	0,00	36,00	1310,00	2897,00	
						1336,34	0,00	1336,00	0,00		215,00		
153	122	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9224,00		9224,00		9224,00		9962,00	
											738,00		
			Итого по разделу 15: Локальная смета 02-01-02. водопровод, канализация					538882,00	597,00	301404,00	40973,00	610619,00	
								41578,00	229,00	195300,00	30764,00		
			Раздел 16: Локальная смета 02-01-03. Отопление, вентиляция										
154	124	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31464,37	614,93	31464,00	615,00	6522,00	24036,00	59940,00	
						24327,49	199,40	24327,00	199,00		4440,00		
155	125	Т Цена	Насос SCR 32/80-180 с фитингами	шт	1	74448,07		74448,00		74448,00		80404,00	
											5956,00		
156	126	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	7384,12	972,43	7384,00	972,00	86,00	6515,00	15011,00	
						6325,32	323,03	6325,00	323,00		1112,00		
157	127	Т Цена	Расширительный бак 50л WRV	шт	1	35495,83		35496,00		35496,00		38336,00	
											2840,00		
158	128	Т Цена	Клапан подпитки ALD	шт	1	27005,00		27005,00		27005,00		29165,00	
											2160,00		
159	129	Т Цена	Клапан предохранительный SVH 1/2" угловой		1	6585,96		6586,00		6586,00		7113,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							527,00		
160	130	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Тепловая завеса. Установка на стене	шт	1	9369,41	12,16	9369,00	12,00	160,00	9014,00	19854,00	
						9197,48	0,00	9197,00	0,00		1471,00		
161	131	Т Цена	Тепловоздушная завеса Ballu BHC	шт	1	76947,90		76948,00		76948,00		83104,00	
											6156,00		
162	132	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	7384,12	972,43	7384,00	972,00	86,00	6515,00	15011,00	
						6325,32	323,03	6325,00	323,00		1112,00		
163	133	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /бак/	т	0,051496	973520,00		50132,00		50132,00		54143,00	
											4011,00		
164	134	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665,00		3330,00		3330,00		3596,00	
											266,00		
165	135	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00		1051,00		1051,00		1135,00	
											84,00		
166	156	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховоды прямоугольные из ПХВ. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,918	2760,61	76,45	13577,00	376,00		13084,00	28794,00	
						2684,16	30,52	13201,00	150,00		2133,00		
167	157	Т Цена	Воздуховод прямоугольный 55х110, 1м, ПХВ	шт	13	1489,47		19363,00		19363,00		20912,00	
											1549,00		
168	158	Т Цена	Воздуховод круглый диам.100мм, 1м, ПХВ	шт	2	1489,47		2979,00		2979,00		3217,00	
											238,00		
169	159	246-101-0601 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110	шт.	4	180,00		720,00		720,00		778,00	
											58,00		
170	160	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	11270,63	235,10	22541,00	470,00	1944,00	19820,00	45750,00	
						10063,75	48,67	20128,00	97,00		3389,00		
171	161	Т Цена	Вентилятор канальный TYPHOON, 2скор., Д=100	шт	1	23997,09		23997,00		23997,00		25917,00	
											1920,00		
172	162	Т Цена	Вентилятор центробежный канальный MARS GDF 100, Д=100	шт	1	26479,54		26480,00		26480,00		28598,00	
											2118,00		
173	163	Т Цена	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 1515К10ФВ	шт	2	2068,71		4137,00		4137,00		4468,00	
											331,00		
174	164	1120-2601-0401 РСНБ РК 2022	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	воздухонагреватель	1	22176,39	756,31	22176,00	756,00	8050,00	13372,00	38392,00	
						13370,10	274,87	13370,00	275,00		2844,00		
175	165	Т Цена	Нагреватель 100	шт	1	37236,86		37237,00		37237,00		40216,00	
											2979,00		
176	166	Т Цена	Фильтр 100	шт	1	9929,83		9930,00		9930,00		10724,00	
											794,00		
177	167	Т Цена	Соединитель с защитой от обратной тяги Д-100	шт	1	2482,46		2482,00		2482,00		2681,00	
											199,00		
178	168	1120-0101-0701 РСНБ РК 2022	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	3	1137,38	0,99	3412,00	3,00	626,00	2728,00	6631,00	
						927,69	0,26	2783,00	1,00		491,00		
179	169	Т Цена	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	шт	1	1654,97		1655,00		1655,00		1787,00	
											132,00		
180	170	Т Цена	Соединитель пластик Д100	шт	2	330,99		662,00		662,00		715,00	
											53,00		
181	171	Т Цена	Соединитель пластик Д150	шт	3	330,99		993,00		993,00		1072,00	
											79,00		
182	172	Т Цена	Соединитель Т-образный пластик 55х110 с выходом на фланцевые воздухораспределители Д100	шт	3	1241,23		3724,00		3724,00		4022,00	
											298,00		
183	173	Т Цена	Тройник Т-образный пластик 55х110	шт	2	827,49		1655,00		1655,00		1787,00	
											132,00		
184	174	Т Цена	Соединитель эксцентриковый прямоугольного воздуховода 55х110 с круглым Д100	шт	2	661,99		1324,00		1324,00		1430,00	
											106,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	175	Т Цена	Соединитель угловой 90гр., плоского воздуховода 55х110 с круглым Д100	шт	4	661,99		2648,00		2648,00	212,00	2860,00	
186	176	Т Цена	Держатель пластик 55х110	шт	16	206,87		3310,00		3310,00	265,00	3575,00	
187	177	1120-0201-0108 РСНБ РК 2022	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в верхнюю зону, масса до 10 кг. Установка	воздухораспределитель	7	4285,84 2362,54	1763,13 761,71	30001,00 16538,00	12342,00 5332,00	1121,00	21432,00 4115,00	55548,00	
188	178	Т Цена	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем Д100 Д100	шт	7	1654,97		11585,00		11585,00	927,00	12512,00	
189	179	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1689658,32 831712,00	734724,78 255767,94	15207,00 7485,00	6613,00 2302,00	1109,00	9689,00 1992,00	26888,00	
190	180	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9,036	12388,00		111938,00		111938,00	8955,00	120893,00	
191	181	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,35325	63673,73 34798,18	1698,39 746,33	22493,00 12292,00	600,00 264,00	9600,00	9543,00 2563,00	34599,00	
192	182	234-301-0234 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 219 мм	м	9	6647,00		59823,00		59823,00	4786,00	64609,00	
193	183	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,478	3308,35 3052,38	198,32 21,78	28048,00 25878,00	1682,00 185,00	489,00	19808,00 3828,00	51684,00	
194	184	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,029948	702722,00		21045,00		21045,00	1684,00	22729,00	
			Итого по разделу 16: Локальная смета 02-01-03. Отопление, вентиляция					835739,00 157849,00	25413,00 9451,00	652476,00 0,00	155556,00 79305,00	1070600,00	
			Раздел 17: Локальная смета 02-01-04. Слаботочные сети										
195	185	248-402-0204 РСНБ РК 2022	Видеокамера купольная модели EXD330e,типа EverFocus антивандальная	шт.	4	52441,00		209764,00		209764,00	16781,00	226545,00	
196	186	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Коннектор	шт.	2	63,00		126,00		126,00	10,00	136,00	
197	187	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	37081,00		37081,00		37081,00	2966,00	40047,00	
			Итого по разделу 17: Локальная смета 02-01-04. Слаботочные сети					246971,00 0,00	0,00 0,00	246971,00 0,00	0,00 19757,00	266728,00	
			Раздел 18: Локальная смета 02-01-05. Электроосвещение										
198	193	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2	429,04 384,50	0,49 0,22	858,00 769,00	1,00 0,00	88,00	554,00 113,00	1525,00	
199	194	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	390,00		390,00		390,00	31,00	421,00	
200	195	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	438,00		438,00		438,00	35,00	473,00	
201	196	247-214-0117 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	536,00		9112,00		9112,00	729,00	9841,00	
202	200	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	8	429,04 384,50	0,49 0,22	3432,00 3076,00	4,00 2,00	352,00	2216,00 452,00	6100,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	201	247-214-0117 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	33	536,00		17688,00		17688,00		19103,00	
			Итого по разделу 18: Локальная смета 02-01-05. Электроосвещение								1415,00		
								31918,00	5,00	28068,00	2770,00	37463,00	
								3845,00	2,00	0,00	2775,00		
			Раздел 19: Локальная смета 03-01-01. Гараж										
204	234	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	1,92	4813,38	247,99	9242,00	476,00	4111,00	4402,00	14735,00	
						2424,27	122,98	4655,00	236,00		1091,00		
205	236	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022	Ворота секционные площадью 12 м^2.Монтаж	м^2	9,48	1714,59	5,90	16254,00	56,00		11177,00	29626,00	
						1708,69	0,00	16198,00	0,00		2195,00		
206	239	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	12,314626	602,45	4,49	7419,00	55,00	2464,00	3940,00	12268,00	
						397,90	2,07	4900,00	25,00		909,00		
207	240	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой OSB	м^2 потолка	27,95	3280,81	20,69	91699,00	578,00	39570,00	46605,00	149368,00	
						1844,39	8,33	51551,00	233,00		11064,00		
208	241	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	29,3475	2792,00		81938,00		81938,00		88493,00	
											6555,00		
209	242	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	826,88	5,78	3308,00	23,00	370,00	2105,00	5846,00	
						728,59	2,45	2914,00	10,00		433,00		
			Итого по разделу 19: Локальная смета 03-01-01. Гараж					209860,00	1188,00	128453,00	68229,00	300336,00	
								80218,00	504,00	0,00	22247,00		
			Раздел 20: Локальная смета 03-02-01. Навес										
210	253	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,8703	173,21	164,50	670,00	636,00		129,00	863,00	
						8,71	37,51	34,00	145,00		64,00		
211	254	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,1197	2509,58	0,00	300,00	0,00		216,00	557,00	
						2509,58	0,00	300,00	0,00		41,00		
212	255	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,826	55,87	55,87	158,00	158,00		33,00	206,00	
						0,00	16,26	0,00	46,00		15,00		
213	256	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,314	1192,41	0,00	374,00	0,00		270,00	696,00	
						1192,41	0,00	374,00	0,00		52,00		
214	257	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,826	247,86	120,25	700,00	340,00		367,00	1152,00	
						127,61	52,95	361,00	150,00		85,00		
215	258	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	2,826	119,33	102,22	337,00	289,00	8,00	79,00	449,00	
						14,41	24,61	41,00	70,00		33,00		
216	259	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,2	22445,30	1769,34	26934,00	2123,00	22523,00	2481,00	31768,00	
						1906,63	365,70	2288,00	439,00		2353,00		
217	260	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	1,8	31357,38	2157,99	56443,00	3884,00	43821,00	8704,00	70359,00	
						4854,46	459,44	8738,00	827,00		5212,00		
218	261	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,2	23762,12	1769,34	4752,00	354,00	4017,00	414,00	5579,00	
						1906,63	365,70	381,00	73,00		413,00		
219	262	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,512	43661,60	2795,04	22355,00	1431,00	17113,00	3743,00	28186,00	
						7443,37	589,17	3811,00	302,00		2088,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	263	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19712	36487,41	15908,38	7192,00	3136,00	580,00	3060,00	11072,00	
						17634,85	4865,00	3476,00	959,00		820,00		
221	264	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19712	446725,00		88058,00		88058,00		95103,00	
											7045,00		
222	265	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06272	403078,00		25281,00		25281,00		27303,00	
											2022,00		
223	266	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	5,71648	1237,99	1,53	7077,00	9,00	821,00	5001,00	13044,00	
						1092,88	0,73	6247,00	4,00		966,00		
224	267	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06832	1398645,19	2002,39	95555,00	136,00	70344,00	22871,00	127900,00	
						367012,80	855,69	25074,00	58,00		9474,00		
225	268	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки. Монтаж	т конструкций	0,54196	84736,71	42746,50	45924,00	23167,00	3574,00	16588,00	67513,00	
						35394,91	8964,45	19183,00	4858,00		5001,00		
226	269	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,212	520179,00		110278,00		110278,00		119100,00	
											8822,00		
227	270	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00696	479350,00		3336,00		3336,00		3603,00	
											267,00		
228	271	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,323	493273,00		159327,00		159327,00		172073,00	
											12746,00		
229	272	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт М16	шт.	16	91,00		1456,00		1456,00		1572,00	
											116,00		
230	273	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	15,71684	1237,99	1,53	19457,00	24,00	2257,00	13751,00	35865,00	
						1092,88	0,73	17177,00	11,00		2657,00		
231	274	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	47,5	1144,30	31,05	54354,00	1474,00	3923,00	45565,00	107913,00	
						1030,67	12,01	48957,00	570,00		7994,00		
232	275	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	54,625	4435,00		242262,00		242262,00		261643,00	
											19381,00		
233	276	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2262	109284,61	37273,15	24720,00	8431,00	3520,00	10792,00	38353,00	
						56449,79	12693,95	12769,00	2871,00		2841,00		
234	277	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2262	1004968,00		227324,00		227324,00		245510,00	
											18186,00		
235	278	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	6,5598	1237,99	1,53	8121,00	10,00	942,00	5739,00	14969,00	
						1092,88	0,73	7169,00	5,00		1109,00		
236	279	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждения из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	20	1144,30	31,05	22886,00	621,00	1652,00	19185,00	45437,00	
						1030,67	12,01	20613,00	240,00		3366,00		
237	280	224-102-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м^2	23	2605,00		59915,00		59915,00		64708,00	
											4793,00		
238	281	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022	Ворота В-1 Монтаж	т конструкций	0,11691	245530,49	122696,32	28705,00	14344,00	4034,00	8802,00	40508,00	
						88331,04	20778,41	10327,00	2429,00		3001,00		
239	282	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11691	437427,00		51140,00		51140,00		55231,00	
											4091,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	283	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,39039	1237,99	1,53	4197,00	5,00	487,00	2966,00	7736,00	
						1092,88	0,73	3705,00	2,00		573,00		
241	284	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Монтаж вороты из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	5,55	1144,30	31,05	6351,00	173,00	458,00	5324,00	12609,00	
						1030,67	12,01	5720,00	67,00		934,00		
242	285	224-102-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	6,3825	2605,00		16626,00		16626,00		17956,00	
											1330,00		
243	286	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более /Шарнир/	т	0,01568	397616,00		6235,00		6235,00		6734,00	
											499,00		
244	287	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,66	12682,67	2624,84	84467,00	17482,00	35352,00	36309,00	130438,00	
						4749,78	1049,98	31634,00	6993,00		9662,00		
245	288	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,99	30648,17	12,72	306175,00	127,00	252447,00	50385,00	385085,00	
						5365,49	0,00	53601,00	0,00		28525,00		
246	289	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,10323	22895,24	2118,01	2363,00	218,00	4,00	2033,00	4748,00	
						20735,23	904,67	2140,00	93,00		352,00		
247	290	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10323	455717,00		47044,00		47044,00		50807,00	
											3763,00		
			Итого по разделу 20: Локальная смета 03-02-01. Навес					1868849,00	78572,00	1506159,00	264807,00	2304348,00	
								284120,00	21212,00	0,00	170692,00		
			Раздел 21: Локальная смета 06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации										
248	291	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	46,56	226,16	226,16	10530,00	10530,00		1728,00	13239,00	
						0,00	51,56	0,00	2401,00		981,00		
249	292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,44	2886,02	0,00	4156,00	0,00		2992,00	7720,00	
						2886,02	0,00	4156,00	0,00		572,00		
250	293	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,2116	55,87	55,87	2135,00	2135,00		447,00	2789,00	
						0,00	16,26	0,00	621,00		207,00		
251	294	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	38,2116	247,86	120,25	9471,00	4595,00		4968,00	15594,00	
						127,61	52,95	4876,00	2023,00		1155,00		
252	295	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,5529	1309,64	0,00	12511,00	0,00		9008,00	23241,00	
						1309,64	0,00	12511,00	0,00		1722,00		
253	296	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	594159,58	278932,80	17825,00	8368,00		11834,00	32032,00	
						315226,78	83226,31	9457,00	2497,00		2373,00		
254	297	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	30	1784,00		53520,00		53520,00		57802,00	
											4282,00		
255	298	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00		638,00		638,00		689,00	
											51,00		
			Итого по разделу 21: Локальная смета 06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации					110786,00	25628,00	54158,00	30977,00	153106,00	
								31000,00	7542,00	0,00	11343,00		
			Раздел 22: Локальная смета 06-02-01. Выгреб 10 $м^3$										
256	299	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,39	62544,54	10927,69	149481,00	26117,00	82785,00	50922,00	216435,00	
						16978,98	4542,62	40580,00	10857,00		16032,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	300	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21195,00		42390,00		42390,00		45781,00	
											3391,00		
258	301	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24245,00		48490,00		48490,00		52369,00	
											3879,00		
259	302	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	84641,00		84641,00		84641,00		91412,00	
											6771,00		
260	304	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69005,00		69005,00		69005,00		74525,00	
											5520,00		
261	305	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00		54902,00		54902,00		59294,00	
											4392,00		
262	306	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,088	1004968,00		88437,00		88437,00		95512,00	
											7075,00		
263	307	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,088	1270,22	1,53	112,00	0,00	15,00	77,00	204,00	
						1092,88	0,73	96,00	0,00		15,00		
			Итого по разделу 22: Локальная смета 06-02-01. Выгреб 10 $м^3$					537458,00	26117,00	470665,00	50999,00	635532,00	
								40676,00	10857,00	0,00	47075,00		
			Раздел 23: Наружное электроосвещение										
264	324	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,09	604930,00		54444,00		54444,00		58799,00	
											4355,00		
265	325	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11316,45	5123,17	11316,00	5123,00	826,00	6167,00	18882,00	
						5367,00	2342,09	5367,00	2342,00		1399,00		
266	327	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	10148,10	262,29	10148,00	262,00	2033,00	5724,00	17142,00	
						7852,36	96,94	7852,00	97,00		1270,00		
267	328	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00		186876,00				186876,00	
										186876,00			
268	329	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00		3787,00		3787,00		4090,00	
											303,00		
269	330	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	813201,00		716,00		716,00		773,00	
											57,00		
270	332	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339,00		8034,00		8034,00		8677,00	
											643,00		
271	332	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00		18015,00		18015,00		19456,00	
											1441,00		
272	333	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00		3417,00		3417,00		3690,00	
											273,00		
273	334	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00		2585,00		2585,00		2792,00	
											207,00		
274	335	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00		50727,00		50727,00		54785,00	
											4058,00		
275	336	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00		5046,00		5046,00		5450,00	
											404,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	337	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00		1728,00		1728,00		1866,00	
											138,00		
277	338	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00		6647,00		6647,00		7179,00	
											532,00		
278	339	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11	2509,58	0,00	27605,00	0,00		19876,00	51280,00	
						2509,58	0,00	27605,00	0,00		3799,00		
279	340	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11	1309,64	0,00	14406,00	0,00		10372,00	26760,00	
						1309,64	0,00	14406,00	0,00		1982,00		
280	341	1121-0101-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	277,43	7,85	30517,00	863,00	9617,00	14673,00	48806,00	
						182,15	3,11	20037,00	342,00		3616,00		
281	342	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	110	1516,00		166760,00		166760,00		180101,00	
											13341,00		
282	343	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	110	1913,12	11,98	210443,00	1318,00	21857,00	185769,00	427908,00	
						1702,44	3,43	187268,00	377,00		31696,00		
283	344	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	110	172,00		18920,00		18920,00		20434,00	
											1514,00		
284	345	Т Цена	Выключатель автоматический ВА57Ф35-63А	шт.	1	30120,48		30120,00		30120,00		32530,00	
											2410,00		
285	346	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79615,00		79615,00		79615,00		85984,00	
											6369,00		
			Итого по разделу 23: Наружное электроосвещение					941872,00	7566,00	484894,00	242581,00	1264260,00	
								262535,00	3158,00	186876,00	79807,00		
			Раздел 24: Локальная смета 07-01-01. Благоустройство										
286	358	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка грунта/	$м^3$ грунта	315	100,63	100,63	31698,00	31698,00		6533,00	41290,00	
						0,00	28,81	0,00	9075,00		3059,00		
287	359	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	315	338,12	338,12	106508,00	106508,00		21952,00	138735,00	
						0,00	96,79	0,00	30489,00		10275,00		
288	360	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	315	357,82	357,82	112713,00	112713,00		19404,00	142685,00	
						0,00	85,56	0,00	26951,00		10568,00		
289	361	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	30712,5	21,00		644963,00				696560,00	
											51597,00		
290	362	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	603,26	1197,31	353,66	722289,00	213349,00	478102,00	104207,00	892613,00	
						51,12	108,82	30839,00	65647,00		66117,00		
291	363	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до толщ.18мм/	$м^2$ основания	603,26	187,99	41,29	113407,00	24908,00	88498,00	8663,00	131837,00	
						0,00	13,30	0,00	8023,00		9767,00		
292	364	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,482608	190439,75	3147,64	91908,00	1519,00	90389,00	729,00	100048,00	
						0,00	1397,94	0,00	675,00		7411,00		
293	365	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$/6см.Устройство		85,26	2318,43	251,72	197669,00	21462,00	173313,00	6501,00	220503,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ покрытия		33,95	36,65	2895,00	3125,00		16333,00		
294	366	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	85,26	1020,07	0,10	86971,00	9,00	85943,00	1102,00	95119,00	
						11,96	0,00	1020,00	0,00		7046,00		
295	367	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	85,26	2546,77	265,25	217138,00	22615,00	191628,00	6419,00	241441,00	
						33,95	35,76	2895,00	3049,00		17884,00		
296	371	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	14,958	4625,63	1559,89	69190,00	23333,00	42639,00	9339,00	84811,00	
						215,15	362,97	3218,00	5429,00		6282,00		
297	372	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	49,86	2877,38	255,44	143466,00	12736,00	8224,00	112239,00	276162,00	
						2457,00	101,05	122506,00	5038,00		20457,00		
298	373	255-102-0208 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм,цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	49,86	7448,00		371357,00		371357,00		401066,00	
											29709,00		
299	374	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	690	698,49	14,42	481958,00	9950,00	200893,00	240907,00	780694,00	
						392,92	3,83	271115,00	2643,00		57829,00		
300	375	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /до толщ.30см/	$м^2$	690	532,43	0,50	367377,00	345,00	200893,00	146204,00	554671,00	
						240,78	0,00	166138,00	0,00		41090,00		
301	376	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	690	451,58	229,58	311590,00	158410,00	93136,00	86402,00	429829,00	
						87,02	55,27	60044,00	38136,00		31837,00		
302	377	Т Цена	Ель голубая Н 1,5м	шт	1	95160,86		95161,00		95161,00		102774,00	
											7613,00		
303	378	254-101-0302 РСНБ РК 2022	Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	23409,00		93636,00		93636,00		101127,00	
											7491,00		
304	379	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	13	12356,00		160628,00		160628,00		173478,00	
											12850,00		
305	380	254-102-0101 РСНБ РК 2022	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	1	1659,00		1659,00		1659,00		1792,00	
											133,00		
306	381	254-102-3203 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	4	2711,00		10844,00		10844,00		11712,00	
											868,00		
307	385	Т Цена	Мусорный контейнер 1100л пластиковый с крышкой	шт	1	107573,15		107573,00		107573,00		116179,00	
											8606,00		
308	386	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник	комплект	1	141236,00		141236,00		141236,00		152535,00	
											11299,00		
309	387	Т Цена	Щит пожарный металлический (1 багор, 1 лом, 1 топор, 1 полотно противопожарное ППЗ00, 2 лопаты, 2 ведра), ящик для песка Закрытого типа ЩПЗ (1300х1000х300)	шт	2	105421,69		210843,00		210843,00		227710,00	
											16867,00		
310	388	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	15934,00		15934,00		15934,00		17209,00	
											1275,00		
311	389	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	1	12892,00		12892,00		12892,00		13923,00	
											1031,00		
312	390	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03	110365,96	19567,94	3311,00	587,00	88,00	1940,00	5671,00	
						87871,39	5832,89	2636,00	175,00		420,00		
313	391	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	1018274,00		30548,00		30548,00		32992,00	
											2444,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	392	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	0,87	114,90	3,23	100,00	2,00	42,00	39,00	150,00	
						63,92	0,38	56,00	0,00		11,00		
315	393	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	0,87	191,30	4,71	166,00	4,00	97,00	45,00	228,00	
						74,73	0,76	65,00	1,00		17,00		
316	394	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	8	3077,17	1251,32	24617,00	10011,00	668,00	11830,00	39363,00	
						1742,38	400,72	13939,00	3206,00		2916,00		
317	395	224-102-0103 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	8	2435,00		19480,00		19480,00		21038,00	
											1558,00		
318	396	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	29,475	226,16	226,16	6666,00	6666,00		1094,00	8381,00	
						0,00	51,56	0,00	1520,00		621,00		
319	397	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,525	2509,58	0,00	1318,00	0,00		949,00	2448,00	
						2509,58	0,00	1318,00	0,00		181,00		
320	398	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,86	55,87	55,87	1165,00	1165,00		244,00	1522,00	
						0,00	16,26	0,00	339,00		113,00		
321	399	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20,86	247,86	120,25	5170,00	2509,00		2712,00	8513,00	
						127,61	52,95	2662,00	1105,00		631,00		
322	400	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,215	1309,64	0,00	6830,00	0,00		4917,00	12687,00	
						1309,64	0,00	6830,00	0,00		940,00		
323	401	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	3774777,32	1743316,80	75496,00	34867,00	2716,00	49079,00	134541,00	
						1895684,00	583041,67	37914,00	11661,00		9966,00		
324	402	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	20	56276,00		1125520,00		1125520,00		1215562,00	
											90042,00		
325	403	1122-0601-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5915046,36	1052847,04	118301,00	21057,00	88183,00	14689,00	143629,00	
						453044,48	288843,62	9061,00	5777,00		10639,00		
			Итого по разделу 24: Локальная смета 07-01-01. Благоустройство					6339296,00	816423,00	4142763,00	858139,00	7773228,00	
								735151,00	222064,00	0,00	575793,00		
			Раздел 25: Исключить из акта										
326	акт №1, п.180	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	11,568	3283,25	-252,17	-37981,00	-2917,00	-18497,00	-12966,00	-55023,00	
						-1432,08	-124,67	-16566,00	-1442,00		-4076,00		
327	акт №2, п.194	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	11,088	3283,25	252,17	36405,00	2796,00	17730,00	15535,00	56095,00	
						1432,08	124,67	15879,00	1382,00		4155,00		
			Итого по разделу 25: Исключить из акта					-1576,00	-121,00	-767,00	2569,00	1072,00	
								-687,00	-60,00	0,00	79,00		
			ИТОГО по акту					25147662,00	1985379,00	18352435,00	3860572,00	31298318,98	
								3782713,00	857836,00	169401,00	2290085,00		
			Временные здания и сооружения			1,20%		373547,02				31671865,99	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,30%		409532,04				32081398,04	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		638239,94				32719637,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35304489,38	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		706089,79				34598399,59	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		4151807,95				38750207,54	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", БИН 041240004871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсембина Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылысшы"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дум-Проект"

Принял:
Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 000540002468
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Башекова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Калышбеков Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Байболов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)