Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

"31" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Арман - Құрылыс",
Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Бейсембиной Назгул Амангельдиновны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

директор Башекова Айгуль Жорабековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "ДУМ-проект", Рабочий проект «*Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП «Центральная районная больница Абайского района»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
КГП "Центральная районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, № 175п от 07.09.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)	288,06	288,06
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	1650	1650
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ФАП:

Здание одноэтажное прямоугольной конфигурации в плане.

Фундаменты под здание ленточные, из бутобетона.

Наружные стены из газобетона толщиной 400мм.

Внутренние стены из газобетона толщиной 400мм.

Перегородки – кирпич толщиной 120мм

Покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Окна – металлопластиковые.
Кровля чердачная из деревянных стропильных систем, покрытие - металлочерепица.
Водоотвод с кровли наружный.
Двери – наружные металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016, внутренние двери деревянные по ГОСТ 475-2016,
Внутренняя отделка:
Стены – штукатурка цементным раствором, отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической плиткой.
Потолки – отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионная, подвесной потолок Армстронг.
Полы – цементно-песчаная стяжка, покрытие из керамогранита, покрытие из линолеума.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2024 года*
месяц, год

окончание работ *октябрь 2024 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 5 месяцев.

.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Согласовано

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Согласовано Толасов А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Бейсембина Назгул Амангельдиновна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)