Абоненты	шт	485	237	237	
Кольца жб	шт	44	40	40	
Ограждение ГРПШ	шт	4	4	4	
Счетчик, корректор	шт	2	2	2	
Краны ду25	шт	485	237	237	
Краны ПЭ	шт	44	40	40	
Молниеприемник	шт	4	4	4	
Опознавательный столбик	шт	190	190	190	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено:

Газоснабжение ж/м Сарбаз согласно ТУ №03-гор от 20.05.20 АПФ АО КТГА от двух точек врезки Ду720 и ду325 высокого давления 12кгс/см2 с установкой двух ГРПШ 13 с узлом учета расхода газа. После ГРПШ запроектирован газопровод среднего и низкого давления с установкой дополнительно еще двух ГРПШ для понижения со среднего на низкое.

Прокладка подземного и надземного газопровода из ПЭ и стальных труб. _При прокладке подземного газопровода проложить сигнальную ленту, предостерегающую о пролегающие подземные коммуникации «Газ».

Надземный газопровод: Установить ГРПШ. Все трубы, задвижки, краны грунтовать грунтовкой ГФ-021, и окрасить масляной краской за два раза. Произвести пневматическое испытание газопровода. Получить заключения-протокола лаборатории

ГРПШ установить ограждения, молниеприемники, произвести благоустройство территории ПГС, произвести покраску и установку счетчиков._____

Установить в качестве коверов ж/б кольца с крышкой и опознавательные столбики

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«31» июль 2023 года;**

окончание работ: **30 октября 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяц ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяц ;

фактически, месяц: 3 месяц ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АФ АО "КазТрансГаз Аймак" нач. ПТО Нурман Р. Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Сарбаз» г. Актобе» к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЭS and Limited» Директор Рахатулы Ұлан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«30» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АЭS and Limited», лицензия 20001456 от 27.01.2020 года, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гагарина 2, БИН 100940016554**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Рахатұлы Ұлана**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Сарбаз» г. Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Актобе», Актюбинская область, г. Актобе, ул. Алтынсарина №2, Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ДосСтройПроект» лицензия 18023299 от 26.21.2018г, ТОО «КазСтройЭлит» лицензия №20017501 от 20.11.2020,, ТОО «Сырэнергогазстрой» лицензия 14015236 от 06.10.2014года., ТОО «GazMart» №19001277 от 23.01.2019**
наименование организации

в лице; **директора Мырзаев К, Мухамамбетов А, Джалмагамбетов М, Паизова Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ЮгГазПроект», 17010676, 12.06.2017.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Актобе» №807 от 31.12.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Труба ПЭ ду 32-180 SDR 17	м	17236	15327	15327	
ГРПШ	шт	4	4	4	