Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сандыктауского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		10	14.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сандыктауского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская области	**17 803 100**	**15 895 625**							**1 907 475**	**17 803 100**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руди А. А.**
Руководитель ГККП "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района
БИН 990340000470

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

_____ **Садык А. Б.**
ИИН 951005301528
аттестат №KZ21VUF00060347 от 11.12.2020г.
аттестат №KZ52VUF00059886 от 26.11.2020г.
аттестат №KZ79VUF00059885 от 26.11.2020г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жуматаев Б. С.**
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района

БИН 990340000470, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ИМЕНИ АБЫЛАЙ-ХАНА, 126, тел 87164092551

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А, тел 8 701 100 77 86

Наименование объекта: Капитальный ремонт Сандыктауского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская области

Договор подряда №10 от 14 февраля 2023г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
1	1	**Е12-030101-0109 1203-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка**	**м2 стен**	**20,6**	**1768,11**	**291,83**	**36423,07**	**6011,70**	**--**	**23695,75**	**64928,33**
			НР - 72%; СП - 8%			**1476,28**	**121,33**	**30411,37**	**2499,40**		**4809,51**	
2	2	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,316**	**6278,90**	**278,60**	**52215,33**	**2316,84**	**30639,88**	**18487,30**	**76358,84**
			НР - 93%; СП - 8%			**2315,85**	**74,58**	**19258,61**	**620,21**		**5656,21**	
			РАЗДЕЛ 4.Проемы оконные									
			ДЕМОНТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	1589,86	63,12	19078,32	757,44	0,00	13462,68	35144,28
			НР - 72%; СП - 8%			1526,74	31,44	18320,88	377,28		2603,28	
4	9	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	13,875	1086,46	0,00	15074,63	0,00	0,00	10853,73	28002,63
			НР - 72%; СП - 8%			1086,46	0,00	15074,63	0,00		2074,27	
			РАЗДЕЛ 5.Проемы дверные									
			ДЕМОНТАЖ									
5	16	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	32	2367,91	125,33	75773,12	4010,56	--	53081,40	139162,88
			НР - 72%; СП - 8%			2242,58	61,30	71762,56	1961,60		10308,36	
			УСТАНОВКА									
6	17	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,12	1908,74	89,37	68943,69	3228,04	18404,59	43876,70	121846,02
			НР - 90%; СП - 8%			1309,83	39,89	47311,06	1440,83		9025,63	
7	19	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,88	7622,00	--	44817,36	--	44817,36	--	48402,75
			СП - 8%			--	--	--	--		3585,39	
8	20	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	30,24	5812,00	--	175754,88	--	175754,88	--	189815,27
			СП - 8%			--	--	--	--		14060,39	
9	25	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,06	3015,84	56,60	36371,03	682,59	5374,91	21122,21	62092,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			2513,56	24,74	30313,53	298,36		4599,46	
10	26	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	12,06	60468,00	--	729244,08	--	729244,08	--	787583,61
			СП - 8%			--	--	--	--		58339,53	
11	27	С1223-502-0201 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	64	520,00	--	33280,00	--	33280,00	--	35942,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2662,40	
12	28	С1223-502-0303 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	32	3481,00	--	111392,00	--	111392,00	--	120303,36
			СП - 8%			--	--	--	--		8911,36	
13	29	С1223-502-0903 223-502-0903	Ручка на планке	пара	32	3337,00	--	106784,00	--	106784,00	--	115326,72
			СП - 8%			--	--	--	--		8542,72	
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			ДЕМОНТАЖ									
14	30	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	1032,6	154,29	--	159319,85	--	--	114710,29	295952,56
			НР - 72%; СП - 8%			154,29	--	159319,85	--		21922,41	
15	31	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1032,6	384,87	21,32	397416,76	22015,03	--	278556,65	730051,29
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	375401,73	11482,51		54077,87	
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
16	32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250,05	179,30	81,56	44833,96	20394,08	--	24893,58	75305,74
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	24439,89	10134,53		5578,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	33	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	250,05	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ТИП-1									
18	34	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,93	255,90	35,08	493,89	67,71	262,15	178,84	726,55
			НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	164,03	26,23		53,82	
19	35	ЕН-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,544	26226,43	8,16	40493,61	12,60	33778,88	6300,01	50537,10
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	6702,13	--		3743,49	
20	36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,031	23174,80	1060,96	718,42	32,89	8,93	626,29	1452,28
			НР - 91%; СП - 8%			21825,84	375,02	676,60	11,63		107,58	
21	37	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031	337503,00	--	10462,59	--	10462,59	--	11299,60
			СП - 8%			--	--	--	--		837,01	
22	38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,3	844,25	33,03	16294,02	637,48	7933,84	7557,23	25759,35
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	7722,70	316,91		1908,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	39	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,6	113,07	5,60	4364,50	216,16	3957,27	278,30	5014,22
						4,95	2,72	191,07	104,99		371,42	
			НР - 94%; СП - 8%									
			ТИП-2									
24	44	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,27	255,90	35,08	1092,69	149,79	579,99	395,68	1607,44
						84,99	13,59	362,91	58,03		119,07	
			НР - 94%; СП - 8%									
25	45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,416	26226,43	8,16	89589,48	27,87	74733,57	13938,35	111810,06
						4340,76	--	14828,04	--		8282,23	
			НР - 94%; СП - 8%									
26	46	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,7	200,12	0,64	8545,12	27,33	6612,94	1803,00	11175,97
						44,61	0,31	1904,85	13,24		827,85	
			НР - 94%; СП - 8%									
27	47	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,068	23174,80	1060,96	1575,89	72,14	19,59	1373,79	3185,65
						21825,84	375,02	1484,16	25,50		235,97	
			НР - 91%; СП - 8%									
28	48	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,068	337503,00	--	22950,20	--	22950,20	--	24786,22
						--	--	--	--		1836,02	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,7	844,25	33,03	36049,48	1410,38	17553,12	16719,89	56990,91
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	17085,98	701,13		4221,55	
30	50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	85,4	113,07	5,60	9656,18	478,24	8755,21	615,72	11093,65
			НР - 94%; СП - 8%			4,95	2,72	422,73	232,29		821,75	
31	51	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,7	1859,92	88,20	79418,58	3766,14	10759,54	62589,59	153368,83
			НР - 94%; СП - 8%			1519,74	39,62	64892,90	1691,77		11360,65	
			ТИП-3									
32	55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	43,81	255,90	35,08	11210,98	1536,86	5950,71	4059,66	16492,29
			НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	3723,41	595,38		1221,65	
33	56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	35,048	26226,43	8,16	919183,92	285,99	766762,97	143006,86	1147166,00
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	152134,96	--		84975,26	
34	57	Е11-060301-0601 1106-0301-	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,699	23174,80	1060,96	16199,19	741,61	201,32	14121,75	32746,61
			НР - 91%; СП - 8%			21825,84	375,02	15256,26	262,14		2425,67	
35	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,699	337503,00	--	235914,60	--	235914,60	--	254787,77
			СП - 8%			--	--	--	--		18873,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	438,1	844,25 400,14	33,03 16,42	369865,92 175301,33	14470,44 7193,60	180094,15	171545,24 43312,89	584724,05
37	60	Е11-110101-1102 1111-0101-	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	876,2	113,07 4,95	5,60 2,72	99071,93 4337,19	4906,72 2383,26	89828,02	6317,23 8431,13	113820,29
			РАЗДЕЛ 7.Отделка									
			ДЕМОНТАЖ									
38	79	Е12-130103-0105 1213-0103-	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	104,28	879,98 819,53	60,45 29,85	91764,31 85460,59	6303,73 3112,76	--	63772,81 12442,97	167980,09
39	81	Е12-110103-0303 1211-0103-0303 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1028,1	499,55 382,16	117,39 58,83	513587,35 392898,70	120688,66 60483,12	--	326434,91 67201,78	907224,04
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
40	82	Е11-150206-0206 1115-0206-	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемой поверхности	928,9	1354,21 922,79	8,13 2,78	1257925,67 857179,63	7551,96 2582,34	393194,08	687809,58 155658,82	2101394,07
41	85	Е11-150203-0601 1115-0203-	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	1913,4	1592,34 1087,51	21,26 7,20	3046783,36 2080841,63	40678,88 13776,48	925262,85	1675694,49 377798,23	5100276,08
42	86	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1054,98	746,90 473,67	5,21 1,77	787964,56 499712,38	5496,45 1867,31	282755,73	401263,75 95138,26	1284362,57
			ИТОГО по 2-1-1:	**Тенге**								**15 106 001**

Локальная смета 2-1-4 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.									
43	4	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	120	69,12	0,74	8294,40	88,80	--	5941,73	15375,02
			НР - 72%; СП - 8%			68,38	0,39	8205,60	46,80		1138,89	
44	5	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	1440	27,48	--	39571,20	--	--	28491,26	73507,46
			НР - 72%; СП - 8%			27,48	--	39571,20	--		5445,00	
			РАЗДЕЛ 5.Кабельные изделия									
45	41	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	732	359,81	160,44	263380,92	117442,08	32918,04	109529,45	402743,20
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	113020,80	39103,44		29832,83	
46	42	С1243-106-0501 243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,432	222611,00	--	96167,95	--	96167,95	--	103861,39
			СП - 8%			--	--	--	--		7693,44	
47	43	С1243-106-0502 243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,3	346715,00	--	104014,50	--	104014,50	--	112335,66
			СП - 8%			--	--	--	--		8321,16	
			ИТОГО по 2-1-4:	**Тенге**								**707 823**
			ИТОГО:	**Тенге**								**15 813 824**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 335 696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**386 507**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163 403**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4 567 124**		
			- Оборудование	Тенге						**0**		
			- Перевозка	Тенге				**0**				
			- Накладные расходы	Тенге							**4 353 106**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 171 394**	

Всего	**15 813 824**
Временные здания и сооружения (1,5%)	237 207
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (2,2%)	353 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	**16 404 154**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**328 083**
Итого в текущих ценах 2022г.	**16 732 237**
Ценовая скидка согласно Договора k=0.95	-836 612
Итого в текущих ценах	**15 895 625**
НДС (12 %)	1 907 475
Итого	**17 803 100**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

Эксперт _____ **Садык А. Б.**
ИИН 951005301628
аттестат №KZ21VJE00060347 от 11.12.2020г
аттестат №KZ52VJE00059886 от 26.11.2020г
аттестат №KZ79VJE00059885 от 26.11.2020г

Принял (Заказчик)
ГККП "Балкашинский районный Дом культуры"
при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района
БИН 990340000470

Руководитель _____ **Руди А. А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Pro-Эксперт-Group"; БИН 120240013459

Эксперт _____ **Кабдиров Ж. М.**
Приказ № 10 от 2023г.