Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**

Договор №16 от 15.08.2022 года

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	**41,05**		**870,91** **534,06**	**4,84** **2,66**	**35750,86** **21923,16**	**198,68** **109,19**		**15863,30** **4129,13**	**55743,29**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3378	13,8667	1581,00		21923,16				
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	**331,2**		**801,31** **467,98**	**4,84** **2,66**	**265393,87** **154994,98**	**1603,01** **880,99**		**112230,70** **30209,97**	**407834,53**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,296	98,0352	1581,00		154994,98				
3	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2	**88,26**		**151,38** **147,84**	**3,54** **2,02**	**13360,80** **13048,36**	**312,45** **178,29**	--	**9523,18** **1830,72**	**24714,70**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	10,0528	1298,00		13048,36				
5	**Е11-150108-1609 1 115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**15,46**		**1441,92** **1434,23**	**7,69** **3,71**	**22292,11** **22173,23**	**118,89** **57,36**	--	**17784,47** **3206,13**	**43282,70**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,8276	12,7947	1733,00		22173,23				
6	**Е11-460201-0802 1 146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**50,73**		**296,20** **296,20**	-- --	**15026,23** **15026,23**	-- --	--	**12622,03** **2211,86**	**29860,12**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	11,5766	1298,00		15026,23				
7	**Е12-130103-0105 1 213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**27,8**		**1049,11** **982,99**	**66,12** **35,82**	**29165,26** **27327,12**	**1838,14** **995,80**	--	**20392,50** **3964,62**	**53522,38**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	20,6554	1323,00		27327,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**380989,13**	**4071,17**		**191023,16**	**621683,76**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**258113,90**	**2221,63**	--	**46050,65**	
	Материалы		Тенге					**384609,95**				
	Всего заработная плата		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге						**260335,53**			
		Сметная прибыль	Тенге					**191023,17**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46050,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**621683,77**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**171,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**260335,53**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**621683,77**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**171,07**
									260335,53			
	отделка помещений			**РАЗДЕЛ 2.Монтаж АС**								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**										
		НР - 94%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**88,26**		**3550,24**	**585,09**	**313344,18**	**51640,05**		**189787,70**	**543382,43**
		Состав работ:				**1766,79**	**520,79**	**155936,89**	**45964,93**		**40250,55**	
		1. Очистка основания										
		2. Устройство двухслойного покрытия										
		3. Шлифовка поверхности										
		4. Просеивание песка										
		5. Приготовление полимерцементного состава										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,076	94,9678	1642,00		155936,89				
9	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**										
		НР - 94%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**88,26**		**19570,01**	**28,09**	**1727249,08**	**2479,23**		**54836,98**	**1924652,94**
		Состав работ:				**645,75**	**15,22**	**56993,90**	**1343,32**		**142566,89**	
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища										
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,424	37,4222	1523,00		56993,90				
10	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**										
		НР - 94%, СП - 8%	**м плинтусов**	**74**		**315,22**	**2,72**	**23326,28**	**201,28**		**8395,20**	**34259,19**
		Состав работ:				**119,48**	**1,21**	**8841,52**	**89,54**		**2537,72**	
		1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам										
		2. Сверление отверстий										
		3. Установка дюбелей										
		4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами										
		5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	4,9284	1794,00		8841,52				
11	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**										
		НР - 80%, СП - 8%	**м2**	**15,46**		**7415,67**	**9,62**	**114646,26**	**148,73**		**22230,49**	**147826,89**
		Состав работ:				**1792,79**	**4,63**	**27716,53**	**71,58**		**10950,14**	
		1. Разметка потолка										
		2. Крепление подвесов к потолку										
		3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам										
		4. Установка поперечных профилей										
		5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,0345	15,9934	1733,00		27716,53				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	50,73		1012,07	5,48	51342,31	278,00		29914,47	87757,32
		НР - 80%; СП - 8%				734,97	2,13	37285,03	108,05		6500,54	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,4241	21,5146	1733,00		37285,03				
13	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	27,8		4648,44	19,30	129226,63	536,54		56706,00	200807,24
		НР - 80%; СП - 8%				2540,17	9,56	70616,73	265,77		14874,61	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,547	43,0066	1642,00		70616,73				
14	Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	6,2		932,88	0,35	5783,86	2,17		3695,34	10237,54
		НР - 72%; СП - 8%				827,62	0,19	5131,24	1,18		758,34	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,592	3,6704	1398,00		5131,24				
15	Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	11,62		877,53	0,35	10196,90	4,07		6488,65	18020,39
		НР - 72%; СП - 8%				775,37	0,19	9009,80	2,21		1334,84	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,481	5,5892	1612,00		9009,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2375115,50	55290,07		372054,82	2966943,94
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					371531,64	47846,58	--	219773,63	
	Материалы		Тенге					2375115,50				
	Всего заработная плата		Тенге						419378,22			
		Накладные расходы	Тенге					372054,83				
		Сметная прибыль	Тенге					219773,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2966944,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257,53
		Сметная заработная плата	Тенге						419378,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2966944,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257,53
		Сметная заработная плата	Тенге					419378,22			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 588 628**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**43 064**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**								**3 631 691**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									**79 897**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									**3 711 588**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**74 232**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**3 785 820**
		НДС 12%	**Тенге**								**454 298**
		Итого с НДС	**Тенге**								**4 240 119**
		Итого со скидкой к-0,99135931 с НДС	**Тенге**								**4 203 481,08**

Заказчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "BW-invest" Сеильбеков З.Д.