Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

« 04 » ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сарыарка ЛТД»**, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Б.Ашимова 101/15 , в лице директора Таушева Бауржана Каирбековича
наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: ***«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степногорском городском отделении , расположенного по адресу: г.Степногорск , мкр-н №1 , здание №99»*** по адресу: Акмолинская область , г.Степногорск , мкр-н №1 , здание №99
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области – директор Есмагамбетов Болат Умуржанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Отанстройпроект» , ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области – директор Есмагамбетов Болат Умуржанович 28.12.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом (общежитие) имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август , 2021 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь , 2021г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца;

фактически – 2,5- месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или здании (сооружении) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствий) : Наружные сети не менялись .

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

( Замена наружных инженерных сетей не производилась ) _____

_____

( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата )

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) .

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения , что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

*( фамилия , имя, отчество, подпись руководителя , печать )*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степногорском городском отделении , расположенного по адресу: г.Степногорск , мкр-н №1 , здание №99»*** , готовым к приемке в эксплуатацию ,

наименование, местонахождения объекта

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Таушев Б.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

04.11.2021г.