Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	153 712,28	137 243,11							16 469,17	153 712,28
Всего по стройке	153 712,28	137 243,11							16 469,17	153 712,28

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113655**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28481
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14750*
		машины и механизмы	тенге			17264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4323*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				**106287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25406
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13059*
		машины и механизмы	тенге			13757
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67124
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0071**	**3 432 778**	**24373**
		Формула объема = (7,1).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 7,1.1,02	**м**	**7,242**	**1 986**	**14383**
		Линейная арматура				
3	**252-207-0525** *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI10.3**	**шт.**	**3**	**6 834**	**20502**
4	**252-207-0525** *РСНБ РК 2022*	**Искровой промежуток SDI20.3**	**шт.**	**3**	**6 834**	**20502**
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**4**	**1 243**	**4972**
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**3**	**7 185**	**21555**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**

1	2	3	4	5	6	7
8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113655**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28481
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14750*
		машины и механизмы	тенге			17264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4323*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Всего прямые затраты				**113 655,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**7 842,20**
		Итого				**121 497,20**
		Сметная прибыль - 5%				**6 074,86**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 429,94**
		Итого				**130 002,00**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**137 243,11**
		НДС- 12%				**16 469,17**
		Стоимость строительства				**153 712,28**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.