Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	542 237,64	484 140,75							58 096,89	542 237,64
Всего по стройке	542 237,64	484 140,75							58 096,89	542 237,64

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**400931**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			171059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93869*
		машины и механизмы	тенге			113271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28554*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			116600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**397257**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			168688
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92714*
		машины и механизмы	тенге			113261
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			115308
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
		Оборудование на напряжение выше 1000 В				
1	**1320-0204-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Сборка и монтаж на опоры металлоконструкций и их заземление, установка на металлоконструкции аппаратов и подключение их к контактной сети	**шт.**	**1**	**350 048**	**350048**
2	**252-207-1738** ***РСНБ РК 2022***	**Ограничитель перенапряжения he-15sga**	**шт.**	**1**	**44 125**	**44125**
		Кабельные изделия и провода				

1	2	3	4	5	6	7
3	**1133-0204-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,0016667**	**362 924**	**605**
		Формула объема = 5.0,001:3				
4	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 5.1,02	**м**	**5,1**	**486**	**2479**
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**3674**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2371
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1155*
		машины и механизмы	тенге			10
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1292
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**1,15**	**2 144**	**2466**
6	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**1,15**	**1 050**	**1208**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**400931**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			171059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93869*
		машины и механизмы	тенге			113271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28554*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			116600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
		Всего прямые затраты				**400 931,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**27 664,24**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**428 595,24**
		Сметная прибыль - 5%				**21 429,76**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**8 571,90**
		Итого				**458 596,91**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**484 140,75**
		НДС- 12%				**58 096,89**
		Стоимость строительства				**542 237,64**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.