Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«27» июнь 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **ТОО "АльфаСтрой-KZ" Лицензия:ГСЛ №0014334, 24.10.2019, II, Республика Казахстан, г.Шымкент, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, 10/1,+7 705 272 82 28**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Жолдасов Медет Алмасбекович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения откормочной базы и фермы молочного направления (МТФ) по адресу: Сарканский район, Алмалинский с/о»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетiсу", область Жетiсу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА №26, +7 701 503 02 66, Зам Руководитель Ыскаков Д.М**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

в лице директора_____

3. Проект (проектно-сметная документация) от **АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания",, МКЛ № 01229, 11.12.2001**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетiсу", от 20.10.2021 года**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы сети электроснабжения: 10 кВт	км	6,00		6,00	
Количество однотрансформаторных КТПН-100 кВА	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Протяженность трассы сети электроснабжения:

10 кВт – 6,00 км;

2) Количество однотрансформаторных КТПН – 1 шт;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2024 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **июнь 2024г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** месяца;

фактически, месяц: **1,5** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник СРЭС Орумбаев С.Т. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **обьект «Строительство сетей электроснабжения откормочной базы и фермы молочного направления (МТФ) по адресу: Сарканский район, Алмалинский с/о»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "АльфаСтрой-KZ" Жолдасов М.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.