Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
		основной договор	№209	30.05.2024г.						
		доп соглашение	№289	11.07.2024г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"	24 509 312,51	21 883 314,74							2 625 997,77	24 509 312,51

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор _____ Ниязбеков Г. Д.

Исполнитель технического надзора:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт _____ Серікбай Т. Е.

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Ұснадиров Б.Қ.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Договор №209 от 30.05.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение.Наружные сети

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 516 740,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1998599
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*992304*
		машины и механизмы	тенге			421544
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114595*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1925770
		оборудование	тенге			9170827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	486		
	Раздел 1.	**Фундамент КТПН**				**1520986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			708546
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*350564*
		машины и механизмы	тенге			110629
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			701812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
1	**У6101-0108-0102** **6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,4**	**17 522**	**77097**
2	**У6104-202-104** **6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**12 004**	**24008**

1	2	3	4	5	6	7
3	С1261-101-0361 261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**2**		
4	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 565**	**11130**
5	С1261-101-0361 261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**2**		
6	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**2,426**	**60 168**	**145968**
		Заземлящее устройство КТПН				
7	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**24**	**1 493**	**35832**
8	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9 720**	**77760**
		Ограждение КТПН				
		Столбы				
9	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**9,0432**	**10 898**	**98553**
10	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1,73328**	**4 485**	**7774**
11	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,9**	**29 685**	**26716**
12	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,918**	**26 574**	**24395**
13	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**9,0432**	**4 097**	**37050**
14	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3356**	**384 662**	**129093**
15	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные**	**т**	**0,3356**		
16	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**40**	**3 104**	**124160**
17	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**11,2**	**192**	**2150**

1	2	3	4	5	6	7
18	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**11,2**	**248**	**2778**
		Панель металлическая ПМ1				
19	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	**т конструкций**	**0,53956**	**594 987**	**321031**
20	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	**т конструкций**	**0,53956**	**204 993**	**110606**
21	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные**	**т**	**0,53956**		
22	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,385**	**365 165**	**140589**
23	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00508**	**352 680**	**1792**
24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,043**	**387 658**	**16669**
25	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**44**	**2 246**	**98824**
26	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**15,64724**	**248**	**3881**
27	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**15,64724**	**192**	**3004**
28	С1261-404-0563 261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	**Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	**126**	**126**
	Раздел 2.	**Площадка под ДГУ**				**11995754**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1290053
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641740*
		машины и механизмы	тенге			310915
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86942*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1223958
		оборудование	тенге			9170827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	322		
		Ограждение				
		Столбы				

1	2	3	4	5	6	7
29	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898	114978
30	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 485	9069
31	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	29 685	22629
32	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,777546	26 574	20663
33	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097	43225
34	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб ишвеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662	101951
35	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043	72731
36	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964	28098
37	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192	1914
38	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248	2473
39	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249	4373
40	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,004452		
41	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987	163993
42	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993	56501
43	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,275625		

1	2	3	4	5	6	7
44	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,23751	365 165	86730
45	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	15,75	2 246	35374
46	У6103-701-809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	т	0,0096	102 559	985
47	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	0,0096		
48	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	7,993125	248	1982
49	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,993125	192	1535
50	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка РУ**	шт	2	3 380	6760
51	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	2	389	778
52	У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	12	5 092	61104
53	С1261-105-0107 261-105-0107 *РСНБ РК 2022*	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	13,8		
54	С1251-101-0239 251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	**Знак иформационный**	шт.	1	3 642	3642
55	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,56	24 493	62702
56	С1212-101-2004 212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	2,6112	31 053	81086
		Заземлящее устройство ДЭС				
57	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	1 493	17916
58	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720	77760
		Электротехническое оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
59	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	237 725	237725
60	КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дизель-генератор Add Power CJ274D.**	кт	1	4 091 837,23	4091837
61	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	256 046	256046
62	515-102-0407 515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 416 184	2416184
63	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	2	1 331 403	2662806
		Кабельно проводниковая изделие				
64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	23,24	6 917	160751
65	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	23,24	3 609	83873
66	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	6,64	3 147	20896
67	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	102	735	74970
68	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	102	1 222	124644
69	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	102	959	97818
70	С1243-101-0305 243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	68	4 116	279888
71	С1243-113-0911 243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	м	83	4 834	401222

1	2	3	4	5	6	7
72	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	83	21	1743
73	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	83	53	4399
		Итого по акту	Тенге			13 516 740,00
		Оборудование	Тенге			9 170 827,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			286 830,26
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			910 563,50
		ИТОГО	Тенге			14 714 133,75
		Сметная прибыль 5%	Тенге			231 637,163
		ИТОГО				14 714 133,755
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			294 282,68
		ИТОГО	Тенге			15 240 053,593
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=1,075	Тенге			16 383 057,612
		С понижающим коэффициентом (к=0,97759998692)	Тенге			16 055 396,27
		НДС 12%	Тенге			1 926 647,55
		ВСЕГО по акту	Тенге			17 982 043,82

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор_____Ниязбеков Г. Д.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт_____Серікбай Т. Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ремпроект"

Эксперт_____Сарсенбаев К. А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Договор №209 от 30.05.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01

на наружные сети связи

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74 902,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28551
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15699*
		машины и механизмы	тенге			2578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*578*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43773
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
1	У6125-0202-0101 6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования.Радиомост**	**шт.**	**1**	**31 540**	**31540**
2	С1248-102-519 248-102-0519 *РСНБ РК 2022*	**Радиомост Wisnetworks WIS-D5230**	**шт.**	**1**	**43 362**	**43362**
		Итого по акту	**Тенге**			**74 902,00**
		Оборудование	**Тенге**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**Тенге**			**4 943,53**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**12 551,52**
		ИТОГО	**Тенге**			**92 397,06**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**3 992,277**
		ИТОГО				**92 397,055**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**1 847,94**
		ИТОГО	**Тенге**			**98 237,273**
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=1,075	**Тенге**			**105 605,069**

1	2	3	4	5	6	7
		С понижающим коэффициентом (к=0,97759998692)	Тенге			103 492,97
		НДС 12%	Тенге			12 419,16
		ВСЕГО по акту	Тенге			115 912,12

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор_____Ниязбеков Г. Д.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт_____(Серікбай Т. Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ремпроект"

Эксперт_____ Сарсенбаев К. А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Договор №209 от 30.05.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

на водопровод и канализация.Наружные сети

Основание: НВК25-2024

Составлен(а) 2024.2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 053 768,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1691106
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*821839*
		машины и механизмы	тенге			560762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151647*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1801902
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	463		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1576625**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			647157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*313152*
		машины и механизмы	тенге			255737
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65630*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			673727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**215,7668**	**336**	**72498**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,6732**	**8 300**	**55388**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,732	3 609	240836
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	155,708	89	13858
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	155,708	576	89688
		Прокладка трубопровода				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,47	8 185	61142
7	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,083	1 310 768	108794
8	С1241-201-0304 241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	83,83	350	29340
9	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901	885
10	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926	463
11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163	1198
12	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459	6459
13	С1242-105-0104 242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778	6778
14	С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3094
15	У6121-103-107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(футляр) , диаметр труб 250 мм	км	0,0088	4 403 928	38755
16	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	8,8	28 278	248846
17	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0088	12 250 317	107803
18	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	238 675	19810

1	2	3	4	5	6	7
19	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**2,64**	**74 069**	**195542**
20	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1**	**36 639**	**36639**
21	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2**	**25 790**	**51580**
22	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**59 060**	**59060**
23	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1**	**6 695**	**6695**
24	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**23 555**	**47110**
25	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	**т**	**0,03416**	**1 143 119**	**39049**
26	Ц13-80201-3701 1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Указатель пожарного гидранта. Монтаж**	**шт.**	**1**	**4 711**	**4711**
27	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**1**	**6 839**	**6839**
28	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**23 765**	**23765**
	Раздел 2.	**Канализация**				**1742855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			706034
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342886*
		машины и механизмы	тенге			265335
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			771489
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
		Земляные работы				
29	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**100,44835**	**336**	**33751**
30	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м^3 грунта**	**3,10665**	**8 300**	**25785**

1	2	3	4	5	6	7
31	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**31,0665**	**3 609**	**112119**
32	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**72,4885**	**89**	**6451**
33	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**72,4885**	**576**	**41753**
		Прокладка трубопровода				
34	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,8425**	**8 185**	**39636**
35	У6122-204-102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**74,5**	**454**	**33823**
36	С1241-204-2006 241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**75,99**	**2 355**	**178956**
37	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**$м^3$**	**7,04**	**115 999**	**816633**
38	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**4**	**22 027**	**88108**
39	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**5**	**16 099**	**80495**
40	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**4**	**26 326**	**105304**
41	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**6 695**	**20085**
42	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	**$м^3$ кладки**	**0,0768**	**31 939**	**2453**
43	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	**комплект**	**4**	**23 555**	**94220**
44	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**	**т**	**0,05536**	**1 143 119**	**63283**
	Раздел 3.	**Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)**				**734288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			337915
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165801*
		машины и механизмы	тенге			39690
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10763*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			356686

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
				Земляные работы		
45	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**9,506**	**456**	**4335**
46	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м^3 грунта**	**0,294**	**8 300**	**2440**
47	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**30,894**	**3 609**	**111496**
48	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,35**	**576**	**3658**
		Устройство колодцев				
49	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,13**	**38 209**	**4967**
50	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м^3**	**0,92**	**115 999**	**106719**
51	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1**	**6 695**	**6695**
52	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**6 424**	**6424**
53	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**22 027**	**22027**
54	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**16 099**	**32198**
55	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	**19 631**	**19631**
56	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**26 326**	**26326**
57	У6103-0301-0101 6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	**м^3**	**0,11**	**62 657**	**6892**
58	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**23 555**	**23555**

1	2	3	4	5	6	7
59	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,0768	31 939	2453
60	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097	41144
61	Е11-410101-103 1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102	43265
62	С1216-201-0501 216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095	477
63	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785	7065
64	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119	19524
65	У6111-401-206 6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736	10809
66	С1251-305-110 251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951	140
67	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249	104374
68	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428	125113
				Устройство отмостки		
69	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569	885
70	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	8 712	127
71`	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	8 587	39
72	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	7 786	392
73	У6113-301-201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	898	377
74	С1212-502-0101 212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711	741
		Итого по акту	Тенге			4 053 768,00

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование	Тенге			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			267 548,69
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			794 031,98
		ИТОГО	Тенге			5 115 348,67
		Сметная прибыль 5%	Тенге			216 065,834
		ИТОГО				5 115 348,668
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			102 306,97
		ИТОГО	Тенге			5 433 721,475
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=1,075	Тенге			5 841 250,586
		С понижающим коэффициентом (к=0,97759998692)	Тенге			5 724 425,51
		НДС 12%	Тенге			686 931,06
		ВСЕГО по акту	Тенге			6 411 356,57

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор_____Ниязбеков Г. Д.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт_____/Серікбай Т. Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

авторского надзора:

ТОО "Ремпроект"

Эксперт_____ Сарсенбаев К. А.

Сведения о местном содержании в Работах/Услугах

Наименование ОК

№ п/п Договора **(m)**	Стоимость договора **(СДj) в тенге (без учета НДС)**	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) в тенге (без учета НДС)	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора **(ССДj)** в тенге (без учета НДС)	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего **j**-ый договор **(Rj), %**	№ п/п Товара **(n)**	Количество Товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена Работ, в тенге (без учета НДС)	Стоимость **(СТi)** в тенге (без учета НДС)	Доля местного содержания согласно сертификата СТ-KZ **(Mi) %**	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	24 509 312,51	4 091 837,23	0,00	100	1	1,00	3 600 816,76	4 091 837,23	100,0%	KZ9-110-00622	25.12.2019	
		2 416 184,00	0,00	100	2	1,00	2 126 241,92	2 416 184,00	100,0%	-	-	
		2 662 806,00	0,00	100	3	2,00	2 343 269,28	2 662 806,00	100,0%	KZ9-14-00445	15.06.2019	
		43 362,00	0,00	100	4	1,00	38 158,56	43 362,00	100,0%	KZ9-14-00445	15.06.2019	
		67 532,89	0,00	100	5	21,46	59 428,94	67 532,89	100,0%			
		124 160,00	0,00	100	6	40,00	109 260,80	124 160,00	100,0%			
		72 730,80	0,00	100	7	35,60	64 003,10	72 730,80	100,0%			
		29 340,50	0,00	100	8	83,83	25 819,64	29 340,50	100,0%			
		36 639,00	0,00	100	9	1,00	32 242,32	36 639,00	100,0%			
		51 580,00	0,00	100	10	2,00	45 390,40	51 580,00	100,0%			
		59 060,00	0,00	100	11	1,00	51 972,80	59 060,00	100,0%			
		6 695,00	0,00	100	12	1,00	5 891,60	6 695,00	100,0%			
		47 110,00	0,00	100	13	2,00	41 456,80	47 110,00	100,0%			
Итого	**24 509 312,51**	**9 214 189,23**	**0,00**				**8 108 486,52**	**9 214 189,23**				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

***МС р/у =100% *** ((24509312,51-9214189,23-0)*100%+9214189,23))/24509312,51=100%

где:

m – общее количество договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиком

j – порядковый номер договора;

СДj – стоимость **j**-го договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках **j**-го договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения **j**-го договора;

Mi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы СТ-KZ;

В случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики Mi=0

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего **j**-ый договор;

n – общее количество товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения **j**-го договора;

i – порядковый номер товара;

СТi – Стоимость i-го договора;

S – общая стоимость договора о закупке Работы/Услуги

*Доля местного содержания **МС р/у = 90,68%**

МП

(Ф.И.О. представителя Поставщика) (подпись)

БСН/БИН 151240009395
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Best Stroy Group инжиниринг"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. Ка.ЗЫПОРДА