ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в г.Булаево, ул.Луговая, д.32 р.М.Жумабаева СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ от 31 августа 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№27 от 21 июля 2016 года	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7712389	7712389	2786695	2786695					925487
С НДС 12%	8637876	8637876							925487

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в г.Булаево, ул.Луговая, д.32 р.М.Жумабаева СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(Договор №27 от 21.07.2016г.)

АКТ №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ года
от 31 августа 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11		
		ОТДЕЛ 1. Котельная														
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46	42,17	40,26	1940	1852	570					0,01	1		
				1,86	10,92	86	502	97					0,04	2		
		м3														
2	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,83	29,64	28,03	1121	1060	318					0,01	-		
				1,61	7,06	61	267	97					0,02	1		
		м3														
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,55	467,1	-	1191	-	1346					2,98	8		
				467,1	-	1191	-	113					-	-		
		м3														
4	E010333-A3--1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	91,54	35,53	35,53	3252	3252	650					-	-		
				-	7,11	-	650	100					0,15	14		
		т														
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,95	134,1	-	261	-	295					0,97	2		
				134,1	-	261	-	113					-	-		
		м3														
6	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	37,05	7,57	7,57	281	281	88					-	-		
				-	2,46	-	91	97					0,01	-		
		м3														
7	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы	111,15	3,28	3,28	365	365	115					-	-		
				-	1,06	-	118	97					-	-		

	добавлять на каждые последующие 5 м								
8	E0101-134-2-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	37,05	25,65	5,38	950	199	728	0,13	5
				20,27	-	751	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3	Тенге			9361	7009			15
			Тенге			2350	1629			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9361	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3979	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4112	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	617	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			808	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4596	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4596	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,1544	1337,72	100,89	4220	318	603	0,85	3
				123,75	38,25	390	121	118	0,18	1
10	E0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	38	369,45	172,69	14039	6562	7261	0,48	18
				76,28	60,21	2899	2288	140	0,24	9
11	E0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	19	528,51	243,37	10042	4624	5106	0,67	13
				106,88	85,08	2031	1617	140	0,34	6
12	E0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6	792,81	389,08	4757	2334	2443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
13	E0107-42-4 -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	37	1151,01	598,4	42587	22141	21222	1,18	44
				195,53	214,16	7235	7924	140	0,91	34
14	C143003-513-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт	37	6529	-	241573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	C143003-503-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт.	2	3275	-	6550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	C143003-493-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт.	17	2483	-	42211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	C143003-511-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт.	6	5312	-	31872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

18	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	5	1963	-	9815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класс а В7,5 ГОСТ 13579-78	5,119	9771	-	50018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	18,08	779,41	11,21	14092	203	762	0,2	4
				31,5	4,21	570	76	118	0,02	-
		м2								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	123,76	245,44	3,82	30376	473	5665	0,21	26
				37,35	1,44	4622	178	118	0,01	1
		м2								
22	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков из бетона кл.В7,5	1,9	9325,61	311,32	17719	592	1114	2,82	5
				441	117,61	838	223	105	0,57	1
		м3								
23	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций сетки С-1, С-2	0,0311	8679,65	422,15	270	13	309	56,4	2
				8257,5	157,5	257	5	118	0,77	-
		т								
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0076	65000	-	494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0235	62000	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1	1,56	10534,37	98,32	16434	153	1200	4,41	7
				695,25	37,15	1085	58	105	0,18	-
		м3								
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
		м2								
28	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг М-1	0,0296	93997,62	304,24	2782	9	1032	198	6
				33075	114,75	979	3	105	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			544841	37477			136
			Тенге			22366	13335			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544841	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43429	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35701	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1951	-	-		-

Местные материалы -	Тенге			439617	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			47375	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7106	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35533	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			627749	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42808	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			627749	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42808	-		-
РАЗДЕЛ 3. Стены								
29 Е0108-15-3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	15	7860,61	282,71	117909	4241	17842	5,53	83
м3		902,25	105,75	13534	1586	118	0,52	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117909	4241			83
	Тенге			13534	1586			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117909	-	-		-
Материалы -	Тенге			489	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	15120	-		-
Местные материалы -	Тенге			99645	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			17842	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2676	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8145	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17796	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			143896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17796	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			672111	48727			234
	Тенге			38250	16551			81
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672111	-	-		-
Материалы -	Тенге			43918	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	54800	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1951	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			539265	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			69329	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10399	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44486	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			785926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
Сметная заработная плата -	Тенге			-	65200	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			785926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
Сметная заработная плата -	Тенге			-	65200	-		-
ОТДЕЛ 2. Наружные сети телефонизации								
30 Е0101-18-6 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	33	78,35	72,93	2586	2407	1037	0,04	1
		5,42	26,97	179	890	97	0,11	4

31	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	55	46,51	44,35	2558	2439	1024	0,02	1
					2,16	17,03	119	937	97	0,07	4
32	Е010333-А3-1 к=1,1	--Вывоз разработанного грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	м3	63	35,53	35,53	2238	2238	448	-	-
					-	7,11	-	448	100	0,15	9
33	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	т	2,7	467,1	-	1261	-	1425	2,98	8
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,		м3		467,1	-	1261	-	113	-	-
	К=1,2										
34	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		2,8	167,18	-	468	-	529	1,21	3
					167,18	-	468	-	113	-	-
35	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	54	7,57	7,57	409	409	129	-	-
					-	2,46	-	133	97	0,01	1
36	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3	400	36,7	27,8	14680	11120	5966	0,06	24
					8,8	6,9	3520	2760	95	0,04	16
37	С143008-92	-Песок природный	м	21,8	440	-	9592	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий		0,4	21603,38	-	8641	-	9148	133	53
					20790	-	8316	-	110	-	-
39	С130804-804-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	кан.-км	404	208	-	84032	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		м		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0134-105-3-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3		4	11343,23	653,59	45373	2614	7719	9,25	37
					1588,5	165,83	6354	663	110	0,67	3
41	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-3р	колодец	4,96	25900	-	128464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК		м3		-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2 004 42	Е0134-112-1-Устройство ввода труб в колодцы	4	163,71	-	655	-	577	0,78	3
			131,18	-	525	-	110	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	канал Тенге			300957	21227			131
		Тенге			20742	5830			36
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			14680	-	-		-
	Материалы -	Тенге			40	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6280	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	895	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21885	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7175	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202245	-	-		-
	Материалы -	Тенге			35646	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20292	-		-
	Местные материалы -	Тенге			139270	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			22035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3305	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13457	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23597	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84032	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84032	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5042	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89074	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			348696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30772	-		-

ОТДЕЛ 3. Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод

43 т.ч. п-3.46 К=1,1	Е0101-17-9 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	143	46,38	44,29	6632	6333	1950	0,01	2
		м3	2,05	12,01	293	1718	97	0,04	6
44 1 К=1,1	Е010333-А3--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	274,56	35,53	35,53	9755	9755	1951	-	-
		т	-	7,11	-	1951	100	0,15	41
45	Е0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1646	29,64	28,03	48784	46134	13836	0,01	18
		м3	1,61	7,06	2650	11614	97	0,02	40
46 т.ч.	Е0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	105	32,6	30,83	3423	3237	971	0,01	1

	п-3.46 К=1,1	"Драглайн" и ли "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 , вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,77	7,76	186	815	97	0,03	3
47	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	54	560,52	-	30268	-	34203	3,57	193
				560,52	-	30268	-	113	-	-
	т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
48	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	61	289,15	289,15	17638	17638	11042	-	-
				-	186,62	-	11384	97	0,86	52
49	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	108	167,18	-	18055	-	20403	1,21	131
				167,18	-	18055	-	113	-	-
50	Е0101-27-6 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	1697	3,82	3,82	6481	6481	2181	-	-
				-	1,32	-	2248	97	-	7
51	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1697	21,55	4,52	36564	7664	28033	0,11	183
				17,03	-	28900	-	97	-	-
52	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	25,9	790,2	152,52	20466	3950	7099	1,02	26
				153,68	57,15	3980	1480	130	0,28	7
53	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,2	58881,69	25695,31	11776	5139	10371	194	39
				33075	6813,45	6615	1363	130	26,38	5
54	С130804-858-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	202	302	-	61004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
55	Е0122-33-5 -	Установка стальны х сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,033	247994,13	49389,75	8184	1630	3493	312,7	10
				62775	18657	2072	616	130	91,12	3
56	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
57	С130804-340-	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613	-	1226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18									

		шт.							
58	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	0,404	1269	-	513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	С130804-186-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2553	-	5106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из у глеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Устройство колодцев								
61	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,795	16920,97	2104,76	30373	3778	6968	13,9	25
				2362,5	623,48	4241	1119	130	2,48	4
		м3								
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4кг/см2	1,795	300	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,73	31400	-	22922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,73	-281	-	-205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,73	-151	-	-110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10-3	0,29	6953,75	-	2017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
67	С143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм,КС15-6	0,59	8452,4	-	4987	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20 К=1,1			-	-	-	-	-	-	-
		м							
68	С143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм,КС15-9	1,78	7684	-	13678	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	361444	112191			630
	Тенге	97399	34425			170
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	292827	-	-		-
Материалы -	Тенге	20644	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131824	-		-
Местные материалы -	Тенге	62594	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	142835	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21425	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26140	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	461802	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153249	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	68617	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	68617	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4117	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	72734	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	534535	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153249	-		-

ОТДЕЛ 4. Выгреб емкостью 40м3

Земляные работы

69	Е0101-17-9 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	91	46,38	44,29	4220	4030	1241	0,01	1
т.ч. п-3.46 К=1,1			2,05	12,01	186	1093	97	0,04	4
		м3							
70	Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	179,27	49,5	49,5	8874	8874	1775	-	-
1 К=1,1			-	9,9	-	1775	100	0,21	37
		т							
71	Е0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	350	29,64	28,03	10373	9810	2942	0,01	4
			1,61	7,06	564	2470	97	0,02	9

		м3							
72	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	159	32,6	30,83	5184	4902	1470	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,77	7,76	282	1234	97	0,03	4
		м3								
73	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19	560,52	-	10650	-	12034	3,57	68
	т.ч. п-3.178 К=1,2			560,52	-	10650	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
		м3								
74	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	55,4	289,15	289,15	16019	16019	10028	-	-
		м3		-	186,62	-	10338	97	0,86	48
		Строительные работы								
75	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,87	1702,18	-	4885	-	1874	3,24	9
				531	-	1524	-	123	-	-
		м3								
76	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	369,45	172,69	2217	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
		шт								
77	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	528,51	243,37	7928	3651	4031	0,67	10
				106,88	85,08	1603	1276	140	0,34	5
		шт								
78	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	792,81	389,08	3964	1945	2036	0,94	5
				153,9	136,92	770	685	140	0,55	3
		шт								
79	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	27	1151,01	598,4	31077	16157	15486	1,18	32
				195,53	214,16	5279	5782	140	0,91	25
		шт								
80	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,41	300	-	6423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,41	349	-	7472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	21,048	9824	-	206776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	3,025	9771	-	29557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

84	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	2,648	9476	-	25092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	26,721	300	-	8016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	26,721	349	-	9326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0955	72779,65	422,15	6950	40	948	56,4	5
				8257,5	157,5	789	15	118	0,77	-
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0115	65000	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм т	0,084	60500	-	5082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-13-1	-Устройство бетонных монолитных заделок м3	0,39	9309,82	86,6	3631	34	214	3,06	1
				490,5	32,72	191	13	105	0,16	-
91	Е0111-2-9	-Создание уклона из цементного раствора м3	1,86	9791,86	-	18213	-	1297	3,66	7
				567	-	1055	-	123	-	-
92	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	7,17	8635,69	196,62	61918	1410	2609	1,79	13
				272,25	74,27	1952	533	105	0,36	3
93	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12669	53600	-	6791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,03052	58600	-	1788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,11365	53000	-	6023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

004									
96	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	9,42	300	-	2826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,42	349	-	3288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	1495,67	387,22	10470	2711	4501	2,06	14
				344,25	115,02	2410	805	140	0,46	3
		шт								
99	С143017-1	-Плиты доборные ребристые из бетона класса В 15 любой расчетной нагрузки пролетом менее 6 м,П21д-5,ПО-4	3,612	26600	-	96079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	3,61	300	-	1083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
101	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,61	349	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	624202	70618				174
	Тенге	27711	26380				141
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624202	-	-			-
Материалы -	Тенге	9576	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54091	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20432	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	495865	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	63634	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9545	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41270	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	729107	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63636	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	729107	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63636	-			-

ОТДЕЛ 5. Тепломеханическая часть

102	СПрайс-лист-Котлы водогрейные КСВр-0,2	2	194215,55	-	388431	-	-	-	-
"АзияЭнергоПроектМонтаж"	шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	388431	-				-
	Тенге	-	-				-
Стоимость оборудования -	Тенге	388431	-	-			-

ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	388431	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	388431	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2347146	252763		1169
	Тенге	184101	83186		428
Стоимость оборудования -	Тенге	388431	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	388431	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14680	-	-	-
Материалы -	Тенге	40	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6280	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5966	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	895	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1239	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	21885	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7175	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1791386	-	-	-
Материалы -	Тенге	109785	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	261007	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22383	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1236994	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	297832	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	149
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44675	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125353	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2214571	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	305682	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	152649	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	152649	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9159	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	161808	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2786695	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1749
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312857	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	2786695
Втом числе оборудования	388431
Временные здания и сооружения 1,92 %	28779
Итого с временными зданиями и сооружениями	2815474
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,74%	58734
Затраты на выслугу лет 1%	24270
Затраты на доп. отпуска 0,4%	9708
Затраты на транспорт привозных материалов	10711
Минус возвратные суммы	4317
Итого	2914580
Итого в текущих ценах 2016 к=2,59425	7561166
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	151223
Итого	7712389
Налог на добавленную стоимость 12 %	925487
ИТОГО ПО АКТУ	**8637876**

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: