ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№8 от 22.02.2017г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	34687500	34687500	12605573	12605573					4162500
С НДС 12%	38850000	38850000							4162500

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №1
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 3-2-1.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	31	218,93	-	6787	-	7669	1,54	48
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
		м3		134,1	-	939	-	113	-	-
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м до 30 метров	24	6,83	6,83	164	164	43	-	-
		м3		-	1,87	-	45	97	0,01	-
4	Е0101-28-8 ко=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	120	3,29	3,29	395	395	105	-	-
		м3		-	0,9	-	108	97	-	-
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	260	39,78	37,82	10344	9832	3245	0,01	3
		м3		1,87	11	486	2859	97	0,04	10
6	С010333-А4--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	468	38,6	-	18065	-	3613	0,16	76
		т		7,72	-	3613	-	100	-	-
7	Е0101-166-2 прим	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
		м3		134,1	-	5096	-	113	-	-
		Подземная часть								
8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,22	3778,3	-	38614	-	6675	3,24	33
				531	-	5427	-	123	-	-

9	E0111-11-1 прим	-Проливка основания цементным раствором М50 м3	20,42	221,38	9,95	4521	203	1405	0,36	7
				52,2	3,74	1066	76	123	0,02	-
10	E0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона кл. В15 м2	25,4	12948,42	210,97	328890	5359	14574	3,06	78
				470,25	76,19	11944	1935	105	0,34	9
11	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	25,4	105	-	2667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	25,4	150	-	3810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	C12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,13	63500	-	8255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,085	70437,87	304,24	5987	26	874	58	5
				9675	114,75	822	10	105	0,56	-
15	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	30,8	245,44	3,82	7560	118	1410	0,21	7
				37,35	1,44	1150	44	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	442092	16096		300
	Тенге	37330	5078		20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	442092	-	-	-
Материалы -	Тенге	28964	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42408	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8255	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	336826	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	18065	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46432	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6965	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29311	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	517835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49373	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	517835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49373	-	-

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 6-1.ВОДОВОД

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

16	E0101-12-20	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа	8179	31,52	30,82	257797	252071	45239	-	35

Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	"HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/трасса/	м3		0,7	5	5725	40913	97	0,02	147
17	E0101-12-21- Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	9601	43,61	42,64	418683	409389	73468	0,01	57
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006				0,97	6,92	9294	66447	97	0,02	239
т.ч. п-3.46 К=1,1										
18	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	4267	251,77	-	1074300	-	1213960	1,77	7557
т.ч. п-3.177 К=1,15				251,77	-	1074300	-	113	-	-
19	E0101-173-1- Водоотлив из траншей	м3	906,052	289,15	289,15	261981	261981	164010	-	-
				-	186,62	-	169083	97	0,86	777
20	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3968	134,1	-	532109	-	601283	0,97	3857
				134,1	-	532109	-	113	-	-
21	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	15870	6,48	6,48	102829	102829	32384	-	-
				-	2,1	-	33385	97	0,01	128
22	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15870	21,55	4,52	341936	71670	262158	0,11	1714
				17,03	-	270266	-	97	-	-
23	E0123-1-1 - Устройство основания под трубопроводы	м3	311	306,2	152,52	95228	47434	85239	1,02	317
				153,68	57,15	47794	17774	130	0,28	87

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3084863	1145374		13536
	Тенге		1939489	327601		1378
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3084863	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2267090	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2477741	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1239
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	371661	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		333756	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5896359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	16154
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2638751	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5896359	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	16154
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2638751	-	-
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
24	E0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,966	58881,69	25695,31	174643	76212	153802	194	575
			33075	6813,45	98100	20209	130	26,38	78
	км								
25	C130804-887-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2995,66	382	-	1144342	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1318985	76212		575
			Тенге			98100	20209		78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174643	-	-	-
	Материалы -		Тенге			63	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	118309	-	-
	Местные материалы -		Тенге			267	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			153802	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23070	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19707	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348152	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	731
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141379	-	-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1144342	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1144342	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			68661	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1213003	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1561154	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	731
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141379	-	-
	РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
26	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/	8,83	18005,13	2104,76	158985	18585	34276	13,9	123
			2362,5	623,48	20861	5505	130	2,48	22
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
	м3								
27	C143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5 круглые	5,52	38500	-	212520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
	м3								
28	C143018-37 -Кольца для смотровых колодцев	14,24	10300	-	146672	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90		-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-36	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	6,23	6340	-	39498	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-36	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,18	7925	-	9352	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-340	шт -Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	1355	-	6775	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	573802	18585			123
	Тенге	20861	5505			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	573802	-	-		-
Материалы -	Тенге	79427	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26366	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9352	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	454929	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34276	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5141	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36485	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	644563	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31508	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	644563	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31508	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

		Арматура							
32	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
				231,75	6,75	1622	47	130	0,03	-
33	Е0122-35-1	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
34	С130902-742	шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	7	16229	-	113603	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

35	С130902-739-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8868	-	8868	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-37-1 -Установка вантузов одинарных	шт.	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
	Фланцы									
37	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
38	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,6	13
				126	-	2772	-	130	-	-
39	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	384	-	4608	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
40	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	202	-	404	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
	Фасонные части									
41	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,076	247994,13	49389,75	18848	3754	8045	312,7	24
				62775	18657	4771	1418	130	91,12	7
42	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
43	С130804-508-Втулка полипропиленовая PP-R 6 под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	11	646	-	7106	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				176834	6876			54
		Тенге				10472	2123			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42245	-	-		-
	Материалы -	Тенге				24897	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	12595	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				16374	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3517	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				62135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		72
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	15051	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				134589	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				134589	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8075	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		142664	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		204800	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге		-	15051	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		5154483	1247047			14289
	Тенге		2068922	355438			1488
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3875552	-	-		-
Материалы -	Тенге		104387	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2424361	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		9352	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		455196	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2682192	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1341
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	402329	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		393465	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6951209	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		17118
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2826690	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1278931	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1278931	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		76736	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1355667	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		8306876	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		17118
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2826690	-		-

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-8-1.ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ В С.ШАХОВСКОЕ

44 У4-1811-2 -Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83. Строительные работы, земляные работы	фильтр	2	66323	49323	132646	98646	72413	126	252
			17000	17814	34000	35628	104	60	120
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				132646	98646			252
	Тенге				34000	35628			120
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				132646	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	69628	-		-
Накладные расходы -	Тенге				72413	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10862	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12304	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				217363	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		408
Сметная заработная плата -	Тенге				-	80490	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				217363	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		408
Сметная заработная плата -	Тенге				-	80490	-		-

ОТДЕЛ 4. Локальная смета 4-1-1.Внешние сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы

45	E0133-109-1-к=0,8	Снятие проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	2,6	18059,12	12155,12	46954	31603	24407	33,84	88
				5904	3036,14	15350	7894	105	11,3	29
46	E0133-116-4-к=0,8	Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	1	1293,71	184,91	1294	185	1236	5,94	6
				1108,8	68,4	1109	68	105	0,34	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			48247	31788			94
			Тенге			16459	7962			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48247	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24422	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3846	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4694	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			78584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			78584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28268	-		-

РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы

.1Воздушная линия 10кВ

47	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	41	1534,11	878,23	62899	36007	32402	3,06	125
				506,25	246,42	20756	10103	105	1,03	42
48	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
49	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	47	20300	-	954100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50		E0133-116-4-Установка линейного электрооборудования	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15

	разъединителей вручную		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
51	80-1-12пл	-Разъединительный пункт РЛНД-10/400 шт	2	13418	-	26836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
53	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/-приставка ж/б ПТ-2,2-4,25 (прим) шт	0,336	20700	-	6955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т м3	0,05851	162700	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	75-4-28	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тип КТПН-25-40кВА; ВВ/ВВ т	1	406700	-	406700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	75-3-2	-Трансформаторы масляные трехфазные ТМ,ТМГ 40/6-10 У1 шт.	1	135400	-	135400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт.	6	502,85	325,1	3017	1951	1681	1,01	6
				177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
58	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита П-3и шт	0,252	20700	-	5216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 м3	2,6	23548,15	15193,9	61225	39504	30508	42,3	110
				7380	3795,17	19188	9867	105	14,12	37
60	С151607-27	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 1км	1,27842	169205	-	216315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 т	134	458	-	61372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

62	С151804-1332	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	134	12	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные т	0,9466	139600	-	132145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151804-1997	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	51	163	-	8313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С151804-1996	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	155	-	1395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С151804-1999	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	42	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151804-2426 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	258	-	3096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 шт.	24	580	-	13920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151804-1373	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	241	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151804-1629	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	133	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151804-1836	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	389	-	4668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	3	1725,14	231,14	5175	693	4635	7,42	22
				1386	85,5	4158	257	105	0,42	1
73	С151804-2000	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	113	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С151804-2001	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	87	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151804-2427 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	258	-	774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11071-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Конструкция для крепления разрядника, тип РТ 6/10 КВ 100шт	0,03	37600	-	1128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004								
77	80-1-54пл	-Ограничитель перенапряжения ОПН-РС-10/12.7	3	4451	-	13353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		2.2 ЛЭП 0,4кВ								
78	Е0101-164-2	-Разработка вручную в траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,28	218,93	-	1813	-	2048	1,54	13
				218,93	-	1813	-	113	-	-
			м3							
79	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	46	36,7	27,8	1688	1279	686	0,06	3
				8,8	6,9	405	317	95	0,04	2
			м							
80	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	25	11,2	7,9	280	198	126	0,02	1
				3,3	2	83	50	95	0,01	-
			м							
81	С143008-92	-Песок природный	2,76	1470	-	4057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
82	Е0134-104-1	-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,079	21603,38	-	1707	-	1807	133	11
	Изм. и доп. вып. 15			20790	-	1642	-	110	-	-
			кан.-км							
83	С130804-853	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	79	46	-	3634	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
			м							
84	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
				19,7	0,5	3152	80	95	-	-
			м							
85	С151603-42	-Кабели контрольные КВВГ 4x6 ГОСТ 1508-78	0,16	158700	-	25392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
86	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,52	134,1	-	740	-	836	0,97	5
				134,1	-	740	-	113	-	-
			м3							
87	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
				20,3	3,8	203	38	95	0,02	-
			м							
88	С151601-48 5	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв 4x10 мм2	0,01	161900	-	1619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		2201909	88325			349
				Тенге		59430	23522			95
	Стоимость оборудования -			Тенге		582289	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		582289	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		423221	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4306	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	41690	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		344064	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		43342	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6501	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27993	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			494556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	236
Сметная заработная плата -		Тенге			-	48191	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1183245	-	-	-
Материалы -		Тенге			6739	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	41262	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133273	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			970329	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			43611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73610	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1300465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	251
Сметная заработная плата -		Тенге			-	47803	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9520	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9520	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			571	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10091	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3634	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3634	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			218	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3852	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2391253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	487
Сметная заработная плата -		Тенге			-	95995	-	-

РАЗДЕЛ 7. Площадка водозаборных сооружений

89 У65-9-2 СКЦЭ	-Щитки промышленные типа ОЩВ-12	1	25287,77	38,9	25288	39	478	3	3
			494,46	8,6	494	9	95	0,1	-
		устр-во							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			25288	39			3
		Тенге			494	9			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			25288	-	-		-
Материалы -		Тенге			24754	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	503	-		-
Накладные расходы -		Тенге			478	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	72	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1546	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			27312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге			-	575	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			27312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге			-	575	-		-

РАЗДЕЛ 8. Заземление

4.1. Заземление опоры

90 Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	224,4	53,87	12,24	12088	2747	7422	0,18	40
			29,25	2,25	6564	505	105	0,01	2
		м шин							
91 Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	44	394,38	41,12	17353	1809	5301	0,67	29
			105,75	9	4653	396	105	0,04	2

			шт							
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,08866	52102	-	4619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		4.2. Заземление РЛНД10/400								
93	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
			шт							
94	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	12	84,6	2,8	1015	34	372	0,17	2
				32,4	0,2	389	2	95	-	-
			м							
		4.3 Заземление КТП								
95	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
				149	2,9	1192	23	95	0,02	-
			шт							
96	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
				23	0,4	552	10	95	-	-
			м							
		4.4 Заземление ЩР-1								
97	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
			шт							
98	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
			шт							
		4.5 Заземление шкафов управления								
99	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
			шт							
100	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
				111	1,6	222	3	95	0,01	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			44090	5096			92
			Тенге			14910	963			4

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 18 1803000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3755	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4290	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34061	-	-		-

	Материалы -	Тенге			13669	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	12118	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4619	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			12723	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1909	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2807	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49591	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	80
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14026	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			64004	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	105
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18316	-	-

РАЗДЕЛ 9. Шкаф управления

101	Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,08	-
102	75-6-146 Изм. и доп.вып.19 -Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0110-021/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 11 кВт, номинальный ток 21 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	246659	-	246659	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0111-31-1 -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг-датчик давления	2	68,91	-	138	-	113	0,5	1
	шт		63	-	126	-	90	-	-
104	80-1-17пл -Датчик давления 4-20мА	2	43608	-	87216	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			335312	68			3
		Тенге			443	14			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			333875	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			333875	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1437	-	-		-
	Материалы -	Тенге			926	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			427	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1976	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			335851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			2654846	125316			541
		Тенге			91736	32469			129

Стоимость оборудования -	Тенге	916164	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	916164	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	508223	-	-	-	
Материалы -	Тенге	35783	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	70826	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	344064	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	73457	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11019	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35161	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	616841	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	403	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81845	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1217305	-	-	-	
Материалы -	Тенге	20408	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	53379	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	137893	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	970329	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	56335	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8450	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76417	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1350056	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	331	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61829	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9520	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9520	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	571	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10091	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3634	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3634	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	218	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3852	-	-	-	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	2897004	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	734	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143674	-	-	

ОТДЕЛ 5. Локальная смета 4-1-2.Внешние сети электроснабжения

Площадка водопроводного сооружения

РАЗДЕЛ 10. Монтажные работы

4.1Воздушная линия 10кВ

105	75-4-35	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВК/ВК	1	451500	-	451500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
106	75-3-4	-Трансформаторы масляныей трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	1	199400	-	199400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
107	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
108	80-1-3пл	-Счетчик "Меркурий-230"	1	8386	-	8386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока,	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6

	напряжение до 10 кВ								
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
110	80-1-2пл -Трансформатор тока 100/5А Т-0,66	шт 3		849	-	2547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С151803-201-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт 19		84	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			665077	61			7
			Тенге			1199	16			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			661833	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			661833	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			388	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1215	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1596	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	173	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			264	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1388	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			666495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1388	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			665077	61			7
			Тенге			1199	16			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			661833	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			661833	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			388	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1215	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1596	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	173	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			264	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1388	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			666495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1388	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			9049146	1487163			15389
			Тенге			2233188	428627			1757
	Стоимость оборудования -		Тенге			1577997	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1577997	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			511467	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36171	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	72041	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345660	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	74611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11192	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35425	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	621503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	411
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83233	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5667598	-	-	-
Материалы -	Тенге	153759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2589774	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	155499	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1762350	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	18065	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2857369	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1429
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	428605	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	511496	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9036463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3018380	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9520	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9520	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	571	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10091	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1282565	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1282565	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76954	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1359519	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	12605573	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18612
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3101612	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	12605573
В том числе оборудования	1577997
Вынос проекта в натуру	54780
Итого	12660353
Временные здания и сооружения 4,3	474186
Итого с временными зданиями и сооружениями	13134539
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%	442818
Затраты на выслугу лет 1%	115018
Затраты на доп. отпуска 0,4%	46007
Минус возвратные суммы	71128
Итого	13667254
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824	34007353
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	690147
Итого	34687500
Налог на добавленную стоимость 12 %	4162500
ИТОГО ПО АКТУ	38850000

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: