ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№8 от 22.02.2017г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	88846892	16802249	32159541	6066365					2016270
С НДС 12%	80690000	18818519							10661627

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №4

приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ВОДОВОД										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/трасса/	966	31,52	30,82	30448	29771	5343	-	4		
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3		0,7	5	676	4832	97	0,02	17		
2	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1133	43,61	42,64	49408	48311	8670	0,01	7		
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		0,97	6,92	1097	7841	97	0,02	28		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	504	251,77	-	126892	-	143388	1,77	893		
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		251,77	-	126892	-	113	-	-		
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	108	289,15	289,15	31228	31228	19550	-	-		
		м3		-	186,62	-	20154	97	0,86	93		
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	468	134,1	-	62759	-	70917	0,97	455		
		м3		134,1	-	62759	-	113	-	-		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	1872	6,48	6,48	12130	12130	3820	-	-		
				-	2,1	-	3938	97	0,01	15		

до 5 м								
7 E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1872	21,55	4,52	40334	8454	30924	0,11	202
	м3		17,03	-	31880	-	97	-	-
8 E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1050	1,41	1,41	1481	1481	306	-	-
	м2		-	0,3	-	315	97	-	1
9 E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	36,7	306,2	152,52	11238	5597	10059	1,02	37
	м3		153,68	57,15	5640	2097	130	0,28	10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			365917	136973			1598
		Тенге			228944	39179			165
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365917	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	268122	-		-
Накладные расходы -		Тенге			292976	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		146
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43946	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39534	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1909
Сметная заработная плата -		Тенге			-	312069	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			698427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1909
Сметная заработная плата -		Тенге			-	312069	-		-
РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
10 E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,35	58881,69	25695,31	20609	8993	18149	194	68
	км		33075	6813,45	11576	2385	130	26,38	9
11 С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	353,5	382	-	135037	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			155646	8993			68
		Тенге			11576	2385			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20609	-	-		-
Материалы -		Тенге			7	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	13961	-		-
Местные материалы -		Тенге			32	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			18149	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2722	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2325	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		86
Сметная заработная плата -		Тенге			-	16683	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135037	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135037	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8102	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143139	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16683	-		86
	РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
12	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/ м3	1,75	18005,13	2104,76	31509	3683	6793	13,9	24
			2362,5	623,48	4134	1091	130	2,48	4
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,69	38500	-	26565	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	2,36	7925	-	18703	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76777	3683			24
		Тенге			4134	1091			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76777	-	-		-
	Материалы -	Тенге			15742	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5225	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18703	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			53218	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6244	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6244	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
	Арматура								
15	Е0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,4	15
			231,75	6,75	2549	74	130	0,03	-
16	Е0122-35-1 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
			144	2,25	1728	27	130	0,01	-

17	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	16229	-	178519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	8868	-	106416	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
20	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	7	888	-	6216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
					41,72	-	167	-	128	-	-
22	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	шт	5	13378,84	17,71	66894	89	1814	1,62	8
					272,25	6,75	1361	34	130	0,03	-
		Фланцы									
23	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
					63	-	2268	-	130	-	-
24	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	17	156,43	21,43	2659	364	2785	0,6	10
					126	-	2142	-	130	-	-
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	58	384	-	22272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	202	-	7272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Фасонные части									
27	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09307	247994,13	49389,75	23081	4597	9853	312,7	29
					62775	18657	5842	1736	130	91,12	8
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм/монтажная вставка/	м	1,2	279	-	335	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
30	С130804-508	-Втулка полипропиленовая PP-R		12	646	-	7752	-	-	-	-

6 Изм. и доп.вып.18	под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			-	-	-	-	-	-	-
31 С130804-348-6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	598	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32 С130804-356-4 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1109	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33 С130804-364-2 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1103	-	1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34 Е0122-16-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	1	28039	6484,27	28039	6484	15938	54,1	54
				9810	2450,25	9810	2450	130	11,96	12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				478118	16963			158
		Тенге				29038	5612			26
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				136782	-	-		-
Материалы -		Тенге				93008	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	32593	-		-
Накладные расходы -		Тенге				42371	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	6356	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				10749	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				189902	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		194
Сметная заработная плата -		Тенге				-	38948	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				341336	-	-		-
Материалы -		Тенге				4526	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	2057	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				334582	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге				5	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				2633	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	395	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				20638	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				364607	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		13
Сметная заработная плата -		Тенге				-	2452	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				554509	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		207
Сметная заработная плата -		Тенге				-	41400	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				1076457	166613			1849
		Тенге				273693	48266			204
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				600084	-	-		-
Материалы -		Тенге				108757	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	319902	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18703	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	53249	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	360289	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			180
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54043	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57622	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1017996	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2221
Сметная заработная плата -	Тенге	-	373945	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	476373	-	-			-
Материалы -	Тенге	4526	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2057	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	469619	-	-			-
Сдача и испытание -	Тенге	5	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	2633	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	395	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28740	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	507746	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2452	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1							
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1525742	-	-			-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-			2234
	Тенге	-	376397	-			-

ОТДЕЛ 2. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

35	Е0101-12-20-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	815	31,52	30,82	25688	25118	4508	-	3
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3		0,7	5	571	4077	97	0,02	15
36	Е0101-12-21-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	937	43,61	42,64	40861	39954	7170	0,01	6
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3		0,97	6,92	907	6485	97	0,02	23
	т.ч. п-3.46 К=1,1									
37	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	28	251,77	-	7050	-	7966	1,77	50
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		251,77	-	7050	-	113	-	-
38	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	94	289,15	289,15	27180	27180	17016	-	-
		м3		-	186,62	-	17542	97	0,86	81
39	Е0101-172-4-	Крепление досками стенок	941	180,33	11,05	169688	10398	116371	0,65	610

	котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах		105,3	4,14	99087	3896	113	0,02	19
	м2								
40	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	526	134,1	-	70537	-	79706	0,97	511
			134,1	-	70537	-	113	-	-
	м3								
41	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1214	6,48	6,48	7866	7866	2477	-	-
			-	2,1	-	2554	97	0,01	10
	м3								
42	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1214	21,55	4,52	26157	5482	20054	0,11	131
			17,03	-	20674	-	97	-	-
	м3								
43	E0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1199	1,41	1,41	1692	1692	349	-	-
			-	0,3	-	360	97	-	1
	м2								
44	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	36	306,2	152,52	11023	5491	9867	1,02	37
			153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
	м3								
45	C143008-92 -Песок природный	36	1470	-	52920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			440661	123180			1347
		Тенге			204358	36971			158
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440661	-	-		-
	Материалы -	Тенге			60203	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	241328	-		-
	Местные материалы -	Тенге			52920	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			265484	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39823	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42369	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1639
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	281151	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			748514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1639
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	281151	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы								
46	E0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4	58881,69	25695,31	23553	10278	20742	194	78
			33075	6813,45	13230	2725	130	26,38	11
	км								
47	C130804-887-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	404	382	-	154328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002								
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			177881	10278			78
		Тенге			13230	2725			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23553	-	-		-
Материалы -	Тенге			9	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	15955	-		-
Местные материалы -	Тенге			36	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			20742	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3111	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2658	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46952	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19067	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154328	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			154328	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9260	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163588	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			210540	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19067	-		-

РАЗДЕЛ 7. Колодцы

48	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/ м3	5,6	18005,13	2104,76	100829	11787	21738	13,9	78
				2362,5	623,48	13230	3491	130	2,48	14
49	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	2,25	38500	-	86625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	C143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	2,67	6340	-	16928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	5,34	10300	-	55002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			259384	11787			78
	Тенге			13230	3491			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259384	-	-		-
Материалы -	Тенге			50373	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16721	-		-
Местные материалы -	Тенге			183994	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			21738	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16867	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		297989	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19982	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		297989	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19982	-		-

РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

	Фланцы								
52	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,6	11
			126	-	2268	-	130	-	-
	фланец								
53	С130809-12 Изм. и доп.вып.18 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	25	384	-	9600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Фасонные части								
54	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
			62775	18657	2511	746	130	91,12	4
	т								
55	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
			69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
	шт								
56	С130804-508 6 Изм. и доп.вып.18 -Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	646	-	3876	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
57	Е0122-8-6 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /кожух/	0,0012	154577,68	66009,8	185	79	148	376	-
			70200	24936,75	84	30	130	121,79	-
	км								
58	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,2048	1751	-	2110	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
59	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,2	244,98	0,28	294	-	229	0,84	1
			146,93	0,11	176	-	130	-	-
	м								
60	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
			1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
	футляр								
61	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0012	448475,91	57818,03	538	69	89	203	-
			35325	21840,75	42	26	130	106,67	-
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44998	5544			51
		Тенге			9461	1184			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		29413	-	-		-
Материалы -	Тенге		14408	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	10646	-		-
Накладные расходы -	Тенге		13839	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2076	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2595	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		45847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12722	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		15586	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		15586	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		935	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		16521	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		62368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12722	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		922923	150789			1554
	----		---	---			---
	Тенге		240279	44372			188
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		753010	-	-		-
Материалы -	Тенге		124992	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	284651	-		-
Местные материалы -	Тенге		236950	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		321804	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		161
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	48271	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		64489	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1139302	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1903
Сметная заработная плата -	Тенге		-	332922	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		169914	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		169914	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10195	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		180108	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		1319410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1903
Сметная заработная плата -	Тенге		-	332922	-		-

ОТДЕЛ 3. ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ В С.ШАХОВСКОЕ

62 У4-1811-1	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3,тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83.Строительные работы	0,5	993893	106168	496947	53084	-	421	211
			---	---	---	---	---	---	---
			66199	36775	33100	18388	-	129	65
	фильтр								
63 У4-1811-3	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83.Строительные работы, фильтр-поглотитель	0,5	30828	2053	15414	1027	1998	13	7
			---	---	---	---	---	---	---
			2362	835	1181	418	125	4	2

64	У4-1811-4	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83.Строительные работы, прочие работы	фильтр	1	896742	54792	896742	54792	64963	282	282
					46837	18126	46837	18126	100	65	65

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	1409103	108902				499
	Тенге	81118	36931				132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1409103	-	-			-
Материалы -	Тенге	1219083	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118049	-			-
Накладные расходы -	Тенге	66961	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10044	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88564	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1564627	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			664
Сметная заработная плата -	Тенге	-	128093	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	1564627	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			664
Сметная заработная плата -	Тенге	-	128093	-			-

ОТДЕЛ 4. Резервуары №1,№2 V 200м3

65	У4-1552-1	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы	резерв.	0,42	1861379	166013	781779	69725	-	1172	492
					183469	54888	77057	23053	-	212	89
66	У4-1552-2	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах.Строительные работы, земляные работы	резерв.	0,06	123521	90351	7411	5421	3764	249	15
					31250	29063	1875	1744	104	98	6
67	У4-1552-3	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	0,5	1444260	44250	722130	22125	47733	362	181
					59363	17009	29682	8505	125	83	42

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	1511320	97272				688
	Тенге	108613	33301				136

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1511320	-	-	-
Материалы -	Тенге	1305435	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	141915	-	-
Накладные расходы -	Тенге	51496	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7724	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93769	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1656585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	850
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149639	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1656585	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	850
	Тенге	-	149639	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4919803	523576		4590
	----	---	---		---
	Тенге	703703	162870		660
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4273517	-	-	-
Материалы -	Тенге	2758267	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	864516	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18703	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	290199	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	800550	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	400
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120083	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	304444	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5378511	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	984598	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	646287	-	-	-
Материалы -	Тенге	4526	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2057	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	639532	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2633	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	395	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38935	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	687854	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2452	-	-
ИТОГО ПО АКТУ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	6066365	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	5652
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	Тенге	-	987050	-	-
Временные здания и сооружения 4,3		6066365			
Итого с временными зданиями и сооружениями		260854			
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%		6327219			
Затраты на выслугу лет 1%		243598			
Затраты на доп. отпуска 0,4%		63272			
Минус возвратные суммы		25309			
Итого		39128			
		6620270			
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824		16472793			
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%		329456			
Итого		16802249			
Налог на добавленную стоимость 12 %		2016270			
ИТОГО ПО АКТУ		18818519			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: