Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СИГРОСТ"
Наименование строительства: Строительство дома культуры в жилом массиве "Кайнарбулак" г.Шымкент

Утверждена приказом Министра по инвестициям и от 19.09.2018г. №656

Справка №2
выполненных работ и затрат
за 22 июля 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№292/1	24 01 2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2022 года				дополнительные		в т ч НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в жилом массиве "Кайнарбулак" г.Шымкент	**249 284 152,41**	**35 075 136,41**							**4 209 016**	**39 284 152,41**
Удержание аванса 30%	**74 785 246**								**1 262 705**	**11 785 246**
Итого к оплате	**174 498 906,41**								**2 946 311**	**27 498 906,41**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города
Руководитель _____ Таджибаев Ю.
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС проект"
И.о. директор _____ Нуралиев Е.
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Изыскатель-НС"
Директор _____ Маханов К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"
Директор _____ Расул А. Н.
М.П.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
Технадзор: **ТОО "Изыскатель-НС"**
Авторский надзор: **ТОО "ДИАС проект"**
Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**
Договор: **Доп. соглашение №292/1 от 24.01.2024г. к договору № 292 от 01.11.2023 г.**
Наименование стройки - **Строительство дома культуры в жилом массиве "Кайнарбулак" г.Шымкент**

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за 22 июля 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02.									
		РАЗДЕЛ 1. Наружняя отделка									
4	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	38,866	1603,07	42,12	62305	1637	18207	35086	105183
		НР - 80%; СП - 8%			1092,50	35,94	42461	1397		7791	
5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	поверхности облицовки	38,866	5222,75	36,95	202988	1436	19803	146024	376933
		НР - 80%; СП - 8%			4676,29	20,08	181749	780		27921	
6	231-201-0201 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	м²	38,866	46723,00	--	1815941		1815941		1961216
		СП - 8%			--	--				145275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2443331
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.03 Водопровод канализация									

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

		Шкаф пожарный с одним пожарным краном диам.50 мм									
39	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1268,19	21,36	1268	21	15	1215	2682
					1232,43	7,87	1232	8		199	
40	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	23463,00	--	23463	--	23463	--	25340
					--	--	--	--		1877	
41	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0024	404610,00	--	971	--	971	--	1049
					--	--	--	--		78	
42	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	44889,85	161,32	44890	162	43119	1630	50241
					1609,25	53,64	1609	54		3722	
43	248-305-0205 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	2	38292,00	--	76584	--	76584	--	82711
					--	--	--	--		6127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								162023

РАЗДЕЛ 3.Канализация

		Оборудование									
92	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники. Установка	комплект	8	2098,74	70,01	16790	560	2282	13927	33174
					1743,51	32,90	13948	263		2457	
93	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	7	17909,33	77,80	125365	544	105583	19102	156024
					2748,35	36,18	19238	253		11557	
94	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	8	1287,45	0,17	10300	1	286	9813	21722
					1251,64	--	10013	--		1609	

95	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	8	9912,00	--	79296	--	79296	--	85640
					--	--	--	--		6344	
96	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	8	5326,00	--	42608	--	42608	--	46017
					--	--	--	--		3409	
97	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	7	19691,00	--	137837	--	137837	--	148864
					--	--	--	--		11027	
98	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	14807,00	--	103649	--	103649	--	111941
					--	--	--	--		8292	
99	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1783,00	--	12481	--	12481	--	13479
					--	--	--	--		998	
100	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	6577,00	--	52616	--	52616	--	56825
					--	--	--	--		4209	
101	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	922,00	--	7376	--	7376	--	7966
					--	--	--	--		590	
102	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые стальные глубокие. Установка	комплект	1	3372,34	287,90	3372	288	313	2856	6726
					2771,49	142,85	2771	143		498	
103	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	1	1287,45	0,17	1287	--	35	1227	2715
					1251,64	--	1252	--		201	
104	244-102-0803 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	1	9602,00	--	9602	--	9602	--	10370

					--	--	--	--		768	
105	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9428,00	--	9428	--	9428	--	10182
					--	--	--	--		754	
106	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
					--	--	--	--		127	
107	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	8054,65	181,02	16109	362	12	15608	34254
					7867,46	95,66	15735	191		2537	
108	Прайс-лист	Душевая кабина 90х90х120	шт	2	135535,71	--	271071	--		--	271071
					--	--	--	--	271071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1018680
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				271071				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					02-01-06 электроснабжение				
		ЩРВ-12(ЩОА-2)									
124	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп д о 2. Установка	шт.	36	3211,35	21,03	115609	757	63331	37325	165168
					1431,14	8,86	51521	319		12235	
125	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	14	8087,00	--	113218	--	113218	--	122275
					--	--	--	--		9057	
126	247-101-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Бихе	шт.	22	8858,00	--	194876	--	194876	--	210466
					--	--	--	--		15590	

127	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных лам п, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4 . Установка	шт.	17	3784,74	31,54	64341	536	29907	24569	96023
					1994,02	13,28	33898	226		7113	
128	247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	inT.	17	16164,00	--	274788	--	274788	--	296771
					--	--	--	--		21983	
129	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настен ные. Установка	шт.	6	945,53	22,09	5673	132	52	3990	10436
					914,80	8,86	5489	53		773	
130	247-102-0149 РСНБ РК 2022	Световой указатель "Выход", тип ССА1 001 (прим.)	шт.	8	10785,00	--	86280	--	86280	--	93182
					--	--	--	--		6902	
131	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных лам п, устанавливаемых в подвесных потолках, количеств о ламп до 1. Установка	шт.	22	1910,89	21,03	42040	463	4615	26753	74296
					1680,07	8,86	36962	195		5503	
132	247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	25	6287,00	--	157175	--	157175	--	169749
					--	--	--	--		12574	
133	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотне нный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2480,19	817,85	9921	3272	722	6110	17314
					1481,75	639,90	5927	2560		1282	
134	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2 595-2014	шт.	4	8405,00	--	33620	--	33620	--	36310
					--	--	--	--		2690	
135	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями с реды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами ил и болтами	шт.	37	2507,28	919,97	92769	34039	6681	56143	160825
					1406,72	700,75	52049	25928		11913	

136	247-102-1407 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, ти па Diora Light ЖКХ 8/1000 4-5К, 1Р54	шт.	17	8381,00	--	142477	--	142477	--	153875
					--	--	--	--		11398	
137	247-102-0135 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп ти па FROST 218 RHOM, мощность 36Вт, IP20 СТ РК 2595- 2014 (прим.)	шт.	12	28731,00	--	344772	--	344772	--	372354
					--	--	--	--		27582	
138	247-102-0502 РСНБ РК 2022	Светильник, типа BAT UNI LED 1200 40 00K (прим.)	шт.	4	21662,00	--	86648	--	86648	--	93580
					--	--	--	--		6932	
139	247-102-0136 РСНБ РК 2022	Прожектор типа Proton Lighting PL Pa г LED W54, мощность 3 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (п рим.)	шт.	2	29935,00	--	59870	--	59870	--	64660
					--	--	--	--		4790	
140	247-102-0137 РСНБ РК 2022	Прожектор типа Proton Lighting PL Pa г LED TWIN, мощность 4 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (п рим.)	шт.	2	30525,00	--	61050	--	61050	--	65934
					--	--	--	--		4884	
141	247-104-2201 РСНБ РК 2022	Диммер 4 канала (прим.)	шт.	1	71991,00	--	71991	--	71991	--	77750
					--	--	--	--		5759	
142	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, м ощность 18 Вт, IP 20	шт.	45	1107,00	--	49815	--	49815	--	53800
					--	--	--	--		3985	
143	247-106-0101 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мо щность 36 Вт, IP 20	шт.	98	830,00	--	81340	--	81340	--	87847
					--	--	--	--		6507	
144	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDE, E27, A 60, 8W	iiit.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
					--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2425004
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			02-01-07 газоснабжение						
		ГСВ									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2888,37	167,67	2888	168	303	2404	5715

					2417,03	35,76	2417	36		423	
2	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2849,16	128,46	5698	257	607	4772	11308
					2417,03	17,88	4834	36		838	
3	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629	--	5629	--	6079
					--	--	--	--		450	
4	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3338,00	--	6676	--	6676	--	7210
					--	--	--	--		534	
5	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	3	9439,66	346,64	28319	1040	15639	11723	43245
					3880,09	107,28	11640	322		3203	
6	Прайс-лист	Электромагнитный запорный клапан КЗГЭМ диам.32 мм	шт.	1	18658,75	--	18659	--		--	18659
					--	--	--	--	18659	--	
7	Прайс-лист	Электромагнитный запорный клапан КЗГЭМ диам.25 мм	шт.	2	19697,86	--	39396	--		--	39396
					--	--	--	--	39396	--	
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1981,92	--	1982	--	50	1449	3705
					1931,90	--	1932	--		274	
9	Прайс-лист	Сигнализатор автоматического контроля загазованности	комплект	1	8358,04	--	8358	--		--	8358
					--	--	--	--	8358	--	
10	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3125,96	31,07	25008	249	20739	4026	31357
					502,44	11,09	4020	89		2323	

11	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1999,17	31,07	19992	311	14657	5033	27027
					502,44	11,09	5024	111		2002	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30	1168,96	1,42	35069	43	4307	24592	64433
					1023,96	0,69	30719	21		4773	
13	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	684,21	16,22	3421	81	211	1909	5756
					625,73	--	3129	--		426	
14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	18	743,48	--	13383	--	318	12804	28282
					725,85	--	13065	--		2095	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	0,5	3807,62	61,28	1904	31	1369	503	2600
					1007,97	19,49	504	10		193	
16	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
					--	--	--	--		283	
		Оборудование									
17	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	108055,00	15481,70	108055	15482	25676	71661	194093
					66896,96	6226,10	66897	6226		14377	
18	Прайс-лист	Котел водогрейный произв.23 кВт,работающем на природном газе,ВВ 400 (КВа47 Лж/Гн) N170 Вт	к-т.	1	471664,29	--	471664	--		--	471664
					--	--	--	--	471664	--	

19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
					22794,87	186,84	22795	187		4189	
20	Прайс-лист	Насос циркуляционный системы отопления произв.8 $м^3$/ч напор 20 м N2,2 кВт Wilo-Cronoline-IL32/150-2,2	к-т.	2	305046,61	--	610093	--		--	610093
					--	--	--	--	610093	--	
21	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 $м^3$. Установка	бак	1	47094,28	1108,84	47094	1109	31830	14266	66269
					14154,92	402,55	14155	403		4909	
22	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1981,92	--	1982	--	50	1449	3705
					1931,90	--	1932	--		274	
23	Прайс-лист	Магнитный полиградиентный активатор воды МПАВ диам.25 мм,произв.1-6 $м^3$/ч	шт.	2	57319,86	--	114640	--		--	114640
					--	--	--	--	114640	--	
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дымовая труба из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6923,85	107,66	41543	646	32968	7961	53464
					1321,49	32,42	7929	195		3960	
25	1116-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газоход из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	9546,85	107,66	57281	646	48706	7961	70461
					1321,49	32,42	7929	195		5219	
26	261-301-0618 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	16254,00	--	32508	--	32508	--	35109
					--	--	--	--		2601	

27	261-301-0760 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001(примен.)	шт.	2	23221,00	--	46442	--	46442	--	50157
					--	--	--	--		3715	
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	3310,39	--	16552	--	14448	2062	20104
					420,89	--	2104	--		1489	
29	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	692,42	--	3462	--	697	2710	6666
					553,02	--	2765	--		494	
30	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	4432,00	--	22160	--	22160	--	23933
					--	--	--	--		1773	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2083862
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1262809		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		02-01-08 пожарная сигнализация							
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12	3271,65	0,28	39260	3	994	23340	67608
					3188,57	--	38263	--		5008	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26220,00	--	26220	--	26220	--	28318
					--	--	--	--		2098	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24218,18	2833,86	24218	2833	1955	12337	39479
					19429,92	794,46	19430	794		2924	
4	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10789,00	--	10789	--	10789	--	11652
					--	--	--	--		863	

5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	2	4043,23	--	8086	--	864	5200	14349
					3611,18	--	7222	--		1063	
6	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	6113,00	--	12226	--	12226	--	13204
					--	--	--	--		978	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	46	3679,78	2,80	169270	129	3027	101330	292248
					3611,18	--	166114	--		21648	
8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	42	2334,00	--	98028	--	98028	--	105870
					--	--	--	--		7842	
9	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1153,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
10	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	17	20418,51	2,28	347115	39	2882	209958	601639
					20246,71	--	344194	--		44566	
11	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	950,00	--	15200	--	15200	--	16416
					--	--	--	--		1216	
12	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
					--	--	--	--		181	
13	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство шлейфовое контрольное. Монтаж оборудования	шт.	10	14564,65	2,28	145647	23	1177	88113	252461
					14444,72	--	144447	--		18701	
14	248-303-0106 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П(примен.)	шт.	10	37874,00	--	378740	--	378740	--	409039
					--	--	--	--		30299	

15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	24	931,87	--	22365	--	278	13473	38705
					920,31	--	22087	--		2867	
16	261-404-0592 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	54,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабельный канал 15х10 мм	м	500	469,28	18,41	234640	9205	33050	140250	404880
					384,77	4,82	192385	2410		29990	
18	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	500	98,00	--	49000	--	49000	--	52920
					--	--	--	--		3920	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабель-каналах	м кабеля	500	408,96	171,10	204480	85550	28650	87490	315330
					180,56	62,47	90280	31235		23360	
20	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	290	472,81	204,37	137115	59267	11914	64780	218048
					227,36	82,89	65934	24038		16153	
21	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,52	47824,00	--	24868	--	24868	--	26857
					--	--	--	--		1989	
22	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,27	86368,00	--	23319	--	23319	--	25185
					--	--	--	--		1866	
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28	1239,60	20043	1240	15052	3017	24904
					3751,26	438,57	3751	439		1845	

24	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18540,00	--	18540	--	18540	--	20023
					--	--	--	--		1483	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2987963
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					02-01-09.				
	видеонаблюдение,телефонизация,интернет										
		Видеонаблюдение									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	5667,94	5,48	11336	11	--	6908	19704
					5662,46	--	11325	--		1460	
2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7	6605,55	9,96	46239	70	--	28163	80354
					6595,59	--	46169	--		5952	
3	248-402-0205 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	35225,00	--	70450	--	70450	--	76086
					--	--	--	--		5636	
4	248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	7	32966,00	--	230762	--	230762	--	249223
					--	--	--	--		18461	
5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	13486,93	--	26974	--	408	16205	46633
					13282,88	--	26566	--		3454	
6	248-401-0913 СпрСЦ 08.2022	Монитор домофонов, видеодомофонов KW-E706FC-W200, 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) с возможностью сохранения видео и фотографий на карточку SD	шт.	1	38708,00	--	38708	--	38708	--	41805
					--	--	--	--		3097	

7	248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb)	шт.	1	53392,00	--	53392	--	53392	--	57663
					--	--	--	--		4271	
8	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	16	9321,66	837,28	149147	13397	32124	65503	231822
					6476,64	234,73	103626	3756		17172	
9	248-401-0614 СпрСЦ 08.2022	БК-30М, координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов (прим.)	шт.	1	6348,00	--	6348	--	6348	--	6856
					--	--	--	--		508	
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24218,18	2833,86	24218	2833	1955	12337	39479
					19429,92	794,46	19430	794		2924	
11	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--		1628	
12	248-404-0302 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	29619,00	--	59238	--	59238	--	63977
					--	--	--	--		4739	
13	231-102-0301 РСНБ РК 2022	Коннектор (прим.)	шт.	18	137,00	--	2466	--	2466	--	2663
					--	--	--	--		197	
14	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	200	65,00	--	13000	--	13000	--	14040
					--	--	--	--		1040	
15	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	9	229,00	--	2061	--	2061	--	2226
					--	--	--	--		165	
16	243-906-2101 РСНБ РК 2022	Сетевой фильтр (прим.)	комплект	1	4718,00	--	4718	--	4718	--	5095
					--	--	--	--		377	
17	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3	64,71	1,04	194	3	34	114	333
					52,47	0,44	157	1		25	

18	243-802-0105 РСНБ РК 2022	Патчкорд RJ-45 UTR cat 5E 3м (прим.)	км	0,003	456556,00	--	1370	--	1370	--	1480
					--	--	--	--		110	
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	307,72	2,19	9232	66	473	6262	16734
					289,77	0,15	8693	5		1240	
20	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	30	228,00	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--		547	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	м	130	469,28	18,41	61006	2394	8592	36465	105268
					384,77	4,82	50020	627		7797	
22	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	130	44,00	--	5720	--	5720	--	6178
					--	--	--	--		458	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	160	408,96	171,10	65434	27376	9168	27997	100906
					180,56	62,47	28890	9995		7475	
24	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	425	1176,34	33,45	499944	14216	158678	238829	797873
					769,53	10,96	327050	4658		59101	
25	243-304-0113 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,045	749481,00	--	33727	--	33727	--	36425
					--	--	--	--		2698	
26	243-304-0114 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,54	1100116,00	--	594063	--	594063	--	641588
					--	--	--	--		47525	

27	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	4043,23	--	4043	--	432	2600	7175
					3611,18	--	3611	--		531	
28	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	6113,00	--	6113	--	6113	--	6602
					--	--	--	--		489	
		Телефонизация									
29	1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж CDMA терминал	шт	1	15707,62	--	15708	--	3069	7710	25291
					12639,13	--	12639	--		1873	
30	248-102-0101 РСНБ РК 2022	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20388,00	--	20388	--	20388	--	22019
					--	--	--	--		1631	
31	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	IP телефон	шт	1	1531,18	--	1531	--	231	793	2510
					1300,02	--	1300	--		186	
32	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	8752,00	--	8752	--	8752	--	9452
					--	--	--	--		700	
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабельный канал 15x10 мм	м	5	469,28	18,41	2346	92	330	1403	4048
					384,77	4,82	1924	24		300	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг	м	5	408,96	171,10	2045	855	287	875	3154
					180,56	62,47	903	312		234	
35	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4x2x0,5 cat.5e	км	0,005	159942,00	--	800	--	800	--	864
					--	--	--	--		64	
36	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	5	98,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
		Интернет									

37	248-102-0101 РСНБ РК 2022	Модем CDMA "Skylink Airplus MCD-650" (прим.)	шт.	1	20388,00	--	20388	--	20388	--	22019
					--	--	--	--		1631	
38	248-401-0501 РСНБ РК 2022	WiFi адаптер USB 2.0 (прим.)	шт.	3	3228,00	--	9684	--	9684	--	10459
					--	--	--	--		775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2787902

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

Благоустройство

Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь)	$м^3$ грунта	2255	51,01	51,01	115028	115027	--	23272	149372
					--	14,33	--	32314		11072	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (40 м) м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2255	176,60	176,60	398233	398233	--	80526	517049
					--	49,60	--	111848		38290	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(вывоз лишнего грунта)	$м^3$ грунта	2174	242,14	231,72	526412	503760	1173	104765	681679
					9,88	57,05	21479	124027		50502	
4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	114135	48,00	--	5478480	--		--	5916758
					--	--	--	--		438278	
5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (завоз растительного грунта)	$м^3$ грунта	1890	124,80	119,25	235872	225382	851	46891	305386
					5,10	29,36	9639	55490		22623	

6	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	68040	48,00	--	3265920	--		--	3527194
					--	--	--	--		261274	
		МАФ									
7	8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	3	39441,00	193,00	118323	579	109776	7393	135773
					2656,00	52,00	7968	156		10057	
8	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	21908,00	--	65724	--	65724	--	70982
					--	--	--	--		5258	
9	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	124594,00	195,00	124594	195	109899	13259	148881
					14500,00	70,00	14500	70		11028	
10	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	150589,00	1119,00	150589	1119	125706	21957	186350
					23764,00	365,00	23764	365		13804	
11	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	45	68130,00	6043,00	3065850	271935	1968210	842874	4221422
					18349,00	2234,00	825705	100530		312698	
		Озеленение									

12	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	$м^2$	237,09	52,61	2,27	12473	538	--	10693	25020
					50,34	0,91	11935	216		1854	
13	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,023709	625328,46	6052,82	14826	143	14657	73	16091
					1075,64	2424,75	26	57		1192	
		Покрытие тротуаров,дорожек на участке									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	47,863	5153,83	1246,09	246678	59642	177725	26333	294852
					194,54	314,89	9311	15072		21841	
15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	105,2986	5246,06	1918,56	552403	202021	319087	89226	692959
					297,20	487,39	31295	51321		51330	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,287178	166731,08	2790,10	47881	801	47080	392	52135
					--	1264,31	--	363		3862	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	478,63	1530,19	4,05	732395	1938	610823	129943	931323
					249,95	1,43	119634	684		68985	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	478,63	475,00	--	227349	--	188800	41631	290499
					80,54	--	38549	--		21519	

19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	2512,84	41,35	427183	7029	242325	195106	672071
					1046,05	16,62	177829	2825		49783	
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,97	47149,00	--	328629	--	328629	--	354919
					--	--	--	--		26290	
		Покрытие площадок вне участка									
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	15,281	5153,83	1246,09	78756	19042	56741	8407	94136
					194,54	314,89	2973	4812		6973	
22	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33,6182	5246,06	1918,56	176363	64498	101874	28487	221238
					297,20	487,39	9991	16385		16388	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,091686	166731,08	2790,10	15287	256	15031	125	16645
					--	1264,31	--	116		1233	
24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	152,81	1530,19	4,05	233828	619	195014	41486	297339
					249,95	1,43	38195	219		22025	
25	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	152,81	475,00	--	72585	--	60278	13291	92747
					80,54	--	12307	--		6870	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	2512,84	41,35	62821	1034	35636	28692	98834
					1046,05	16,62	26151	416		7321	

27	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,025	47149,00	--	48328	--	48328	--	52194
					--	--	--	--		3866	
		Отмостка здания									
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	28,97	1251,59	287,05	36259	8316	26605	4525	44046
					46,20	98,41	1338	2851		3263	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	28,97	1530,19	4,05	44330	117	36972	7865	56371
					249,95	1,43	7241	41		4175	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20164265

Стоимость строительно монтажных работ		Тенге								32 539 153
Оборудование										1 533 880
Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге								488 087
Итого СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге								33 027 240
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,32%		Тенге								105 687
Итого с зимними затратами		Тенге								33 132 927
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								662 659
Итого с оборудованием		Тенге								35 329 466
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. 100%, к=1,0450539		Тенге								36 921 196
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								36 921 196
Договорной коэффициент 95%		Тенге								35 075 136,41
НДС 12 %		Тенге								4 209 016
Всего по акту		**Тенге**								**39 284 152,41**

М.П. Авторский надзор: _____ **Нуралиев Е.**

М.П. Технический надзор: _____ **Молдабай А.К.**

М.П. Технический надзор: _____ **Бекенов Д.**

М.П. Подрядчик: _____ **Расул А. Н.**