ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№8 от 22.02.2017г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	183015170	26786020	66158510	9670954					3214322
С НДС 12%	204976990	30000342							21961820

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №8

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/трасса/	206,88	31,52	30,82	6521	6376	1144	-	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		0,7	5	145	1035	97	0,02	4
2	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	192,12	43,61	42,64	8378	8192	1470	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		0,97	6,92	186	1330	97	0,02	5
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	71,72	251,77	-	18057	-	20404	1,77	127
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		251,77	-	18057	-	113	-	-
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	40,717	289,15	289,15	11773	11773	7370	-	-
		м3		-	186,62	-	7598	97	0,86	35
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	562	134,1	-	75364	-	85162	0,97	546
		м3		134,1	-	75364	-	113	-	-
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	268	6,48	6,48	1736	1736	547	-	-
		м3		-	2,1	-	564	97	0,01	2

7	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1520	21,55	4,52	32750	6864	25109	0,11	164
				17,03	-	25886	-	97	-	-
		м3								
8	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15939	1,41	1,41	22487	22487	4644	-	-
				-	0,3	-	4788	97	-	16
		м2								
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,5	306,2	152,52	1684	839	1507	1,02	6
				153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			178751	58268			845
			Тенге			120483	15629			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178751	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	136112	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			147358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22104	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19567	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		982
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	158215	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			345675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		982
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	158215	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0503	58881,69	25695,31	2962	1292	2608	194	10
				33075	6813,45	1664	343	130	26,38	1
		км								
11	C130804-887- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,803	382	-	19407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			22368	1292			10
			Тенге			1664	343			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2962	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2006	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			334	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5904	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2398	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19407	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19407	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1164	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20571	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12

Сметная заработная плата -	Тенге			-	2398	-		-

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

12 С131104-33 Изм. и доп. вып. 20 прим	-Люк смотрового колодца средний извысокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТРК 2384-2013, ЛПП-С	15	7893	-	118395	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	1	1355	-	1355	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14 С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3045	133700	-	40712	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	160462	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1355	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1355	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1436	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40712	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40712	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43154	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	118395	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118395	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	125499	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	170089	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	361581	59560			855
	Тенге	122146	15972			64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183067	-	-		-
Материалы -	Тенге	1	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138118	-		-
Местные материалы -	Тенге	1360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	149967	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19982	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	353016	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		994
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160613	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40712	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40712	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43154	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137802	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	137802	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8268	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	146070	-	-		-

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			542240	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		994
Сметная заработная плата -	Тенге			-	160613	-		-

ОТДЕЛ 2. Площадка водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

15	E0101-12-20- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	1248	31,52	30,82	39336	38463	6903	-	5
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3		0,7	5	874	6243	97	0,02	22
16	E0101-12-20- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	832	34,67	33,9	28846	28206	5062	-	4
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		0,77	5,5	641	4578	97	0,02	16
17	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	62	218,93	-	13574	-	15338	1,54	95
	м3		218,93	-	13574	-	113	-	-
18	E0101-173-1- Водоотлив из траншей	208	289,15	289,15	60142	60142	37651	-	-
	м3		-	186,62	-	38816	97	0,86	178
19	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	416	134,1	-	55786	-	63038	0,97	404
	м3		134,1	-	55786	-	113	-	-
20	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1230	6,48	6,48	7970	7970	2510	-	-
	м3		-	2,1	-	2588	97	0,01	10
21	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1230	21,55	4,52	26502	5555	20318	0,11	133
	м3		17,03	-	20947	-	97	-	-
22	E0101-145-2- Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1064	1,41	1,41	1501	1501	310	-	-
	м2		-	0,3	-	320	97	-	1
23	E0123-1-1 - Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,5	306,2	152,52	10870	5414	9730	1,02	36
	м3		153,68	57,15	5456	2029	130	0,28	10
24	C143008-92 - Песок природный	35,5	1470	-	52185	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			296712	147251			678
	Тенге			97276	54573			238
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296712	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	151849	-		-
Местные материалы -	Тенге			52185	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			160861	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24129	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27454	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485027	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
Сметная заработная плата -	Тенге			-	175978	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485027	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
Сметная заработная плата -	Тенге			-	175978	-		-

РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы

25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194	33
		км		33075	6813,45	5623	1158	130	26,38	4
26	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	159,58	382	-	60960	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	302	-	3660	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,183	70153,47	10674,97	12838	1954	12575	270	49
		км		48825	4032	8935	738	130	19,69	4
29	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,183	228855,64	23876,89	41881	4369	8783	161	29
		км		27900	9020,25	5106	1651	130	44,05	8
30	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	183,732	828	-	152130	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			281478	10691			112
	Тенге			19663	3547			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64729	-	-		-
Материалы -	Тенге			34344	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	23210	-		-
Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			30173	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4526	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5694	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	27736	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216750	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216750	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13005	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229755	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			330351	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	27736	-		-

РАЗДЕЛ 6. Колодцы

31	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,3	3243,27	100,89	10703	333	631	0,85	3
	м3		123,75	38,25	408	126	118	0,18	1
32	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	20,15	18005,13	2104,76	362803	42411	78218	13,9	280
	м3		2362,5	623,48	47604	12563	130	2,48	50
33	C143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	10,65	38500	-	410025	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
34	C143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 Изм. и доп. вып. 20	11,57	6340	-	73354	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
35	C143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 Изм. и доп. вып. 20	7,08	6974	-	49376	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
36	C143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 Изм. и доп. вып. 20	17,8	13300	-	236740	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
37	C143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 Изм. и доп. вып. 20	2,36	14630	-	34527	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1177528	42744				283
	Тенге		48013	12689				50
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1177528	-	-			-
Материалы -	Тенге		181271	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	60702	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		83903	-	-			-
Местные материалы -	Тенге		905500	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		78849	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	11827	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		75383	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1331759	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			373
Сметная заработная плата -	Тенге		-	72529	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1331759	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			373
Сметная заработная плата -	Тенге		-	72529	-			-

РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

	Фланцы								
38	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	27	156,43	21,43	4224	579	4423	0,6	16
				126	-	3402	-	130	-	-
	фланец									
39	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	30	384	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт.									
40	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
	шт									
41	С130804-356 4 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1109	-	2218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт.									
42	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,006	154577,68	66009,8	927	396	742	376	2
				70200	24936,75	421	150	130	121,79	1
	км									
43	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,024	1751	-	10548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м									
44	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	6	244,98	0,28	1470	2	1147	0,84	5
				146,93	0,11	882	1	130	-	-
	м									
45	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
	футляр									
46	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,006	448475,91	57818,03	2691	347	446	203	1
				35325	21840,75	212	131	130	106,67	1
	км									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		48055	3454			50
	Тенге		9018	427			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23769	-	-		-
Материалы -	Тенге		11297	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	9445	-		-
Накладные расходы -	Тенге		12279	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1842	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2163	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		38211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге		-	11287	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		24286	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		24286	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1457	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		25743	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		63954	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге		-	11287	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		1803773	204140			1122
	Тенге		173970	71236			307
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1562737	-	-		-
Материалы -	Тенге		226913	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	245206	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		83903	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		957714	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		282161	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	42324	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		110694	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1955592	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1570
Сметная заработная плата -	Тенге		-	287530	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		241036	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		241036	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14462	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		255498	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		2211090	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1570
Сметная заработная плата -	Тенге		-	287530	-		-

ОТДЕЛ 3. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 8. Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий

47	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	37,7	408,11	169,61	15386	6394	12163	1,55	58
				238,5	4,07	8991	153	133	0,01	1
		м3								
48	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	47,2	66,75	51,25	3151	2419	1577	0,12	6
				15,5	9,62	732	454	133	0,04	2
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	18537	8814			64
	Тенге	9723	608			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18537	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10331	-		-

Накладные расходы -		Тенге		13740	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2061	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1937	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		34213	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		73
Сметная заработная плата -		Тенге		-	12392	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		34213	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		73
Сметная заработная плата -		Тенге		-	12392	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

49	E0101-12-20-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	788,344	31,52	30,82	24848	24296	4360	-	3
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		м3		0,7	5	552	3943	97	0,02	14
50	E0101-12-21-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	901,608	43,61	42,64	39318	38445	6899	0,01	5
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 К=1,1		м3		0,97	6,92	873	6240	97	0,02	22
51	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	27,33824	251,77	-	6883	-	7778	1,77	48
т.ч. п-3.177 К=1,15		м3		251,77	-	6883	-	113	-	-
52	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	91,1398	289,15	289,15	26353	26353	16498	-	-
		м3		-	186,62	-	17008	97	0,86	78
53	E0101-172-4-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах	907	180,33	11,05	163557	10022	112166	0,65	588
		м2		105,3	4,14	95507	3755	113	0,02	18
54	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	975,09	134,1	-	130760	-	147758	0,97	948
		м3		134,1	-	130760	-	113	-	-
55	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1169,2	6,48	6,48	7576	7576	2386	-	-
		м3		-	2,1	-	2460	97	0,01	9
56	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1169,2	21,55	4,52	25192	5280	19314	0,11	126
		м3		17,03	-	19911	-	97	-	-

57	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1312	1,41	1,41	1851	1851	382	-	-
		м2		-	0,3	-	394	97	-	1
58	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	34,66	306,2	152,52	10613	5286	9500	1,02	35
		м3		153,68	57,15	5327	1981	130	0,28	10
59	C143008-92	-Песок природный	34,66	1470	-	50950	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			487899	119109			1754
			Тенге			259812	35781			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487899	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	295593	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344649	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			863837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344649	-		-

РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы

60	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3365	58881,69	25695,31	19814	8646	17449	194	65
		км		33075	6813,45	11130	2293	130	26,38	9
61	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	339,865	382	-	129828	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
62	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,085	51202,26	20326,01	4352	1728	3998	179	15
		км		30825	5353,43	2620	455	130	20,64	2
63	C130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	85,85	131	-	11246	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			165241	10374			80
			Тенге			13750	2748			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16498	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3217	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		48350	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		102
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	19715	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		141075	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		141075	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8464	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		149539	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		197889	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		102
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	19715	-		-

РАЗДЕЛ 11. Колодцы

64	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/	56,63	18005,13	2104,76	1019631	119193	219825	13,9	787
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3		2362,5	623,48	133788	35308	130	2,48	140
65	C143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	22,46	38500	-	864710	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
66	C143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	12,46	6340	-	78996	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	м		-	-	-	-	-	-	-
67	C143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	46,28	10300	-	476684	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	м		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	2440021	119193			787
		Тенге	133788	35308			140
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2440021	-	-		-
	Материалы -	Тенге	509396	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	169096	-		-
	Местные материалы -	Тенге	1677644	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	219825	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32974	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159591	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2819437	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1037
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	202070	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	2819437	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1037
Сметная заработная плата -		Тенге		-	202070	-		-

РАЗДЕЛ 12. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Арматура

68	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	31	411,46	17,71	12755	549	9612	1,4	43
		шт		231,75	6,75	7184	209	130	0,03	1
69	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	122	242,08	6,95	29534	848	23195	0,88	107
		шт		144	2,25	17568	275	130	0,01	1
70	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	68	8868	-	603024	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

Фланцы

71	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	199	156,43	21,43	31130	4265	32596	0,6	119
		фланец		126	-	25074	-	130	-	-
72	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	374	74,06	9,93	27699	3714	30631	0,32	120
		фланец		63	-	23562	-	130	-	-
73	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	263	384	-	100992	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
74	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	381	202	-	76962	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

Фасонные части

75	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,173	247994,13	49389,75	42903	8544	18314	312,7	54
		т		62775	18657	10860	3228	130	91,12	16
76	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм/монтажная вставка/	59	279	-	16461	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
77	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	17	828	-	14076	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
78	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	184	181	-	33304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	126	300,57	225,64	37872	28430	21050	0,41	52
		шт		69,53	58,98	8761	7431	130	0,23	28

80	С130804-508-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	82	646	-	52972	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
81	С130804-340-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	328	-	984	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
82	С130804-356-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1109	-	4436	-	-	-	-
4 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
83	С130804-348-Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	598	-	6578	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	шт.	144	244,98	0,28	35276	40	27526	0,84	122
				146,93	0,11	21158	16	130	-	-
85	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
				1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	-
86	Е0122-8-6 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /кожух/	футляр	0,0188	154577,68	66009,8	2906	1241	2325	376	7
				70200	24936,75	1320	469	130	121,79	2
87	Е0122-8-5 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /кожух/	км	0,004	115456,32	31953,19	462	128	408	360	1
				66375	12071,25	266	48	130	58,95	-
88	С130806-91 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм	км	4,016	1142	-	4586	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
				146,93	0,11	588	-	130	-	-
90	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
91	Е0122-13-5 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	футляр	0,004	339083,7	48453,95	1356	194	262	185	1
Изм. и доп. вып. 14				32175	18303,75	129	73	130	89,4	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1164960	51313			678
	Тенге	124393	11805			49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250585	-	-		-
Материалы -	Тенге	74878	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	136198	-		-
Накладные расходы -	Тенге	177058	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26559	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25659	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	453301	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		816
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162757	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	914375	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	914375	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54863	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	969238	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1422539	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		816
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162757	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	4276657	308803			3364
	----	---	---			---
	Тенге	541467	86249			356
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3221207	-	-		-
Материалы -	Тенге	642310	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	627716	-		-
Местные материалы -	Тенге	1728627	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	759111	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		380
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	113867	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	238819	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4219137	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4099
Сметная заработная плата -	Тенге	-	741582	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1055450	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1055450	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63327	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1118777	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	5337914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4099
Сметная заработная плата -	Тенге	-	741582	-		-

ОТДЕЛ 4. ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ В С.ШАХОВСКОЕ

92 У4-1811-1	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3,тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83.Строительные работы	0,1	993893	106168	99389	10617	-	421	42
			---	---	---	---	---	---	---
			66199	36775	6620	3678	-	129	13
	фильтр								
93 У4-1811-3	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83.Строительные работы, фильтр-поглотитель	0,1	30828	2053	3083	205	400	13	1
			---	---	---	---	---	---	---
			2362	835	236	84	125	4	-
	фильтр								
94 У4-1811-4	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект	0,188	896742	54792	168587	10301	12213	282	53
			---	---	---	---	---	---	---
			46837	18126	8805	3408	100	65	12

	0901-9-8.83.Строительные работы, прочие работы								
95 У4-1811-5	-Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант с клапанами, вместимостью 50-730 м3, тип ФП1 с 2 ячейками,типовой проект 0901-9-8.83. Монтаж Металлоконструкций	фильтр 1	51974	3168	51974	3168	4765	27	27
			4352	943	4352	943	90	3	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	фильтр Тенге			323034	24291			123
		Тенге			20013	8112			29
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271060	-	-		-
	Материалы -	Тенге			234275	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	22830	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			12613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17020	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	24722	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51974	-	-		-
	Материалы -	Тенге			44454	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5295	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4765	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	715	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6010	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			360836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30732	-		-

ОТДЕЛ 5. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подземная часть

96 С12021-180	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 300 до 400 кг	8,81675 т	108800	-	959262	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
97 С12021-222 прим	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,22325 т	151200	-	33755	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			993018	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			993018	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			993018	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59581	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1052599	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		1052599	-	-		-

ОТДЕЛ 6. Пункт реализации воды №1

Фундаменты

98	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл В12,5	1,8	16329,43	1100,3	29393	1981	1560	1,96	4
		м3		348,75	405,01	628	729	115	2,92	5
99	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,074	63500	-	4699	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,039	62000	-	2418	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм	1,17	3243,27	100,89	3795	118	224	0,85	1
		м3		123,75	38,25	145	45	118	0,18	-
102	Е0106-19-1	-Устройство железобетонного ростверка из бетона кл. В15	2,54	14705,22	316,01	37351	803	3967	8,25	21
		м3		1368	119,39	3475	303	105	0,58	1
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0602	65900	-	3967	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0365	68200	-	2489	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01545	70437,87	304,24	1088	5	159	58	1
		1т		9675	114,75	149	2	105	0,56	-
106	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,01545	60300	-	932	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов плоских высотой 300 мм	5,16	141,22	5,2	729	27	728	0,66	3
		м2		98,78	1,96	510	10	140	0,01	-

108	С11011-364	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	5,2632	589	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя наружных стен, фундаментов	6,24	776,66	11,21	4846	70	263	0,2	1
				31,5	4,21	197	26	118	0,02	-
		м2								
110	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен фундаментов,ростверка	5,16	245,44	3,82	1266	20	236	0,21	1
				37,35	1,44	193	7	118	0,01	-
		м2			КАРКАС					
111	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,21852	4646,85	2285,57	1015	499	432	9,35	2
				1579,5	617,13	345	135	90	2,34	1
		т								
112	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21852	1333,5	312,12	291	68	134	2,96	1
				679,5	-	148	-	90	-	-
		т								
113	С12021-117	-Стойки фахверка	0,21852	113100	-	24715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,39858	5030,5	2020,02	2005	805	995	14,1	6
				2272,5	502,43	906	200	90	1,79	1
		т								
115	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,39858	9739,2	3333,3	3882	1329	2123	29,8	12
				5917,5	-	2359	-	90	-	-
		т								
116	С12021-118	-Ригели фахверка	0,163585	110400	-	18060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге	146042	5724		52
		Тенге	9054	1458		8
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	96074	-	-	-
Материалы -		Тенге	13306	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	6418	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	17605	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	56844	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	7136	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	1070	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	6193	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	109403	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -		Тенге	-	7489	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	49968	-	-	-
Материалы -		Тенге	734	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	4093	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	42774	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	3684	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	553	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	3219	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	56871	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4646	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	166274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12134	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	7904104	602518		5517
	Тенге	866651	183026		764
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5334145	-	-	-
Материалы -	Тенге	1116805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1040289	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	101508	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2744545	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1210988	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	605
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	181648	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	392708	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6937841	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6835
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1221937	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1135672	-	-	-
Материалы -	Тенге	45188	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9388	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1076504	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1267	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68647	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1212768	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10656	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1434288	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1434288	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86057	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1520345	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9670954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6890
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1232592	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	9670954
Временные здания и сооружения 4,3	415851
Итого с временными зданиями и сооружениями	10086805
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%	388342
Затраты на выслугу лет 1%	100868
Затраты на доп. отпуска 0,4%	40347
Минус возвратные суммы	62378
Итого	10553984
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824	26260804
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	525216
Итого	26785020
Налог на добавленную стоимость 12 %	3214322
ИТОГО ПО АКТУ	30000342

Заказчик: Технадзор: Подрядчик