ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№8 от 22.02.2017г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	211900482	28885312	76660374	10501864					3466237
С НДС 12%	237328539	32351549							25428058

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №9

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. Площадка водопроводных сооружений										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	106	31,52	30,82	3341	3267	586	-	-		
				0,7	5	74	530	97	0,02	2		
2	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	71	34,67	33,9	2462	2407	432	-	-		
				0,77	5,5	55	391	97	0,02	1		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	5	218,93	-	1095	-	1237	1,54	8		
				218,93	-	1095	-	113	-	-		
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	17	289,15	289,15	4915	4915	3077	-	-		
				-	186,62	-	3172	97	0,86	15		
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	35	134,1	-	4694	-	5304	0,97	34		
				134,1	-	4694	-	113	-	-		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	105	6,48	6,48	680	680	214	-	-		
				-	2,1	-	221	97	0,01	1		

7	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105	21,55	4,52	2262	474	1735	0,11	11
		м3		17,03	-	1788	-	97	-	-
8	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	90	1,41	1,41	127	127	26	-	-
		м2		-	0,3	-	27	97	-	-
9	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,01	306,2	152,52	922	459	825	1,02	3
		м3		153,68	57,15	463	172	130	0,28	1
10	C143008-92	-Песок природный	3,01	1470	-	4425	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24922	12330			57
			Тенге			8168	4513			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12681	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14696	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
11	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0305	78245	36133,62	2386	1102	2041	247	8
		км		41850	9612,9	1276	293	130	37,3	1
12	C130804-861- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,805	650	-	20023	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22410	1102			8
			Тенге			1276	293			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1570	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1876	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20023	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20023	-	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21225	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25917	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1876	-	10

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

	Арматура								
13	E0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
	шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
14	C130902-742-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	16229	-	97374	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
15	C130804-508-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646	-	1292	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
16	E0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,029	247994,13	49389,75	7192	1432	3070	312,7	9
	т		62775	18657	1820	541	130	91,12	3
17	E0122-16-3 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,33	28039	6484,27	9253	2140	5260	54,1	18
Изм. и доп. вып. 14			9810	2450,25	3237	809	130	11,96	4
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117579	3678			35
		Тенге			6448	1390			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18913	-	-	-	
	Материалы -	Тенге			8787	-	-	-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7838	-	-	
	Накладные расходы -	Тенге			10190	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	-	5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1528	-	-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1746	-	-	-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30850	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	-	47
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9367	-	-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98666	-	-	-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98666	-	-	-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5920	-	-	-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104586	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			135436	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	-	47
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9367	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			164912	17110			100
		Тенге			15892	6197			28
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46222	-	-	-	
	Материалы -	Тенге			8787	-	-	-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	22089	-	-	
	Местные материалы -	Тенге			4432	-	-	-	
	Накладные расходы -	Тенге			25667	-	-	-	

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-			13
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	3850	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	4313	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	76202	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			140
Сметная заработная плата -		Тенге	-	25939	-			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	118689	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	118689	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	7121	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	125811	-	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	202013	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			140
Сметная заработная плата -		Тенге	-	25939	-			-

ОТДЕЛ 2. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий

18 Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,2	408,11	169,61	2122	882	1678	1,55	8
м3		238,5	4,07	1240	21	133	0,01	-
19 Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,58	66,75	51,25	439	337	220	0,12	1
м3		15,5	9,62	102	63	133	0,04	-
20 Е0127-26-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1723	410,83	34,29	707861	59083	33927	0,04	69
м2		6,01	8,79	10355	15154	133	0,03	52
21 Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	1,2061	40097,59	339,59	48362	410	226	0,58	1
т		-	140,94	-	170	133	0,58	1
22 Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1723	419,5	15,35	722792	26451	25207	0,03	58
м2		5,94	5,06	10235	8718	133	0,02	30
23 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВтолщ.5см	1723	542,3	15,35	934379	26451	25207	0,03	58
м2		5,94	5,06	10235	8718	133	0,02	30
24 Е0127-54-1К-Ц=2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3446	64,88	-	223563	-	46	-	-
м2		0,01	-	34	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2639518	113613			194
		Тенге		32201	32845			114
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2639518	-	-		-
Материалы -		Тенге		59117	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	65046	-		-
Местные материалы -		Тенге		2434587	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		86511	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		43

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12977	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		163562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2889591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		351
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	78023	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2889591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		351
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	78023	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

25	E0101-12-20- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	175	31,52	30,82	5516	5393	968	-	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		0,7	5	123	875	97	0,02	3
	м3								
26	E0101-12-21- Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	201	43,61	42,64	8765	8571	1538	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		0,97	6,92	195	1391	97	0,02	5
	м3								
	т.ч. п-3.46 К=1,1								
27	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6	251,77	-	1511	-	1707	1,77	11
	т.ч. п-3.177 К=1,15		251,77	-	1511	-	113	-	-
	м3								
28	E0101-173-1- Водоотлив из траншей	20	289,15	289,15	5783	5783	3620	-	-
	м3		-	186,62	-	3732	97	0,86	17
29	E0101-172-4- Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах	202	180,33	11,05	36426	2232	24981	0,65	131
	м2		105,3	4,14	21271	836	113	0,02	4
30	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113	134,1	-	15153	-	17123	0,97	110
	м3		134,1	-	15153	-	113	-	-
31	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	261	6,48	6,48	1691	1691	533	-	-
	м3		-	2,1	-	549	97	0,01	2
32	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	261	21,55	4,52	5624	1179	4311	0,11	28
	м3		17,03	-	4445	-	97	-	-
33	E0101-145-2- Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	254	1,41	1,41	358	358	74	-	-
			-	0,3	-	76	97	-	-

34	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м2	7,73	306,2	152,52	2367	1179	2119	1,02	8
				153,68	57,15	1188	442	130	0,28	2
35	C143008-92 -Песок природный	м3	7,73	1470	-	11363	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			94557	26386			289
			Тенге			43884	7902			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94557	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12923	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51787	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11363	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56974	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8546	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9092	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		352
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60333	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			160623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		352
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60333	-		-

РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы

36	E0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0335	58881,69	25695,31	1973	861	1737	194	6
				33075	6813,45	1108	228	130	26,38	1
37	C130804-887-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002)	м	33,835	382	-	12925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0525	51202,26	20326,01	2688	1067	2469	179	9
				30825	5353,43	1618	281	130	20,64	1
39	C130804-884-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002)	м	53,025	131	-	6946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			24532	1928			16
			Тенге			2726	509			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4661	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3236	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	631	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			532	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		9399	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			20
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3867	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		19871	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		19871	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1192	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		21064	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		30463	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			20
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3867	-			-

РАЗДЕЛ 7. Колодцы

40	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/ м3	12,5	18005,13	2104,76	225064	26310	48522	13,9	174
				2362,5	623,48	29531	7793	130	2,48	31
41	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	4,81	38500	-	185185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	C143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 м	19,58	13300	-	260414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	C131104-33 Изм. и доп. вып. 20прим	-Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	89	7893	-	702477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1373140	26310			174
	Тенге		29531	7793			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		670663	-	-		-
Материалы -	Тенге		112440	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	37325	-		-
Местные материалы -	Тенге		502383	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		48522	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7278	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43151	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		762336	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		229
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44603	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		702477	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		702477	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42149	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		744626	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1506962	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44603	-		229

РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

	Арматура							
44	E0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
	шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	-
45	E0122-35-1 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	6,95	4842	139	3803	0,88	18
	шт		144	2,25	2880	45	130	0,01	-
46	C130902-739-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 Изм. и доп. вып. 20	77	8868	-	682836	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
47	C130902-742-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 Изм. и доп. вып. 20	38	16229	-	616702	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
	Фланцы								
48	E0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	54	156,43	21,43	8447	1157	8845	0,6	32
	фланец		126	-	6804	-	130	-	-
49	E0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	111	74,06	9,93	8221	1102	9091	0,32	36
	фланец		63	-	6993	-	130	-	-
50	C130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	75	384	-	28800	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
51	C130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	109	202	-	22018	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
52	E0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных	31	21516,87	36,99	667023	1147	12150	1,82	56
	шт		288	13,5	8928	418	130	0,07	2
	Фасонные части								
53	E0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,012	247994,13	49389,75	2976	593	1270	312,7	4
	т		62775	18657	753	224	130	91,12	1
54	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
	шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
55	C130804-508-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 6 Изм. и доп.вып.18	15	646	-	9690	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	C130804-340-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК 6 Изм. и доп.вып.18	3	328	-	984	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

57	С130804-356-4 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 1	1109	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130804-348-6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	598	-	1196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130804-364-2 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 8	1103	-	8824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130804-278-3 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	281	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	шт. 13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
				146,93	0,11	1910	1	130	-	-
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м 6	4618,68	559,8	27712	3359	10374	7,99	48
				1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	-
			футляр							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2099509	8753			216
	Тенге	38163	1087			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	726788	-	-		-
Материалы -	Тенге	679873	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39249	-		-
Накладные расходы -	Тенге	51024	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46669	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	824481	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46903	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1372721	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1372721	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82363	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1455084	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2279566	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46903	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	6231256	176989			890
	Тенге	146506	50137			185
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4136187	-	-		-
Материалы -	Тенге	864354	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	196642	-		-
Местные материалы -	Тенге	2948338	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	247238	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37086	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	263006	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4646431	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233728	-		-

	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2095069	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2095069	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2220773	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			6867204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1199
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	233728	-		-

ОТДЕЛ 3. Водоподающая станция

63	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	2,112	13500	-	28512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала / ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/ м3	7,308	12900	-	94273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			122785	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122785	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			122785	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7367	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130152	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			130152	-	-		-

ОТДЕЛ 4. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подземная часть

65	Е0109-4-4	-Монтаж металлоконструкций водонапорной башни высотой 18 емкостью 50 м3 т	8,81675	22519,63	14924,45	198550	131585	66165	30,3	267
				5647,5	2690,85	49793	23725	90	9,34	82
66	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением т	0,22325	13711,47	5475,87	3061	1222	1325	28,9	6
				5040	1552,87	1125	347	90	5,46	1
67	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	237,2058	36,09	0,09	8560	21	948	0,02	5
				4,39	0,05	1041	12	90	-	-
68	Е0113-27-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 м2	474,4116	43,93	0,05	20839	24	1776	0,02	10
				4,14	0,02	1964	9	90	-	-

Теплоизоляционные и окрасочные работы

69	Е0126-30-1 прим	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	10,5	5500,57	378,22	57756	3971	38934	20,04	210
				3566,25	141,75	37446	1488	100	0,69	7
70	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96 м3	10,185	6632	-	67547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

71	Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 прим	-Защита листовой сталью на металлических емкостей	2,366	7373,84	1975,06	17447	4673	8749	19,4	46
		т		3780	328,5	8943	777	90	1,25	3
72	С11011-859	-Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	1,78	50400	-	89712	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С11041-83 прим	-Сталь полосовая 50х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,558	46400	-	25891	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	С11011-856 прим	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 2 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст0	0,028	45300	-	1268	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 9. Ограждение территории

75	С130801-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Труба стальная 150х6 мм	312	1800	-	561600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
76	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	5,47092	114900	-	628609	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	702,8	508	-	357022	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1547231	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	357022	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	357022	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21421	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	378444	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	628609	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	628609	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37717	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	666325	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	561600	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	561600	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33696	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	595296	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1640065	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	2037861	141497			545
	Тенге	100312	26358			94
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	628595	-	-		-
Материалы -	Тенге	42687	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41961	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	541441	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	41658	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40215	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	710468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48209	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	847666	-	-		-
Материалы -	Тенге	21716	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84710	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	628609	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76239	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11436	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55434	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	979339	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		444
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96146	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	561600	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	561600	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33696	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	595296	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	2285104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		698
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144355	-		-

ОТДЕЛ 5. Внешние сети электроснабжения

Площадка водопроводного сооружения

78	80-1-6пл	-Дизель-генератор в погодозащищнном контейнере	1	872160	-	872160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		4.9 Вынос ВЛС из зоны застройки								
79	E0133-101-1	-Установка из пропитанных деталей одностоечных деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	6	1405,38	761,88	8432	4571	3891	2,51	15
				414	203,67	2484	1222	105	0,82	5
		опора								
80	C11021-11	-Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	1,5	17600	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	C143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	7	3440	-	24080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	E0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,265	7259,41	4310,78	1924	1142	1089	16,1	4
				2745	1169,46	727	310	105	4,45	1
		1км								
83	C151606-546 Изм. и доп.вып.19	-Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,265	148808	-	39434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
84	C12041-39 Изм. и доп.вып.9	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05328	42800	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т						
85	99-1-87пл	-Деревянная рейка для защиты токовода	6	247	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
86	99-1-86пл	-Консоль кабельная стальная к деревянным опорам	5	650	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
87	Ц0108-303-7	-Трос продольно-несущий	0,24	7449,9	2609	1788	626	1224	29	7
			км	4770	599	1145	144	95	3,47	1
88	С11011-203	-Канат стальной d 7 мм	24	645	-	15480	-	-	-	-
			10м	-	-	-	-	-	-	-
89	99-1-66пл	-Подвес для крепления кабеля на тросе П9	60	27	-	1620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
90	С151610-206 Изм. и доп. вып. 20	-Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-1 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	2317	-	4634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге		1002965	6340			26
				Тенге		4356	1676			7
	Стоимость оборудования -			Тенге		872160	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		872160	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		54132	-	-		-
	Материалы -			Тенге		71	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2326	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		50420	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	347	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		59832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		14
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2673	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		76673	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1377	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3706	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		44160	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		24080	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	584	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4835	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		85399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		22
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	4290	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге		1017391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		36
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	6963	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		9559779	341936			1561
				Тенге		267067	84367			314

Стоимость оборудования -	Тенге	872160	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	872160	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	54132	-	-	-
Материалы -	Тенге	71	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2326	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50420	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2313	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	347	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3387	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	59832	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2673	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5010462	-	-	-
Материалы -	Тенге	917206	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	264398	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	585601	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3099635	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	318454	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	159
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47768	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	319736	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5648652	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312166	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	847666	-	-	-
Материалы -	Тенге	21716	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84710	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	628609	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	76239	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11436	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55434	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	979339	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	444
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96146	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2775358	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2775358	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	166522	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2941880	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10501864	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	410985	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	10501864
Временные здания и сооружения 4,3	414077
Итого с временными зданиями и сооружениями	10915941
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%	386686
Затраты на выслугу лет 1%	100438
Затраты на доп. отпуска 0,4%	40175
Минус возвратные суммы	62112
Итого	11381128
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824	28318933
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	566379
Итого	28885312
Налог на добавленную стоимость 12 %	3466237
ИТОГО ПО АКТУ	32351549

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: