ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		№8 от 22.02.2017г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**295139203**	**18341964**	**108121328**	**6642727**					**2201036**
С НДС 12%	**330555907**	**20543000**							**35416704**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Северо-Казахстанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №13
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы								
1	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	17,7606	28,74	0,02	510	-	93	0,03	1
				5,81	-	103	-	90	-	-
2	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	17,7606	20,36	0,02	362	-	66	0,02	-
				4,16	-	74	-	90	-	-
3	Е0127-56-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси м3	80,1	584,83	12,52	46845	1003	4519	0,24	19
				38,03	4,39	3046	352	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		47717	1004			20
				Тенге		3223	352			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		47717	-	-		-
		Материалы -		Тенге		43482	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3575	-		-
		Местные материалы -		Тенге		8	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		55539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4277	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		55539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4277	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		47717	1004			20
				Тенге		3223	352			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		47717	-	-		-
		Материалы -		Тенге		43482	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3575	-		-

Местные материалы -	Тенге		8	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		4679	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	702	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3144	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		55539	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			24
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4277	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		55539	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			24
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4277	-			-

ОТДЕЛ 2. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий

4	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48,35	408,11	169,61	19732	8201	15599	1,55	75
				238,5	4,07	11531	197	133	0,01	1
		м3								
5	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	60,5	66,75	51,25	4039	3101	2021	0,12	7
				15,5	9,62	938	582	133	0,04	2
		м3								
6	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	770,5	410,83	34,29	316545	26421	15172	0,04	31
				6,01	8,79	4631	6777	133	0,03	23
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,53935	40097,59	339,59	21627	183	101	0,58	-
		т		-	140,94	-	76	133	0,58	-
8	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	770,5	419,5	15,35	323222	11828	11272	0,03	26
				5,94	5,06	4577	3899	133	0,02	14
		м2								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВтолщ.5см	770,5	542,3	15,35	417840	11828	11272	0,03	26
				5,94	5,06	4577	3899	133	0,02	14
		м2								
10	Е0127-54-1К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1541	64,88	-	99974	-	20	-	-
				0,01	-	15	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1202979	61562		165
	Тенге	26269	15429		54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1202979	-	-	-
Материалы -	Тенге	26436	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41698	-	-
Местные материалы -	Тенге	1088711	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55458	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8319	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75506	-	-	-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1333943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		246
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50016	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1333943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		246
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50016	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Колодцы							
11	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/д=1,5м/	0,99	18005,13	2104,76	17825	2084	3843	13,9	14
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3		2362,5	623,48	2339	617	130	2,48	2
12	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,42	38500	-	16170	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	21,36	6340	-	135422	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	м		-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	13300	-	23674	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	м		-	-	-	-	-	-	-
15	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,8067	133700	-	241556	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		434647	2084			14
		Тенге		2339	617			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		193091	-	-		-
	Материалы -	Тенге		8905	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2956	-		-
	Местные материалы -	Тенге		179764	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		3843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	576	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11816	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		208751	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		18
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3533	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		241556	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		241556	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14493	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		256049	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		464800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	3533	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

	Арматура								
16	С130902-739-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	-8868	-	-26604	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Фланцы								
17	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
			126	-	1260	-	130	-	-
	фланец								
18	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			63	-	252	-	130	-	-
	фланец								
19	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384	-	3840	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
20	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Фасонные части								
21	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0003	-247994,13	-49389,75	-74	-15	-32	-312,7	-
			-62775	-18657	-19	-6	130	-91,12	-
	т								
22	С130806-66 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм/монтажная вставка/	8,8	279	-	2455	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
	м								
23	С130806-83 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,2	828	-	1822	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
	м								
24	С130806-59 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,8	131	-	367	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
	м								
25	С130810-20 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243	-	729	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
26	С130810-14 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	16	181	-	2896	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-11901	239			7
	Тенге			1493	-6			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786	-	-		-
Материалы -	Тенге			54	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1488	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1934	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3943	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1778	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-13687	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-13687	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-821	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-14509	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-10565	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1778	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОТСЫПКА ДОРОГИ

27	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для отсыпки дороги	4475	32,58	30,98	145797	138623	45747	0,01	47
				1,53	9,01	6847	40315	97	0,03	138
		м3								
28	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7831,25	49,5	49,5	387647	387647	77529	-	-
				-	9,9	-	77529	100	0,21	1628
		т								
29	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(отсыпка дороги)	4475	6,48	6,48	28995	28995	9131	-	-
				-	2,1	-	9414	97	0,01	36
		м3								
30	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4475	21,55	4,52	96419	20209	73923	0,11	483
				17,03	-	76209	-	97	-	-
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				658858	575474			531
		Тенге				83056	127259			1802
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				658858	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	210315	-		-
Местные материалы -		Тенге				328	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				206331	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		103
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	30950	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				51911	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				917100	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2436
Сметная заработная плата -		Тенге				-	241264	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				917100	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2436
Сметная заработная плата -		Тенге				-	241264	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2284582	639359			717
	Тенге			113157	143299			1858
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2056714	-	-		-
Материалы -	Тенге			35395	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	256456	-		-
Местные материалы -	Тенге			1268802	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			267566	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40135	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139457	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2463736	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
Сметная заработная плата -	Тенге			-	296591	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			241556	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241556	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14493	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			256049	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-13687	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-13687	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-821	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-14509	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2705277	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
Сметная заработная плата -	Тенге			-	296591	-		-

ОТДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6. РАБОЧАЯ СКВАЖИНА.Смета 1-1-1

31 С СЧЕТ	-Труба НПВХ-TR обсадная д 225мм, толщина стенки 10,0 мм	48,5	4423,1	-	214520	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
32 Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	2	8513,67	131,07	17027	262	4278	11,4	23
	м3		2007	49,95	4014	100	104	0,24	-
33 Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	2	-2138,07	-131,07	-4276	-262	-4278	-11,4	-23
	м3		-2007	-49,95	-4014	-100	104	-0,24	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				227272	-			-
	Тенге				-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				227272	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				214520	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				12751	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13636	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				240908	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				240908	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Оборудование

34 Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
			4568	29,3	4568	29	90	0,17	-

		моноблочные, масса 0.064 т							
35	С	-Погружной скважинный центробежный насос Wilo TWV 4-0821 С3	шт 1	81495 -	- -	81495 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
37	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1шт 1	8868 -	- -	8868 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт. 2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 -
39	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1шт 1	16229 -	- -	16229 -	- -	- -	- -	- -
40	С	-Герметичный оголовок ОГ-150	шт. 1	1141 -	- -	1141 -	- -	- -	- -	- -
41	С130903-38	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм	шт 1	14900 -	- -	14900 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт 1	859,91 41,72	1,57 -	860 42	2 -	53 128	0,23 -	- -
43	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	комплект 0,032	51202,26 30825	20326,01 5353,43	1638 986	650 171	1505 130	179 20,64	6 1
44	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 32,32	131 -	- -	4234 -	- -	- -	- -	- -
45	С130806-290 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	м 0,15	7914 -	- -	1187 -	- -	- -	- -	- -
46	С130806-236 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	м 0,4	1052 -	- -	421 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-190 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15,	м 0,38	408 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-20 02	20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм							
48	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,2	111	-	22	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	м	1	194	-	194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С130806-279 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	6	4410	-	26460	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	28	120,7	14,12	3380	395	3786	0,55	15
					100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
52	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	28	56	-	1568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	м	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
					126	-	378	-	130	-	-
54	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец	3	384	-	1152	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	552	-	1104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт.	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
					63	-	63	-	130	-	-
57	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	фланец	1	202	-	202	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт.	1	482	-	482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1	741	-	741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

60	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 2 шт	552 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	шт. 30 м кабеля	94,79 78,3	10,91 6,91	2844 2349	327 207	2761 108	0,48 0,03	14 1
62	С	-Кабель КСПП 1х4х1,2мм	30 шт	119 -	- -	3570 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге --- Тенге			182676 12346	2056 639			72 3
	Стоимость оборудования -		Тенге			81495	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			81495	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8769	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1136	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7154	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6898	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1035	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			940	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			16607	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8188	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6893	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1599	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4711	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	312	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			538	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1910	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85520	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1879	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4233	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79023	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	813	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5456	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5045	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			204005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15144	-		-

РАЗДЕЛ 8. РЕЗЕРВНАЯ СКВАЖИНА.Смета 1-1-2

63	С СЧЕТ	-Труба НПВХ-TR обсадная д 225мм, толщина стенки 10,0 мм	48,5 м	4423,1 -	- -	214520 -	- -	- -	- -	- -

64	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины м3	2	8513,67	131,07	17027	262	4278	11,4	23
				2007	49,95	4014	100	104	0,24	-
65	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины м3	2	-2138,07	-131,07	-4276	-262	-4278	-11,4	-23
				-2007	-49,95	-4014	-100	104	-0,24	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		227272	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		227272	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		214520	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		12751	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		13636	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		240908	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		240908	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Оборудование

66	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т шт	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
				4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
67	С	-Погружной скважинный центробежный насос Wilo TWV 4-0821 С3	2	81495	-	162990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
69	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 1шт	1	8868	-	8868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм шт.	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
71	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 1шт	1	16229	-	16229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С	-Герметичный оголовок ОГ-150 шт.	1	1141	-	1141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С130903-38	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм шт	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0118-22-2	-Установка манометров с шт	1	859,91	1,57	860	2	53	0,23	-

		трехходовым краном		---	---	---	---	---	---
				41,72	-	42	-	128	-
75	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	комплект 0,032	51202,26	20326,01	1638	650	1505	179
				---	---	---	---	---	---
				30825	5353,43	986	171	130	20,64
76	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 32,32	131	-	4234	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
77	С130806-290 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	м 0,15	7914	-	1187	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
78	С130806-236 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	м 0,4	1052	-	421	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
79	С130806-190 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м 0,38	408	-	155	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
80	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м 0,2	111	-	22	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
81	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	м 1	194	-	194	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
82	С130806-279 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт 6	4410	-	26460	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
83	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 28	120,7	14,12	3380	395	3786	0,55	15
				---	---	---	---	---	---	---
				100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
84	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м 28	56	-	1568	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
85	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	м 3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
				---	---	---	---	---	---	---
				126	-	378	-	130	-	-

			фланец						
86	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
87	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
88	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
			фланец							
89	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
90	С130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
91	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
92	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
93	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	30	94,79	10,91	2844	327	2761	0,48	14
				78,3	6,91	2349	207	108	0,03	1
			м кабеля							
94	С	-Кабель КСПП 1х4х1,2мм	30	119	-	3570	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	264171	2056			72
	Тенге	12346	639			3
Стоимость оборудования -	Тенге	162990	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	162990	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	8769	-	-		-
Материалы -	Тенге	1136	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7154	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6898	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1035	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	940	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16607	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8188	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6893	-	-		-
Материалы -	Тенге	28	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1599	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4711	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	2078	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	312	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	538	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9509	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1910	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	85520	-	-	-
Материалы -	Тенге	1879	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4233	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79023	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5418	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	813	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	96394	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5045	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	285500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15144	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	901391	4113		143
	Тенге	24691	1279		6
Стоимость оборудования -	Тенге	244485	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	244485	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17537	-	-	-
Материалы -	Тенге	2273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14307	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13797	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2070	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1880	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	33214	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16377	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	468329	-	-	-
Материалы -	Тенге	57	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3197	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	438463	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	25505	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4157	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	623	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28349	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	500835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3821	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	171040	-	-	-
Материалы -	Тенге	3758	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8465	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	158046	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10836	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1625	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10913	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	192788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10091	-	-

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		971322	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		164
Сметная заработная плата -		Тенге		-	30288	-		-

ОТДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ.СМЕТА 7-1-1.

95	Е0109-53-2	-Монтаж м/к ограждения	4,19684	9850,48	1162,95	41341	4881	28198	46,6	196
		т		7357,5	108	30878	453	90	0,53	2
96	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,8098	114900	-	437746	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0109-46-1	- Монтаж м/каркасов ворот распашных	0,175	31476,57	17434,99	5508	3051	1587	41,4	7
		т		7650	2428,67	1339	425	90	8,15	1
98	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,175	120300	-	21053	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0109-46-1	- Монтаж м/каркасов калитки	0,038	31476,57	17434,99	1196	663	345	41,4	2
		т		7650	2428,67	291	92	90	8,15	-
100	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,038	120300	-	4571	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	Облицовка стальным профилированным листом	483	55,95	2,99	27024	1444	21648	0,3	144
		м2		48,83	0,97	23585	469	90	-	2
102	С11011-3780-Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	483	354	-	170982	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	249,57	21,8	0,05	5441	12	1309	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1450	5	90	-	-
104	Е0113-26-17-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	499,14	67,13	0,12	33508	60	1267	0,01	7
		1м2		2,77	0,05	1383	25	90	-	-
105	У1-33-7	-Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	241,5	31,27	-	7552	-	4101	0,07	18
		м ограды		12,13	-	2929	-	140	-	-
106	У1-33-8	-Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	241,5	29,27	0,05	7069	12	735	0,02	5
		м ограды		3,36	0,02	811	5	90	-	-
107	С12021-265	-Стальные детали накладка	0,38704	108700	-	42071	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Асфальтобетонное покрытие Площадка водопроводных сооружений					
108	Е0127-23-1	-Устройство однослойных	993,8	527,83	27,83	524557	27653	19143	0,03	33

	оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,48	4969	9424	133	0,03	33
	м2								
109	Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	245,9	433,59	15,35	106620	3775	3598	0,03	8
			5,94	5,06	1461	1244	133	0,02	4
	м2								
110	Е0127-54-3К-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 об=8	1967,2	51,26	-	100839	-	26	-	-
			0,01	-	20	-	133	-	-
	м2								
	Пункт реализации воды № 1								
111	Е0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	160,6	527,83	27,83	84769	4469	3094	0,03	5
			5	9,48	803	1523	133	0,03	5
	м2								
112	Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	133,9	433,59	15,35	58057	2056	1959	0,03	4
			5,94	5,06	795	678	133	0,02	2
	м2								
113	Е0127-54-3К-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 об=8	1071,2	51,26	-	54910	-	14	-	-
			0,01	-	11	-	133	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1734814	48075		437
	Тенге	70724	14343		52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1652676	-	-	-
Материалы -	Тенге	352974	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26720	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	676423	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	571428	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34511	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5177	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	101231	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1788419	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31896	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	82138	-	-	-
Материалы -	Тенге	15181	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58348	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52513	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26

Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7877	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8079	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		142730	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		386
Сметная заработная плата -		Тенге		-	66225	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		1931149	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		532
Сметная заработная плата -		Тенге		-	98121	-		-

РАЗДЕЛ 11. Ограждение территории ПВС.Смета 7-1-3

114	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	12	13139,75	95,97	157677	1152	10181	4,9	59
			771,75	36,25	9261	435	105	0,18	2
	м3								
115	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	12	-13153,86	-95,97	-157846	-1152	-10181	-4,9	-59
			-771,75	-36,25	-9261	-435	105	-0,18	-2
	м3								
116	E0109-53-2 -Монтаж м/конструкций ограждения	0,0955	9850,48	1162,95	941	111	642	46,6	4
			7357,5	108	703	10	90	0,53	-
	т								
117	C12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0955	114900	-	10973	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	11744	111			4
	Тенге	703	10			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-169	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-10	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-179	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11914	-	-		-
Материалы -	Тенге	127	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	713	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10973	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	642	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	753	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13309	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	809	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	13129	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	809	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	1746559	48186			441
	Тенге	71427	14353			52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1652507	-	-		-
Материалы -	Тенге	352974	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26720	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	676423	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	571428	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34511	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5177	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	101221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1788239	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31896	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		94052	-	-		-
Материалы -	Тенге		15308	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	59061	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10973	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		53155	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7973	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8832	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		156039	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге		-	67034	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге		1944278	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		537
Сметная заработная плата -	Тенге		-	98930	-		-

ОТДЕЛ 5. Пункт реализации воды №1

				КАРКАС					
118 С12021-118	-Ригели фахверка	0,234995	110400	-	25943	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
119 Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,40843	11412,94	2642,46	4661	1079	3215	50,1	20
			8032,5	714,33	3281	292	90	2,58	1
		т							
120 Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,40843	9739,2	3333,3	3978	1361	2175	29,8	12
			5917,5	-	2417	-	90	-	-
		т							
121 С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,40843	122800	-	50155	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
122 Е0113-17-3	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	55,96	31,99	0,05	1790	3	223	0,02	1
			4,41	0,02	247	1	90	-	-
		м2							
123 Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	111,92	20,36	0,02	2279	2	419	0,02	2
			4,16	-	466	-	90	-	-
		м2							
				СТЕНЫ					
124 Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м + ("Венталл")	53,52	1035,34	350,51	55412	18759	16291	1,52	81
			249,75	88,47	13367	4735	90	0,31	17
		м2							
125 С12023-43 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм	53,52	3900	-	208728	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
126 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	20	530	-	10600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		шт						
127	С11031-538 Изм. и доп.вып.18 прим.	-Стоимость самоклеящейся уплотнительной ленты	45	357	-	16065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			рулон							
128	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17 прим.	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм (НФ-профиль)	8,2	646	-	5297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
129	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	3,125	226,98	120,75	709	377	271	0,4	1
				66,6	29,7	208	93	90	0,11	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			385617	21583			119
			Тенге			19985	5121			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36031	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3351	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	713	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31962	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			642	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	96	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	810	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			349587	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23910	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24392	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284827	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21953	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3293	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			393832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		144
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27685	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			432705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		148
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28495	-		-

ОТДЕЛ 6. Пункт реализации воды №2

					Фундаменты					
130	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл В12,5	1,8	16329,43	1100,3	29393	1981	1560	1,96	4
				348,75	405,01	628	729	115	2,92	5
			м3							
131	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,074	63500	-	4699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
132	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,039	62000 --- -	- --- -	2418 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
133	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм м3	1,17	3243,27 --- 123,75	100,89 --- 38,25	3795 --- 145	118 --- 45	224 --- 118	0,85 --- 0,18	1 --- -
134	Е0106-19-1	-Устройство железобетонного ростверка из бетона кл. В15 м3	2,54	14705,22 --- 1368	316,01 --- 119,39	37351 --- 3475	803 --- 303	3967 --- 105	8,25 --- 0,58	21 --- 1
135	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0602	65900 --- -	- --- -	3967 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
136	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0365	68200 --- -	- --- -	2489 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
137	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,01545	70437,87 --- 9675	304,24 --- 114,75	1088 --- 149	5 --- 2	159 --- 105	58 --- 0,56	1 --- -
138	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,01545	60300 --- -	- --- -	932 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
139	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов плоских высотой 300 мм м2	5,16	141,22 --- 98,78	5,2 --- 1,96	729 --- 510	27 --- 10	728 --- 140	0,66 --- 0,01	3 --- -
140	С11011-364	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм м2	5,2632	589 --- -	- --- -	3100 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
141	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя наружных стен, фундаментов м2	6,24	776,66 --- 31,5	11,21 --- 4,21	4846 --- 197	70 --- 26	263 --- 118	0,2 --- 0,02	1 --- -
142	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен фундаментов,ростверка м2	5,16	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	1266 --- 193	20 --- 7	236 --- 118	0,21 --- 0,01	1 --- -
					КАРКАС					
143	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	0,21852	4646,85	2285,57	1015	499	432	9,35	2

	сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,5	617,13	345	135	90	2,34	1
144	E0109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,21852	1333,5	312,12	291	68	134	2,96	1
				679,5	-	148	-	90	-	-
145	C12021-117 -Стойки фахверка	т	0,21852	113100	-	24715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	E0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,39858	5030,5	2020,02	2005	805	995	14,1	6
				2272,5	502,43	906	200	90	1,79	1
147	E0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39858	9739,2	3333,3	3882	1329	2123	29,8	12
				5917,5	-	2359	-	90	-	-
148	C12021-118 -Ригели фахверка	т	0,39858	110400	-	44003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	E0109-23-1 -Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,40843	11412,94	2642,46	4661	1079	3215	50,1	20
				8032,5	714,33	3281	292	90	2,58	1
150	E0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,40843	9739,2	3333,3	3978	1361	2175	29,8	12
				5917,5	-	2417	-	90	-	-
151	C12021-116 -Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,40843	122800	-	50155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	E0113-17-3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	т	55,96	31,99	0,05	1790	3	223	0,02	1
				4,41	0,02	247	1	90	-	-
153	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ко=2	м2	111,92	20,36	0,02	2279	2	419	0,02	2
				4,16	-	466	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге			234848	8170			89
			Тенге			15464	1751			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100142	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16658	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7132	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17605	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			56844	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7779	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1167	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6475	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8299	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	134706	-	-	-	
Материалы -	Тенге	1235	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	10082	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118873	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	9074	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1361	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8627	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	152407	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11444	-	-	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	266803	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19742	-	-	

ОТДЕЛ 7. Пункт реализации воды №3

				Фундаменты					
154	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл В12,5	1,8	16329,43	1100,3	29393	1981	1560	1,96	4
				348,75	405,01	628	729	115	2,92	5
		м3								
155	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,074	63500	-	4699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,039	62000	-	2418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
157	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм	1,17	3243,27	100,89	3795	118	224	0,85	1
				123,75	38,25	145	45	118	0,18	-
		м3								
158	Е0106-19-1	-Устройство железобетонного ростверка из бетона кл. В15	2,54	14705,22	316,01	37351	803	3967	8,25	21
				1368	119,39	3475	303	105	0,58	1
		м3								
159	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0602	65900	-	3967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
160	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0365	68200	-	2489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,01545	70437,87	304,24	1088	5	159	58	1

	весом до 20 кг		---	---	---	---	---	---	---
			9675	114,75	149	2	105	0,56	-
		1т							
162	С12041-50 -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,01545	60300	-	932	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
163	Е0107-64-3 -Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов плоских высотой 300 мм	5,16	141,22	5,2	729	27	728	0,66	3
			---	---	---	---	---	---	---
			98,78	1,96	510	10	140	0,01	-
		м2							
164	С11011-364 -Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	5,2632	589	-	3100	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
165	Е0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя наружных стен, фундаментов	6,24	776,66	11,21	4846	70	263	0,2	1
			---	---	---	---	---	---	---
			31,5	4,21	197	26	118	0,02	-
		м2							
166	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен фундаментов,ростверка	5,16	245,44	3,82	1266	20	236	0,21	1
			---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	193	7	118	0,01	-
		м2							
				КАРКАС					
167	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,21852	4646,85	2285,57	1015	499	432	9,35	2
			---	---	---	---	---	---	---
			1579,5	617,13	345	135	90	2,34	1
		т							
168	Е0109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21852	1333,5	312,12	291	68	134	2,96	1
			---	---	---	---	---	---	---
			679,5	-	148	-	90	-	-
		т							
169	С12021-117 -Стойки фахверка	0,21852	113100	-	24715	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
170	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,39858	5030,5	2020,02	2005	805	995	14,1	6
			---	---	---	---	---	---	---
			2272,5	502,43	906	200	90	1,79	1
		т							
171	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,39858	9739,2	3333,3	3882	1329	2123	29,8	12
			---	---	---	---	---	---	---
			5917,5	-	2359	-	90	-	-
		т							
172	С12021-118 -Ригели фахверка	0,39858	110400	-	44003	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
173	Е0109-23-1 -Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,40843	11412,94	2642,46	4661	1079	3215	50,1	20
			---	---	---	---	---	---	---
			8032,5	714,33	3281	292	90	2,58	1
		т							
174	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка	0,40843	9739,2	3333,3	3978	1361	2175	29,8	12

	ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		5917,5	-	2417	-	90	-	-
175	С12021-116 -Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ т	0,40843	122800	-	50155	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
176	Е0113-17-3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз т	55,96	31,99	0,05	1790	3	223	0,02	1
			4,41	0,02	247	1	90	-	-
177	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 ко=2	111,92	20,36	0,02	2279	2	419	0,02	2
			4,16	-	466	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	234848	8170			89
	Тенге	15464	1751			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100142	-	-		-
Материалы -	Тенге	16658	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7132	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17605	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	56844	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7779	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1167	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	114396	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8299	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	134706	-	-		-
Материалы -	Тенге	1235	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10082	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118873	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9074	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1361	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8627	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	152407	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11444	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	266803	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19742	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5835563	730584			1618
	Тенге	263411	167905			1954
Стоимость оборудования -	Тенге	244485	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	244485	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17537	-	-		-
Материалы -	Тенге	2273	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14307	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13797	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1880	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	33214	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16377	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4461582	-	-		-

Материалы -	Тенге	468574	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	304925	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1182059	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1979431	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	327112	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49067	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	287322	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5076015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2995
Сметная заработная плата -	Тенге	-	353992	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	954606	-	-	-
Материалы -	Тенге	41688	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103618	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	775101	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	93256	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13988	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62872	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1110734	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	654
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117606	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	157352	-	-	-
Материалы -	Тенге	3758	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8465	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	144359	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10836	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1625	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10091	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	178279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10091	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6642727	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	498065	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	6642727
В том числе оборудование	244485
Временные здания и сооружения 4,3%	275124
Итого с временными зданиями и сооружениями	6917851
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%	256925
Затраты на выслугу лет 1%	66734
Затраты на доп. отпуска 0,4%	26693
Минус возвратные суммы	41269
Итого	7226934
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824	17982318
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	359646
Итого	18341964
Налог на добавленную стоимость 12 %	2201036
ИТОГО ПО АКТУ	20543000

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: