Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 20 23 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Корпорация «МСК-Строй», Карагандинская область, г.Балхаш, квартал 90, 29**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Иманбекова Жаксыкелди Турсыновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», руководитель Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Корпорация Әділ-Құрылыс», лицензия №21017968 от 17.05.2021 года**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПК Эффект», Шифр №130/2020-12-02**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» № 135/од от 26 июля 2021 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

№п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Этажность здания	Этаж	1	1
2	Площадь застройки	м2	283,90	283,90
3	Площадь покрытий и площадок	м2	403,89	403,89
4	Площадь озеленения	м2	-	-
5	Площадь отмостки	м2	72,01	72,01

6	Общая площадь здания	м2	230,71	230,71
7	Строительный объем здания	м3	947,19	947,19
8	Количество посещений в смену	посещение	25	25

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который рассчитан на численность населения в сельском населённом пункте от 800 до 2000 человек, соответственно при расстоянии до ближайшей лечебно-профилактической организации 5 км и более и входит в состав сельских врачебных амбулаторий или сельских больниц (приказ №979 МИНЗДРАВ РК).

Проектируемое здание имеет следующие основные характеристики:

Здание ФАП запроектировано как прямоугольное, одноэтажное, бесчердачное, с наружным не организованным водостоком. Здание с размерами в осях А-Д-15,6 х 1-5-12,2 м. Высота этажа в чистоте 3м.

В здании расположены все основные и вспомогательные помещения фельдшерско-акушерского пункта: тамбур, кабинет фельдшера, вестибюль, кабинет информатизации, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет акушера, смотровая, прививочный кабинет, бытовое помещение, водомерный узел, электрощитовая, сан. узел для инвалидов, стерилизационная, коридор.

Главный вход в здание расположен в осях 2-3. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, см. раздел ГП.

Проектом предусмотрены следующие виды инженерных сетей и оборудования: горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация, пожарная сигнализация, электрические конвекторы, парокапельные радиаторы, кондиционеры.

Здание возводится из модульных блоков. Конструктивная схема здания - рамно-каркасная. Основной несущей конструкцией модуля, отвечающей за прочность и геометрическую неизменяемость здания, является пространственный металлический каркас, состоящий из вертикальных (стоек) и горизонтальных (балок) стальных конструкций.

Модуль поставляется заводского изготовления, без внутренней чистовой отделки и технологического оборудования. На строительной площадке выполняется:

Сборка конструктива здания;

Внутренняя отделка:

- полов (керамические плиты);
- стен и участки стен (окраска воднодисперсионная матовая, моющаяся и местами керамическая плитка);
- перегородок (окраска воднодисперсионная матовая, моющаяся. и местами керамическая плитка);
- потолка (окраска воднодисперсионная матовая, моющаяся.).

Наружная отделка:

- гидроветрозащитная мембрана;
- теплоизоляция;
- обшивка здания металлосайдингом.

Здание гаража запроектировано как прямоугольное, одноэтажное, бесчердачное, с наружным неорганизованным водостоком. Здание с размерами в осях 1-5 - 10,0 х А-Б - 3,9 м. Высота этажа в чистоте переменная от 3,0 до 4,0 м.

В здании располагаются гараж и кладовая.

Фундаменты - монолитные ленточные из бетона кл. С16/20.
Каркас – металлический.
Наружная отделка:
- гидроветрозащитная мембрана;
- теплоизоляция;
- обшивка здания металлосайдингом.
Водосток - неорганизованный наружный.
Окна - алюминиевые с одинарным остеклением.
Ворота, двери - металлические.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25 июля 2023г.**;
день, месяц, год
окончание работ 29 **декабря 2023г.**;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **4,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **98,20** % и фактически применено **90,10** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Иманбеков Жаксыкелди Турсынович _____ «29» 12 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)

"Корпорация "МСК-Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан