*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б** — **140340017022**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ",Республика Казахстан, Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом № 1742** — **141140019034**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №88 от 03.06.2024

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000034 | 23.10.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция, перепланировка и переоборудование здания под образовательный центр, расположенного по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, ул.Сатпаева,46 | | | Работа | 1 | 69 230 769,23 | 69 230 769,23 | 7 417 582,42 |
| | | | | Итого | 1 | x | 69 230 769,23 | 7 417 582,42 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — подпись — Лавренюк Д.Н. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Объект: «Реконструкция, перепланировка и переоборудование здания под образовательный центр, расположенного по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, ул.Сатпаева,46»

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## (по ресурсному методу)
## за октябрь месяц 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 88 | 03.06.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтаж ные работы | Оборудова ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Реконструкция, перепланировка и переоборудование здания под образовательный центр, расположенного по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, ул.Сатпаева,46** | **246 859 059,87** | **246 859 059,87** | **69 230 769,23** | | | | **7 417 582,42** | **69 230 769,23** |
| **Удержание аванса, 30%** | **20 769 230,77** | **20 769 230,77** | **20 769 230,77** | | | | **2 225 274,73** | **20 769 230,77** |
| **Гарантийный взнос, 5%** | **3 461 538,46** | **3 461 538,46** | **3 461 538,46** | | | | **370 879,12** | **3 461 538,46** |
| **Итого к оплате** | **222 628 290,64** | **222 628 290,64** | **45 000 000,00** | | | | **4 821 428,57** | **45 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Руководитель управления** **Ажмурат А.К.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**

**Директор** **Лавренюк Д.Н.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Engineering Supervision Servise"** **Сулейменов С.Е.**

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 189

Заказчик: Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области, БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь победы 56
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034, Павлодарская область, г.Павлодар, Майры 29-89
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция, перепланировка и переоборудование здания под образовательный центр, расположенного по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, ул. Сатпаева, 46
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 03.06.2024

# Акт выполненных работ №3

за Октябрь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки

Составлен (а) в текущих ценах 2024 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета 36103: Архитектурно-строительная часть здания [2-01-01-01] | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм/ Очистка стен вручную | м² | 1 013 | 2 351,0 | 30,0 | 2 381 563,0 | 30 390,0 | | | 2 381 563,0 | |
| | | | | | | 2 321,0 | 10,0 | 2 351 173,0 | 10 130,0 | | | | |
| 2 | 2 | 6107-0204-0101<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов | м² стен | 639,3475 | 5 813,0 | 42,0 | 3 716 527,0 | 26 852,0 | 713 512,0 | | 3 716 527,0 | |
| | | | | | | 4 655,0 | 12,0 | 2 976 163,0 | 7 672,0 | | | | |
| 3 | 3 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 369,27 | 2 986,0 | 46,0 | 1 102 640,0 | 16 986,0 | 14 402,0 | | 1 102 640,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 1 071 252,0 | 4 431,0 | | | | |
| 4 | 4 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 149,9 | 2 986,0 | 46,0 | 447 601,0 | 6 896,0 | 5 846,0 | | 447 601,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 434 860,0 | 1 799,0 | | | | |
| 5 | 5 | 6112-0302-0105<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м² | 369,27 | 5 013,0 | 10,0 | 1 851 151,0 | 3 693,0 | 1 405 442,0 | | 1 851 151,0 | |
| | | | | | | 1 197,0 | 3,0 | 442 016,0 | 1 108,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6112-0302-0105<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м² | 149,98 | 5 013,0 | 10,0 | 751 850,0 | 1 500,0 | 570 824,0 | | 751 850,0 | |
| | | | | | | 1 197,0 | 3,0 | 179 526,0 | 450,0 | | | | |
| 7 | 7 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на цементной основе, толщина до 10 мм | м² | 234,16 | 3 579,0 | 46,0 | 838 059,0 | 10 771,0 | 147 989,0 | | 838 059,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 679 298,0 | 2 810,0 | | | | |
| 8 | 8 | 6112-0102-0203<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² | 234,16 | 11 783,0 | 46,0 | 2 759 107,0 | 10 771,0 | 905 263,0 | | 2 759 107,0 | |
| | | | | | | 7 871,0 | 15,0 | 1 843 073,0 | 3 512,0 | | | | |
| 9 | 9 | 6105-0201-0101<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | м³ | 1,512 | 37 009,0 | 7 484,0 | 55 958,0 | 11 316,0 | 3,0 | | 55 958,0 | |
| | | | | | | 29 523,0 | 1 634,0 | 44 639,0 | 2 471,0 | | | | |
| 10 | 10 | 213-304-0102<br>РСНБ РК 2022 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной | шт | 313 | 519,0 | | 162 447,0 | | 162 447,0 | | 162 447,0 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2022 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м² | 78,66 | 8 714,0 | 5,0 | 685 443,0 | 393,0 | 270 354,0 | | 685 443,0 | |
| | | | | | | 5 272,0 | 0,0 | 414 696,0 | 0,0 | | | | |
| 12 | 12 | 223-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся глухой | м² | 78,66 | 37 849,0 | | 2 977 202,0 | | 2 977 202,0 | | 2 977 202,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 584,781 | 2 986,0 | 46,0 | 1 746 156,0 | 26 900,0 | 22 806,0 | | 1 746 156,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 1 696 450,0 | 7 017,0 | | | | |
| 14 | 14 | 6112-0302-0105<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м² | 584,781 | 5 013,0 | 10,0 | 2 931 507,0 | 5 847,0 | 2 225 676,0 | | 2 931 507,0 | |
| | | | | | | 1 197,0 | 3,0 | 699 983,0 | 1 754,0 | | | | |
| 15 | 15 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на цементной основе, толщина до 10 мм | м² | 249,74 | 3 579,0 | 46,0 | 893 819,0 | 11 488,0 | 157 836,0 | | 893 819,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 724 496,0 | 2 997,0 | | | | |
| 16 | 16 | 6107-0204-0101<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов | м² стен | 151,761 | 5 813,0 | 42,0 | 882 187,0 | 6 374,0 | 169 365,0 | | 882 187,0 | |
| | | | | | | 4 655,0 | 12,0 | 706 447,0 | 1 821,0 | | | | |
| 17 | 17 | 6112-0102-0203<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² | 25,58 | 11 783,0 | 46,0 | 301 409,0 | 1 177,0 | 98 892,0 | | 301 409,0 | |
| | | | | | | 7 871,0 | 15,0 | 201 340,0 | 384,0 | | | | |
| 18 | 18 | 6112-0202-0701<br>ЕСН РСНБ РК 2023 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 171,99 | 2 986,0 | 46,0 | 513 562,0 | 7 912,0 | 6 708,0 | | 513 562,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 498 943,0 | 2 064,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Затраты труда, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе заработная плата рабочих | Всего | в том числе заработная плата рабочих | материалы оборудование, изделия, конструкции | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 19 | 6112-0302-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м² | 171,99 | 5 013,0 | 18,0 | 862 186,0 | 1 739,0 | 651 934,0 | | 862 186,0 | |
| | | | | | | 1 197,0 | 3,0 | 205 872,0 | 514,0 | | | | |
| 20 | 20 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на цементной основе, толщина до 10 мм | м² | 85,48 | 3 579,0 | 46,0 | 198 563,0 | 2 553,0 | 35 063,0 | | 199 563,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 160 947,0 | 666,0 | | | | |
| 21 | 21 | 6112-0102-0203<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² | 3,17 | 11 783,0 | 46,0 | 37 352,0 | 146,0 | 12 255,0 | | 37 352,0 | |
| | | | | | | 7 871,0 | 15,0 | 24 951,0 | 48,0 | | | | |
| 22 | 22 | 6109-0101-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м³ | 138,3 | 822,0 | 82,0 | 113 683,0 | 11 341,0 | 58 639,0 | | 113 683,0 | |
| | | | | | | 316,0 | 23,0 | 43 703,0 | 3 181,0 | | | | |
| 23 | 23 | 6109-0306-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м² | 138,3 | 10 895,0 | 404,0 | 1 506 779,0 | 55 873,0 | 818 736,0 | | 1 506 779,0 | |
| | | | | | | 4 571,0 | 130,0 | 632 169,0 | 17 979,0 | | | | |
| 24 | 24 | 6109-0101-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м³ | 87,3 | 822,0 | 82,0 | 71 761,0 | 7 159,0 | 37 015,0 | | 71 761,0 | |
| | | | | | | 316,0 | 23,0 | 27 587,0 | 2 008,0 | | | | |
| 25 | 25 | 6109-0306-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м² | 87,3 | 10 895,0 | 404,0 | 951 134,0 | 35 269,0 | 516 816,0 | | 951 134,0 | |
| | | | | | | 4 571,0 | 130,0 | 399 048,0 | 11 349,0 | | | | |
| 26 | 26 | 6109-0306-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м² | 196,3 | 10 895,0 | 404,0 | 2 138 688,0 | 79 305,0 | 1 162 996,0 | | 2 138 688,0 | |
| | | | | | | 4 571,0 | 130,0 | 897 287,0 | 25 519,0 | | | | |
| 27 | 27 | 6109-0307-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных | м² | 165,86 | 3 735,0 | 111,0 | 619 487,0 | 18 411,0 | 250 788,0 | | 619 487,0 | |
| | | | | | | 2 112,0 | 38,0 | 350 296,0 | 6 303,0 | | | | |
| 28 | 28 | 215-304-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм | м² | 170,33822 | 1 409,0 | | 240 007,0 | | 240 007,0 | | 240 007,0 | |
| 29 | 29 | 6109-0308-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из линолеума на клее | м² | 165,86 | 1 424,0 | 122,0 | 236 185,0 | 20 235,0 | 30 518,0 | | 236 185,0 | |
| | | | | | | 1 118,0 | 37,0 | 185 431,0 | 6 137,0 | | | | |
| 30 | 30 | 233-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 | м² | 165,86 | 5 256,0 | | 871 760,0 | | 871 760,0 | | 871 760,0 | |
| 31 | 31 | 6109-0307-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных | м² | 108,38 | 3 735,0 | 111,0 | 404 799,0 | 12 030,0 | 163 871,0 | | 404 799,0 | |
| | | | | | | 2 112,0 | 38,0 | 228 899,0 | 4 118,0 | | | | |
| 32 | 32 | 215-304-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм | м² | 111,30626 | 1 409,0 | | 156 831,0 | | 156 831,0 | | 156 831,0 | |
| 33 | 33 | 6109-0308-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из линолеума на клее | м² | 108,38 | 1 424,0 | 122,0 | 154 333,0 | 13 222,0 | 19 942,0 | | 154 333,0 | |
| | | | | | | 1 118,0 | 37,0 | 121 169,0 | 4 010,0 | | | | |
| 34 | 34 | 233-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 | м² | 108,38 | 5 256,0 | | 569 645,0 | | 569 645,0 | | 569 645,0 | |
| 35 | 35 | 6109-0306-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м² | 99,99 | 8 842,0 | 56,0 | 884 112,0 | 5 600,0 | 194 781,0 | | 884 112,0 | |
| | | | | | | 6 838,0 | 18,0 | 683 732,0 | 1 800,0 | | | | |
| 36 | 36 | 6107-0203-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 225,6 | 7 634,0 | 42,0 | 1 722 230,0 | 9 475,0 | 448 718,0 | | 1 722 230,0 | |
| | | | | | | 5 603,0 | 12,0 | 1 264 037,0 | 2 707,0 | | | | |
| 37 | 37 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка потолка сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 225,6 | 2 986,0 | 46,0 | 673 642,0 | 10 377,0 | 8 798,0 | | 673 642,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 654 466,0 | 2 707,0 | | | | |
| 38 | 38 | 6112-0302-0106<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м² | 225,6 | 5 521,0 | 10,0 | 1 245 538,0 | 2 256,0 | 939 398,0 | | 1 245 538,0 | |
| | | | | | | 1 347,0 | 3,0 | 303 883,0 | 677,0 | | | | |
| 39 | 39 | 6107-0203-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 276,33 | 7 634,0 | 42,0 | 2 109 503,0 | 11 606,0 | 549 620,0 | | 2 109 503,0 | |
| | | | | | | 5 603,0 | 12,0 | 1 548 277,0 | 3 316,0 | | | | |
| 40 | 40 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка потолка сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 276,33 | 2 986,0 | 46,0 | 825 121,0 | 12 711,0 | 10 777,0 | | 825 121,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 801 633,0 | 3 316,0 | | | | |
| 41 | 41 | 6112-0302-0106<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м² | 276,33 | 5 521,0 | 10,0 | 1 525 618,0 | 2 763,0 | 1 150 638,0 | | 1 525 618,0 | |
| | | | | | | 1 347,0 | 3,0 | 372 217,0 | 829,0 | | | | |
| 42 | 42 | 6107-0203-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 4,781 | 7 634,0 | 42,0 | 36 498,0 | 200,0 | 9 509,0 | | 36 498,0 | |
| | | | | | | 5 603,0 | 12,0 | 26 788,0 | 57,0 | | | | |
| 43 | 43 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка потолка сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² | 4,781 | 2 986,0 | 46,0 | 14 276,0 | 220,0 | 186,0 | | 14 276,0 | |
| | | | | | | 2 901,0 | 12,0 | 13 870,0 | 57,0 | | | | |

| № п/п | № по порядку по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Прямые затраты работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин, зарплата машинистов | Всего | эксплуатация машин, зарплата машинистов | материалы, оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 44 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водорастворимым составом улучшенная по сборным конструкциям, потолка, подготовленный под окраску | $м^2$ | 4,781 | 5 521,0<br>1 347,0 | 10,0<br>3,0 | 26 396,0<br>6 440,0 | 47,0<br>14,0 | 19 908,0 | | 26 396,0 | |
| 45 | 45 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 1,89 | 12 635,0<br>10 719,0 | 145,0<br>45,0 | 23 890,0<br>20 259,0 | 274,0<br>85,0 | 3 347,0 | | 23 890,0 | |
| 46 | 46 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 1,89 | 58 830,0 | | 111 189,0 | | 111 189,0 | | 111 189,0 | Казахстан |
| 47 | 47 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | $м^2$ | 5,221 | 12 946,0<br>6 942,0 | 557,0<br>186,0 | 67 591,0<br>36 244,0 | 2 908,0<br>971,0 | 28 439,0 | | 67 591,0 | |
| 48 | 48 | 223-102-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | $м^2$ | 5,221 | 61 390,0 | | 320 517,0 | | 320 517,0 | | 320 517,0 | |
| 49 | 49 | 1146-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 32 мм | отверстие | 50 | 2 430,0<br>1 121,0 | 1 309,0<br>579,0 | 121 500,0<br>56 050,0 | 65 450,0<br>28 950,0 | | | 121 500,0 | |
| 50 | 50 | 1146-0301-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 160 мм | отверстие | 4 | 4 049,0<br>1 941,0 | 2 105,0<br>945,0 | 16 196,0<br>7 764,0 | 8 420,0<br>3 780,0 | 12,0 | | 16 196,0 | |
| 51 | 51 | 218-201-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Сверло кольцевое алмазное диаметром 32 мм | шт. | 10 | 3 751,0 | | 37 510,0 | | 37 510,0 | | 37 510,0 | |
| 52 | 52 | 218-201-0316<br>*РСНБ РК 2022* | Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм | шт. | 1 | 16 769,0 | | 16 769,0 | | 16 769,0 | | 16 769,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э6103: Архитектурно-строительная часть здания [2-01-01-01] | | | | | 43 909 467,0<br>24 037 374,0 | 568 836,0<br>181 520,0 | 19 303 251,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 43 909 467,0 | |
| | | | Смета Э6113: Водопровод и канализация [2-03-01-03] | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 6117-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водонагревателей емкостных | шт. | 2 | 43 472,0<br>35 197,0 | 1 457,0<br>481,0 | 86 944,0<br>70 394,0 | 2 914,0<br>962,0 | 13 636,0 | | 86 944,0 | |
| 54 | 2 | 513-106-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л | комплект | 2 | 167 667,0 | | 335 334,0 | | 335 334,0 | | 335 334,0 | Казахстан |
| 55 | 3 | 242-309-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25 | шт. | 2 | 17 131,0 | | 34 262,0 | | 34 262,0 | | 34 262,0 | Казахстан |
| 56 | 4 | 242-304-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 2 | 7 050,0 | | 14 100,0 | | 14 100,0 | | 14 100,0 | Казахстан |
| 57 | 5 | 242-206-1403<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 66 573,0 | | 266 292,0 | | 266 292,0 | | 266 292,0 | Казахстан |
| 58 | 6 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальников одиночного с писпатцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 30 | 13 869,0<br>9 483,0 | 388,0<br>132,0 | 416 070,0<br>284 490,0 | 11 640,0<br>3 960,0 | 119 940,0 | | 416 070,0 | |
| 59 | 7 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | шт. | 30 | 13 128,0 | | 393 840,0 | | 393 840,0 | | 393 840,0 | Казахстан |
| 60 | 8 | 244-104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 30 | 5 878,0 | | 176 340,0 | | 176 340,0 | | 176 340,0 | Казахстан |
| 61 | 9 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 15 | 11 116,0<br>9 103,0 | 178,0<br>58,0 | 166 740,0<br>136 545,0 | 2 670,0<br>870,0 | 27 525,0 | | 166 740,0 | |
| 62 | 10 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 15 | 53 664,0 | | 804 960,0 | | 804 960,0 | | 804 960,0 | Казахстан |
| 63 | 11 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 15 | 14 807,0 | | 222 105,0 | | 222 105,0 | | 222 105,0 | Казахстан |
| 64 | 12 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких | шт. | 3 | 4 669,0<br>3 871,0 | 55,0<br>18,0 | 14 007,0<br>11 613,0 | 165,0<br>54,0 | 2 229,0 | | 14 007,0 | |
| 65 | 13 | 244-102-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 3 | 26 854,0 | | 80 562,0 | | 80 562,0 | | 80 562,0 | Казахстан |
| 66 | 14 | 6115-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трапов, диаметр 100 мм. | комплект | 1 | 5 023,0<br>4 681,0 | 233,0<br>79,0 | 5 023,0<br>4 681,0 | 233,0<br>79,0 | 109,0 | | 5 023,0 | |

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 67 | 15 | 244-104-0312 РСНБ РК 2022 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм | комплект | 2 | 12 766,0 | | 25 532,0 | | 25 532,0 | | 25 532,0 | Казахстан |
| 68 | 16 | 244-104-0501 РСНБ РК 2022 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком | шт | 3 | 9 945,0 | | 29 835,0 | | 29 835,0 | | 29 835,0 | Казахстан |
| 69 | 17 | 6112-0305-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции | м² | 10,67 | 4 376,0<br>4 276,0 | 17,0<br>6,0 | 46 692,0<br>45 625,0 | 181,0<br>64,0 | 886,0 | | 46 692,0 | |
| 70 | 18 | 236-203-0109 РСНБ РК 2022 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0034 | 884 809,0 | | 3 008,0 | | 3 008,0 | | 3 008,0 | Казахстан |
| 71 | 19 | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,002 | 733 984,0 | | 1 468,0 | | 1 468,0 | | 1 468,0 | Казахстан |
| 72 | 20 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,16 | 708,0 | | 821,0 | | 821,0 | | 821,0 | Казахстан |
| 73 | 21 | 6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 35 | 3 215,0<br>3 069,0 | 113,0<br>32,0 | 112 525,0<br>107 415,0 | 3 955,0<br>1 120,0 | 1 155,0 | | 112 525,0 | |
| 74 | 22 | 241-101-0306 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 35 | 2 685,0 | | 93 975,0 | | 93 975,0 | | 93 975,0 | |
| 75 | 23 | 248-307-0102 РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ | шт. | 3 | 18 241,0 | | 54 723,0 | | 54 723,0 | | 54 723,0 | |
| 76 | 24 | 244-402-0101 РСНБ РК 2022 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 60 | 1 214,0 | | 72 840,0 | | 72 840,0 | | 72 840,0 | |
| 77 | 25 | 244-403-0101 РСНБ РК 2022 | Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50 | шт. | 3 | 1 420,0 | | 4 260,0 | | 4 260,0 | | 4 260,0 | |
| 78 | 26 | 6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм | шт | 3 | 6 030,0<br>4 902,0 | 177,0<br>58,0 | 18 090,0<br>14 706,0 | 531,0<br>174,0 | 2 853,0 | | 18 090,0 | |
| 79 | 27 | 242-301-0304 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт | 3 | 8 932,0 | | 26 796,0 | | 26 796,0 | | 26 796,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э6113: Водопровод и канализация [2-03-01-03] | | | | | 3 507 144,0<br>675 469,0 | 22 289,0<br>7 283,0 | 2 474 052,0<br>335 334,0 | 0,0<br>0,0 | 3 507 144,0 | |
| | | | Смета Э6123. Отопление и вентиляция [2-03-02-04] | | | | | | | | | | |
| 80 | 1 | 6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м² | шт. | 7 | 1 901,0<br>1 868,0 | 20,0<br>5,0 | 13 307,0<br>13 076,0 | 140,0<br>35,0 | 91,0 | | 13 307,0 | |
| 81 | 2 | 246-304-0101 РСНБ РК 2022 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 7 | 3 579,0 | | 25 053,0 | | 25 053,0 | | 25 053,0 | Казахстан |
| 82 | 3 | 6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | м² | 7,065 | 8 000,0<br>7 631,0 | 124,0<br>38,0 | 56 520,0<br>53 913,0 | 876,0<br>268,0 | 1 731,0 | | 56 520,0 | |
| 83 | 4 | 246-103-0102 РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м² | 7,065 | 6 385,0 | | 45 110,0 | | 45 110,0 | | 45 110,0 | Казахстан |
| 84 | 5 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | м² | 1,8 | 5 395,0<br>3 781,0 | 402,0<br>131,0 | 9 711,0<br>6 806,0 | 724,0<br>236,0 | 2 182,0 | | 9 711,0 | |
| 85 | 6 | 234-305-2107 РСНБ РК 2022 | Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м³ СТ РК 2257-2012 толщиной 15 мм | м² | 1,8 | 1 542,0 | | 2 776,0 | | 2 776,0 | | 2 776,0 | Казахстан |
| 86 | 7 | 6118-0204-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм | шт. | 1 | 15 840,0<br>2 853,0 | 120,0<br>30,0 | 15 840,0<br>2 853,0 | 120,0<br>30,0 | 12 867,0 | | 15 840,0 | |
| 87 | 8 | 261-302-0164 РСНБ РК 2022 | Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм | шт. | 1 | 4 092,0 | | 4 092,0 | | 4 092,0 | | 4 092,0 | Казахстан |
| 88 | 9 | 246-308-0103 РСНБ РК 2022 | Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм | шт. | 1 | 54 935,0 | | 54 935,0 | | 54 935,0 | | 54 935,0 | Казахстан |
| 89 | 10 | 6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м² | шт | 3 | 1 901,0<br>1 868,0 | 20,0<br>5,0 | 5 703,0<br>5 604,0 | 60,0<br>15,0 | 39,0 | | 5 703,0 | |
| 90 | 11 | 246-304-0101 РСНБ РК 2022 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 3 | 3 579,0 | | 10 737,0 | | 10 737,0 | | 10 737,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата механизаторов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата механизаторов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 91 | 12 | 6118-0101-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^2$ | 0,314 | 8 008,0<br>7 631,0 | 124,0<br>38,0 | 2 512,0<br>2 396,0 | 39,0<br>12,0 | 77,0 | | 2 512,0 | |
| 92 | 13 | 246-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | $м^2$ | 0,314 | 6 385,0 | | 2 005,0 | | 2 005,0 | | 2 005,0 | Казахстан |
| 93 | 14 | 224-105-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 2 | 1 355,0 | | 2 710,0 | | 2 710,0 | | 2 710,0 | Казахстан |
| 94 | 15 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^3$ | 1 | 5 395,0<br>3 781,0 | 402,0<br>131,0 | 5 395,0<br>3 781,0 | 402,0<br>131,0 | 1 212,0 | | 5 395,0 | |
| 95 | 16 | 234-305-2107<br>*РСНБ РК 2022* | Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 15 мм | $м^2$ | 1 | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | Казахстан |
| 96 | 17 | 224-105-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 | 1 355,0 | | 1 355,0 | | 1 355,0 | | 1 355,0 | Казахстан |
| 97 | 18 | 6118-0204-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм | шт. | 1 | 10 482,0<br>2 096,0 | 114,0<br>30,0 | 10 482,0<br>2 096,0 | 114,0<br>30,0 | 8 272,0 | | 10 482,0 | |
| 98 | 19 | 261-302-0162<br>*РСНБ РК 2022* | Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2 555,0 | | 2 555,0 | | 2 555,0 | | 2 555,0 | Казахстан |
| 99 | 20 | 246-308-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 1 | 36 557,0 | | 36 557,0 | | 36 557,0 | | 36 557,0 | Казахстан |
| 100 | 21 | 6118-0202-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$ | шт. | 3 | 1 901,0<br>1 868,0 | 20,0<br>5,0 | 5 703,0<br>5 604,0 | 60,0<br>15,0 | 39,0 | | 5 703,0 | |
| 101 | 22 | 246-304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 3 | 3 579,0 | | 10 737,0 | | 10 737,0 | | 10 737,0 | Казахстан |
| 102 | 23 | 6118-0101-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^2$ | 1,884 | 8 000,0<br>7 631,0 | 124,0<br>38,0 | 15 072,0<br>14 377,0 | 234,0<br>72,0 | 462,0 | | 15 072,0 | |
| 103 | 24 | 246-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | $м^2$ | 1,884 | 6 385,0 | | 12 029,0 | | 12 029,0 | | 12 029,0 | Казахстан |
| 104 | 25 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ | 1 | 5 395,0<br>3 781,0 | 402,0<br>131,0 | 5 395,0<br>3 781,0 | 402,0<br>131,0 | 1 212,0 | | 5 395,0 | |
| 105 | 26 | 234-305-2107<br>*РСНБ РК 2022* | Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 15 мм | $м^2$ | 1 | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | Казахстан |
| 106 | 27 | 6118-0204-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм | шт. | 1 | 10 482,0<br>2 096,0 | 114,0<br>30,0 | 10 482,0<br>2 096,0 | 114,0<br>30,0 | 8 272,0 | | 10 482,0 | |
| 107 | 28 | 261-302-0162<br>*РСНБ РК 2022* | Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2 555,0 | | 2 555,0 | | 2 555,0 | | 2 555,0 | Казахстан |
| 108 | 29 | 246-308-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 1 | 36 557,0 | | 36 557,0 | | 36 557,0 | | 36 557,0 | Казахстан |
| 109 | 30 | 6118-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т | шт. | 1 | 33 846,0<br>31 240,0 | 381,0<br>74,0 | 33 846,0<br>31 240,0 | 381,0<br>74,0 | 2 225,0 | | 33 846,0 | |
| 110 | 31 | 246-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, в 1000 об/мин, корпус №3,15 | комплект | 1 | 164 590,0 | | 164 590,0 | | 164 590,0 | | 164 590,0 | Казахстан |
| 111 | 32 | 246-101-0542<br>*РСНБ РК 2022* | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x250 | шт | 1 | 3 224,0 | | 3 224,0 | | 3 224,0 | | 3 224,0 | Казахстан |
| 112 | 33 | 246-101-0545<br>*РСНБ РК 2022* | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x355 | шт. | 2 | 2 964,0 | | 5 928,0 | | 5 928,0 | | 5 928,0 | Казахстан |
| 113 | 34 | 6118-0101-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^2$ | 11,9948 | 8 000,0<br>7 631,0 | 124,0<br>38,0 | 95 958,0<br>91 532,0 | 1 488,0<br>456,0 | 2 939,0 | | 95 958,0 | |
| 114 | 35 | 246-103-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения | $м^2$ | 11,9948 | 7 251,0 | | 86 974,0 | | 86 974,0 | | 86 974,0 | Казахстан |
| 115 | 36 | 6118-0204-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм | шт. | 1 | 21 808,0<br>3 319,0 | 126,0<br>30,0 | 21 808,0<br>3 319,0 | 126,0<br>30,0 | 18 363,0 | | 21 808,0 | |
| 116 | 37 | 261-302-0165<br>*РСНБ РК 2022* | Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм | шт. | 1 | 4 492,0 | | 4 492,0 | | 4 492,0 | | 4 492,0 | Казахстан |

| № по порядку | № позиции по смете | Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 117 | 38 | 6111-0101-1801<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^3$ | 22 | 5 395,0 | 402,0 | 118 690,0 | 8 844,0 | 26 664,0 | | 118 698,0 | |
| | | | | | | 3 781,0 | 131,0 | 83 182,0 | 2 882,0 | | | | |
| 118 | 39 | 234-305-2107<br>РСНБ РК 2022 | Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м³ СТ РК 2257-2012 толщиной 15 мм | $м^2$ | 22 | 1 542,0 | | 33 924,0 | | 33 924,0 | | 33 724,0 | Казахстан |
| 119 | 40 | 6118-0301-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка вентилятора радиального массе до 0,05 т | шт. | 1 | 33 846,0 | 381,0 | 33 846,0 | 381,0 | 2 225,0 | | 33 846,0 | |
| | | | | | | 31 240,0 | 74,0 | 31 240,0 | 74,0 | | | | |
| 120 | 41 | 246-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м³/ч | комплект | 1 | 39 779,0 | | 39 779,0 | | 39 779,0 | | 39 779,0 | Казахстан |
| 121 | 42 | 6118-0101-0305<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^3$ | 27,2 | 8 000,0 | 124,0 | 217 600,0 | 3 373,0 | 6 664,0 | | 217 600,0 | |
| | | | | | | 7 631,0 | 38,0 | 207 563,0 | 1 034,0 | | | | |
| 122 | 43 | 246-103-0107<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 22,4 | 7 754,0 | | 173 690,0 | | 173 690,0 | | 173 690,0 | Казахстан |
| 123 | 44 | 246-103-0109<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 4,8 | 6 144,0 | | 29 491,0 | | 29 491,0 | | 29 491,0 | Казахстан |
| 124 | 45 | 6118-0202-0302<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$ | шт. | 8 | 1 901,0 | 20,0 | 15 208,0 | 160,0 | 184,0 | | 15 208,0 | |
| | | | | | | 1 868,0 | 5,0 | 14 944,0 | 40,0 | | | | |
| 125 | 46 | 246-304-0301<br>РСНБ РК 2022 | Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 1 | 4 175,0 | | 4 175,0 | | 4 175,0 | | 4 175,0 | Казахстан |
| 126 | 47 | 246-304-0503<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 3 | 7 387,0 | | 22 161,0 | | 22 161,0 | | 22 161,0 | Казахстан |
| 127 | 48 | 246-304-0507<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм | шт. | 4 | 4 650,0 | | 18 600,0 | | 18 600,0 | | 18 600,0 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по смете Э6123: Отопление и вентиляция [2-03-02-04] | | | | | 1 532 953,0 | 18 038,0 | 935 515,0 | 0,0 | 1 532 953,0 | |
| | | | | | | | | 579 403,0 | 5 595,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Смета Э6133: Электрическое освещение и силовое оборудование [2-03-05-07] | | | | | | | | | | |
| 128 | 1 | 6119-0402-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 61 | 1 242,0 | 1,0 | 75 762,0 | 61,0 | 2 928,0 | | 75 762,0 | |
| | | | | | | 1 193,0 | 0,0 | 72 773,0 | 0,0 | | | | |
| 129 | 2 | 247-212-0706<br>СпрСЦ 01.2024 | Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный 250В, 10А | шт. | 50 | 1 110,0 | | 55 500,0 | | 55 500,0 | | 55 500,0 | Казахстан |
| 130 | 3 | 247-212-0711<br>СпрСЦ 01.2024 | Выключатель скрытой установки NEW3, двухклавишный, 10А, 250В | шт. | 11 | 1 413,0 | | 15 543,0 | | 15 543,0 | | 15 543,0 | Казахстан |
| 131 | 4 | 6119-0402-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 7 | 1 064,0 | 1,0 | 7 448,0 | 7,0 | 112,0 | | 7 448,0 | |
| | | | | | | 1 047,0 | 0,0 | 7 329,0 | 0,0 | | | | |
| 132 | 5 | 247-212-0601<br>СпрСЦ 01.2024 | Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | шт. | 7 | 1 799,0 | | 12 593,0 | | 12 593,0 | | 12 593,0 | Казахстан |
| 133 | 6 | 6119-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 140 | 2 394,0 | 12,0 | 335 160,0 | 1 680,0 | 16 660,0 | | 335 160,0 | |
| | | | | | | 2 263,0 | 4,0 | 316 820,0 | 560,0 | | | | |
| 134 | 7 | 6119-0401-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка указателя светового настенного | шт. | 3 | 3 212,0 | 49,0 | 9 636,0 | 147,0 | 63,0 | | 9 636,0 | |
| | | | | | | 3 142,0 | 15,0 | 9 426,0 | 45,0 | | | | |
| 135 | 8 | 247-102-3884<br>СпрСЦ 01.2024 | Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО SPARK 36W 2700Lm 1210x74x23 6500K IP20 | шт. | 113 | 2 730,0 | | 308 490,0 | | 308 490,0 | | 308 490,0 | Казахстан |
| 136 | 9 | 247-102-3817<br>СпрСЦ 01.2024 | Светильник светодиодный офисный-2 FG 180 21W AL, встраиваемый, 595x180x35мм, IP40/IP20, мощность 21W, с блоком аварийного питания | шт. | 3 | 18 287,0 | | 54 861,0 | | 54 861,0 | | 54 861,0 | Казахстан |
| 137 | 10 | 247-102-3718<br>СпрСЦ 01.2024 | Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО FLAT 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 | шт. | 27 | 3 679,0 | | 99 333,0 | | 99 333,0 | | 99 333,0 | Казахстан |
| 138 | 11 | 6124-0202-0602<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической | шт. | 40 | 4 459,0 | 41,0 | 178 360,0 | 1 640,0 | 4 600,0 | | 178 360,0 | |
| | | | | | | 4 303,0 | 9,0 | 172 120,0 | 360,0 | | | | |
| 139 | 12 | 247-214-0904<br>РСНБ РК 2022 | Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-125, 380-415V32A 3P+N+E, IP44 | шт. | 11 | 1 853,0 | | 20 383,0 | | 20 383,0 | | 20 383,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 140 | 13 | 247-214-0103<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт | 29 | 512,0 | | 14 848,0 | | 14 848,0 | | 14 848,0 | Казахстан |
| 141 | 14 | 6119-0401-0501<br>ГСП РСНБ РК 2023 | Установка указателя светового настенного | шт | 3 | 3 212,0 | 47,0 | 9 636,0 | 141,0 | 63,0 | | 9 636,0 | |
| | | | | | | 3 142,0 | 15,0 | 9 426,0 | 45,0 | | | | |
| 142 | 15 | 248-304-0106<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 | шт | 3 | 2 712,0 | | 8 136,0 | | 8 136,0 | | 8 136,0 | Казахстан |
| 143 | 16 | 241-207-1701<br>СборСП 01 2024 | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 28,25 | 118,0 | | 3 333,5 | | 3 333,5 | | 3 333,5 | Казахстан |
| 144 | 17 | 252-301-1485<br>РСНБ РК 2022 | Шина уравнивания потенциалов | шт | 5 | 10 801,0 | | 54 005,0 | | 54 005,0 | | 54 005,0 | Казахстан |
| 145 | 18 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00126 | 369 945,0 | | 466,0 | | 466,0 | | 466,0 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО по смете Э6133: Электрическое освещение и силовое оборудование [2-03-05-07]** | | | | | **1 263 936,0** | **3 682,0** | **672 360,0** | **0,0** | **1 263 493,5** | |
| | | | | | | | | **587 894,0** | **1 010,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| | | | **Итого по сумарной смете** | | | | | **50 213 500,0** | **612 845,0** | **23 385 178,0** | **0,0** | **50 213 056,25** | |
| | | | | | | | | **25 880 140,0** | **195 408,0** | **335 334,0** | **0,0** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **335 334,0** | | | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | | 3 142 296,50 | |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | | **53 355 352,75** | |
| | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | | 2 651 000,94 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | | 2 667 767,64 | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | **58 674 121,32** | |
| | | **в том числе на 2024 год-100%** | | | | | | | | | | 58 674 121,32 | |
| | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | | 63 074 680,42 | |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | | | | **63 074 680,42** | |
| | | НДС (12%) | | | | | | | | | | 7 568 961,65 | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **70 643 642,07** | |
| | | **Сводочный коэффициент 0,98** | | | | | | | | | | **69 230 769,23** | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | **69 230 769,23** | |

**Сдал (ТОО "ENDEAVOUR ПВ")**

БИН 141140019034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Лавренюк Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области")**

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления — Сагабаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Мухафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКС — Талгатов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС — Досаев Т.Ж. Рассмотрен в соотв. с ПОЗ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО фирма "Строй-ТЕХ" — Ахметов Ж.К.

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Engineering Supervision Service" — Бектасов Ш.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.