Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода РП-10кВ «Рауан» от РП-10кВ «Каргалы»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		230076/00	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**62 445 904,64**	55 755 272,00							6 690 632,64	**62 445 904,64**
Итого:	**62 445 904,64**	55 755 272,00							6 690 632,64	**62 445 904,64**

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
МП

Технический надзор
ТОО "RIZIM engineering", БИН 130140001913 № аттестата эксперта KZ11VJE00057617
Мамадияров Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
МП

Авторский надзор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ", БИН 081140003014
Кабыш Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода РП-10кВ «Рауан» от РП-10кВ «Каргалы»**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230076/00 от 24.03.2023г. Дополнительное соглашение №230076/01 от 04.07.2023

Акт выполненных работ №1

за **ИЮЛЬ 2023 (месяц, год) на 2-1 Сети КЛ 10кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	601,2	299,07	299,07	179801,00	179801,00		48745,00	246828,00	
						0,00	112,61	0,00	67701,00		18282,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,6	3424,00	0,00	63686,00	0,00		45854,00	118303,00	
						3424,00	0,00	63686,00	0,00		8763,00		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6	1488,91	0,00	27694,00	0,00		19940,00	51445,00	
						1488,91	0,00	27694,00	0,00		3811,00		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	394,6	65,59	65,59	25882,00	25882,00		5252,00	33624,00	
						0,00	18,48	0,00	7292,00		2490,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	394,6	284,21	139,06	112149,00	54873,00		58334,00	184120,00	
						145,15	60,17	57276,00	23743,00		13637,00		
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) вдоль трассы при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,6	93,58	93,58	19334,00	19334,00		3921,00	25114,00	
						0,00	26,36	0,00	5446,00		1859,00		
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	206,6	80,07	80,07	16542,00	16543,00		3355,00	21488,00	
						0,00	22,56	0,00	4661,00		1591,00		
8	8	1308-0201-3418 РСНБ РК 2022	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях	м	118	133,29	2,01	15728,00	237,00	1447,00	10188,00	27989,00	
						119,02	0,89	14044,00	105,00		2073,00		
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3529	384,16	250,34	1355701,00	883450,00		622833,00	2136810,00	
						133,82	111,30	472251,00	392778,00		158276,00		
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	108,1	6411,00		693029,00		693029,00		748471,00	
											55442,00		
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3529	365,05	231,23	1288261,00	816011,00		578156,00	2015729,00	
						133,82	93,72	472251,00	330738,00		149312,00		
12	12	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,773	60438,00		832413,00		832413,00		899006,00	
											66593,00		
13	13	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3529	962,91	500,54	3398109,00	1766405,00	214916,00	1482568,00	5271126,00	
						401,47	182,01	1416788,00	642313,00		390449,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	255	1172,89	580,29	299087,00	147974,00	14612,00	136507,00	470442,00	
						535,30	208,20	136502,00	53091,00		34848,00		
15	15	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	3,784	4919790,00		18616485,00		18616485,00		20105804,00	
											1489319,00		
16	16	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	22520,13	267,31	360322,00	4277,00	34865,00	232498,00	640246,00	
						20073,74	108,35	321180,00	1734,00		47426,00		
17	17	243-903-0702 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	16	23497,00		375952,00		375952,00		406028,00	
											30076,00		
18	18	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	49652,45	36196,04	99305,00	72392,00	148,00	43114,00	153813,00	
						13382,50	16557,63	26765,00	33115,00		11394,00		
19	19	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120(Б)	шт.	2	25532,00		51064,00		51064,00		55149,00	
											4085,00		
20	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
22	22	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
23	23	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	25	17881,72	9294,69	447043,00	232367,00	178603,00	75313,00	564145,00	
						1442,92	1600,04	36073,00	40001,00		41789,00		
24	24	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	70	6506,00		455420,00		455420,00		491854,00	
											36434,00		
25	25	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		
26	26	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00		2109,00	
											156,00		
27	27	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00		151,00	
											11,00		
28	28	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00		1507,00	
											112,00		
29	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
31	31	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
32	32	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	17881,72	9294,69	214581,00	111536,00	85729,00	36150,00	270789,00	
						1442,92	1600,04	17315,00	19200,00		20058,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	6506,00		78072,00		78072,00		84318,00	
											6246,00		
34	34	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		
35	35	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00		2109,00	
											156,00		
36	36	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00		151,00	
											11,00		
37	37	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00		1507,00	
											112,00		
38	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
39	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
40	40	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
41	41	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	17881,72	9294,69	268226,00	139421,00	107162,00	45188,00	338487,00	
						1442,92	1600,04	21644,00	24001,00		25073,00		
42	42	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15	6506,00		97590,00		97590,00		105397,00	
											7807,00		
43	43	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		
44	44	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00		2109,00	
											156,00		
45	45	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00		151,00	
											11,00		
46	46	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00		1507,00	
											112,00		
47	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
48	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
49	49	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
50	50	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	17881,72	9294,69	286108,00	148715,00	114306,00	48200,00	361053,00	
						1442,92	1600,04	23087,00	25601,00		26745,00		
51	51	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	6506,00		104096,00		104096,00		112424,00	
											8328,00		
52	52	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
54	54	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
55	55	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
56	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
57	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
58	58	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
59	59	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	250344,00 20201,00	130126,00 22401,00	100018,00	42175,00 23402,00	315921,00	
60	60	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	6506,00		91084,00		91084,00	7287,00	98371,00	
61	61	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
62	62	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
63	63	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
64	64	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
65	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
66	66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
67	67	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
68	68	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	178817,00 14429,00	92947,00 16000,00	71441,00	30125,00 16715,00	225657,00	
69	69	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	6506,00		65060,00		65060,00	5205,00	70265,00	
70	70	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
71	71	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
72	72	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00		1507,00	
											112,00		
74	74	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	26606,58	13754,23	53213,00	27508,00	1856,00	28931,00	88716,00	
						11924,14	6157,57	23848,00	12315,00		6572,00		
75	75	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	52012,00		208048,00		208048,00		224692,00	
											16644,00		
76	76	1133-0205-0201 РСНБ РК 2022	Переходы через препятствия. Установка деревянных защит Т-образных при монтаже проводов	защита	2	47678,45	23493,86	95357,00	46988,00		55523,00	162950,00	
						24184,59	10516,98	48369,00	21034,00		12070,00		
77	77	1133-0205-0107 РСНБ РК 2022	Переходы ВЛ 6-10 кВ через водные преграды. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	43953,24	4279,62	43953,00	4280,00		33261,00	83391,00	
						39673,62	1902,67	39674,00	1903,00		6177,00		
78	78	243-701-0506 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20	км	0,142	869298,00		123440,00		123440,00		133315,00	
											9875,00		
79	79	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	1866,31	1164,27	29861,00	18628,00	2311,00	11851,00	45049,00	
						557,60	471,09	8922,00	7537,00		3337,00		
80	80	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,016	4919790,00		78717,00		78717,00		85014,00	
											6297,00		
81	81	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	6	16572,66	8581,97	99436,00	51492,00	2088,00	48459,00	159727,00	
						7642,70	2452,84	45856,00	14717,00		11832,00		
82	82	ТТОО"NTE"	ОПН NE-S15SGA	шт	6	53310,71		319864,00				319864,00	
										319864,00			
83	83	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	6	25344,32	7167,90	152066,00	43007,00	1072,00	100491,00	272762,00	
						17997,74	2937,86	107986,00	17627,00		20205,00		
84	84	ТТОО"NTE"	Разъединитель SZ24 3 фазы	к-т	2	336038,21		672076,00				672076,00	
										672076,00			
85	85	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	551,52	24,41	2206,00	98,00	639,00	1075,00	3543,00	
						367,27	5,96	1469,00	24,00		262,00		
86	86	252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник ЗП 21, оцинкованный (2м). Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3788,00		7576,00		7576,00		8182,00	
											606,00		
87	87	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 27.0002-38	шт.	2	29096,00		58192,00		58192,00		62847,00	
											4655,00		
88	88	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5358,00		10716,00		10716,00		11573,00	
											857,00		
89	89	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12470,00		24940,00		24940,00		26935,00	
											1995,00		
90	90	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0.01 т. Установка -Крепление подкосов,упор и хомуты	т	0.006	92832,55	52858,56	557,00	317,00		292,00	917,00	
						39973,99	20896,98	240,00	125,00		68,00		
91	91	252-207-2033 РСНБ РК 2022	Крепление подкосов У52	шт.	2	13021,00		26042,00		26042,00		28125,00	
											2083,00		
92	92	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3233,00		6466,00		6466,00		6983,00	
											517,00		
93	93	252-207-0205 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1754,00		3508,00		3508,00		3789,00	
											281,00		
94	94	252-207-0215 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62и хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2862,00		5724,00		5724,00		6182,00	
											458,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	1308-0103-2101 РСНБ РК 2022	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,306	1324,88	214,06	4380,00	708,00	59,00	2995,00	7965,00	
						1092,90	165,37	3613,00	547,00		590,00		
96	96	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая Ш2 размерами 5 мм х 70 мм	шт.	1	6707,00		6707,00		6707,00		7244,00	
											537,00		
97	97	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00		1050,00		1050,00		1134,00	
											84,00		
98	98	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,00		6599,00		6599,00		7127,00	
											528,00		
99	99	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL3.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	11207,00		67242,00		67242,00		72621,00	
											5379,00		
100	100	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00		85770,00		85770,00		92632,00	
											6862,00		
101	101	252-207-1011 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL4.25 плашечный	шт.	18	3968,00		71424,00		71424,00		77138,00	
											5714,00		
102	102	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8308,00		49848,00		49848,00		53836,00	
											3988,00		
103	103	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	31085,00		186510,00		186510,00		201431,00	
											14921,00		
104	104	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	433,00		7794,00		7794,00		8418,00	
											624,00		
105	105	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00		5598,00		5598,00		6046,00	
											448,00		
106	106	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	49652,45	36196,04	99305,00	72392,00	148,00	43114,00	153813,00	
						13382,50	16557,63	26765,00	33115,00		11394,00		
107	107	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120(Б)	шт.	2	25532,00		51064,00		51064,00		55149,00	
											4085,00		
108	108	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты с гайками от М8 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001686	408199,00		688,00		688,00		743,00	
											55,00		
109	109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,4	2853,33	0,00	83888,00	0,00		60399,00	155830,00	
						2853,33	0,00	83888,00	0,00		11543,00		
110	110	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4	1488,91	0,00	43774,00	0,00		31517,00	81314,00	
						1488,91	0,00	43774,00	0,00		6023,00		
111	111	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	140	465,77	123,16	65208,00	17243,00	469,00	40564,00	114234,00	
						339,26	22,92	47496,00	3209,00		8462,00		
112	112	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0868	431408,00		37446,00		37446,00		40442,00	
											2996,00		
113	113	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	53801,23	5880,89	107602,00	11762,00	2163,00	70880,00	192761,00	
						46838,74	2383,60	93677,00	4767,00		14279,00		
114	114	ТТОО"Спецэлектра"	Камера сборная КСО 2-10	к-т	2	4337974,14		8675948,00				8675948,00	
										8675948,00			
115	115	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2186,93	133,66	4374,00	267,00	75,00	2981,00	7943,00	
						2016,01	54,17	4032,00	108,00		588,00		
116	116	ТТОО"GALAMAT CONSTRUCTION"	Прибор учета электроэнергии Альфа A1805RAL-P4GB-DW-4		2	387964,29		775929,00		775929,00		838003,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							62074,00		
117	117	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	3857,82	50,17	7716,00	101,00		5745,00	14538,00	
						3807,65	22,30	7615,00	45,00		1077,00		
118	118	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS RX108 с сим.картой и креплением	шт.	2	30434,00		60868,00		60868,00		65737,00	
											4869,00		
119	119	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания 12V с 3G антеной TELEOFIS RC30 SMA. 2 метра кабель	шт.	2	13798,00		27596,00		27596,00		29804,00	
											2208,00		
120	120	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3424,00	0,00	17120,00	0,00		12326,00	31802,00	
						3424,00	0,00	17120,00	0,00		2356,00		
121	121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,48875	1488,91	0,00	5194,00	0,00		3740,00	9649,00	
						1488,91	0,00	5194,00	0,00		715,00		
122	122	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	118	7256,66		856286,00		856286,00		924789,00	
											68503,00		
123	123	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	25	384,16	250,34	9604,00	6259,00		4412,00	15137,00	
						133,82	111,30	3346,00	2783,00		1121,00		
124	124	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2309	6411,00		1480,00		1480,00		1598,00	
											118,00		
125	125	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	962,91	500,54	24073,00	12513,00	1523,00	10503,00	37342,00	
						401,47	182,01	10037,00	4550,00		2766,00		
126	126	243-701-0963 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-5 4x120+1x25-0,6/1,0	км	0,025	3543875,00		88597,00		88597,00		95685,00	
											7088,00		
127	127	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	25	365,05	231,23	9126,00	5781,00		4096,00	14280,00	
						133,82	93,72	3346,00	2343,00		1058,00		
128	128	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1	60438,00		6044,00		6044,00		6528,00	
											484,00		
129	129	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	3424,00	0,00	30816,00	0,00		22188,00	57244,00	
						3424,00	0,00	30816,00	0,00		4240,00		
130	130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,48875	1488,91	0,00	11150,00	0,00		8028,00	20712,00	
						1488,91	0,00	11150,00	0,00		1534,00		
131	131	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	45	384,16	250,34	17287,00	11266,00		7942,00	27247,00	
						133,82	111,30	6022,00	5009,00		2018,00		
132	132	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,6325	6411,00		16877,00		16877,00		18227,00	
											1350,00		
133	133	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	962,91	500,54	43331,00	22524,00	2741,00	18905,00	67215,00	
						401,47	182,01	18066,00	8190,00		4979,00		
134	134	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	45	365,05	231,23	16427,00	10405,00		7372,00	25703,00	
						133,82	93,72	6022,00	4217,00		1904,00		
135	135	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,18	60438,00		10879,00		10879,00		11749,00	
											870,00		
136	136	1401-1203-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой длиной до 500 м,напряжением до 10 кВ.Испытание		1	13976,64	0,00	13977,00	0,00		6988,00	22642,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				испытание		13976.64	0,00	13977,00	0.00		1677,00		
137	137	1401-1203-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой напряжением до 10 кВ.Испытание.За каждые последующие 500 м свыше 500 м добавлять к норме 1401-1203-0801	500 м кабеля	6.6	4192,99	0,00	27674,00	0,00		13837,00	44832,00	
						4192,99	0.00	27674,00	0,00		3321,00		
138	138	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	1094,73	486.05	1095,00	486,00		684,00	1921,00	
						608.68	206.08	609,00	206,00		142,00		
139	139	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм.Установка	гильза	1	1978,58	1.61	1979,00	2.00	17,00	2156,00	4466,00	
						1959,72	0,00	1960,00	0,00		331,00		
140	140	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	3	23870,00		71610,00		71610,00		77339,00	
											5729,00		
141	141	1401-1203-0101 РСНБ РК 2022	Шины сборные и соединительные.напряжение до 11 кВ.Испытание	испытание	1	20964,96	0,00	20965,00	0,00		10482,00	33963,00	
						20964,96	0.00	20965,00	0.00		2516,00		
142	142	1401-0603-0201 РСНБ РК 2022	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов.ячеек) до 2.Пусконаладочные работы	схема	1	9317.76	0.00	9318,00	0.00		4659,00	15095,00	
						9317.76	0,00	9318.00	0.00		1118,00		
143	143	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022	Тротуары и дорожки из плит.Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	3	278,41	0,00	835.00	0.00		601,00	1551,00	
						278,41	0.00	835.00	0,00		115,00		
144	144	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3	2085,78	199.97	6257,00	600,00	89,00	5408,00	12598,00	
						1856.22	61,37	5569,00	184.00		933,00		
145	145	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	1	6778.66	2464.24	6779,00	2464.00		3807,00	11433,00	
						4314,42	972,41	4314.00	972,00		847,00		
146	146	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1.5	10553,30	1691,09	15830.00	2537,00	12926,00	1065,00	18247,00	
						244,56	412.64	367,00	619,00		1352,00		
147	147	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1	5683.83	2558.89	5684,00	2559,00	2751,00	1065,00	7289,00	
						373.73	612,78	374.00	613.00		540,00		
148	148	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	10	2376,28	288.98	23763,00	2890,00	20487,00	856,00	26589,00	
						38,60	40,65	386.00	407.00		1970,00		
149	149	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	6	1788,55	489,00	10731.00	2934,00		6520,00	18631,00	
						1299,55	209,66	7797,00	1258,00		1380,00		
150	150	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022	Камни бортовые природные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	6	5963,34	52.60	35780,00	315,00	24531,00	11943,00	51541,00	
						1822.18	20,90	10933,00	125.00		3818,00		
151	151	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	20	4627,44	321,67	92549,00	6434,00		61668,00	166554,00	
						4305.77	162,89	86115.00	3258.00		12337,00		
152	152	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,0075	2604089.00		19531.00		19531,00		21093,00	
											1562,00		
153	153	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	4	350,00		1400.00		1400,00		1512,00	
											112,00		
154	154	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный.содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	4	3488.00		13952,00		13952,00		15068.00	
											1116.00		
155	155	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Отключение электрооборудования	пролет (3 фазы)	2	49122,59	8975.10	98245.00	17950,00		62843,00	173975,00	
						40147,49	3493.18	80295,00	6986.00		12887,00		
156	156	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Подключение электрооборудования	пролет (3 фазы)	2	122993.77	22437.74	245988,00	44876,00	375.00	157106,00	435342.00	
						100368.72	8732,94	200737,00	17466.00		32248.00		
			ИТОГО по акту					**45190266,00**	**5450665,00**	**25562918,00**	**4716850,00**	**53126237,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**9667888,00**			
			Временные здания и сооружения			**3,70%**		**1607959**					
			Итого с временными									**54 734 196**	
			Зимние удорожания			**1,14**		**513756**					
			Итого с зимними удорожаниями									**55 247 952**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**911601**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**56 159 553**	
			в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036			**1,0450539**						**58 689 760**	
			НДС			**12 %**		**7042771**					
			Итого с НДС									**65 732 531**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,95**						**62 445 904,64**	
			в том числе НДС, 12%			**12 %**						*6 690 633*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

МП

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering". БИН 120140009139 № аттестата эксперта KZ.01.VJE00057617

Мамадияров Р.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО "Энергосервис ЭТЛ". БИН 081140003014

Кабыш Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

проверил **Орынбасаров А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода РП-10кВ «Рауан» от РП-10кВ «Каргалы»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		230076/00	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**62 456 048,64**	9 057,14							1 086,86	**10 144,00**
Итого:	**62 456 048,64**	55 764 329,14							6 691 719,50	**62 456 048,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор
ТОО "RIZIM engineering" БИН 130140001913, № аттестата эксперта KZ11VJE00057617.
Мамадияров Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ". БИН 081140003014
Кабыш Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода РП-10кВ «Рауан» от РП-10кВ «Каргалы»**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230076/00 от 24.03.2023г. Дополнительное соглашение №230076/01 от 04.07.2023

Акт выполненных работ №2

за **ИЮЛЬ 2023** (месяц, год) на **2-1 Сети КЛ 10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,2316	6411,00		7896,00		7896,00	632	8529	
			ИТОГО по акту					7896,00	0,00	7896,00	0,00	8529	
								0,00	0,00	0,00	632,00		
			Временные здания и сооружения			3,70%		316					
			Итого с временными									8 845	
			Зимние удорожания			1,14%		101					
			Итого с зимними удорожаниями									8 946	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									9 123	
			в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036			1,045053						9 534	
			НДС			12 %		1144					
			Итого с НДС									10 678	
			Итого с учетом тендерной скидки (Без оплаты)			0,95						10 144	
			в том числе НДС, 12%			12 %						*1 087*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering", БИН 201140000159, № аттестата эксперта KZ11VIE00057657

Мамадияров Р.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО "Энергосервис ЭТЛ", БИН 081140003014

Кабыш Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

проверил **Орынбасаров А.С.**

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)