Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик: ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Договор: № 1 от 17.01.2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимиата Кызылкумского сельского округа, расположенного в с.Кызылкум по ул.Алии Молдагуловой 2 Шардаринского района, ЮКО

С п р а в к а №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года

№	Наименование работ	Сначала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	15 091 247,2	16 902 196,4	8 912 135,2	9 981 591,4
	Всего к оплате	**15 091 247,2**	**16 902 196,4**	**8 912 135,2**	**9 981 591,4**

Заказчик:

Руководитель

ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района

_____ **О.Кулиев**

Инженер:

Директор

ТОО «Фараб құрылыс»

_____ **Т.Акжігіт**

Подрядчик:

Директор

ТОО «Радуга-СН»

_____ **С.Сыздыков**

Заказчик: ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Договор: № 1 от 17.01.2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимиата Кызылкумского сельского округа, расположенного в с.Кызылкум по ул.Алии Молдагуловой 2 Шардаринского района, ЮКО

Акт

выполненных работ за март месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
15	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами-100%	572,59	24,15	2,64	13828	1512	13467	0,15	87				
				21,51	0,45	12316	258	107,1	-	3				
16	E0158-1-2	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок-100%	572,59	36,77	1,67	21054	956	21703	0,23	130				
				35,1	0,29	20098	166	107,1	-	2				
17	E0158-2-4	м2 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов-100%	572,59	48,37	4,36	27696	2496	27406	0,29	165				
				44,01	0,68	25200	389	107,1	0,01	3				
18	E0109-35-1	м2 -Демонтаж металлического	0,83856	8957,88	439,38	7512	368	6482	51,9	44				

Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	ограждения	т		8518,5	70,88	7143	59	90	0,29	-
19 С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	33,8	27,1	-	916	-	641	0,4	13
				18,97	-	641	-	100	-	-
20 С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	33,8	68,94	-	2330	-	466	0,29	10
				13,79	-	466	-	100	-	-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

	Кровля								
21 Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	549,4	1471,34	10,25	808353	5631	186962	1,97	1080
				313,89	3,85	172453	2115	107,1	0,02	10
22 С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	м3	5,189	7940	-	41201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23 С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта "Коньковый щит","Карнизный щит"	м3	2,016	8200	-	16531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24 Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	549,4	21,41	1,14	11763	625	3446	0,03	18
				5,38	0,42	2957	233	108	-	1
25 Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"	м2	549,4	39,07	1,24	21463	680	8122	0,08	44
				13,33	0,47	7323	261	107,1	-	1
26 С11011-169 ПРИМ.	-Изол	м2	604,34	126	-	76147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27 Е0110-5-1	-Установка стоек,лежней,брусков,связей жесткости	м3	2,6068	23143,99	395,71	60332	1032	11711	25,88	67
				4010,63	149,06	10455	389	108	0,73	2

28	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,6068	1911,46	17,71	4983	46	1002	2,16	6
				349,31	6,75	911	18	108	0,03	-
29	Е0110-49-2	-Укладка конькового бруса и прогонов м3	1,3758	21063,25	387,02	28979	532	4408	15,87	22
				2820,38	146,25	3880	201	108	0,71	1
30	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,3758	599,34	35,14	825	48	231	0,9	1
				142,31	13,23	196	18	108	0,07	-
31	Е0110-14-1	-Установка нарожников,подкосов,затяжек,диагональных ног,стропил,накладок,укладка мауэрлата м3	6,588	21898,02	417,85	144264	2753	28920	25,42	167
				3907,13	157,5	25740	1038	108	0,78	5
32	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	6,588	599,34	35,14	3948	231	1107	0,9	6
				142,31	13,23	938	87	108	0,07	-
33	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м3	46,8	263,04	9,43	12310	441	12657	1,64	77
				246,85	3,57	11552	167	108	0,02	1
34	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м2	1,17	12700	-	14859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,504	12200	-	6149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,504	599,34	35,14	302	18	85	0,9	-
				142,31	13,23	72	7	108	0,07	-
38	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м	24,3	7,64	1,13	186	27	175	0,04	1
				6,23	0,43	151	10	108	-	-
39	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта м3	0,1944	7940	-	1544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,046656	8200	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

41	Е0112-10-1	м3 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23	598,35 176,21	1,55 0,59	13762 4053	36 14	4355 107,1	1,12 -	26 -
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКИ	0,00359	50800 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-50	т -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,1072	60300 -	- -	6464 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0106-11-2	т -Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00912	42266,93 39071,25	596,93 225	385 356	5 2	339 94,5	238,05 1,1	2 -
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	1т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00912	55620 -	- -	507 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,04995	23143,99 4010,63	395,71 149,06	1156 200	20 7	224 108	25,88 0,73	1 -
67	Е0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,04995	1911,46 349,31	17,71 6,75	95 17	1 -	19 108	2,16 0,03	- -
68	Е0107-20-1	м3 -Установка металлических костылей из полосы 40х4мм длиной 350мм	0,0325304	94709,71 36742,5	3043,21 1150,31	3081 1195	99 37	1553 126	195,5 5,61	6 -
		м2 Двери внутреннии								
72	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,98	446,86 174,4	128,16 44,59	12950 5054	3714 1292	6854 108	1,03 0,17	30 5
73	Е0110-23-3	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	35,91	671,57 219,42	39,81 15,05	24116 7879	1430 540	9093 108	1,32 0,07	47 3

		м2							
		Внутренняя отделка							
89	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или	532,04	65,84	0,44	35031	233	30143	0,34	182
95	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1547,433	331,19	5,08	512495	7864	229942	0,85	1317
				156,03	1,21	241449	1876	94,5	0,06	100
		по штукатурке		90,05	0,9	66835	668	94,5	-	3
		м2								
98	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	71,6	667,13	7,91	47766	567	24538	2,06	147
				359,66	2,99	25752	214	94,5	0,01	1

НА Электроосвещение

1	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
2	Прайс-лист стр.5	-Щит распределительный ЩРВ-П-24	1	1536,15	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
4	Прайс-лист стр.2	-Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/25А	1	222,74	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Прайс-лист стр.2	-Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	3	75,06	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Прайс-лист стр.3	-Выключатель автоматический ИЭК АД 12М/2Р/16 30мА	4	591,42	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
8	Прайс-лист стр.5	-Щит распределительный ЩРВ-П-36	1	2265,82	-	2266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
9	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
10	Прайс-лист стр.2	-Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/32А	1	222,74	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				227	2,3	2043	21	95	0,01	-
		шт								
12	Прайс-лист стр.2	-Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	2	75,06	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Прайс-лист стр.3	-Выключатель автоматический ИЭК АД 12М/2Р/16 30мА	7	591,42	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых наштырях	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,95	17
				151,65	34,45	2730	620	108	0,16	3
		шт								
29	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	550	108,6	48,9	59730	26895	27066	0,22	121
				39,6	12,2	21780	6710	95	0,07	39
		м								
33	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	27	34,7	-	937	-	860	0,19	5
				29,48	-	796	-	108	-	-
		шт								
34	С151801-143- прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 /Розетка с заземляющим контактом одноместная, скрытой установки, РС16-004 6,3А/220В/	27	46	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	35,4	-	602	-	541	0,19	3
				29,48	-	501	-	108	-	-
		шт								
36	С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	17	156	-	2652	-	-	-	-

прим.	тип С-1-86-10/220 /Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, 6,3А/220В С16-057/		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
37 Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
	при скрытой проводке		31,05	-	124	-	108	-	-
	шт								
38 С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	4	182	-	728	-	-	-	-
прим.	тип С-2-94-10/220 /Выключатель для скрытой установки, двухклавишный, 6,3А/220В С56-043/		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
39 С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	0,029	22300	-	647	-	-	-	-
	1Р31, тип У191 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
40 С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и	0,062	28100	-	1742	-	-	-	-
	переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ		-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

Отопление

2 Е0118-22-5	-Установка кранов воздуха типа "Маевского"	57	62,81	-	3580	-	1691	0,12	7
			23,18	-	1321	-	128	-	-
	комплект								
15 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200	-	7000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
33 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	120,7	14,12	241	28	270	0,55	1
			100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
	м								
35 Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	120,7	14,12	1931	226	2164	0,55	9
			100,35	5,29	1606	85	128	0,03	-
	м								
36 С130806-64	-Трубы стальные электросварные	16	207	-	3312	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:						3 053 005
Итого с непредвиденными и ненормируемые затратами								183 180,3
		ИТОГО:						3 236 185,3
временные здания и сооружения 3,4%								110 030,3
		Итого:						3 346 215,6
Доп.затраты в зимн. время 0,7%								23 423,5
Выслуга лет 1 %								33 462,1
Доп. отпуска 0,4 %								13 384,8
		Итого:						3 416 486
Итого в ценах 2001 года								3 416 486
Итого в ценах 2015 года								8 737 387,5
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%								174 747,7
		Итого:						8 912 135,2
		НДС - 12						1 069 456,2
		ВСЕГО:						9 981 591,4

Технадзор
ТОО "Фараб журылыс"

_----------Б.Шакуов

Директор
ТОО "РАДУГА-СН"

---------- С.Сыздыков