Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик: ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Договор: № 1 от 17.01.2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимиата Кызылкумского сельского округа, расположенного в с.Кызылкум по ул.Алии Молдагуловой 2 Шардаринского района, ЮКО

С п р а в к а №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

№	Наименование работ	Сначала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	25 777 375,9	28 870 661,11	1 063 967,5	1 191 644,11
	Всего к оплате	**25 777 375,9**	**28 870 661,11**	**1 063 967,5**	**1 191 644,11**

Заказчик:

Руководитель

ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района

_____ **О.Кулиев**

Инженер:

Директор

ТОО «Фараб құрылыс»

_____ **Т.Акжігіт**

Подрядчик:

Директор

ТОО «Радуга-СН»

_____ **С.Сыздыков**

Заказчик: ГУ Аппарат акима с/о Кызылкум Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Договор: № 1 от 17.01.2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимиата Кызылкумского сельского округа, расположенного в с.Кызылкум по ул.Алии Молдагуловой 2 Шардаринского района, ЮКО

Акт

выполненных работ за май месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружняя отделка								
100	E0115-14-2	-Наружная облицовка керамогранитом цоколя м2	51,94	698,31	3,2	36270	166	26476	3,11	161
				538,2	1,21	27954	63	94,5	0,01	-
101	C11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	51,94	1350	-	70119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	E0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях м2	441	23,51	0,45	10366	198	8567	0,13	57
				21,59	-	9519	-	90	-	-
105	C11011-760 К=1,05	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм м2	463,05	187	-	86590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,14112	10023,81	527,69	1415	74	1453	64,86	9

		других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)		9496,12	196,87	1340	28	106,2	0,96	-
109	Спрайс-лист-"21"	Сухая строительная смесь "Skaver"	22,05	12568,47	-	277135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		Пандус								
115	Е0106-1-15	-Устройство пандуса из бетона кл.В12,5	0,485	9557,12	125,81	4635	61	99	1,12	1
				168,19	47,54	82	23	94,5	0,23	-
		м3								
116	Е0106-1-15	-Устройство пандуса из бетона кл.В12,5	0,99	9557,12	125,81	9462	125	202	1,12	1
				168,19	47,54	167	47	94,5	0,23	-
		м3								
117	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01495	5604,41	409,16	84	6	33	13,34	-
				2173,5	154,69	32	2	94,5	0,75	-
		1т								
118	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01495	41200	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,85	373,16	14,65	1810	71	1089	1,22	6
				197,43	5,49	958	27	110,7	0,03	-
		м2								
120	С11011-2455 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	4,947	905	-	4477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Отмостка								
121	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В7,5	19,386	10125,83	-	196299	-	13993	4,21	82
				652,05	-	12641	-	110,7	-	-
		м3								
122	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	129,24	471,36	-	60918	-	4403	0,17	21
				28,46	-	3678	-	119,7	-	-
		м2								
		калитка								
		Ограждение								
144	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	22,05	251,77	-	5552	-	5646	1,77	39

		креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		251,77	-	5552	-	101,7	-	-
145	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 22,05	140,51 140,51	- -	3098 3098	- -	3151 101,7	1,02 -	22 -
146	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3 6,37	11031,01 799,54	122,9 46,44	70268 5093	783 296	5092 94,5	5,07 0,23	32 1
147	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	м3 1,96931	5455,17 1816,43	2856,97 771,41	10743 3577	5626 1519	4128 81	10,75 2,93	21 6
148	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 1,96931	622,84 336,38	180,65 -	1227 662	356 -	537 81	1,54 -	3 -
149	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т 1,94285	172800 -	- -	335724 -	- -	- -	- -	- -
150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,02646	52400 -	- -	1387 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 114,21998	20,99 4,78	0,03 -	2397 546	3 -	443 81	0,02 -	3 -
152	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /НАБЕТОНКА/	м2 3,8	11031,01 799,54	122,9 46,44	41918 3038	467 176	3038 94,5	5,07 0,23	19 1
153	Е0109-36-3	-Монтаж фрагмента ограждения	м3 240	131,79 93,15	5,35 2,03	31630 22356	1284 486	18502 81	0,55 0,01	132 2
154	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	м2 0,4610347	154400 -	- -	71184 -	- -	- -	- -	- -

		масса до 0,1 т /угловая сталь/							
			т						
155	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	240	257	-	61680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
156	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	480	20,99	0,03	10074	12	1860	0,02	12
				4,78	-	2296	-	81	-	-
			м2							
14	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых наштырях	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,95	17
				151,65	34,45	2730	620	108	0,16	3
			шт							
15	Прайс-лист стр.7	-Светильник с люминесцентной лампой АОТ.OPL 2х36 мощн.2х36Вт	10	2852,35	-	28523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	Прайс-лист стр.7	-Светильник компактный с люминесцентной лампой К200/209 мощн.2х9Вт	8	2398,48	-	19188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	19	377,15	88,98	7166	1691	6339	1,61	31
				258,75	50,17	4916	953	108	0,22	4
			шт							
18	Прайс-лист стр.7	-Светильник с люминесцентной лампой OPL/S 4Х36 мощн.4х36Вт	19	6357,55	-	120794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	19	169,86	57,56	3227	1094	2520	0,55	10
				86,85	35,93	1650	683	108	0,16	3
			шт							
20	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	19	871	-	16549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	96	101	-	9696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
22	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	96	14	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Прайс-лист стр.6	-Лампа компактная люминесцентная DULUX L	16	120,45	-	1927	-	-	-	-

		9W/11W/840 мощн. 9Вт цоколь G23		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24	Прайс-лист стр.26	-Лампа компактная люминесцентная КЛЛ-FS 20W мощн. 20Вт	19	209,47	-	3980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
41	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых наштырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
				151,65	34,45	152	34	108	0,16	-
		шт								
42	Прайс-лист стр.4	-Светильник компактный с люминесцентной лампой К300/118 мощн.1х18Вт	1	3567,7	-	3568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Прайс-лист стр.6	-Лампа компактная люминесцентная DULUX L 18W/840 мощн. 18Вт цоколь 2G11	1	277,9	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	-	542	-	537	0,78	3
				124,2	-	497	-	108	-	-
		шт								
		Кондиционирование								
18	Е0120-42-1 прим.	-Установка кондиционеров /сплит-систем/	3	9346,91	1057,91	28041	3174	28740	42,11	126
				7087,5	396,9	21263	1191	128	1,93	6
		шт								
19	Прайс-лист стр.12	-Сплит-система "DAiKin FUQ125B/RR125BW" Qохлажд. 12,5кВт, Q	1	386710,98	-	386711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Прайс-лист стр.14	-Сплит-система "SAMsung AQV12PSD"	2	32293,99	-	64588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО: 2 016 431,5

Итого с непредвиденными и ненормируемые затратами 120 985,9

ИТОГО: 2 137 417,4

временные здания и сооружения 3,4% 155 330,8

Итого:	2 292 748,2
Доп.затраты в зимн. время 0,7%	16 049,2
Выслуга лет 1 %	22 927,4
Доп. отпуска 0,4 %	9170,9
Итого:	2 340 895,7
Итого в ценах 2001 года	2 340 895,7
Итого в ценах 2015 года	5 986 652,0
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	119 733
Итого:	6 106 385,0
НДС - 12	732 766,0
ВСЕГО:	6 839 151,0
Итого с учетом понижающего коэфицентом с начало года 0,8	1 191 644,11

Технадзор
ТОО "Фараб құрылыс"

_----------Б.Шакуов

Директор
ТОО "РАДУГА-СН"

---------- С.Сыздыков