Форма по ОКУД
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **ДЛИМБЕТОВА БИГАЙША КАМЛУКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ВК-Регион строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство здании и сооружении техобслуживания село Шаян, по ул. Т.Рыскулова, Байдибекского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство здании и сооружении техобслуживания село Шаян, по ул. Т.Рыскулова, Байдибекского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **19.01.2021г**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		107,1	241,62	241,62	25877	25877	0	4701	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	60,96	0	6529		2446	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		53,55	169,68	164,13	9086	8789	0	1136	
				м3 грунта		5,55	23,92	297	1281		818	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		76	59,14	59,14	4494	4494	0	1323	
				м3		0	24,18	0	1837		465	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		76	289,63	130,66	22012	9930	0	12305	
				м3		158,98	65,9	12082	5009		2745	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,924	24685,71	1864,86	121552	9183	100681	12676	
				м3		2373,84	455,14	11689	2241		10738	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		24,62	37966,32	3116,85	934731	76737	715631	145030	1
				м3		5782,4	690,93	142363	17011		86381	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,0927	349485		731367		731367		
				т							58509	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		92,4	1481,3	32,5	136872	3002	85446	45466	
				м2 поверхности		524,06	5,02	48424	464		14587	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		49,24	23024,27	4895,52	1133715	241056	296850	615721	1
				м3 кладки		12100,11	1345,57	595810	66256		139955	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		196,96	9428,45	449,98	1857027	88629	1027072	711642	2
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			3763,84	121,25	741326	23881		205494	
11	11	E11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		5	3903,9	1546,11	19520	7730	0	13126	
				отверстие		2357,79	767,42	11789	3837		2612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего ст с НР т тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
12	12	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,924	98453,28	3114,46	484784	15336	304881	153368	
						33421,44	792,59	164567	3903		51047	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41854	349485		146273		146273	11702	
14	14	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,12	53710,75	8001,31	274999	40967	177563	60237	
						11029,2	1899,36	56470	9725		26819	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4352	349485		152096		152096	12168	
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,8784	68517,7	9666,3	539810	76155	244110	217183	
						27866,72	2426,54	219545	19117		60559	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,669664	349485		234038		234038	18723	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
18	18	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	92,4	2758,77	267,62	254910	24727	0	193825	
						2491,15	130,94	230182	12099		35899	
19	19	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	92,4	3281		303164		303164	24253	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	250	2526,18	150,11	631544	37528	144392	382976	
						1798,5	116,38	449624	29096		81162	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	250	1351,63	8,51	337908	2128	155932	144454	
						719,39	2,88	179848	720		38589	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250	1116,75	8,51	279188	2128	56164	177555	
						883,58	4,19	220896	1048		36539	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	1319,17	53,79	121891	4970	56868	58767	
						649,92	26,69	60053	2466		14453	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,4	1366,67	73,06	126280	6750	113593	8647	
						64,26	35,3	5937	3261		10794	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	92,4	1262,7	39,82	116674	3680	42571	67927	
						762,16	19,9	70424	1839		14768	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	92,4	9402,15		868759		868759		
			Отпускная цена			9402		868759				
			Сметная стоимость оборудования					*868759*				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	78	575,55	4,11	44893	320	32037	11931	
						160,7	2,02	12535	157		4546	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			Раздел: 5. Окна									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего ст с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,92	4502,78	322,85	80690	5785	34851	38581	
						2235,1	157,06	40053	2814		9542	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,92	22203		397878		397878		
											31830	
			Итого по разделу: 5. Окна									
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	3173,71	143,7	31991	1449	9072	19912	
						2130,05	64,85	21471	654		4152	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,92	7622		136586		136586		
											10927	
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	2717,86	199,15	7990	585	2069	5050	
						1814,83	93,55	5336	275		1043	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,94	57156		168039		168039		
											13443	
			Итого по разделу: 6. Двери									
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	92,4	120,24	3,76	11110	348	2630	7463	
						88,02	1,73	8133	160		1486	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	92,4	6943,42	171,79	641572	15874	287191	315853	
						3663,5	52,06	338508	4811		76594	
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	92,4	5909		545992		545992		
											43679	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,4	288,8	21,23	26685	1962	10718	13378	
						151,57	5,81	14005	537		3205	
			Итого по разделу: 7. Кровля									
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,1	3834,64	63,98	472044	7876	131660	269043	
						2701,12	30,83	332508	3795		59287	
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	123,1	369,98	2,67	45545	329	19340	20824	
						210,21	1,25	25877	154		5310	
			Итого по разделу: 8. Фасад									
			Раздел: 9. Система отопления									
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	15,36	2027,31	29,02	31140	445	10990	19468	
						1282,77	10,51	19703	161		4049	
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		96	2182		209472		209472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				секция							16758	
42	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	8	509,48	0	4076	0	1402	2620	
						334,21	0	2674	0		536	
43	43	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	4011,04	180,78	32088	1446	3509	26787	
						3391,58	25,1	27133	201		4710	
44	44	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1885,71	3,5	84857	157	798	82248	
						1864,48	0,54	83902	24		13368	
45	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	45	1208,61	128,56	54387	5785	23854	20954	
						549,95	62,75	24748	2824		6027	
			Итого по разделу: 9. Система отопления									
			Раздел: 10. Вентиляция									
46	46	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	20150,27	750,04	20150	750	1180	18096	
						18220,24	244,74	18220	245		3060	
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	93900		93900		93900	7512	
48	48	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	12660,42	95,93	316510	2398	225824	87506	
						3531,53	40,14	88288	1003		32321	
49	49	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	12342,5	76,27	888660	5491	650363	230373	
						3233,41	31,52	232806	2269		89523	
50	50	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	97	3629,97	221,12	352107	21448	178966	123245	
						1563,84	107,95	151692	10471		38028	
51	51	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	3198,87	61,71	15994	309	2959	12602	
						2545,4	26,36	12727	132		2288	
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2696		13480		13480	1078	
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	1527,7	2,38	71802	112	149	70150	
						1522,14	0,86	71541	41		11356	
54	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	28	1472,43	5,81	41228	163	197	40105	
						1459,58	1,97	40868	55		6507	
55	55	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	4661,17	37,41	167802	1346	135999	30396	
						846	15,57	30456	560		15856	
56	56	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	36	1208,61	128,56	43510	4628	19083	16764	
						549,95	62,75	19798	2259		4822	
57	57	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	42442,67	257,81	42443	258	37290	4924	
						4894,56	129,98	4895	130		3789	
58	58	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	710	
59	59	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стои с НР и С тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	2711,3 2033,42	100,75 49,86	2711 2033	101 50	577	2042 389	
61	61	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	10521		10521		10521	842	
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									
			Раздел: 12. Электрооборудование									
62	62	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8595,68 5625,65	199,81 82,91	8596 5626	200 83	2770	4110 1016	
63	63	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРп 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189,55 1545	30,71 0	22327 10815	215 0	11297	7787 2409	
65	65	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	7	1691		11837		11837	947	
66	66	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	1023,68 907,34	6,82 3,04	8189 7259	54 24	876	5244 1075	
67	67	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	16437		131496		131496	10520	
68	68	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	24	636,11 478,38	0,56 0,27	15027 11481	14 7	3532	8271 1864	
69	69	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	345		2070		2070	166	
70	70	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	358		6444		6444	516	
71	71	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1290	412,62 328,08	3,57 0,11	532285 423223	4602 144	104459	304825 66969	
72	72	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,75	301095		225821		225821	18066	
73	73	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,54	468325		252896		252896	20232	
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									
			Раздел: 13. Покрытия									
74	74	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4,725	105,44 0	105,44 46,26	498 0	499 219	0	157 52	
75	75	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,89	9739,95 267,73	1754,62 433,46	18409 506	3316 819	14586	1431 1587	
76	76	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		18,9	3357,79	287,89	63462	5441	214	52962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		3058,56	125,76	57807	2377		9314	
77	77	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	18,9	1541		29125		29125		
											2330	
78	78	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	20	2642,82	53,94	52856	1079	22987	31589	
						1439,55	22,88	28791	458		6756	
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,128	35732		4574		4574		
											366	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									
												2
			ИТОГО:			12 %		2754000				
			НДС									2
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ВК-Регион строй»

(наименование организации, бизнес идентификационной номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Длимбетова Б.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Абдраимов И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)