Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области" ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за июнь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО	31 578 947,37									
В том числе за текущий месяц	31 578 947,37	28 195 488,72							3 383 458,65	31 578 947,37
Удержание 5%	1 578 947,37									1 578 947,37
Всего к оплате	30 000 000,00									30 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель отдела
Н.Ж.Телеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 34-А
ИИК KZ27826F0KZTD2000002
БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048
АО "АТФ Банк"
И.о. директора
С.С.Малаховский

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
г.Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197
БИК KCJBKZKX
БИН 091340002322
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940004853
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
Р.К.Аюкизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области", БИН 060240008766 РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25, Тел.: 87233921220

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО «СК-KazAlem»", БИН: 960940001653, РК, ВКО, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, Тел.: +77768144441

Стройка : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Объект : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор подряда (контракт) № 57 от 30.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №1 от 29.06.2020г.

за июнь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	330,4	43,49	43,49	14370	14370	–	3871	19700	
					–	16,27	–	5377	–	1459		

2 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	330,4	129,46	122,73	42773	40551	26	9106	56029
				6,65	31,63	2196	10451	–	4150	
3 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;	т	462,56	356		164671		–	–	177845
				–		–		–	13174	
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	330,4	17,48	14,79	5775	4887	17	2042	8442
				2,64	5,95	871	1965	–	625	
5 1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	11,9	316,72	249,08	3769	2964	–	1348	5526
				67,65	89,66	805	1067	–	409	
6 4131-0102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	0,595	530		315		–	–	340
				–		–		–	25	

7 4102-0101-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,595	356		212		–	–	229
				–		–		–	17	
8 1101-0102-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2210,6	161,83	153,42	357737	339140	232	76156	468604
				8,31	39,54	18365	87407	–	34711	
9 4102-0101-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	3315,9	356		1180460		–	–	1274897
				–		–		–	94437	
10 1101-0102-0602										
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2210,6	21,34	18,02	47178	39834	232	16656	68941
				3,22	7,25	7112	16022	–	5107	
11 1101-0102-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	533,4	161,83	153,42	86319	81832	56	18376	113071

				8,31	39,54	4431	21091	–	8376	
12 4102-0101-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	800,1	356		284836		–	–	307623
				–		–		–	22787	
13 1101-0105-0302										
	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	533,4	192,88	189,68	102882	101176	–	22412	135318
				3,2	55,16	1706	29422	–	10024	
Итого										**2636565**

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (Дом №1)

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
				8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2 1101-0102-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

3 4102-0101-1010				9,54	56,41	412	2437	–	882	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
				4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	

13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
Итого по разделу 2											**2288260**
Раздел 3 Стены и перегородки											
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487		41899		41899	–	45251
					–		–		–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
Итого по разделу 3											**465203**

Раздел 4 Перекрытие

35 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218	106004	106004	–	114484
				–	–	–	8480	
36 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369	197476	197476	–	213274
				–	–	–	15798	
38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604	361011	361011	–	389892
				–	–	–	28881	
42 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369	37027	37027	–	39989
				–	–	–	2962	
Итого по разделу 4								**757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783	35572	35572	–	38418
					–	–	–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277	24760	24760	–	26741
					–	–	–	1981	
	Итого по разделу 5								**65159**

Локальная смета № 2-1-2 (Дом №1)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Выгреб V-6м3

61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552	91104	91104	–	98392
					–	–	–	7288	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565	118260	118260	–	127721
					–	–	–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	

64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8131		65048		65048	–	70252
					–		–		–	5204	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Итого по разделу 4											**450237**

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы (Дом №2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
					8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

3 4102-0101-1010				9,54	56,41	412	2437	–	882	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
				4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	

13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
Итого по разделу 2											**2288260**
Раздел 3 Стены и перегородки											
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487		41899		41899	–	45251
					–		–		–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
Итого по разделу 3											**465203**

Раздел 4 Перекрытие

35 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218	106004	106004	–	114484
				–	–	–	8480	
36 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369	197476	197476	–	213274
				–	–	–	15798	
38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604	361011	361011	–	389892
				–	–	–	28881	
42 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369	37027	37027	–	39989
				–	–	–	2962	
Итого по разделу 4								**757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783	35572	35572	–	38418
					–	–	–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277	24760	24760	–	26741
					–	–	–	1981	
	Итого по разделу 5								**65159**

Локальная смета № 2-2-2 (Дом №2)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Выгреб V-6м3

61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552	91104	91104	–	98392
					–	–	–	7288	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565	118260	118260	–	127721
					–	–	–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	

64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8131		65048		65048	–	70252
					–		–		–	5204	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Итого по разделу 4											**450237**

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы (Дом №3)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
					8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

				9,54	56,41	412	2437	–	882	
3 4102-0101-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602										
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502										
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
				4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	

13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
Итого по разделу 2											**2288260**
Раздел 3 Стены и перегородки											
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487		41899		41899	–	45251
					–		–		–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
Итого по разделу 3											**465203**

Раздел 4 Перекрытие

35 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218	106004	106004	–	114484
				–	–	–	8480	
36 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369	197476	197476	–	213274
				–	–	–	15798	
38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604	361011	361011	–	389892
				–	–	–	28881	
42 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369	37027	37027	–	39989
				–	–	–	2962	

Итого по разделу 4 **757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783	35572	35572	–	38418
					–	–	–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277	24760	24760	–	26741
					–	–	–	1981	
	Итого по разделу 5								**65159**

Локальная смета № 2-3-2 (Дом №3)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Выгреб V-6м3

61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552	91104	91104	–	98392
					–	–	–	7288	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565	118260	118260	–	127721
					–	–	–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	

64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8131		65048		65048	–	70252
					–		–		–	5204	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Итого по разделу 4											**450237**

Локальная смета № 2-4-1 Общестроительные работы (Дом №4)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
					8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

				9,54	56,41	412	2437	–	882	
3 4102-0101-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602										
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502										
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
				4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	

13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
Итого по разделу 2											**2288260**
Раздел 3 Стены и перегородки											
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487		41899		41899	–	45251
					–		–		–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
Итого по разделу 3											**465203**

Раздел 4 Перекрытие

35	2107-0201-0201							
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218	106004	106004	–	114484
				–	–	–	8480	
36	2107-0203-0203							
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369	197476	197476	–	213274
				–	–	–	15798	
38	2111-0102-0103							
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604	361011	361011	–	389892
				–	–	–	28881	
42	2107-0203-0203							
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369	37027	37027	–	39989
				–	–	–	2962	

Итого по разделу 4 **757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783 / –	35572 / –	35572 / –	– / 2846	38418
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277 / –	24760 / –	24760 / –	– / 1981	26741
	Итого по разделу 5								**65159**

Локальная смета № 2-4-2 (Дом №4)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Выгреб V-6м3

61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552 / –	91104 / –	91104 / –	– / 7288	98392
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565 / –	118260 / –	118260 / –	– / 9461	127721
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565 / –	59130 / –	59130 / –	– / 4730	63860

64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8131		65048		65048	–	70252
					–		–		–	5204	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Итого по разделу 4											**450237**

Локальная смета № 2-5-1 Общестроительные работы (Дом №5)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
					8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

3 4102-0101-1010				9,54	56,41	412	2437	–	882	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683
				4413,61	431,45	236437	23113	–	129014	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	

13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
Итого по разделу 2											**2288260**
Раздел 3 Стены и перегородки											
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487		41899		41899	–	45251
					–		–		–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
Итого по разделу 3											**465203**

Раздел 4 Перекрытие

35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218 / –	106004 / –	106004 / –	– / 8480	114484
36	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369 / –	197476 / –	197476 / –	– / 15798	213274
38	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604 / –	361011 / –	361011 / –	– / 28881	389892
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369 / –	37027 / –	37027 / –	– / 2962	39989

Итого по разделу 4 **757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783	35572	35572	–	38418
					–	–	–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277	24760	24760	–	26741
					–	–	–	1981	
	Итого по разделу 5								**65159**

Локальная смета № 2-5-2 (Дом №5)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Выгреб V-6м3

61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552	91104	91104	–	98392
					–	–	–	7288	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565	118260	118260	–	127721
					–	–	–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	

64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8131		65048		65048	–	70252
					–		–		–	5204	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Итого по разделу 4											**450237**

Локальная смета № 2-6-1 Общестроительные работы (Дом №6)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060
					8,61	38,15	844	3742	–	1486	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910

				9,54	56,41	412	2437	–	882	
3 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915
				–		–		–	1846	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348
				3,22	7,25	139	313	–	100	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877
				3545	–	19852	–	–	2732	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
				899,11	–	5035	–	–	693	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107
				–	11,43	–	1121	–	304	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884
				87,59	36,33	8591	3563	–	1991	
Итого по разделу 1										**135454**
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638
				1308,08	250,94	6959	1335	–	9010	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	29,0577106	25694,94	1961,17	746636	56987	561400	128116	944733
				4413,61	431,45	128249	12537	–	69980	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090
				–		–		–	22673	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	
Итого по разделу 2										**1409954**

Раздел 3 Стены и перегородки

19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16464	254487	41899	41899	–	45251
					–	–	–	3352	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02732	281662	7695	7695	–	8311
					–	–	–	616	
	Итого по разделу 3								**53562**

Раздел 4 Перекрытие

35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218	106004	106004	–	114484
					–	–	–	8480	
36	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369	197476	197476	–	213274
					–	–	–	15798	

38	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604	361011	361011	–	389892
					–	–	–	28881	
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369	37027	37027	–	39989
					–	–	–	2962	
	Итого по разделу 4								**757639**

Раздел 5 Кровля

48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783	35572	35572	–	38418
					–	–	–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277	24760	24760	–	26741
					–	–	–	1981	
	Итого по разделу 5								**65159**

	Итого по акту в т.ч оборудования		**25 868 093**
		Итого по главам 1-7	
		Глава 8. Временные здания и сооружения	
12	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	232813
		Итого по главам 1-8	26 100 906
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
13	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.16	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	443715
14	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	311961
		Итого по главе 9	755676
		Итого по главам 1-9	26856582
15		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	
		Итого по сметному расчету:	
16		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	26856582
17		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	26856582
18		**- в текущих и прогнозных ценах**	28199411
19		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**28199410,72**
		Минус скидка подрядчика по конкурсу	**3922,00**
20	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**	
21		2020 г. - НДС (12 %)	**3383458,65**
22		**Всего по акту**	**31578947,37**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО

А.Ж.Телеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"

И.о. директора

С.С.Малаховский

Эксперт по техническому надзору:

В.В.Чуксанов

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор

А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»

Директор

Р.К.Аккинов