Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» августа 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (вторая очередь)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Руководитель Нуртазиев М.Ж.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проект-2007» № 2021-С12-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 108 от 18 ноября 2021 г. ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод среднего давления	м	**6377,1**	**6377,1**	**7160,1**	**7160,1**
Подземный газопровод среднего давления		**6367**	**6367**	**7150**	**7150**
1) газопровод труба ПЭ Ø 63 х 5,8	м	5341	5341	6114	6114
2) газопровод труба ПЭ Ø 32 х 3,0	м	1026	1026	1036	1036
Надземный газопровод среднего давления		**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
1) газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5	м	7,5	7,5	7,5	7,5

2) газопровод ст. труба Ø 25 х 2,8	м	2,6	2,6	2,6	2,6
3) Задвижка ст. Ø 50	шт	3	3	3	3
4) кран шар. Ø 25	шт	1	1	1	1
5) ГРПШ-400	шт	1	1	1	1
6) ГРПШ-10МС	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод среднего давления L=7160,1 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ Ø 63 х 5,8 – 6114 м;

труба ПЭ Ø 32 х 3,0 – 1036 м

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 7,5 м;

труба ст. Ø 25 х 2,8 – 2,6 м.

3. Задвижка ст. Ø 50 – 3 шт.

4. Кран шаровой Ø 25 - 1 шт;

5. ГРПШ-400 – 1 шт;

6. ГРПШ-10МС – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***04 июля 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***18 августа 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***4***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4***;

фактически, месяц: ***1,5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Чингирлауского районного газового хозяйства ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Тайсойганова Ж.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись

дата «____» _____ ***2022 г.***

«КазТрансГаз Аймақ» АК
Батыс Қазақстан өндірістік
филиалы
Шынғырлау газ учаскесі

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (вторая очередь)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

дата «____» _____ ***2022 г.***

Место печати (при наличии)

ЖШС "Газстрой" ТОО