Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области" ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО	63 276 080,67									
В том чонсле за текущий месяц	31 697 133,30	28 301 011,88							3 396 121,42	31 697 133,30
Удержание 5%	1 584 856,67									1 584 856,67
Всего к оплате	30 112 276,63									30 112 276,63

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела
_____ А.Ж.Телеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 34-А
ИИК KZ27826F0KZTD2000002
БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048
АО "АТФ Банк"

И.о. директора
_____ С.С.Малаховский

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
г.Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197
БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Р.К.Аккизов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО «СК-KazAlem»", БИН: 960940001653, РК, ВКО, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, Тел.: +77768144441

Стройка : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Объект : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор подряда (контракт) № 57 от 30.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №2 от 27.07.2020г.

за июль 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (Дом №1)										
		Раздел 3 Стены и перегородки										
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006	
					4993,95	553,49	21474	2380	–	13112		
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055	
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189		

19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
					–		–		–	-643	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
					–		–		–	-118	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478

26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
			т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888
					–		–		–	-436	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
					–		–		–	-967	
	Итого по разделу 3										**768655**
	Раздел 4 Перекрытие										
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**
	Раздел 5 Кровля										
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
	Итого по разделу 5										**373905**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	

98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7										**480460**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	
	Итого по разделу 2										**294579**

Раздел 3 Стены и перегородки

2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
		Итого по разделу 3									**1433775**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	

11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %								
			м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
14	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	

	Итого по разделу 7									**480460**

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы (Дом №2)

Раздел 3 Стены и перегородки

16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006
					4993,95	553,49	21474	2380	–	13112	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
					–		–		–	-643	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
					–		–		–	-118	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	

22 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
				978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
				–		–		–	14774	
24 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
				30769,23	384,62	80	1	–	61	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
				10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888
				–		–		–	-436	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
				–		–		–	-967	
Итого по разделу 3										**768655**

	Раздел 4 Перекрытие									
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**
	Раздел 5 Кровля										
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
	Итого по разделу 5										**373905**
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893

				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	толщиной 20 мм.	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	

Итого по разделу 7 **480460**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты										
1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	
		Итого по разделу 2									**294579**
Раздел 3 Стены и перегородки											
2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
		Итого по разделу 3									**1433775**
Раздел 7 Полы											
7.1 Тип 1											
7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	

9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
14	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	

17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы (Дом №3)

Раздел 3 Стены и перегородки

16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006
					4993,95	553,49	21474	2380	–	13112	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
					–		–		–	-643	

20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
					–		–		–	-118	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
					10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888

27	2105-0301-3201			–		–		–	-436	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
					–		–		–	-967	
	Итого по разделу 3										**768655**
	Раздел 4 Перекрытие										
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**
	Раздел 5 Кровля										
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
	Итого по разделу 5										**373905**
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957

				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	

99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7										**480460**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	
		Итого по разделу 2									**294579**

Раздел 3 Стены и перегородки

2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718

				–		–		–	40498	
	Итого по разделу 3									**1433775**
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 1									
7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
	7.2 Тип 2										

14	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**

Локальная смета № 2-4-1 Общестроительные работы (Дом №4)

Раздел 3 Стены и перегородки

16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006
					4993,95	553,49	21474	2380	–	13112	

18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
					–		–		–	-643	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
					–		–		–	-118	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822

				30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
					10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888
					–		–		–	-436	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
					–		–		–	-967	
	Итого по разделу 3										**768655**
	Раздел 4 Перекрытие										
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**
	Раздел 5 Кровля										
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	

Итого по разделу 5 **373905**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	

7.2 Тип 2

96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	

97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	

Итого по разделу 7 **480460**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	

	Итого по разделу 2									**294579**
	Раздел 3 Стены и перегородки									
2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
	Итого по разделу 3									**1433775**
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 1									
7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	

11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
14	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	

	Итого по разделу 7									480460

Локальная смета № 2-5-1 Общестроительные работы (Дом №5)

Раздел 3 Стены и перегородки

16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006
					4993,95	553,49	21474	2380	–	13112	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
					–		–		–	-643	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
					–		–		–	-118	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815

				978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
					10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888
					–		–		–	-436	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК.2591-2014	т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
					–		–		–	-967	

Итого по разделу 3 **768655**

Раздел 4 Перекрытие

34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**
	Раздел 5 Кровля										
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
	Итого по разделу 5										**373905**
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	

93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	

Итого по разделу 7 **480460**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	

Итого по разделу 2 **294579**

Раздел 3 Стены и перегородки

2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	

Итого по разделу 3 **1433775**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957

				3890,56	–	15002	–	–	7775	
9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2											
14	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	

17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**

Локальная смета № 2-6-1 Общестроительные работы (Дом №6)

Раздел 2 Фундаменты

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	24,5155894	25694,94	1961,17	629927	48079	473645	108089	797057
					4413,61	431,45	108202	10577	–	59041	
13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700
					442,34	5,54	12297	154	–	3163	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656

				288,97	2,77	8987	86	–	2863	
	Итого по разделу 2									**878413**
	Раздел 3 Стены и перегородки									
16 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,3	32955,81	2409,3	141710	10360	109876	22184	177006
				4993,95	553,49	21474	2380	–	13112	
18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
				69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,03156	254487		-8032		-8032	–	-8675
				–		–		–	-643	
20 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,00524	281662		-1476		-1476	–	-1594
				–		–		–	-118	
21 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
				178,25	59,5	713	238	–	240	
22 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815

				978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
					10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,02365	230520		-5452		-5452	–	-5888
					–		–		–	-436	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05255	229990		-12086		-12086	–	-13053
					–		–		–	-967	

Итого по разделу 3 **768655**

Раздел 4 Перекрытие

34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
	Итого по разделу 4										**571117**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 2 Фундаменты

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579
					288,96	2,77	68483	656	–	21821	
		Итого по разделу 2									**294579**

Раздел 3 Стены и перегородки

2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
		Итого по разделу 3									**1433775**

Итого по акту **25 961 294**

в т.ч оборудования

Итого по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

12	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	233652
		Итого по главам 1-8	26 194 946
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
13	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	445314
14	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	313085
		Итого по главе 9	758399
		Итого по главам 1-9	26953345
15		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	
		Итого по сметному расчету:	
16		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	26953345
17		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	26953345
18		**- в текущих и прогнозных ценах**	28301012
19		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**28301011,88**
		Минус скидка подрядчика по конкурсу	
20	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**	
21		2020 г. - НДС (12 %)	**3396121,43**
22		**Всего по акту**	**31697133,30**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
Руководитель отдела
А.Ж.Телеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
И.о. директора
С.С.Малаховский

Эксперт по техническому надзору:
В.В.Чуксанов

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
Директор
А.Ө.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
Директор
Р.К.Аккизов