Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области" ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №4
за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО	185 019 976,87									
В том чоисле за текущий месяц	39 534 633,04	35 298 779,50							4 235 853,54	39 534 633,04
Удержание 5%	1 976 731,65									1 976 731,65
Всего к оплате	37 557 901,39									37 557 901,39

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000

БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела

_____ А.Ж.Телеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 34-А

ИИК KZ27826F0KZTD2000002

БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048

АО "Альфа-Банк"

И.о. директора

_____ Е.С.Вичуткина

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204

ИИК KZ868560000003065197

БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705

БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ Р.К.Аккизов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области", БИН 060240008766 РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25, Тел.: 87233921220

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО «СК-KazAlem»", БИН: 960940001653, РК, ВКО, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, Тел.: +77768144441

Стройка : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Объект : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор подряда (контракт) № 57 от 30.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №4 от 25.09.2020г.

за сентябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (Дом №1)										
	Раздел 5 Кровля											
45	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039	
					25177,99	498,38	7780	154	–	2892		
46	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,71	1054,4	289551	3166	210777	69393	387660	
					25177,38	498,19	75608	1496	–	28716		
47	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732	
					2019,51	28,71	615951	8757	–	140499		

50	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640	
					83,56	3,2	25485	977	–	9307		
51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218	
					83,57	3,2	3677	141	–	1498		
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827	
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395		
53	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383	
					792	0,5	1584	1	–	251		
54	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783	
					906,6	6,8	18132	136	–	5243		
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137	
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825		
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614	
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971		
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358	

					921,19	26,55	6522	188	–	5508		
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264	
					———		———		———	———		
					–		–		–	1871		
59	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284	
					———	———	———	———	———	———		
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688		
60	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651	
					———	———	———	———	———	———		
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270		
61	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517	
					———		———		———	———		
					–		–		–	3298		
		Итого по разделу 5									**3054107**	
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											
68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858	
					———	———	———	———	———	———		
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471		

	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**64813**	
	Раздел 8 Внутренняя отделка											
	8.1 Потолок											
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894	
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400		
	Раздел 9 Наружная отделка											
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565	
					–		–		–	1746		
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	132,72	422,2	2,73	56034	362	–	44651	108740	
					419,47	1,07	55672	142	–	8055		
		Итого по разделу 9									**799199**	
	Раздел 10 Крыльцо											
130	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737	
					76,18	12,17	1158	185	–	425		

131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804	
					1308,93	251,79	733	141	–	948		
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480	
					4793,89	480,69	29051	2913	–	15517		
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298	
					–		–		–	1207		
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318	
					–		–		–	2024		
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047	
					1688,48	1,74	7767	8	–	2152		
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684	
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643		
137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992	
					–		–		–	1481		
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849	

					–		–		–	952		
139	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578	
					637,96	7,41	1378	16	–	487		
											375787	
		Итого по разделу 10										
											4293906	
		Всего по акту (дом № 1)										
		Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы (Дом №2)										
	Раздел 2 Фундаменты											
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283	
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206		
											151283	
		Итого по разделу 2										
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											
68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858	
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471		
	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**64813**	

	Раздел 8 Внутренняя отделка											
	8.1 Потолок											
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894	
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400		
	8.2 Стены											
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067	
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449		
110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882	
					712,08	2,49	152313	532	–	29102		
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800	
					406,89	1,02	38044	95	–	7096		
		Итого по разделу 8									**1674643**	
	Раздел 9 Наружная отделка											
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	94,8	422,2	2,73	40025	259	–	31894	77673	
					419,47	1,07	39766	101	–	5754		

		Итого по разделу 9									**77673**	
	Раздел 10 Крыльцо											
130	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737	
					76,18	12,17	1158	185	–	425		
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804	
					1308,93	251,79	733	141	–	948		
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480	
					4793,89	480,69	29051	2913	–	15517		
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298	
					–		–		–	1207		
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318	
					–		–		–	2024		
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047	
					1688,48	1,74	7767	8	–	2152		
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684	
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643		

137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992	
					–		–		–	1481		
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849	
					–		–		–	952		
139	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578	
					637,96	7,41	1378	16	–	487		
		Итого по разделу 10									**375787**	
	Раздел 11 Отмостка											
141	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,6	242,05	31,72	7649	1002	4239	2624	11095	
					76,2	12,15	2408	384	–	822		
142	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	6,32	23940,89	6,71	151306	42	126675	23114	188374	
					3890,63	–	24589	–	–	13954		
		Итого по разделу 11									**199469**	
		Итого по смете общестр. Работы Дом №2									**2543668**	
					Локальная смета № 2-2-3 Дом №2							
					Отопление и вентиляция							
	Раздел 1 Отопление											
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671	
					423,37	7,54	24979	445	–	8272		

24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160	
					—	—	—	—	—	—		
					423,38	7,55	24556	438	–	9271		
25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199	
					—	—	—	—	—	—		
					423,35	7,53	7197	128	–	2533		
30	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620	
					—	—	—	—	—	—		
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527		
31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386	
					—	—	—	—	—	—		
					184,29	–	2580	–	–	695		
32	1311-0201-0101	Установка автоматического сбросника воздуха НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594	
					—	—	—	—	—	—		
					1480	–	2960	–	–	414		
38	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм.	м трубопровода	6	638,67	69,33	3832	416	1597	1541	5803	
					—	—	—	—	—	—		
					303,17	34,67	1819	208	–	430		
39	2111-0403-2802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	3650		24090		24090	–	26017	
					—		—		—	—		

					–		–		–	1927		
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089	
					1926	14,5	3852	29	–	673		
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592	
					–		–		–	340		
		Итого по разделу 1 (ОВ) Дом №2									**622131**	
					Локальная смета № 2-1-1 ДОМ №2							
					Общестроительные работы (добавляемые работы)							
	Раздел 9 Наружная отделка											
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	151,6	1040,78	3,32	157782	503	115080	33889	207005	
					278,36	1,07	42199	162	–	15334		
		Итого по разделу 9									**207005**	
		Всего по акту (дом № 2)									***3372804***	
					Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы (Дом №3)							
	Раздел 2 Фундаменты											
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283	
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206		
		Итого по разделу 2									**151283**	
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											

68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858	
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471		
	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**64813**	
	Раздел 8 Внутренняя отделка											
	8.1 Потолок											
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894	
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400		
	8.2 Стены											
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067	
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449		

110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882	
					712,08	2,49	152313	532	–	29102		
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800	
					406,89	1,02	38044	95	–	7096		
		Итого по разделу 8									**1674643**	
	Раздел 9 Наружная отделка											
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565	
					–		–		–	1746		
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343	
					419,47	1,07	79532	202	–	11507		
		Итого по разделу 9									**178908**	
	Раздел 11 Отмостка											
141	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869	
					76,2	12,15	3010	480	–	1027		
142	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467	
					3890,63	–	30736	–	–	17442		
		Итого по разделу 11									**249336**	

		Итого по смете ДОМ №3										
					Локальная смета № 2-3-3							
					Отопление и вентиляция							
	Раздел 1 Отопление											
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671	
					423,37	7,54	24979	445	–	8272		
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160	
					423,38	7,55	24556	438	–	9271		
25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199	
					423,35	7,53	7197	128	–	2533		
30	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620	
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527		
31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386	
					184,29	–	2580	–	–	695		
32	1311-0201-0101	Установка автоматического сбросника воздуха НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594	
					1480	–	2960	–	–	414		
38	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	6	638,67	69,33	3832	416	1597	1541	5803	
					303,17	34,67	1819	208	–	430		

39	2111-0403-2802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	3650		24090		24090	–	26017	
					–		–		–	1927		
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089	
					1926	14,5	3852	29	–	673		
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592	
					–		–		–	340		
		Итого по разделу 1 смета (ОВ)									**622131**	
		Локальная смета № 2-1-1										
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 9 Наружная отделка											
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757	
					278,36	1,07	52750	202	–	19167		
		Итого по разделу 9									**258757**	

		Всего по акту (дом № 3)									*3199871*	
	Локальная смета № 2-4-1 Общестроительные работы (Дом №4)											
	Раздел 2 Фундаменты											
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283	
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206		
		Итого по разделу 2									**151283**	
	Раздел 5 Кровля											
45	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039	
					25177,99	498,38	7780	154	–	2892		
46	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,71	1054,4	289551	3166	210777	69393	387660	
					25177,38	498,19	75608	1496	–	28716		
47	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732	
					2019,51	28,71	615951	8757	–	140499		
50	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640	
					83,56	3,2	25485	977	–	9307		
51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218	
					83,57	3,2	3677	141	–	1498		
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827	

					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395		
53	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383	
					792	0,5	1584	1	–	251		
54	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783	
					906,6	6,8	18132	136	–	5243		
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137	
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825		
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614	
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971		
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358	
					921,19	26,55	6522	188	–	5508		
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264	
					–		–		–	1871		

59	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284	
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688		
60	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651	
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270		
61	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517	
					–		–		–	3298		
		Итого по разделу 5									**3054107**	
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											
68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858	
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471		
	6.2 Окна											

84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**64813**	
	Раздел 8 Внутренняя отделка											
	8.1 Потолок											
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894	
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400		
	8.2 Стены											
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067	
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449		
110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882	
					712,08	2,49	152313	532	–	29102		
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800	

					406,89	1,02	38044	95	–	7096		
											1674643	
		Итого по разделу 8										
	Раздел 9 Наружная отделка											
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565	
					–		–		–	1746		
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343	
					419,47	1,07	79532	202	–	11507		
		Итого по разделу 9									**178908**	
	Раздел 10 Крыльцо											
130	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737	
					76,18	12,17	1158	185	–	425		
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804	
					1308,93	251,79	733	141	–	948		
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480	
					4793,89	480,69	29051	2913	–	15517		
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298	
					–		–		–	1207		
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318	

					–		–		–	2024		
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047	
					1688,48	1,74	7767	8	–	2152		
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684	
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643		
137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992	
					–		–		–	1481		
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849	
					–		–		–	952		
139	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578	
					637,96	7,41	1378	16	–	487		
		Итого по разделу 10									**375787**	
	Раздел 11 Отмостка											
141	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869	
					76,2	12,15	3010	480	–	1027		
142	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467	

39	2111-0403-2802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	3650		24090		24090	–	26017	
					–		–		–	1927		
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089	
					1926	14,5	3852	29	–	673		
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592	
					–		–		–	340		
		Итого по разделу 1									**622131**	
		Локальная смета № 2-1-1										
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 9 Наружная отделка											
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757	
					278,36	1,07	52750	202	–	19167		
		Итого по разделу 9									**258757**	

		Всего по акту (дом № 4)									*6629765*	
		Локальная смета № 2-5-1 Общестроительные работы (Дом №5)										
	Раздел 6 Проемы											
	6.1 Двери											
68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858	
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471		
	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**64813**	
	Раздел 9 Наружная отделка											
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565	
					–		–		–	1746		
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343	
					419,47	1,07	79532	202	–	11507		
		Итого по разделу 9									**178908**	
		Локальная смета № 2-1-1										
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 9 Наружная отделка											

115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757	
					278,36	1,07	52750	202	–	19167		
		Итого по разделу 9									**258757**	
		Всего по акту (дом № 5)									***502478***	
		Локальная смета № 2-6-1 Общестроительные работы (Дом №6)										
	Раздел 6 Проемы											
	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**44955**	
	Раздел 9 Наружная отделка											
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565	
					–		–		–	1746		
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343	
					419,47	1,07	79532	202	–	11507		
		Итого по разделу 9									**178908**	
		Локальная смета № 2-1-1										
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 9 Наружная отделка											

115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757	
					278,36	1,07	52750	202	–	19167		
											258757	
		Итого по разделу 9										
		Всего по акту (дом № 6)									***482620***	
		Локальная смета № 2-7-1 Общестроительные работы (Дом №7)										
	Раздел 4 Перекрытие											
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117	
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305		
35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218		106004		106004	–	114484	
					–		–		–	8480		
36	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274	
					–		–		–	15798		
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771	
					–		–		–	131		
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989	
					–		–		–	2962		

43	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	470	389,13	2,71	182890	1274	165205	15290	214034	
					34,92	1,23	16411	578	–	15854		
											1154669	
		Итого по разделу 4										
	Раздел 5 Кровля											
45	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039	
					25177,99	498,38	7780	154	–	2892		
46	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,71	1054,4	289551	3166	210777	69393	387660	
					25177,38	498,19	75608	1496	–	28716		
47	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732	
					2019,51	28,71	615951	8757	–	140499		
50	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640	
					83,56	3,2	25485	977	–	9307		
51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218	
					83,57	3,2	3677	141	–	1498		
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827	
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395		
53	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383	

					792	0,5	1584	1	–	251		
54	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783	
					906,6	6,8	18132	136	–	5243		
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137	
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825		
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614	
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971		
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358	
					921,19	26,55	6522	188	–	5508		
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264	
					–		–		–	1871		
59	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284	

					19491,43	705,71	13644	494	–	2688		
60	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651	
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270		
61	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517	
					–		–		–	3298		
		Итого по разделу 5									**3054107**	
	Раздел 6 Проемы											
	6.2 Окна											
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955	
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330		
		Итого по разделу 6									**44955**	
		Всего по акту (дом № 7)									***4253731***	
		Локальная смета № 2-8-1 Общестроительные работы (Дом №8)										
	Раздел 4 Перекрытие											
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117	
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305		
35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218		106004		106004	–	114484	

					–		–		–	8480		
36	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274	
					–		–		–	15798		
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771	
					–		–		–	131		
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989	
					–		–		–	2962		
43	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	470	389,13	2,71	182890	1274	165205	15290	214034	
					34,92	1,23	16411	578	–	15854		
		Итого по разделу 4									**1154669**	
	Раздел 5 Кровля											
45	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039	
					25177,99	498,38	7780	154	–	2892		
46	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,71	1054,4	289551	3166	210777	69393	387660	
					25177,38	498,19	75608	1496	–	28716		
47	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732	

					———	———	———	———	———	———		
					2019,51	28,71	615951	8757	–	140499		
50	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640	
					———	———	———	———	———	———		
					83,56	3,2	25485	977	–	9307		
51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218	
					———	———	———	———	———	———		
					83,57	3,2	3677	141	–	1498		
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827	
					———	———	———	———	———	———		
					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395		
53	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383	
					———	———	———	———	———	———		
					792	0,5	1584	1	–	251		
54	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783	
					———	———	———	———	———	———		
					906,6	6,8	18132	136	–	5243		
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137	
					———	———	———	———	———	———		
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825		
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614	
					———	———	———	———	———	———		
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971		

57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358	
					921,19	26,55	6522	188	–	5508		
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264	
					–		–		–	1871		
59	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284	
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688		
60	1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651	
					1775,08	14,67	42602	352	–	6270		
61	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517	
					–		–		–	3298		
		Итого по разделу 5									**3054107**	
		Всего по акту (дом № 8)									***4208776***	
		Локальная смета № 2-9-1 Общестроительные работы (Дом №9)										

	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060	
					8,61	38,15	844	3742	–	1486		
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910	
					9,54	56,41	412	2437	–	882		
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915	
					–		–		–	1846		
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348	
					3,22	7,25	139	313	–	100		
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877	
					3545	–	19852	–	–	2732		
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353	
					899,11	–	5035	–	–	693		
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107	

14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656	
					———	———	———	———	———	———		
					288,97	2,77	8987	86	–	2863		
		Итого по разделу 2									**2288260**	
					Локальная смета № 2-1-1							
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 2 Фундаменты											
1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579	
					———	———	———	———	———	———		
					288,96	2,77	68483	656	–	21821		
		Итого по разделу 2									**294579**	
		Всего по акту (дом № 9)									***2718293***	
					Локальная смета № 2-10-1 Общестроительные работы (Дом №10)							
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	155,71	147,1	15272	14428	–	3302	20060	
					———	———	———	———	———	———		
					8,61	38,15	844	3742	–	1486		
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	207,8	198,15	8977	8560	5	2051	11910	
					———	———	———	———	———	———		
					9,54	56,41	412	2437	–	882		

3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,500;	т	64,8	356		23069		–	–	24915	
					–		–		–	1846		
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	21,37	18,03	923	779	5	325	1348	
					3,22	7,25	139	313	–	100		
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,6	3545	–	19852	–	–	14293	36877	
					3545	–	19852	–	–	2732		
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353	
					899,11	–	5035	–	–	693		
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	98,08	30,55	30,55	2996	2996	–	807	4107	
					–	11,43	–	1121	–	304		
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98,08	164,58	76,99	16142	7551	–	8751	26884	
					87,59	36,33	8591	3563	–	1991		
		Итого по разделу 1									**135454**	
	Раздел 2 Фундаменты											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,32	19751,88	1094,55	105080	5823	92298	7548	121638	
					1308,08	250,94	6959	1335	–	9010		

10	11О6-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона B15F100 НР = 91 %	м3	53,57	25694,94	1961,17	1376478	105060	1034981	236191	1741683	
					4413,61	431,45	236437	23113	–	129014		
11	21О5-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2323	229990		283417		283417	–	306090	
					–		–		–	22673		
12	21О5-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	230520		34716		34716	–	37493	
					–		–		–	2777		
13	11О8-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,8	1005,68	11,08	27958	308	15353	11579	42700	
					442,34	5,54	12297	154	–	3163		
14	11О8-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656	
					288,97	2,77	8987	86	–	2863		
		Итого по разделу 2									**2288260**	
					Локальная смета № 2-1-1							
		Общестроительные работы (добавляемые работы)										
	Раздел 2 Фундаменты											

1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	237	879,57	18,78	208459	4451	135525	64299	294579	
					288,96	2,77	68483	656	–	21821		
		Итого по разделу 2									**294579**	
		Всего по акту (дом № 10)									***2718293***	
	Итого по акту						**32 380 538**					
	в т.ч оборудования											
		Итого по главам 1-7										
		Глава 8. Временные здания и сооружения										
12		Временные здания и сооружения (0,9 %)					291425					
		Итого по главам 1-8					32 671 963					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
13		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					555423					
14		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и					390499					
		Итого по главе 9					945922					
		Итого по главам 1-9					33617885					
15		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**										
		Итого по сметному расчету:										
16		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**					33617885					
17		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)					33617885					
18		**- в текущих и прогнозных ценах**					35298779					
19		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					**35298779,50**					
		Минус скидка подрядчика по конкурсу										
20		**Налог на добавленную стоимость**										
21		2020 г. - НДС (12 %)					**4235853,54**					
22		**Всего по акту**					**39534633,04**					

Заказчик:	**Технический надзор:**	**Авторский надзор:**	**Подрядчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО	**ТОО "Пост ЭксКом"**	**ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"**	**ТОО «СК-KazAlem»**
Руководитель отдела	**И.о. директора**	**Директор**	**Директор**
А.Ж.Толеухан	**Е.С.Вачкуткина**	**А.О.Темеков**	**Р.К.Аккизов**
	Эксперт по техническому надзору:		
	В.В.Чуксанов		