Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)8370

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы
Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны -ТомII часть3

АКТ
выполненных работ за август 2015г.
Сети водопровода В1-800мм,900мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
		Демонтажные работы камера №9								
1	Е0107-62-2	Демонтаж камеры №9 со стенками из монолитного бетона	5,48	1028,54	250,94	5636	1375	6670	4,75	26
		м3		777,60	91,79	4261	503	140	0,41	2
2	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев МК-5 из сборного железобетона в сухих грунтах	2,06	1989,22	1127,92	4098	2324	3172	5,32	11
		м3		861,30	323,06	1774	665	130	1,24	3
3	Е0123-24-1	Демонтаж смотровых люков	3	146,80	21,25	440	64	521	0,79	2
		шт		125,55	8,10	377	24	130	0,04	--
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9869,076	32,23	30,77	318111	303674	93480	0,01	97
		м3		1,42	8,34	14014	82357	97	0,03	282
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	995,49	21,55	4,52	21449	4496	16445	0,11	108
		м3		17,03	--	16953	--	97	--	--
6	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	2467,269	447,75	--	1104720	--	1248333	2,96	7303
		м3		447,75	--	1104720	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2467,269	99,84	--	246332	--	278355	0,62	1530
		м3		99,84	--	246332	--	113	--	--
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6069,48174	45,00	--	273127	--	54625	0,19	1147
		т		9,00	--	54625	--	100	--	--
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14162,1241	76,60	--	1084819	--	216964	0,32	4556
		т		15,32	--	216964	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12336,345	3,77	3,24	46469	40019	19146	--	41
		м3		0,48	1,12	5921	13817	97	--	46
11	С010333-А5-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4909,94112	40,50	--	198853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А10-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9593,52928	68,94	--	661378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,несжимаемым песчаным грунтом	701,216488	122,18	--	85675	--	96812	0,89	621
		м3		122,18	--	85675	--	113	--	--
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	6310,94839	5,55	5,55	35057	35057	11040	--	--
		м3		--	1,80	--	11382	97	0,01	44
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7012,16488	14,12	12,00	98994	84128	29690	0,01	86
		м3		1,62	2,75	11360	19248	97	0,01	86
		РАЗДЕЛ 2.КаркасКолодцы								
16	Е0122-41-1	Устройство круглых мокрых и контрольных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,18	28720,07	1879,87	263650	17257	23557	8,86	81
		м3		1435,50	538,43	13178	4943	130	2,06	19
17	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	123,518	9502,01	418,23	1173669	51659	250565	7,92	978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1296,00	152,98	160079	18896	140	0,69	85
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,225	65000,00	--	144625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,691	65900,00	--	243237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	33,04	22600,00	--	746704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	3,738	20600,00	--	77003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143019-65	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	3,45	15500,00	--	53475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	23	13400,00	--	308200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-237	Стремянки металические	0,30034	154400,00	--	46372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	379,8	245,44	3,82	93218	1451	17384	0,21	81
		м2		37,35	1,44	14186	547	118	0,01	3
26	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	22,4365	175710,10	1826,10	3942320	40971	276127	42,70	958
		т		8100,00	690,75	181736	15498	140	3,37	76
27	Е0108-5-1	Глиняный замок	38,37	2205,82	274,19	84637	10521	49714	6,93	266
		м3		994,50	103,50	38159	3971	118	0,50	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	22,4365	18000,00	--	403857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	27,88	1679,27	100,89	46818	2813	5330	0,85	24
		м3		123,75	38,25	3450	1066	118	0,18	5
30	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	278,8	159,90	36,82	44580	10265	43121	0,62	174
		м2		103,28	13,01	28794	3627	133	0,06	18
		Трубопроводы и арматура								
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,045	70153,47	10674,97	3157	480	3092	270,00	12
		км		48825,00	4032,00	2197	181	130	19,69	1
32	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,045	31897,00	8449,81	1435	380	932	70,00	3
		км		12735,00	3192,75	573	144	130	15,59	1
33	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	45,18	540,00	--	24397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,008	115636,32	31953,19	925	256	816	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	531	97	130	58,95	--
35	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,008	38344,26	9129,13	307	73	178	75,10	1
		км		13635,00	3449,25	109	28	130	16,84	--
36	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	8,032	1580,00	--	12691	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,008	154891,68	66009,80	1239	528	989	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
38	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,008	44547,62	9152,23	356	73	181	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	111	28	130	16,89	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	8,032	2250,00	--	18072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,60	8
		фланец		126,00	--	1764	--	130	--	--
41	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 100 мм Ру16	14	2268,33	--	31757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
43	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 150 мм Ру16	2	3912,36	--	7825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
45	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 200 мм Ру16	2	5098,55	--	10197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	48	1705,86	244,48	81882	11735	72446	5,50	264
		фланец		1140,75	20,25	54756	972	130	0,08	4
47	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	48	44534,28	--	2137645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	6	22878,84	17,71	137273	106	2176	1,62	10
		шт		272,25	6,75	1634	41	130	0,03	--
49	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	21,812	204796,82	39324,82	4467028	857753	1282510	147,70	3222
		т		30375,00	14854,50	662540	324006	130	72,55	1582
50	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,329	542651,84	240633,09	178532	79168	150508	1369,00	450
		км		261000,00	90900,00	85869	29906	130	443,96	146
51	Е0122-8-15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием	1,2664	748220,22	395593,09	947546	500979	752390	1622,00	2054
		км		307575,00	149438,25	389513	189249	130	729,86	924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0122-23-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 800 мм	0,329	181461,69	31953,19	59701	10513	22388	222,00	73
		км		40275,00	12071,25	13250	3971	130	58,95	19
53	Е0122-23-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 900 мм	1,2664	204844,55	36820,08	259415	46629	98762	253,00	320
		км		46080,00	13909,50	58356	17615	130	67,93	86
54	Е0125-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм	78,5	9591,73	6616,35	752950	519383	315011	12,60	989
		м		2013,75	1330,32	158079	104430	120	4,60	361
55	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs AKTAu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 1220х8мм	78,814	31210,11	--	2459794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-23-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1200 мм	0,0785	267128,41	47471,96	20970	3727	7901	327,60	26
		км		59490,00	17932,50	4670	1408	130	87,58	7
57	Е0122-31-15	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 800 мм	0,329	37705,75	--	12405	--	9113	133,90	44
		км		21307,50	--	7010	--	130	--	--
58	Е0122-31-16	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 900 мм	1,2664	47022,50	--	59549	--	43265	164,80	209
		км		26280,00	--	33281	--	130	--	--
59	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	169,5	1027,78	2,10	174209	356	50249	1,24	210
		м		227,25	0,79	38519	134	130	--	1
60	Е0122-47-13	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 900 мм	80	1141,69	2,32	91335	186	26300	1,38	110
		м		252,00	0,88	20160	70	130	--	--
61	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs AKTAu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 820х7мм	330,316	16068,30	--	5307617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренной антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 920х8мм	1271,4656	19987,40	--	25413291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,40	10
		шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	--
64	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
65	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
66	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	9	13662,85	6811,60	122966	61304	83292	26,60	239
		шт		4545,00	2574,00	40905	23166	130	12,57	113
67	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Задвижки серии с обрезиненным клином, тип TIS Dy 100мм Ру16	7	16913,08	--	118392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Задвижки серии с обрезиненным клином, тип TIS Dy 150мм Ру16	1	28363,43	--	28363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Задвижки серии с обрезиненным клином, тип TIS Dy 200мм Ру16	1	49975,04	--	49975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Затвор поворотный дисковый фланцевый,с редуктором ручного управления, тип Belgium Ventiel NV Dy 800мм Ру16	9	966296,73	--	8696671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-33-4	Установка чугунных фасонных частей/заглушки/ диам. 500-1000 мм	0,242	223931,46	4283,08	54191	1037	1549	19,80	5
		т		3307,50	1617,75	800	391	130	7,90	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			63609714	2701849			26365
			Тенге			3781163	872827			3937
Стоимость оборудования -			Тенге			8696671				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			8696671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2384154				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2384154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143049				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2527203				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18938455				
	Материалы -		Тенге			8075118				
	Всего заработная плата -		Тенге				4653989			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			791719				
	Местные материалы -		Тенге			1642019				
	Транспортные расходы -		Тенге			1357945				
		Накладные расходы -	Тенге			5672152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2836
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				850823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1476636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26087244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33138
		Сметная заработная плата -	Тенге				5504812			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46372				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49155				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33544062				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33544062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2012644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35556706				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72916973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33138
		Сметная заработная плата -	Тенге				5504812			

Итого	64 220 302
Временные здания и сооружения (1,5 %)	963 305
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 349 301
Выслуга лет (1 %)	651 836
Доп. Отпуска (0,4%)	260 734
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	76 142 149
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	170 067 173
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	173 468 517
Итого по акту с учетом НДС 12%	194 284 739

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы
Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны -ТомII часть3

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2014г.
Сети водопровода В1-800мм,900мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33330,34	23,36	22,08	778570	735907	221088	0,01	296
		м3		1,28	5,56	42663	185263	97	0,02	643
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14092,19	39,73	37,82	559869	532913	175898	0,01	183
		м3		1,87	11,00	26352	154986	97	0,04	530
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(см.баланс змляных масси и см лист НВ часть II)	912,05	21,55	4,52	19651	4119	15066	0,11	99
		м3		17,03	--	15532	--	97	--	--
4	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	296,37	447,75	--	132700	--	149951	2,96	877
		м3		447,75	--	132700	--	113	--	--
5	С010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1 для временного складирования и устройство засыпки на малом кольце В1 на территорий мкр."Алгабас"	23111,1916	176,40	--	4076814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы на ПК25-ПК41пробиваемой ул.Момышулы(Раздел АС лист42-45)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2262,48187	39,73	37,82	89886	85558	28240	0,01	29
		м3		1,87	11,00	4231	24883	97	0,04	85
7	С010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3710,47027	176,40	--	654527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	249,30318	17,73	--	4420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-8-7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 1400 мм с гибким соединением	28	1398,28	610,28	39152	17088	34374	4,06	114
		м		715,82	228,53	20043	6399	130	1,12	31
10	С143019-48	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1400 мм, прочность труб первая	28	11300,00	--	316400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Поддоны монолитные ж/бетонные(Том III Раздел АС.Лист№)								
11	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	1566,444	4194,30	1092,57	6570137	1711451	3345833	10,03	15711
		м3		1658,25	375,98	2597556	588952	105	1,42	2222
12	С143001-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В22,5 /М-300/	1589,94066	5650,00	--	8983165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	22,878708	53000,00	--	1212572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,705154	52400,00	--	1294550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-39-3	Загрузка поддона щебнем фракции 20-40мм	968,459904	397,09	161,51	384566	156416	292913	1,69	1634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		227,03	61,02	219869	59095	105	0,30	289
16	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм	997,549702	977,00	--	974606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5259,39272	245,44	3,82	1290865	20091	240734	0,21	1115
		м2		37,35	1,44	196438	7574	118	0,01	37
18	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	179,275409	548,96	1,84	98415	330	7332	0,22	39
		1м шва		38,25	0,70	6857	125	105	--	1
19	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,632197	7102,05	296,60	4490	188	765	5,95	4
		м3		915,75	110,25	579	70	118	0,54	--
20	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,304052	88800,00	--	27000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-43-3	Устройство водопроводных контрольных колодцев с монолитными железобетоннымистенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих просадочных грунтах/65шт/	775,06	16122,79	369,93	12496130	286718	1562230	8,01	6208
		м3		1410,75	139,73	1093416	108299	130	0,68	529
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,057	62000,00	--	189534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	17,963	53600,00	--	962817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	65	13400,00	--	871000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/наружных стен/	2301	245,44	3,82	564757	8790	105322	0,21	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	85942	3313	118	0,01	16
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая внутренняя битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	1462	46,24	3,82	67603	5585	66919	0,21	310
		м2		37,35	1,44	54606	2105	118	0,01	10
27	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Алматы"	Пенетрон	1462	526,73	--	770075	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-237	Стремянки металические	1,3195	154400,00	--	203731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	10,2274	175710,10	1826,10	1797057	18676	125869	42,70	437
		т		8100,00	690,75	82842	7065	140	3,37	34
30	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	11,5469	18000,00	--	207844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3 под круглые линейные и контрольные колодцы	1408	5,55	5,55	7821	7821	2463	--	--
		м3		--	1,80	--	2539	97	0,01	10
32	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	985,6	630,00	--	620928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	1408	21,55	4,52	30337	6359	23259	0,11	152
		м3		17,03	--	23978	--	97	--	--
34	Е0108-5-1	Устройство глинобитного замка (прим.)	231	2205,82	274,19	509544	63338	299293	6,93	1601
		м3		994,50	103,50	229730	23908	118	0,50	116
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	89,713	1679,27	100,89	150652	9051	17150	0,85	76
		м3		123,75	38,25	11102	3432	118	0,18	16
36	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	897,13	159,90	36,82	143451	33032	138755	0,62	560
		м2		103,28	13,01	92656	11672	133	0,06	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47105636	3703431			29932
			Тенге			4937092	1189680			4626
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45260831				
		Материалы -	Тенге			11785174				
		Всего заработная плата -	Тенге				6126772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3894316				
	Местные материалы -		Тенге			16205057				
		Накладные расходы -	Тенге			6853454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1028018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3126857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55241142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37985
		Сметная заработная плата -	Тенге				7154790			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			203731				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215955				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641075				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1641075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1739539				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57196635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37985
		Сметная заработная плата -	Тенге				7154790			

Итого	57 196 635
Временные здания и сооружения (1,5 %)	857 950
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 201 730
Выслуга лет (1 %)	580 546
Доп. Отпуска (0,4%)	232 218
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	60 069 079
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	134 167 194
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	136 850 538
Итого по акту с учетом НДС 12 %	153 272 602

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы

Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны -ТомII часть3

АКТ
выполненных работ за июнь(2) 2015г.
Сети водопровода В1-800мм,900мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3 под круглые линейные и контрольные колодцы	873,032106	5,55	5,55	4850	4850	1527	--	--
		м3		--	1,80	--	1575	97	0,01	6
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	611,122474	630,00	--	385007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	873,032106	21,55	4,52	18810	3943	14422	0,11	94
		м3		17,03	--	14868	--	97	--	--
4	Е0108-5-1	Устройство глинобитного замка (прим.)	141,789726	2205,82	274,19	312763	38877	183708	6,93	983
		м3		994,50	103,50	141010	14675	118	0,50	71
5	Е0122-41-1	Устройство круглых мокрых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	27,066294	28720,07	1879,87	777346	50881	69455	8,86	240
		м3		1435,50	538,43	38854	14573	130	2,06	56
6	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	473,99072	9129,60	418,23	4327344	198236	961524	7,92	3754
		м3		1296,00	152,98	614292	72511	140	0,69	327
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,706316	65900,00	--	969146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,581506	65000,00	--	102798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,060569	73000,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	115,212362	22600,00	--	2603799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	4,902436	20600,00	--	100990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143019-65	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	13,493011	15500,00	--	209142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1107,80612	245,44	3,82	271900	4232	50707	0,21	235
		м2		37,35	1,44	41377	1595	118	0,01	8
14	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	87,569568	13400,00	--	1173432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Стремянки металические	0,954304	154400,00	--	147345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	8,372322	175710,10	1826,10	1471102	15289	103039	42,70	357
		т		8100,00	690,75	67816	5783	140	3,37	28
17	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	9,326626	18000,00	--	167879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	8,101645	1679,27	100,89	13605	817	1549	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1003	310	118	0,18	1
19	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	81,016445	159,90	36,82	12955	2983	12530	0,62	51
		м2		103,28	13,01	8367	1054	133	0,06	5
		Трубопроводы и арматура(Том II часть2 лист НВ.С)								
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0628	70153,47	10674,97	4406	670	4315	270,00	17
		км		48825,00	4032,00	3066	253	130	19,69	1
21	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0628	285120,61	30429,76	17906	1911	3841	205,00	13
		км		35550,00	11495,25	2233	722	130	56,14	4
22	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	63,0512	540,00	--	34048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,0328	82893,01	12499,51	2719	410	2734	328,00	11
		км		59400,00	4722,75	1948	155	130	23,06	1
24	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,0328	341856,91	34175,21	11213	1121	2239	228,00	7
		км		39600,00	12910,50	1299	423	130	63,05	2
25	С130806-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 125х4,5 мм	32,9312	1010,00	--	33261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,027	115636,32	31953,19	3122	863	2753	360,00	10
		км		66375,00	12071,25	1792	326	130	58,95	2
27	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,027	430521,51	68116,36	11624	1839	2467	256,00	7
		км		44550,00	25731,00	1203	695	130	125,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	27,108	1320,00	--	35783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0105	154891,68	66009,80	1626	693	1299	376,00	4
		км		70200,00	24936,75	737	262	130	121,79	1
30	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0105	566134,23	80990,95	5944	850	1078	278,00	3
		км		48375,00	30595,50	508	321	130	149,43	2
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	10,542	2250,00	--	23720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	9	22878,84	17,71	205910	159	3264	1,62	15
		шт		272,25	6,75	2450	61	130	0,03	--
33	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	109,960545	204796,82	39324,82	22519570	4324179	6465499	147,70	16241
		т		30375,00	14854,50	3340052	1633409	130	72,55	7978
34	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,60	13
		фланец		126,00	--	2772	--	130	--	--
35	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 100 мм Ру16	22	2268,33	--	49903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	503,23	28,48	1510	85	1264	1,88	6
		шт		312,75	11,25	938	34	130	0,05	--
37	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Задвижки серии с обрезиненным клином, тип TIS Dy 125мм Ру16	3	25500,85	--	76503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	10	181,14	23,64	1811	236	1901	0,71	7
		фланец		146,25	--	1463	--	130	--	--
39	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 125 мм Ру16	10	2268,33	--	22683	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
41	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 200 мм Ру16	2	5098,55	--	10197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	30	13662,85	6811,60	409886	204348	277641	26,60	798
		шт		4545,00	2574,00	136350	77220	130	12,57	377
43	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Затвор поворотный дисковый фланцевый,с редуктором ручного управления, тип Belgium Ventiel NV Dy 800 мм Ру16	30	966296,73	--	28988902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	96	1705,86	244,48	163763	23471	144893	5,50	528
		фланец		1140,75	20,25	109512	1944	130	0,08	8
45	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	96	44534,28	--	4275291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	10	867,45	117,07	8674	1171	8073	2,89	29
		фланец		616,50	4,50	6165	45	130	0,03	--
47	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 400 мм Ру16	10	19915,56	--	199156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	--
49	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 300 мм Ру16	6	9551,98	--	57312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	12	1705,86	244,48	20470	2934	18112	5,50	66
		фланец		1140,75	20,25	13689	243	130	0,08	1
51	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	12	44534,28	--	534411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	8	1705,86	244,48	13647	1956	12074	5,50	44
		фланец		1140,75	20,25	9126	162	130	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	8	44534,28	--	356274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-35-13	Установка компенсаторов диам. 800 мм	8	13662,85	6811,60	109303	54493	74038	26,60	213
		шт		4545,00	2574,00	36360	20592	130	12,57	101
55	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Компенсатор фланцевое резиновое,Dn 800 Pn	8	392782,63	--	3142261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	16	1705,86	244,48	27294	3912	24149	5,50	88
		фланец		1140,75	20,25	18252	324	130	0,08	1
57	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	16	44534,28	--	712548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-35-11	Установка компенсаторов диам. 500 мм	2	5254,33	2482,33	10509	4965	7529	11,10	22
		шт		1957,50	938,25	3915	1876	130	4,58	9
59	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Гибкие вставки флянцевая Polix,Dy 500мм Ру0,8мпа	2	96393,82	--	192788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4	986,32	133,57	3945	534	3650	3,30	13
		фланец		695,25	6,75	2781	27	130	0,03	--
61	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 500 мм Ру16	4	34129,07	--	136516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			75519517	4952109			23892	
		Тенге			4627945	1851202			8994	
Стоимость оборудования -		Тенге			32323951					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			32323951					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			6430795					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6430795					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385848					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6816643					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35317185					
Материалы -		Тенге			18879189					
Всего заработная плата -		Тенге				6479147				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1244245					
Местные материалы -		Тенге			5613698					
	Накладные расходы -	Тенге			8469791					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4235	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1270469				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2627219					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46414195					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37121
		Сметная заработная плата -	Тенге				7749615			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147345				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8841				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156185				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1300242				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1300242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1378257				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			87089229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37121
		Сметная заработная плата -	Тенге				7749615			

Итого	54 765 278
Временные здания и сооружения (1,5 %)	821 479
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 150 646
Выслуга лет (1 %)	555 868
Доп. Отпуска (0,4%)	222 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	89 839 569
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	200 661 024
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	204 674 245
Итого по акту с учетом НДС 12 %	229 235 154

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Шонтобаев А.С

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы
Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны .Контррезервуар емк.3850м3 -ТОМ V"

АКТ
выполненных работ за июль 2015г.
Контррезервар емк.3850м3 2шт-общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ж/бетонной подпорной стенки								
1	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	267,1	3909,40	404,96	1044201	108165	465690	9,27	2476
		м3		1507,50	152,98	402653	40861	105	0,75	200
2	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	271,1065	5410,00	--	1466686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА ЕМК.3850м3								
		Устройство монолитного железобетонного поддона								
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,88	392,17	66,01	1129	190	667	1,35	4
		м3		195,75	24,93	564	72	105	0,12	--
4	Е0106-35-3	Устройство прямоугольных лотков КМ-1	9,2	4194,30	1092,57	38588	10052	19651	10,03	92
		м3		1658,25	375,98	15256	3459	105	1,42	13
5	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	9,338	5410,00	--	50519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	2,9232	5150,00	--	15054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	4,96	1165,29	674,27	5780	3344	2359	1,54	8
		м3		256,50	83,19	1272	413	140	0,30	1
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П1 для лотков КМ-1	4,96	22600,00	--	112096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,128	68200,00	--	8730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18768	65900,00	--	12368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная с внутренней стороны поддона пенетроном	1316,48	63,04	4,19	82991	5516	92632	0,38	503
		м2		58,05	1,58	76422	2080	118	0,01	10
12	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая пенетроном стен поддона	102,8	320,94	3,78	32993	389	18268	0,89	91
		м2		149,18	1,42	15336	146	118	0,01	1
13	СПрайс лист	Пенетрон	1419,28	526,74	--	747590	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная с внутренней стороны лотка пенетроном	22,32	63,04	4,19	1407	94	1571	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1296	35	118	0,01	--
15	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая пенетроном стен лотка с внутренней стороны	32,4	320,94	3,78	10398	122	5758	0,89	29
		м2		149,18	1,42	4833	46	118	0,01	--
16	СПрайс лист	Пенетрон	54,72	526,74	--	28823	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности лотка	87,12	245,44	3,82	21383	333	3988	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3254	125	118	0,01	1
18	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания фракций 20-40мм под фундаменты резервуара(лист АС-2А)	3984	1219,27	100,89	4857572	401946	761582	0,85	3386
		м3		123,75	38,25	493020	152388	118	0,18	717
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев КК-1-1 - КК-1-4 из сборного железобетона в сухих грунтах	16,96	28720,07	1879,87	487092	31883	43521	8,86	150
		м3		1435,50	538,43	24346	9132	130	2,06	35
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,5544	245,44	3,82	9217	143	1719	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1403	54	118	0,01	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая внутренняя обмазочная из пинетрона в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	30,458	46,24	3,82	1408	116	1394	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1138	44	118	0,01	--
23	СПрайс лист	Пенетрон	30,458	526,74	--	16043	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-237	Стремянки металические	0,204	154400,00	--	31498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	0,287	175710,10	1826,10	50429	524	3532	42,70	12
		т		8100,00	690,75	2325	198	140	3,37	1
26	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкции, количество окрасок 2	15	136,21	0,07	2043	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	--	105	--	--
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3,52	1679,27	100,89	5911	355	673	0,85	3
		м3		123,75	38,25	436	135	118	0,18	1
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,52	5318,77	66,01	18722	232	816	1,35	5
		м3		195,75	24,93	689	88	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3	30,9761	5,55	5,55	172	172	54	--	--
		м3		--	1,80	--	56	97	0,01	--
30	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	21,68327	630,00	--	13660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	30,9761	21,55	4,52	667	140	512	0,11	3
		м3		17,03	--	528	--	97	--	--
		Монолитная плита днища Дм-1								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	121,568	392,17	66,01	47675	8025	28169	1,35	164
		м3		195,75	24,93	23797	3031	105	0,12	15
33	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм й	502	1693,39	476,15	850084	239028	424616	3,81	1913
		м3		641,25	164,32	321908	82489	105	0,72	360
34	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	123,39152	4930,00	--	608320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	509,53	5650,00	--	2878845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	509,53	298,00	--	151840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00946	62000,00	--	587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	33,69064	65900,00	--	2220213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,33728	61300,00	--	143275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31104	58700,00	--	18258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	595	2	105	0,56	--
42	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная пенетроном за 2-раза	1008	63,04	4,19	63544	4224	70926	0,38	385
		м2		58,05	1,58	58514	1593	118	0,01	8
43	СПрайс лист	Пенетрон	1008	526,74	--	530952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 2.Колонна Км-1-9шт							
44	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	22,608	6592,69	1032,29	149048	23338	87504	20,60	466
		м3		3296,25	389,95	74522	8816	105	1,90	43
45	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/ W6 по водонепроницаемости	22,94712	5650,00	--	129651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,94712	256,00	--	5874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,64728	66000,00	--	42720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,35504	62100,00	--	84148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05112	93997,62	304,24	4805	16	1781	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1691	6	105	0,56	--
		Стена резервуара								
50	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	576	2994,98	287,92	1725108	165842	800616	7,41	4268
		м3		1215,00	108,77	699840	62652	105	0,53	306
51	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/ W6 по водонепроницаемости	584,64	5650,00	--	3303216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	584,64	256,00	--	149668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,98048	69000,00	--	136653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4284	66000,00	--	28274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,75	68800,00	--	1290000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,082	64500,00	--	456789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,7004	64400,00	--	495906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	24,47432	62100,00	--	1519855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1413	46,24	3,82	65337	5398	64676	0,21	300
		м2		37,35	1,44	52776	2035	118	0,01	10
60	СПрайс лист	Пенетрон	1413	526,74	--	744282	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита покрытия Пм-1								
61	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м марка бетона W6 класса В25	357,6	9520,72	208,34	3404609	74502	630228	10,00	3576
		м3		1599,75	78,71	572071	28147	105	0,38	137
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	362,964	256,00	--	92919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,07	65000,00	--	69550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,582	62000,00	--	36084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	23,036	63500,00	--	1462786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0946	93997,62	304,24	8892	29	3297	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3129	11	105	0,56	--
		Устройство кровли								
67	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой изолом	1235,52	280,56	1,19	346631	1470	40359	0,16	192
		м2		27,00	0,45	33359	556	119	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из жесткой минеральной плиты в один слой	1235,52	189,45	4,72	234063	5832	106830	0,40	498
		м2		70,88	1,78	87574	2199	119	0,01	11
69	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	123,552	18500,00	--	2285712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1235,52	146,67	15,94	181210	19694	59708	0,24	300
		м2		34,65	5,96	42811	7364	119	0,03	36
71	Е0112-17-2К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1235,52	22,21	0,70	27442	865	1176	--	6
		м2		0,55	0,25	680	309	119	--	2
72	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1235,52	42,86	18,33	52954	22647	46152	0,14	171
		м2		24,53	6,86	30307	8476	119	0,03	41
73	Спрайс Технколь	Унифлекс	1420,848	294,04	--	417787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс Технколь	Унифлекс	1420,848	334,77	--	475656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1235,52	643,47	24,55	795020	30332	74510	0,26	325
		м2		39,83	9,20	49211	11367	123	0,04	55
76	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	3,23538	14812,10	1133,15	47923	3666	38701	82,10	266
		т		12892,50	398,25	41712	1288	90	1,95	6
77	С12021-219	Стоимость металла	3,204	146000,00	--	467784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-45	Стоимость металла	0,03138	42100,00	--	1321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
79	Е0141-1-3 прим.	Изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	1444,4	193,98	48,92	280185	70660	245410	0,89	1283
		м2		144,90	18,47	209294	26678	104	0,09	130
80	Е0141-1-3К=0,5	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в 1слой по 5 мм	331,2	96,99	24,46	32123	8101	28136	0,44	147
		м2		72,45	9,23	23995	3059	104	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,322	26143,30	1166,54	8418	376	623	5,07	2
		т		1284,75	574,87	414	185	104	2,69	1
82	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	26,565	14087,54	1126,05	374236	29914	69970	8,87	236
		т		2272,50	260,10	60369	6910	104	0,74	20
83	Е0126-30-1	Теплоизоляция из делиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	178,112	7627,27	378,22	1358508	67366	660439	20,04	3569
		м3		3566,25	141,75	635192	25247	100	0,69	123
84	Е0126-33-1	защита изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	9,936	14267,38	185,63	141761	1844	33132	18,17	181
		м3		3264,75	69,75	32439	693	100	0,34	3
85	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	331,2	1611,39	9,20	533691	3047	48960	0,81	268
		м2		159,75	4,50	52909	1490	90	0,02	7
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117,6	245,44	3,82	28864	449	5383	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4392	169	118	0,01	1
87	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минераловатными плитами	1113,2	3124,72	50,15	3478441	55827	123242	0,53	594
		м2		92,03	18,68	102448	20795	100	0,09	102
88	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1113,2	944,73	4,92	1051673	5477	227834	1,15	1280
		м2		193,05	1,87	214903	2082	105	0,01	10
89	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	36,8	2050,10	--	75444	--	24035	3,24	119
		м3		531,00	--	19541	--	123	--	--
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	44,16	5645,17	66,01	249291	2915	10232	1,35	60
		м3		195,75	24,93	8644	1101	105	0,12	5
91	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1040,6	150,62	0,62	156733	645	85106	0,44	453
		м2		69,08	0,23	71885	239	118	--	1
		Подводящий трубопровод "ПД"								
92	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,002514	542651,84	240633,09	1364	605	1150	1369,00	3
		км		261000,00	90900,00	656	229	130	443,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 820х7мм	2,514	16068,66	--	40397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 800 мм	0,704	204796,82	39324,82	144177	27685	41394	147,70	104
		т		30375,00	14854,50	21384	10458	130	72,55	51
95	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	17,6	41,40	0,09	729	2	71	0,02	--
		м2		4,41	0,05	78	1	90	--	--
96	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	17,6	51,33	0,09	903	2	45	0,01	--
		м2		2,77	0,05	49	1	90	--	--
		Спускной трубопровод "СП"								
97	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,007366	115636,32	31953,19	852	235	751	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	489	89	130	58,95	--
98	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х7 мм	7,366	2070,00	--	15248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отводящий трубопровод "ОТ"								
99	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,004024	542651,84	240633,09	2184	968	1841	1369,00	6
		км		261000,00	90900,00	1050	366	130	443,96	2
100	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 820х7мм	4,024	16068,66	--	64660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 800 мм	0,36	204796,82	39324,82	73727	14157	21167	147,70	53
		т		30375,00	14854,50	10935	5348	130	72,55	26
102	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	9	41,40	0,09	373	1	36	0,02	--
		м2		4,41	0,05	40	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	9	51,33	0,09	462	1	23	0,01	--
		м2		2,77	0,05	25	--	90	--	--
104	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004956	50600,00	--	251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переливное устройство "ПР"								
105	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530 мм	4,66	6973,90	117,36	32498	547	3309	2,91	14
		м		510,75	43,94	2380	205	128	0,21	1
106	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренной антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 520х7мм	4,66	11671,30	--	54388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонныхчастей диам. 800 мм	4,334	204796,82	39324,82	887589	170434	254832	147,70	640
		т		30375,00	14854,50	131645	64379	130	72,55	314
108	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	108,35	41,40	0,09	4485	10	435	0,02	2
		м2		4,41	0,05	478	5	90	--	--
109	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	108,35	51,33	0,09	5562	10	275	0,01	1
		м2		2,77	0,05	300	5	90	--	--
		Стремянка С-1								
110	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33744	133700,00	--	45116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,33744	13746,27	5475,87	4639	1848	2002	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1701	524	90	5,46	2
112	Е0113-16-7 т.ч. п.3.13 К=1,3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	70,9	44,96	0,09	3188	6	369	0,02	2
		м2		5,73	0,05	406	4	90	--	--
113	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	70,9	70,08	0,12	4969	9	180	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2	7912,8	2,77	0,05	196	4	90	–	–
115	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	7912,8	24,60	0,69	194655	5460	99452	0,08	623
			м3		11,70	0,27	92580	2136	105	–	10
					52,65	0,22	416609	1741	198156	0,17	1306
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			23,76	0,09	188008	712	105	–	3
			Тенге				47305727	1638969			30658
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5029708	602784			2844
		Материалы -	Тенге				44326687				
		Всего заработная плата -	Тенге				10409920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5584682			
		Местные материалы -	Тенге				11206924				
		Накладные расходы -	Тенге				16093020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				6049943				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								3025
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					907491			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3022598				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				53399228				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								36229
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					6492173			
		Материалы -	Тенге				596959				
		Всего заработная плата -	Тенге				3635				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					45225			
		Накладные расходы -	Тенге				544397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				40703				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					6105			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				38260				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				675921				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								304
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					51331			
		Материалы -	Тенге				2382081				
		Всего заработная плата -	Тенге				29571				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					2585			
		Накладные расходы -	Тенге				2349583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					496			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				143123				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2528513				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3081			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				56603663				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								36549
			Тенге					6546585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				56 603 663				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				849 055				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%				1 189 271				
		Выслуга лет (1 %)				574 527				
		Доп. Отпуска (0,4%)				229 811				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				59 446 327				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге				132 776 247				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				135 431 772				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				151 683 585				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Страниц -