Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области" **ф-3**

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №6
за ноябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО	281 052 714,91									
В том чоисле за текущий месяц	50 244 074,27	44 860 780,60							5 383 293,67	50 244 074,27
Удержание 5%	2 512 203,71									2 512 203,71
Всего к оплате	47 731 870,56									47 731 870,56

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000

БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.О. руководителя отдела
_____ **Кабылов М.М.**

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Бажова 34-А

ИИК KZ27826F0KZTD2000002

БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048

АО "АТФ Банк"

И.о. директора
_____ **Е.С.Вичкуткина**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204

ИИК KZ868560000003065197

БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322

АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **А.О.Темеков**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705

БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653

АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Р.К.Аккизов**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области", БИН 060240008766 РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25, Тел.: 87233921220

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО «СК-KazAlem»", БИН: 960940001653, РК, ВКО, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, Тел.: +77768144441

Стройка : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Объект : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор подряда (контракт) № 57 от 30.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №6 от 17.11.2020г.

за ноябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (Дом №1)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

72 1110-0107-0703

Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %

м2	4,2	442,62	0,24	1859	1	589	1143	3242
		302,14	0,24	1269	1	–	240	

73 1110-0107-0101

Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %

м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
		1164,29	146,9	4890	617	–	1304	

77	1110-0107-0106									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	14,28	1728,36	77,52	24681	1107	6806	15550	43449
				1174,23	35,71	16768	510	–	3218	
81	1110-0107-0107									
	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	6,72	1456,1	108,04	9785	726	2336	6364	17441
				1000,45	51,79	6723	348	–	1292	
	Итого по разделу 6									**81740**
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
	8.2 Стены									
112	1115-0405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798
				288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113	1115-0107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
				2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
114	1115-0107-0102									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,6	5263,19	28,87	171580	941	77803	74658	265937

				2847,73	14,94	92836	487	–	19699	
	Итого по разделу 8									**725435**
	Раздел 9 Наружная отделка									
119	1115-0108-1808 Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	56,88	422,2	2,73	24015	155	–	19137	46604
				419,48	1,07	23860	61	–	3452	
	Итого по разделу 9									**46604**
	Раздел 12 Лоток 200x100x1400, 2 шт (п.4, АС37)									
143	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
				1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119 Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
				3329,41	317,65	566	54	–	362	
	Итого по разделу 12									**8771**
	Локальная смета № 2-2-1									
	Общестроительные работы (добавляемые работы)									
	Раздел 3 Стены и перегородки									
33	1110-0103-0203 Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	...2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
				1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
	Итого по раделу 3									**146650**
	Раздел 9 Наружная отделка									
115	1115-0108-1807 Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757
				278,36	1,07	52750	202	–	19167	
	Итого по разделу 9									**258757**

	Итого по смете общестр. Работы Дом №1									**1267957**
	Локальная смета № 2-1-2 Дом №1									
	Водопровод и канализация									
	Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,16	92,13	2,31	199	5	94	69	289
					46,3	–	100	–	–	21	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,16	85,65	1,85	185	4	122	41	244
					27,31	–	59	–	–	18	
8	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	11664,5	–	23329	–	22499	813	26073
					415	–	830	–	–	1931	
9	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	8032	276	16064	552	426	14932	33476
					7543	75,5	15086	151	–	2480	
11	2304-1013-0801	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15769		31538		31538	–	34061
					–		–		–	2523	
	Итого по разделу 1										**94143**
	Раздел 3 Бытовая канализация К1										
37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067

					–		–		–	153	
40	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
43	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
					–		–		–	6	
46	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
47	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
					–		–		–	77	
48	1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
					1600	1100	32	22	–	37	
		Итого по разделу 3									**7817**
		Раздел 4 Выгреб V-6м3									
50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
					9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
					–		–		–	666	

52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
				3,23	14,45	129	578	–	167	
53 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
	Итого по разделу 4									**81104**

Локальная смета № 2-1-3 Дом №1

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
				33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3 1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
				17634,5	145	35269	290	–	6334	
5 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
				4584	234,5	9168	469	–	1607	

8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
36	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
					47,5	–	38	–	–	8	
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
					20	–	16	–	–	9	
		итого									**423088**
		Всего по акту (дом № 1)									***1874109***

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы (Дом №2)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

72 1110-0107-0703	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	2,1	443,33	0,48	931	1	295	572	1623
				302,38	–	635	–	–	120	
73 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,1	2702,38	544,29	5675	1143	2087	2478	8805
				1164,29	146,67	2445	308	–	652	
77 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	7,14	1728,29	77,31	12340	552	3404	7775	21724
				1174,23	35,71	8384	255	–	1609	
81 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	1455,65	107,74	4891	362	1168	3181	8718
				1000,3	51,49	3361	173	–	646	
	Итого по разделу 6									**40870**
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
	8.2 Стены									
108 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
				307	0,81	6447	17	–	1240	
112 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798

					288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
					2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
		Итого по разделу 8									**476234**
					Локальная смета № 2-2-1						
					Общестроительные работы (добавляемые работы)						
		Раздел 3 Стены и перегородки									
33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по раделу 3									**146650**
		Раздел 9 Наружная отделка									
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	37,9	1040,78	3,32	39445	126	28769	8473	51751
					278,36	1,07	10550	41	–	3833	
		Итого по разделу 9									**51751**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №2									**715505**
					Локальная смета № 2-2-2 Дом №2						
					Водопровод и канализация						
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									

37	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
40	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
43	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
				–		–		–	6	
46	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
47	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
				–		–		–	77	
48	1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
					1600	1100	32	22	–	37	
		Итого									**7817**
	Раздел 4 Выгреб V-6м3										
50	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529

				9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
					–		–		–	666	
52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
					3,23	14,45	129	578	–	167	
53	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
					8,6	38,16	533	2366	–	939	
54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
					2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
		Итого									81104

Локальная смета № 2-2-3 Дом №2

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
					33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511

				17634,5	145	35269	290	–	6334	
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
					4584	234,5	9168	469	–	1607	
8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
36	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
					47,5	–	38	–	–	8	

37 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
				20	–	16	–	–	9	
	Итого									**455514**
	Всего по акту (дом № 2)									***1259940***

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы (Дом №3)

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Стены

108 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
				307	0,81	6447	17	–	1240	
112 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798
				288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
				2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
	Итого по разделу 7									**476234**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 3 Стены и перегородки

33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по раделу 3									**146650**
		Раздел 9 Наружная отделка									
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757
					278,36	1,07	52750	202	–	19167	
		Итого по разделу 9									**258757**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №3									**881641**
		Локальная смета № 2-3-2 Дом №3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690

4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	466,42 89,46 87,71	8,58 0,96 –	11194 2147 2105	206 23 –	– 19 –	4347 2063 337	4547
5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,16	92,13 46,3	2,31 –	199 100	5 –	94 –	69 21	289
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,16	85,65 27,31	1,85 –	185 59	4 –	122 –	41 18	244
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755 358,13	– –	2416 1146	– –	1270 –	1123 283	3822
8	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	11664,5 415	– –	23329 830	– –	22499 –	813 1931	26073
9	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	8032 7543	276 75,5	16064 15086	552 151	426 –	14932 2480	33476
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558 –		7116 –		7116 –	– 569	7685

11 2304-1013-0801	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15769		31538		31538	–	34061
				–		–		–	2523	
12 1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
				1870	14	3740	28	–	655	
13 2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
				–		–		–	789	
14 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
				–		–		–	80	
15 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
				–		–		–	1533	
	Итого по разделу 1									**277479**
Раздел 3 Бытовая канализация К1										
31 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
				839,25	0,75	3357	3	–	632	
32 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285
				804,75	1,08	9657	13	–	2021	

33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 K=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	
35	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	3024,5	89	6049	178	473	5379	12342
					2699	45,5	5398	91	–	914	
37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
40	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
43	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
					–		–		–	6	
46	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	

47	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
48	1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	–		–		–	77	
					20250	2050	405	41	332	53	495
					1600	1100	32	22	–	37	
		Итого по разделу 3									**108974**
		Раздел 4 Выгреб V-6м3									
50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
51	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	9,53	130,2	381	5208	–	1817	
					119		8330		–	–	8996
52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	–		–		–	666	
					39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
53	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	3,23	14,45	129	578	–	167	
					155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8	8,6	38,16	533	2366	–	939	
					2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645

				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
	Итого по разделу 4									**81104**
			Локальная смета № 2-3-3 Дом №3							
			Отопление и вентиляция							
Раздел 1 Отопление										
1 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
				33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3 1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
				17634,5	145	35269	290	–	6334	
5 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
				4584	234,5	9168	469	–	1607	
8 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
				1035,25	52	4141	208	–	4747	
9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
				1926	14,5	3852	29	–	673	
15 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721

					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
27	1311-0203-0102	Терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	14	1241,57	–	17382	–	526	12642	32426
					1204	–	16856	–	–	2402	
36	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
					47,5	–	38	–	–	8	
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
					20	–	16	–	–	9	
		Итого по разделу 1									**455514**
		Всего по акту (дом № 3)									***1804712***

Локальная смета № 2-4-1 Общестроительные работы (Дом №4)

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Стены

108	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
					307	0,81	6447	17	–	1240	
112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798

					288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
					2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
114	1115-0107-0102	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,6	5263,19	28,87	171580	941	77803	74658	265937
					2847,73	14,94	92836	487	–	19699	
		Итого по разделу 8									**742171**
					Локальная смета № 2-2-1						
					Общестроительные работы (добавляемые работы)						
		Раздел 3 Стены и перегородки									
31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313

33 1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
			17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
				1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
	Итого по раделу 3									**414781**
	Итого общест.работы по ДОМУ №4									**1156952**
	Локальная смета № 2-4-2 Дом №4									
	Водопровод и канализация									
	Раздел 3 Бытовая канализация К1									
37 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
40 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
43 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
				–		–		–	6	
46 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
47 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045

48 1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	–		–		–	77	
				20250	2050	405	41	332	53	495
				1600	1100	32	22	–	37	
	Итого									**7817**
Раздел 4 Выгреб V-6м3										
50 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
				9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	–		–		–	666	
				39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
53 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	3,23	14,45	129	578	–	167	
				155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	8	8,6	38,16	533	2366	–	939	
				2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
	Итого									**81104**

Раздел 1 Отопление

1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
					33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
					17634,5	145	35269	290	–	6334	
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
					4584	234,5	9168	469	–	1607	
8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279

				1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
36	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
					47,5	–	38	–	–	8	
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
					20	–	16	–	–	9	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	-2	2126		-4252		-4252	–	-4592
					–		–		–	-340	
		Итого									**418496**
		Всего по акту (дом № 4)									***1664369***
		Локальная смета № 2-5-1 Общестроительные работы (Дом №5)									
		Раздел 2 Фундаменты									
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Итого по разделу 2									**151283**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.2 Стены									
108	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
					307	0,81	6447	17	–	1240	

112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798
					288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
					2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
114	1115-0107-0102	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,6	5263,19	28,87	171580	941	77803	74658	265937
					2847,73	14,94	92836	487	–	19699	
		Итого по разделу 8									**742171**
		Раздел 11 Отмостка									
141	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
					76,2	12,15	3010	480	–	1027	
142	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
					3890,63	–	30736	–	–	17442	
		Итого по разделу 11									**249336**

Раздел 12 Лоток 200х100х1400, 2 шт (п.4, АС37)

143	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
					1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
					3329,41	317,65	566	54	–	362	
		Итого по разделу 12									**8771**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 3 Стены и перегородки

33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по раделу 3									**146650**
		Итого общест.работы по ДОМУ №5									**1298211**

Локальная смета № 2-5-2 Дом №5

Водопровод и канализация

Раздел 3 Бытовая канализация К1

37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
40	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067

				–		–		–	153	
43	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
					–		–		–	6	
46	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
47	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
					–		–		–	77	
48	1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
					1600	1100	32	22	–	37	
		Итого по раделу 3									**7817**
		Раздел 4 Выгреб V-6м3									
50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
					9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
					–		–		–	666	
52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
					3,23	14,45	129	578	–	167	

53 1101-0101-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
	Итого по раделу 4									**81104**
			Локальная смета № 2-5-3 Дом №5							
			Отопление и вентиляция							
1 1118-0101-0101										
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
				33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3 1118-0501-0101										
	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
				17634,5	145	35269	290	–	6334	
5 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
				4584	234,5	9168	469	–	1607	
8 1118-1001-0101										
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
				1035,25	52	4141	208	–	4747	

9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
36	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
					47,5	–	38	–	–	8	
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
					20	–	16	–	–	9	
											423088
		Всего по акту (дом № 5)									***1810220***

Локальная смета № 2-6-1 Общестроительные работы (Дом №6)

Раздел 2 Фундаменты

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F100 НР = 91 %	м3	-0,0033	25757,58	1818,18	-85	-6	-64	-15	-108
					4545,45	303,03	-15	-1	–	-8	

15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Итого по разделу 2									**151175**
		Раздел 3 Стены и перегородки									
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	32955,6	2409,2	329556	24092	255524	51593	411641
					4994	553,6	49940	5536	–	30492	
		Итого по разделу 3									**411641**
		Раздел 5 Кровля									
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
		Итого по разделу 5									**373905**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.2 Стены									
108	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
					307	0,81	6447	17	–	1240	
112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798

					288,52	1,5	88691	461	–	17170	
113	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,24	4459,43	19,79	143772	638	59632	67061	227700
					2590,01	10,05	83502	324	–	16867	
		Итого по разделу 8									**476234**
		Раздел 10 Крыльцо									
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,70758	27206,34	2059,05	46457	3516	34755	8196	59025
					4793,92	480,8	8186	821	–	4372	
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047
					1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643	
137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992
					–		–		–	1481	
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849

				–		–		–	952	
139	1108-0101-0305									
	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578
				637,96	7,41	1378	16	–	487	
	Итого по разделу 10									**163175**
	Раздел 11 Отмостка									
141	1111-0101-0102									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
				76,2	12,15	3010	480	–	1027	
142	1111-0101-0209									
	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
				3890,63	–	30736	–	–	17442	
	Итого по разделу 11									**249336**
	Раздел 12 Лоток 200х100х1400, 2 шт (п.4, АС37)									
143	1106-0101-0101									
	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
				1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119									
	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
				3329,41	317,65	566	54	–	362	
	Итого по разделу 12									**8771**
			Локальная смета № 2-2-1							
			Общестроительные работы (добавляемые работы)							
	Раздел 3 Стены и перегородки									
33	1110-0103-0203									
	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
				1625,91	3,16	27803	54	–	10863	

	Итого по раделу 3									**146650**
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип 1										
89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
				76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	

98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7									**480460**
	Итого по смете общестр. Работы Дом №6									**2461347**

Локальная смета № 2-6-2 Дом №6

Водопровод и канализация

Раздел 3 Бытовая канализация К1

37 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
40 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	

43 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
				–		–		–	6	
46 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
47 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
				–		–		–	77	
48 1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
				1600	1100	32	22	–	37	
	Итого									**7817**
Раздел 4 Выгреб V-6м3										
50 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
				9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
				–		–		–	666	
52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
				3,23	14,45	129	578	–	167	
53 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679

				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
61	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552		91104		91104	–	98392
					–		–		–	7288	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565		118260		118260	–	127721
					–		–		–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
					–		–		–	4730	
64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131		32524		32524	–	35126
					–		–		–	2602	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
	Итого									**413923**

Локальная смета № 2-6-3 Дом №6

Отопление и вентиляция

1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
					33939,5	619	67879	1238	–	11221	
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
					17634,5	145	35269	290	–	6334	
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
					4584	234,5	9168	469	–	1607	
8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	

32 1311-0201-0101	Установка автоматического сбросника воздуха НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594
				1480	–	2960	–	–	414	
36 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
				47,5	–	38	–	–	8	
37 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
				20	–	16	–	–	9	
	Итого									**428682**
Раздел 2 Вентиляция										
44 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
				1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
				1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
				1047	14,5	2094	29	–	1471	
49 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
				–		–		–	524	

50 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
				19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51 2111-0203-0204										
	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
				–		–		–	1132	
52 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
				4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Итого									**369380**
	Всего по акту (дом № 6)									*3681149*
	Локальная смета № 2-7-1 Общестроительные работы (Дом №7)									
	Раздел 4 Перекрытие									
37 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
				83,56	3,2	13319	510	–	4781	
38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604		361011		361011	–	389892

					–		–	–	28881	
39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
					83,56	3,2	13319	510	–	4781	
		Итого по разделу 4									**518978**
		Раздел 5 Кровля									
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
		Итого по разделу 5									**439064**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.2 Стены									
108	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
					307	0,81	6447	17	–	1240	

112 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798
				288,52	1,5	88691	461	–	17170	
	Итого по разделу 8									**248534**
Раздел 9 Наружная отделка										
117 2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
				–		–		–	1746	
119 1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343
				419,47	1,07	79532	202	–	11507	
	Итого по разделу 9									**178908**
Раздел 12 Лоток 200x100x1400, 2 шт (п.4, АС37)										
143 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
				1305,88	247,06	222	42	–	288	
144 1106-0101-0119	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
				3329,41	317,65	566	54	–	362	
	Итого по разделу 12									**8771**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (добавляемые работы)

Раздел 3 Стены и перегородки

31 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
				1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
				1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
33 1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
				1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
	Итого по раделу 3									**414781**
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип 1										
89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
				76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136

					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
	7.2 Тип 2										
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554

				4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7									**480460**
	Раздел 9 Наружная отделка									
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	132,65	1040,78	3,32	138060	440	100694	29653	181130
					278,36	1,07	36925	141	–	13417	
	Итого по разделу 9									**181130**
	Итого по смете общестр. Работы Дом №7									**2470626**
	Локальная смета № 2-7-2 Дом №7									
	Водопровод и канализация									
	Раздел 3 Бытовая канализация К1									
37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
40	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
43	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
					–		–		–	6	
46	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	

47	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
48	1123-0101-0104	Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
					1600	1100	32	22	–	37	
		Итого									**7817**
		Раздел 4 Выгреб V-6м3									
50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
					9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
					–		–		–	666	
52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
					3,23	14,45	129	578	–	167	
53	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
					8,6	38,16	533	2366	–	939	
54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
					2067,88	48,38	16543	387	–	2418	

61 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552		91104	91104	–	98392
				–		–	–	7288	
62 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565		118260	118260	–	127721
				–		–	–	9461	
63 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565		59130	59130	–	63860
				–		–	–	4730	
64 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131		32524	32524	–	35126
				–		–	–	2602	
65 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196	76196	–	82292
				–		–	–	6096	
66 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148	7148	–	7720
				–		–	–	572	
	Итого по разделу 4								**496215**

Локальная смета № 2-7-3 Дом №7

на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5	1501	72531	3002	1650	67735	151487
				33939,5	619	67879	1238	–	11221	

2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
					–		–		–	14286	
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
					17634,5	145	35269	290	–	6334	
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	5321	641	10642	1282	192	9444	21693
					4584	234,5	9168	469	–	1607	
8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	

20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
21	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671
					423,37	7,54	24979	445	–	8272	
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
30	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
32	1311-0201-0101	Установка автоматического сбросника воздуха НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594
					1480	–	2960	–	–	414	

36 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
				47,5	–	38	–	–	8	
37 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
				20	–	16	–	–	9	
40 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
				1926	14,5	3852	29	–	673	
41 2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
				–		–		–	340	
	Итого									**1597161**
Раздел 2 Вентиляция										
44 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
				1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
				1782,55	17,39	28503	278	–	8637	

48 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
				1047	14,5	2094	29	–	1471	
49 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
				–		–		–	524	
50 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
				19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
				–		–		–	1132	
52 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
				4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Итого									**369380**
	Всего по акту (дом № 7)									***4941199***

Локальная смета № 2-8-1 Общестроительные работы (Дом №8)

Раздел 2 Фундаменты

15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Итого по раделу 2									**151283**
		Раздел 3 Стены и перегородки									
31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по раделу 3									**414781**
		Раздел 4 Перекрытие									
37	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543

					83,56	3,2	13319	510	–	4781	
38	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604		361011		361011	–	389892
					–		–		–	28881	
39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
					83,56	3,2	13319	510	–	4781	
		Итого по раделу 4									**518978**
		Раздел 5 Кровля									
44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
					24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
48	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
					–		–		–	2846	
49	2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
					–		–		–	1981	
		Итого по раделу 5									**439064**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.2 Стены									

108	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21	491,67	1,62	10325	34	3844	5171	16736
					307	0,81	6447	17	–	1240	
112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	466,19	2,98	143306	917	53698	71322	231798
					288,52	1,5	88691	461	–	17170	
		Итого по раделу 8									**248534**
		Раздел 9 Наружная отделка									
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
					–		–		–	1746	
119	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	132,65	1040,78	3,32	138060	440	100694	29653	181130
					278,36	1,07	36925	141	–	13417	
		Итого по раделу 8									**204695**
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы (добавляемые работы)									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	

32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по раделу 3									**414781**
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Тип 1									
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	

93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7									**480460**
Раздел 9 Наружная отделка										
115 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	132,65	1040,78	3,32	138060	440	100694	29653	181130

				278,36	1,07	36925	141	–	13417	
	Итого по разделу 9									**181130**
	Итого по смете общестр. Работы Дом №8									**3053705**
	Локальная смета № 2-8-2 Дом №8									
	Водопровод и канализация									
	Раздел 3 Бытовая канализация К1									
37	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
40	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
43	2302-0601-0901 Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
				–		–		–	6	
46	2303-0102-1305 Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
				–		–		–	153	
47	2302-0601-0803 Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
				–		–		–	77	
48	1123-0101-0104 Устройство упора из бетона В4 НР = 99 %	м3 основания	0,02	20250	2050	405	41	332	53	495
				1600	1100	32	22	–	37	

	Итого									**7817**
	Раздел 4 Выгреб V-6м3									
50	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
				9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51	4102-0103-1005									
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
				–		–		–	666	
52	1101-0102-0602									
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
				3,23	14,45	129	578	–	167	
53	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
61	2104-0302-0103									
	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552		91104		91104	–	98392
				–		–		–	7288	
62	2104-0301-0117									
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565		118260		118260	–	127721
				–		–		–	9461	

63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565 –		59130 –		59130 –	4730	63860
64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131 –		32524 –		32524 –	2602	35126
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098 –		76196 –		76196 –	6096	82292
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574 –		7148 –		7148 –	572	7720
		Итого по разделу 4									**496215**

Локальная смета № 2-8-3 Дом №8

на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	36265,5 33939,5	1501 619	72531 67879	3002 1238	1650 –	67735 11221	151487
2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286 –		178572 –		178572 –	– 14286	192858
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511

5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	17634,5 5321	145 641	35269 10642	290 1282	– 192	6334 9444	21693
					4584	234,5	9168	469	–	1607	
8	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	13768,75	148	55075	592	50342	4262	64084
					1035,25	52	4141	208	–	4747	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2334,88	111,13	18679	889	2383	15322	36721
					1925,88	28,5	15407	228	–	2720	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
20	1116-0401-0207	Дымоход из нержавеющих труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1678,5	96,56	26856	1545	1950	23402	54279
					1460,06	32,44	23361	519	–	4021	
21	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569

23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671
				423,37	7,54	24979	445	–	8272	
24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
				423,38	7,55	24556	438	–	9271	
25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
				423,35	7,53	7197	128	–	2533	
30 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
				877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
31 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
				184,29	–	2580	–	–	695	
36 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	88,75	1,25	71	1	32	26	105
				47,5	–	38	–	–	8	
37 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
				20	–	16	–	–	9	
40 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089

					1926	14,5	3852	29	–	673	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
					–		–		–	340	
		Итого									**1591567**
		Раздел 2 Вентиляция									
44	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
					1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	

50 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
				19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51 2111-0203-0204										
	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
				–		–		–	1132	
52 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
				4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Итого									**369380**
	Локальная смета № 2-8-4 Дом №8									
	Электроснабжение									
20 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
				705,5	–	49385	–	–	6388	
25 1308-0206-2002										
	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
				214,42	4,67	2573	56	–	413	
27 1308-0201-0901										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395

					138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
	Итого										**380211**
	Всего по акту (дом № 8)										***5898895***
	Локальная смета № 2-9-1 Общестроительные работы (Дом №9)										
	Раздел 2 Фундаменты										
15	1126-0201-0501										
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
	Итого по разделу 2										**151283**
	Раздел 4 Перекрытие										
34	1110-0104-0103										
	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117
					1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
35	2107-0201-0201										
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,245	47218		106004		106004	–	114484
					–		–		–	8480	
36	2107-0203-0203										
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	
37	1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
					83,56	3,2	13319	510	–	4781	

38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604		361011		361011	–	389892
				–		–		–	28881	
39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
				83,56	3,2	13319	510	–	4781	
40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
				–		–		–	131	
41 1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
				25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
42 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
				–		–		–	2962	
43 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	470	389,13	2,71	182890	1274	165205	15290	214034
				34,92	1,23	16411	578	–	15854	
	Итого по разделу 4									**1720057**
Раздел 5 Кровля										
44 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
				24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	

45 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039
				25177,99	498,38	7780	154	–	2892	
46 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,58	1054,61	289551	3167	210776	69394	387661
				25177,49	498,17	75608	1496	–	28716	
47 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732
				2019,51	28,71	615951	8757	–	140499	
48 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
				–		–		–	2846	
49 2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
				–		–		–	1981	
50 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640
				83,56	3,2	25485	977	–	9307	
51 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218
				83,57	3,2	3677	141	–	1498	
52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827

					63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
53	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383
					792	0,5	1584	1	–	251	
54	1110-0102-0603	Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825	
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971	
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358
					921,19	26,55	6522	188	–	5508	
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264
					–		–		–	1871	

59 1126-0101-1101										
	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
				19491,43	705,71	13644	494	–	2688	
60 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
				1775,08	14,67	42602	352	–	6270	
61 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
				–		–		–	3298	
	Итого по разделу 5									**3493172**
Раздел 6 Проемы										
6.2 Окна										
84 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
				1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
86 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625

88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	983,07 2472,27 245,38	85,52 5,04 2,52	18403 58840 5840	1601 120 60	– 52880 –	4639 5310 5132	69282
		Итого по разделу 6									**176862**
		Раздел 9 Наружная отделка									
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
		Итого по разделу 9									**23565**
		Раздел 10 Крыльцо									
130	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45 76,18	31,71 12,17	4050 1158	482 185	2410 –	1262 425	5737
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79 1308,93	1094,64 251,79	11061 733	613 141	9715 –	795 948	12804
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26 4793,89	2059,74 480,69	164876 29051	12482 2913	123343 –	29087 15517	209480
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662 –		15091 –		15091 –	– 1207	16298
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318

135 1202-0101-0601				–		–		–	2024	
	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047
				1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
136 1110-0102-0401										
	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684
				25177,59	498,28	14603	289	–	2643	
137 2107-0201-0206										
	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992
				–		–		–	1481	
138 2107-0203-0210										
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
				–		–		–	952	
139 1108-0101-0305										
	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578
				637,96	7,41	1378	16	–	487	
	Итого по разделу 10									**375787**
	Раздел 11 Отмостка									
141 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
				76,2	12,15	3010	480	–	1027	
142 1111-0101-0209										
	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467

				3890,63	–	30736	–	–	17442	
	Итого по разделу 11									**249336**
	Раздел 12 Лоток 200х100х1400, 2 шт (п.4, АС37)									
143	1106-0101-0101									
	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
				1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119									
	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
				3329,41	317,65	566	54	–	362	
	Итого по разделу 12									**8771**
	Локальная смета № 2-2-1									
	Общестроительные работы (добавляемые работы)									
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 1									
89	1111-0101-0102									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
				76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209									
	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901									
	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	

93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	
	Итого по разделу 7									**480460**
Раздел 9 Наружная отделка										
115 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757

				278,36	1,07	52750	202	–	19167
	Итого по разделу 9								**258757**
	Локальная смета № 2-9-2 Дом №9								
	Водопровод и канализация								
	Итого по смете общестр. Работы Дом №9								**6938050**
	Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1								
10	2304-0905-3202								
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116	7116	–	7685
				–		–	–	569	
11	2304-1013-0801								
	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15769		31538	31538	–	34061
				–		–	–	2523	
13	2304-1012-1302								
	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862	9862	–	10651
				–		–	–	789	
14	2302-0101-1001								
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996	996	–	1076
				–		–	–	80	
15	2304-0905-3201								
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2395		19160	19160	–	20693
				–		–	–	1533	
	1.1 Земляные работы (ввод в здание)								

16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120,5	206,42	195,28	24874	23531	–	5255	32539
				11,15	49,43	1343	5956	–	2410	
17 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,1	3544,95	–	32259	–	–	23226	59924
				3544,95	–	32259	–	–	4439	
18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,1	899,12	–	8182	–	–	5891	15199
				899,12	–	8182	–	–	1126	
19 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120,5	30,54	30,54	3680	3680	–	991	5045
				–	11,43	–	1377	–	374	
20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120,5	164,58	77	19832	9278	–	10751	33030
				87,59	36,33	10554	4378	–	2447	
	Итого по разделу 1									**219903**
Раздел 4 Выгреб V-6м3										
50 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
				9,53	130,2	381	5208	–	1817	

51 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
				–		–		–	666	
52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
				3,23	14,45	129	578	–	167	
53 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
61 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552		91104		91104	–	98392
				–		–		–	7288	
62 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565		118260		118260	–	127721
				–		–		–	9461	
63 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
				–		–		–	4730	
64 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131		32524		32524	–	35126

				–		–	–	2602	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098		76196	76196	–	82292
					–		–	–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574		7148	7148	–	7720
					–		–	–	572	
		Итого по разделу 4								**496215**
		Локальная смета № 2-9-3 Дом №9								
		на Отопление и вентиляция								
Раздел 1 Отопление										
2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572	178572	–	192858
					–		–	–	14286	
21	2902-0001-0004(пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712	235712	–	254569
					–		–	–	18857	
		Итого по разделу 1								**447427**
		Локальная смета № 2-9-4 Дом №9								
		Электроснабжение								
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	– 346	30125	86244
					705,5	–	49385	– –	6388	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156 537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56 –	413	

27 1308-0201-0901										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395
				138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
	Итого									**380211**
	Всего по акту (дом № 9)									*8481806*

Локальная смета № 2-10-1 Общестроительные работы (Дом №10)

Раздел 2 Фундаменты

15 1126-0201-0501										
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
				25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
	Итого по раделу 2									**151283**

Раздел 3 Стены и перегородки

31 1110-0402-0601										
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
				1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32 1110-0402-0602										
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
				1350,1	12,45	52384	483	–	15505	

33 1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
				1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
	Итого по раделу 3									**414781**
Раздел 4 Перекрытие										
37 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
				83,56	3,2	13319	510	–	4781	
38 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,030;	м3	24,72	14604		361011		361011	–	389892
				–		–		–	28881	
39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	159,4	295,1	12,34	47039	1967	31753	12723	64543
				83,56	3,2	13319	510	–	4781	
	Итого по раделу 4									**518978**
Раздел 5 Кровля										
44 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,843	99355,61	1438,62	282468	4090	209265	63740	373905
				24309,88	601,13	69113	1709	–	27697	
45 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка из древесины 1 сорта (прогон, кобылка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,309	93870,55	1055,02	29006	326	20900	7141	39039
				25177,99	498,38	7780	154	–	2892	
46 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,003	96420,58	1054,61	289551	3167	210776	69394	387661

				25177,49	498,17	75608	1496	–	28716	
47	1112-0101-0705									
	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	305	3873,78	99,97	1181502	30492	535059	574731	1896732
				2019,51	28,71	615951	8757	–	140499	
48	2107-0201-0107									
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,54075	65783		35572		35572	–	38418
				–		–		–	2846	
49	2107-0203-0107									
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,030;	м3	0,39758	62277		24760		24760	–	26741
				–		–		–	1981	
50	1112-0101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютакон-130 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	305	301,6	12,34	91988	3764	62739	24345	125640
				83,56	3,2	25485	977	–	9307	
51	1112-0101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой вдоль наружных стен из рубероида РКП-350 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44	345,61	12,34	15207	543	10987	3513	20218
				83,57	3,2	3677	141	–	1498	
52	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06318	594808,48	6030,39	37580	381	33177	4852	45827
				63659,39	1424,5	4022	90	–	3395	
53	1115-0403-1004									
	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932	1	1864	2	278	1268	3383

				792	0,5	1584	1	–	251	
54	1110-0102-0603		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)							
		Фронтон. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %		20	2454,95	13,65	49099	273	30694	16441	70783
					906,6	6,8	18132	136	–	5243	
55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26	3203,81	13,96	83299	363	53671	27013	119137
					1125,58	3,73	29265	97	–	8825	
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (узлы прохода) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,5	4932,4	14	61655	175	47410	12988	80614
					1125,6	3,76	14070	47	–	5971	
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	8871,61	58,47	62811	414	55875	6039	74358
					921,19	26,55	6522	188	–	5508	
58	2204-1003-0302	Состав огнезащитный ЩИТ-1 К=4,700;	кг	33,276	703		23393		23393	–	25264
					–		–		–	1871	
59	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(вентканалы и канализационные трубы) НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	32644,29	1420	22851	994	8213	10745	36284
					19491,43	705,71	13644	494	–	2688	

60 1126-0301-0601	Покрытие сталью оцинкованной 0,55 мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1905,67	103,58	45736	2486	648	32645	84651
				1775,08	14,67	42602	352	–	6270	
61 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,1262	326614		41219		41219	–	44517
				–		–		–	3298	
	Итого по раделу 5									**3493172**
Раздел 6 Проемы										
6.2 Окна										
84 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
				1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
86 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
				983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
				245,38	2,52	5840	60	–	5132	
	Итого по раделу 6									**176862**
Раздел 8 Внутренняя отделка										
8.1 Потолок										

103 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894
				1243,89	5,72	204993	942	–	49400	
8.2 Стены										
109 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067
				826,8	61,6	203509	15163	–	38449	
110 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882
				712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
				406,89	1,02	38044	95	–	7096	
	Итого по раделу 8									**1674643**
Раздел 9 Наружная отделка										
117 2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
				–		–		–	1746	
119 1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,6	422,2	2,73	80049	517	–	63787	155343
				419,47	1,07	79532	202	–	11507	

	Итого по раделу 9									**178908**
Раздел 10 Крыльцо										
130 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737
				76,18	12,17	1158	185	–	425	
131 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804
				1308,93	251,79	733	141	–	948	
132 1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480
				4793,89	480,69	29051	2913	–	15517	
133 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298
				–		–		–	1207	
134 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318
				–		–		–	2024	
	Итого по раделу 10									**271637**
Раздел 11 Отмостка										
141 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
				76,2	12,15	3010	480	–	1027	
142 1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
				3890,63	–	30736	–	–	17442	

	Итого по раделу 11									**249336**
	Раздел 12 Лоток 200х100х1400, 2 шт (п.4, АС37)									
143	1106-0101-0101									
	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
				1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
					3329,41	317,65	566	54	–	362	
	Итого по раделу 12									**8771**
				Локальная смета № 2-2-1						
				Общестроительные работы (добавляемые работы)						
	Раздел 3 Стены и перегородки									
31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	

	Итого по раделу 3									**414781**
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип 1										
89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
				76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	

98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**
		Раздел 9 Наружная отделка									
115	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	189,5	1040,78	3,32	197228	629	143849	42362	258757
					278,36	1,07	52750	202	–	19167	
		Итого по разделу 9									**258757**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №10									**8292369**
		Локальная смета № 2-10-2 Дом №10									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651

				–		–		–	789	
14 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
				–		–		–	80	
15 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
				–		–		–	1533	
1.1 Земляные работы (ввод в здание)										
16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120,5	206,42	195,28	24874	23531	–	5255	32539
				11,15	49,43	1343	5956	–	2410	
17 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,1	3544,95	–	32259	–	–	23226	59924
				3544,95	–	32259	–	–	4439	
18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,1	899,12	–	8182	–	–	5891	15199
				899,12	–	8182	–	–	1126	
19 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120,5	30,54	30,54	3680	3680	–	991	5045
				–	11,43	–	1377	–	374	

20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120,5	164,58	77	19832	9278	–	10751	33030
				87,59	36,33	10554	4378	–	2447	
Раздел 4 Выгреб V-6м3										
50 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	467,2	457,45	18688	18298	9	4024	24529
				9,53	130,2	381	5208	–	1817	
51 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	70	119		8330		–	–	8996
				–		–		–	666	
52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40	39,48	36,05	1579	1442	8	509	2255
				3,23	14,45	129	578	–	167	
53 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62	155,69	147,1	9653	9120	–	2087	12679
				8,6	38,16	533	2366	–	939	
54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8	2254,63	186,75	18037	1494	–	12190	32645
				2067,88	48,38	16543	387	–	2418	
61 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	45552		91104		91104	–	98392
				–		–		–	7288	

62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	29565	118260	118260	–	127721
					–	–	–	9461	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	
64	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131	32524	32524	–	35126
					–	–	–	2602	
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	38098	76196	76196	–	82292
					–	–	–	6096	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3574	7148	7148	–	7720
					–	–	–	572	
		Итого по разделу 4							**496215**

Локальная смета № 2-10-3 Дом №10

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

2	2902-0001-0001(пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286	178572	178572	–	192858
					–	–	–	14286	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126	4252	4252	–	4592
					–	–	–	340	
		Итого							**197450**

Раздел 2 Вентиляция

44	1120-0101-0310									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
					1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805									
		Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
50	1126-0101-1101									
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
					19491,25	706,25	15593	565	–	2458	

51 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
				–		–		–	1132	
52 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
				4061	7,5	8122	15	–	9184	
	Итого									**369380**
			Локальная смета № 2-10-4 Дом №10							
			Электроснабжение							
20 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
				705,5	–	49385	–	–	6388	
25 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
				214,42	4,67	2573	56	–	413	
27 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395
				138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
	Итого									**380211**
	Всего по акту (дом № 10)									***9735625***

Итого по акту		**41 152 024**
в т.ч оборудования		
	Итого по главам 1-7	
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
12	Временные здания и сооружения (0,9 %)	370368

	Итого по главам 1-8	41 522 392
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
13	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	705881
14	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	496280
	Итого по главе 9	1202161
	Итого по главам 1-9	42724553
15	**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	
	Итого по сметному расчету:	
16	**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	42724553
17	2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	42724553
18	**- в текущих и прогнозных ценах**	44860781
19	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**44860780,60**
	Минус скидка подрядчика по конкурсу	
20	**Налог на добавленную стоимость**	
21	2020 г. - НДС (12 %)	**5383293,67**
22	**Всего по акту**	**50244074,27**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
И.О.руководителя отдела

Кабылов М.М.

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"

И.о. директора

Е.С.Вичкуткина

Эксперт по техническому надзору:

В.В.Чуксанов

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор

А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»

Директор

Р.К.Аккизов