SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 29

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский монтажный колледж" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, строение 188, БИН 970740001122, руководитель ДУЙСЕКЕНОВ РЕНАТ КУСАИНОВИЧ _

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy»,БИН 170640026988, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом, 356, руководитель Жаншуков Ерканат Маратович,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство овощехранилища КГП на ПВХ "Павлодарский монтажный колледж" управления образования Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Ломова, строение 188

(наименование, адрес)

Объект: Строительство овощехранилища КГП на ПВХ "Павлодарский монтажный колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 28.09.2022

Акт приемки выполненных работ №1

Общестроительные работы за 12 октября 2022 г

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -срезка растительного грунта НР=72%	м3 грунта	18,90	59,76	59,76	1 129	1 129	-	238,00	1 476,00	
						-	17,52	-	331	-	109,00		
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	178,00	197,17	197,17	35 096	35 096	-	5 900,00	44 276,00	
						-	46,04	-	8 195	-	3 280,00		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта	6,00	2 240,70	-	13 444	-	-	9 680,00	24 974,00	

			траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,00	2 240,70	-	13 444	-	-	1 850,00	24 974,00
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	36,00	1 169,32	-	42 096	-	-	30 309,00	78 197,00
						1 169,32	-	42 096	-	-	5 792,00	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	148,00	33,35	33,35	4 936	4 936	-	1 041,00	6 455,00
						-	9,77	-	1 446	-	478,00	
6	6	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - надвижка растительного грунта поверх засыпки НР=72%	м3 грунта	18,90	59,76	59,76	1 129	1 129	-	238,00	1 476,00
						-	17,52	-	331	-	109,00	

Итого по разделу 1 **124 867,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 540,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 303,00
- накладные расходы, тенге 47 406,00
в т.ч. зарплата, тенге 4 266,54
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 618,00

Раздел 2 Фундаменты, стены

7	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,60	3 264,42	1 562,07	11 752	5 623	-	6 646,00	19 870,00
						1 702,35	326,52	6 128	1 175	-	1 472,00	
8	2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	55,00	4 872,16	3 418,43	267 969	188 014	-	143 808,00	444 719,00
						1 453,73	762,10	79 955	41 916	-	32 942,00	
9	3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	86,00	2 157,25	1 530,02	185 524	131 582	-	98 267,00	306 494,00
						627,23	341,10	53 942	29 335	-	22 703,00	
10	4	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0.5 т.	шт. сборных	[illegible]	2 102,34	1 560,35	58 866	43 690	-	29 401,00	[illegible]

			Установка НР=118%	конструкций	28,00	541,99	347,86	15 176	9 740	-	7 061,00	95 328,00	
11	5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	67,90	0,00 -	- -	0 -	- -	- -	- -	-	Казахстан
12	6	1106-0101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91%	м3	2,30	6 238,93 4 334,34	1 904,59 410,21	14 350 9 969	4 381 943	- -	9 930,00 1 942,00	26 222,00	
13	7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	138,36	401,23 375,88	25,35 3,60	55 514 52 007	3 507 498	- -	48 830,00 8 348,00	112 692,00	
14	8	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	27,71	303,33 293,87	9,46 2,44	8 405 8 143	262 68	- -	7 636,00 1 283,00	17 324,00	

Итого по разделу 2 **729 264,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 225 320,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 83 675,00
- накладные расходы, тенге 344 518,00
в т.ч. зарплата, тенге 31 006,62
- сметная прибыль (8 %), тенге 75 751,00

Раздел 3 Монолитная лестница ЛМ-1

15	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,40	5 086,09 2 697,53	2 388,56 525,88	7 121 3 777	3 344 736	- -	4 107,00 898,00	12 126,00	
16	2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02	0,00 -	- -	0 -	- -	- -	- -	-	

Итого по разделу 3 **9 518,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 777,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 736,00
- накладные расходы, тенге 4 107,00
в т.ч. зарплата, тенге 369,63
- сметная прибыль (8 %), тенге 898,00

Раздел 4 Перекрытие

17	1	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	10,00	5 423,06	2 038,22	54 231	20 382	-	47 953,00	110 359,00	
						3 384,84	679,00	33 848	6 790	-	8 175,00		
18	2	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	73,80	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
19	3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	77,80	454,34	147,92	35 348	11 508	-	24 432,00	64 562,00	
						306,42	34,94	23 839	2 718	-	4 782,00		
20	4	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР=92%	м2 кровли	77,80	45,45	1,60	3 536	124	-	3 191,00	7 265,00	
						43,85	0,72	3 412	56	-	538,00		
21	5	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	77,80	304,23	33,91	23 669	2 638	-	19 748,00	46 890,00	
						270,32	5,58	21 031	434	-	3 473,00		

Итого по разделу 4 **204 420,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 130,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 998,00
- накладные расходы, тенге 95 324,00
в т.ч. зарплата, тенге 8 579,16
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 968,00

Раздел 5 Внутренняя отделка

22	1	1212-0102-0701	Потолки и стены. Подготовка поверхностей : огрунтовка НР=72%	м2	203,70	66,92	6,98	13 632	1 422	-	8 818,00	24 246,00
						59,94	0,18	12 210	37	-	1 796,00	
23	2	1203-0101-2015	Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу НР=72%	м стыка	38,40	964,39	0,40	37 033	15	-	26 657,00	68 785,00
						963,99	0,18	37 017	7	-	5 095,00	

24	3	1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,20	1 056,41	74,99	65 709	4 664	-	52 082,00	127 214,00
						981,42	65,26	61 044	4 059	-	9 423,00	
25	4	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,50	1 011,72	74,99	143 158	10 611	-	113 425,00	277 110,00
						936,73	65,26	132 547	9 234	-	20 527,00	
26	5	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на цементной основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	62,20	719,86	5,68	44 775	353	-	35 640,00	86 848,00
						714,18	2,06	44 422	128	-	6 433,00	
27	6	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	141,50	521,71	5,68	73 822	804	-	58 647,00	143 067,00
						516,03	2,06	73 018	291	-	10 598,00	
28	7	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	62,20	254,08	3,83	15 804	238	-	12 541,00	30 613,00
						250,25	1,77	15 566	110	-	2 268,00	
29	8	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	141,50	227,68	3,43	32 217	485	-	25 565,00	62 404,00
						224,25	1,59	31 731	225	-	4 622,00	

Итого по разделу 5 **815 783,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 407 555,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 091,00
- накладные расходы, тенге 333 375,00
в т.ч. зарплата, тенге 30 003,75
- сметная прибыль (8 %), тенге 60 762,00

Раздел 6 Полы

30	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	62,20	143,99	44,90	8 956	2 793	-	6 719,00	16 929,00
						99,09	15,84	6 163	985	-	1 254,00	
31	2	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	62,20	1 018,99	106,29	63 381	6 611	-	54 329,00	127 127,00
						912,70	16,51	56 770	1 027	-	9 417,00	
32	3	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	62,20	599,33	229,29	37 278	14 262	-	25 660,00	67 973,00
						370,04	68,84	23 016	4 282	-	5 035,00	
33	4	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	6,22	5 072,82	11,04	31 553	69	-	29 595,00	66 040,00
						5 061,78	-	31 484	-	-	4 892,00	
34	5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	62,20	499,25	32,89	31 053	2 046	-	28 387,00	64 195,00
						466,36	19,14	29 008	1 191	-	4 755,00	
35	6	1111-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	62,20	408,19	6,02	25 389	374	-	23 619,00	52 929,00
						402,17	1,80	25 015	112	-	3 921,00	
36	7	1111-0101-1902	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 - на толщ. 40мм НР=94% Коб.=2	м2 покрытия	186,60	49,32	-	9 203	-	-	8 651,00	19 282,00
						49,32	-	9 203	-	-	1 428,00	

Итого по разделу 6 **395 918,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 659,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 597,00
- накладные расходы, тенге 176 960,00
в т.ч. зарплата, тенге 15 926,40
- сметная прибыль (8 %), тенге 30 702,00

Итого **2 279 770,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 954981,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 126400,00
- накладные расходы, тенге 1001690,00

в т.ч. зарплата, тенге	90152,10
- сметная прибыль (8 %), тенге	196699,00
Всего	**2 279 770,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 595**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 325 365**
НДС (12%)	279 044
Итого	**2 604 409**

ИТОГО К оплате 0 тенге (Работы выполненны в виде безвозмездной спонсорской помощи)

Подрядчик ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

директор_____ Жаншуков Е.М.

Заказчик КГП на ПХВ "Павлодарский монтажный колледж" управления образования Павлодарской области, БИН 970740001122

руководитель_____Дуйсекенов Р.К.

Технический надзор
ТОО "СтройПроектГрупп", БИН 131040003786

Директор_____Асанбаев С.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Алга", БИН 971040007298

Директор_____Тулегенов К.К.