Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070540008808**

Договор (контракт) №21Д0012Р от 11.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000051	**14.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308			работа	1	17 317 914,59	17 317 914,59
				Итого	1	x	17 317 914,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Техдиректор / _____ / Шагбаев К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2021

М.П.

Форма 3

Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №21Д0012Р от 11.03.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 14.07.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308	58 383 369,20	6 255 360,99								1 855 490,85	17 317 914,59
Итого затраты подрядчика:	**58 383 369,20**	**6 255 360,99**								**1 855 490,85**	**17 317 914,59**

Заказчик:
Финансовый директор ТОО "Алматинские тепловые сети"
Байчигасова Э.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
Начальник отдела авторского надзора ТОО "СП NEFT"
Курмангалиев Б.Т.

Технический надзор:
ТОО "Акмол Тех Надзор"
Нысанбай Н.Г.

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №21Д0012Р от 11.03.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308"

АКТ
выполненных работ от 14.07.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Тепловые сети (ЛС №2-1-1)									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)									
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	664	335,34	319,14	222665	211906	--	35664	278995
		НР - 72%; СП - 8%			16,20	58,40	10759	38775		20666	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	21	4724,83	--	99221	--	--	71439	184314
		НР - 72%; СП - 8%			4724,83	--	99221	--		13653	
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	115	424,83	408,41	48856	46967	17	10868	64501
		НР - 72%; СП - 8%			16,28	114,98	1872	13223		4778	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	230	94,00	--	21620	--		--	23350
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	115	21,49	17,98	2471	2068	16	903	3644
		НР - 72%; СП - 8%			3,36	7,54	387	868		270	
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	514	38,60	38,60	19842	19842	--	4688	26493

	.	*НР - 72%; СП - 8%*			--	12,67	--	6512		1962	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	514	182,07	82,09	93583	42196	--	52288	157541
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	51387	21235		11670	
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	171	1736,04	--	296863	--	--	213741	551452
		НР - 72%; СП - 8%			1736,04	--	296863	--		40848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				805121	322979	33	389591	1290290
							460488	80611	--	95577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				805121				
	Материалы		Тенге				34				
	Всего заработная плата		Тенге					541100			
	Транспортные расходы		Тенге				21620				
		Накладные расходы	Тенге				389592				
		Сметная прибыль	Тенге				95577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1290290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					541100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1290290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					541100			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы каналы КЛ 148х106									
9	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	13	3472,71	934,11	45145	12143	22710	14456	64370
		НР - 93%; СП - 8%			791,70	404,02	10292	5252		4768	
10	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	44,7	11150,76	2656,59	498439	118750	195709	262717	822049
		НР - 118%; СП - 8%			4115,88	864,92	183980	38662		60893	
11	С121-040303-0107 2104-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	45	55153,00	--	2481885	--	2481885	--	2680436
		СП - 8%			--	--	--	--		198551	
12	С121-040302-0242 2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций т.ч. таб.4 ССЦ РК 8.04-08-2018 из тяжелого бетона класса В15/с учетом скидки на изменение класса бетона, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	20	66951,00	--	1339020	--	1339020	--	1446142
		СП - 8%			--	--	--	--		107122	
13	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	**Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	30	6878,00	--	206340	--	206340	--	222847
		СП - 8%			--	--	--	--		16507	

14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	110	668,46	27,74	73530	3051	32846	36827	119186
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	37633	1545		8829	
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	110	166,65	9,42	18332	1036	16366	1355	21262
		НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	930	511		1575	
16	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	110	2713,29	83,44	298462	9178	144731	102588	433134
		НР - 69%; СП - 8%			1314,12	37,50	144553	4125		32084	
17	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	110	1332,16	83,44	146537	9178	75847	45290	207173
		НР - 69%; СП - 8%			559,20	37,50	61512	4125		15346	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	110	668,46	27,74	73530	3051	32846	36827	119186
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	37633	1545		8829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5181221**	**156389**	**4548300**	**500060**	**6135785**
							476533	**55765**	**--**	**454504**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5181221**				
	Материалы		Тенге				**521054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**532298**			
	Местные материалы		Тенге				**4027245**				
		Накладные расходы	Тенге				**500060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**454502**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6135784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					532298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6135784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					532298			

РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы тепловых сетей

19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,15	2134210,85	926914,14	320132	139037	9888	206932	569229
		НР - 99%; СП - 8%			1141380,45	252101,10	171207	37815		42165	
20	С123-010402-0111 2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	150	30349,00	--	4552350	--	4552350	--	4916538

		СП - 8%			--	--	--	--		364188	
21	С123-020201-0111 2302-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8**	**131260,00**	--	**1050080**	--	**1050080**	--	**1134086**
		СП - 8%			--	--	--	--		**84006**	
22	С123-020201-4911 2302-0201-4911 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2**	**194312,00**	--	**388624**	--	**388624**	--	**419714**
		СП - 8%			--	--	--	--		**31090**	
23	С123-020201-5211 2302-0201-5211 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**26**	**18380,00**	--	**477880**	--	**477880**	--	**516110**
		СП - 8%			--	--	--	--		**38230**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6789066**	**139037**	**6478822**	**206932**	**7555677**
							171207	**37815**	--	**559679**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320132**				
	Материалы		Тенге				**9887**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209022**			
		Накладные расходы	Тенге				**206932**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**569229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209022**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6468934**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6468934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517515**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6986449**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7555677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209022**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**12775408**	**618405**	**11027155**	**1096583**	**14981752**
							1108228	**174192**	--	**1109760**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6306474**				
	Материалы		Тенге				**530976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1282420**			
	Местные материалы		Тенге				**4027245**				
	Транспортные расходы		Тенге				**21620**				
		Накладные расходы	Тенге				**1096584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**592245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7995302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1025**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1282420**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6468934**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6468934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517515**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6986449**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**14981751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1025**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1282420**			

ОТДЕЛ 2.Демонтажные работы (ЛС №1-1-1)

РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы

		Разборка асфальтобетонного покрытия									
24	**Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Разборка. Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 покрытия**	**200**	**275,36**	**266,63**	**55072**	**53326**	**21**	**8309**	**68451**
		НР - 108%; СП - 8%			**8,63**	**29,84**	**1725**	**5968**		**5070**	
25	**Е12-160101-1506 1216-0101-1506 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**150**	**844,02**	**161,94**	**126603**	**24290**	**3437**	**78287**	**221281**
		НР - 72%; СП - 8%			**659,18**	**65,70**	**98876**	**9855**		**16391**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**181675**	**77616**	**3458**	**86596**	**289732**
							100602	**15823**	**--**	**21461**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**181675**				
	Материалы		Тенге				**3458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116425**			
		Накладные расходы	Тенге				**86596**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21462**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**289733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**289733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116425**			

РАЗДЕЛ 5.Конструкции железобетонные. Демонтаж.

26	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Демонтаж. Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.(Лотки и плиты)**	**м3 сборных конструкций**	**30**	**3512,89**	**220,19**	**105387**	**6606**	**--**	**120026**	**243446**
		НР - 118%; СП - 8%			**3292,70**	**97,86**	**98781**	**2936**		**18033**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**105387**	**6606**	**--**	**120026**	**243446**
							98781	**2936**	**--**	**18033**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**105387**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101717**			
		Накладные расходы	Тенге				**120026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**243446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101717**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**243446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101717**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**287062**	**84222**	**3458**	**206622**	**533178**
							199383	**18759**	**--**	**39494**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**287062**				

Материалы		Тенге				3458				
Всего заработная плата		Тенге					218142			
	Накладные расходы	Тенге				206621				
	Сметная прибыль	Тенге				39495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				533178				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
	Сметная заработная плата	Тенге					218142			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				533178				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
	Сметная заработная плата	Тенге					218142			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15514930
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1307611				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					702626			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192951			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11030613		
	- Перевозка грузов	Тенге				21620				
	- Накладные расходы	Тенге							1303205	
	- Сметная прибыль	Тенге							1149254	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			15 514 930					
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			15 514 930					
	Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге			161 355,27					
	Итого по главам 1-8	Тенге			15 676 285,27					
	Зимнее удорожание -2,34%	Тенге			366 825,08					
	Итого по главам 1-9				16 043 110,35					
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				320 862,21					
	Итого				16 363 972,55					
	на 2019 г. К=1,0498961				17 180 470,97					
	Итого с понижающим коэф.К=0,89999999263	Тенге			15 462 423,74					
	НДС 12%	Тенге			1 855 490,85					
	ИТОГО:	Тенге			17 317 914,59					

Заказчик

Технический директор _____ **Шаграев К.А.**

Начальник УКСиР_____ **Джингильбаев С.С.**

И.о. начальника ОКС_____ **Ахметченов И.Д.**

Начальник ЮЭР_____ **Кондратенко Е.Ф.**

Подрядчик

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор ТОО "СП NEFT" _____ **Елубаев Е.Х.**

Технический надзор ТОО "Акмол Тех Надзор" _____ **Нысанбай Н.Г.**