Форма 3
Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №21Д0012Р от 11.03.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
от 05.11.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308	224 372 419,49	24 039 902,09								3 975 350,70	37 103 273,17
Итого затраты подрядчика:	**224 372 419,49**	**24 039 902,09**								**3 975 350,70**	**37 103 273,17**

Заказчик:
Финансовый директор ТОО "Алматинские тепловые сети"
_____Байчигасова Э.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
Начальник отдела авторского надзора ТОО "СП NEFT"
_____Курманчалиев Б.Т.

Технический надзор:
ТОО "Акмол Тех Надзор"
_____Пысанбай Н.Г.

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №21Д0012Р от 11.03.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция тепловых сетей от ТК 6-32 до НС Навои 308"

АКТ
выполненных работ от 05.11.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Тепловые сети (ЛС №2-1-1)									
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы тепловых сетей									
1	51-010904-1206 5101-0904-1206 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с редуктором, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2010**	шт.	2	3696250,00	--	7392500	--		--	7392500
					--	--	--	--	7392500	--	
2	С123-040904-0811 2304-0904-0811 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2010**	шт.	1	403042,00	--	403042	--	403042	--	435285
		СП - 8%			--	--	--	--		32243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7795542	--	403042	--	7827785
							--	--	7392500	32243	
	Стоимость оборудования		Тенге				7392500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7392500				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				403042				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403042				
		Сметная прибыль	Тенге				32243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				435285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7827785				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7795542	--	403042	--	7827785
							--	--	7392500	32243	
	Стоимость оборудования		Тенге				7392500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7392500				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				403042				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403042				
		Сметная прибыль	Тенге				32243				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				435285				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7827785				
	ОТДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
3	**Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**303,75**	**335,35**	**319,14**	**101863**	**96939**	**3**	**16315**	**127632**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,20**	**58,40**	**4921**	**17739**		**9454**	
4	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,695**	**4724,83**	**--**	**36358**	**--**	**--**	**26177**	**67538**
		НР - 72%; СП - 8%			**4724,83**	**--**	**36358**	**--**		**5003**	
5	**Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**54,23625**	**424,83**	**408,41**	**23041**	**22151**	**7**	**5125**	**30420**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,28**	**114,98**	**883**	**6236**		**2253**	
6	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**108,4725**	**94,00**	**--**	**10196**	**--**		**--**	**11012**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**816**	
7	**Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**54,37125**	**21,49**	**17,98**	**1168**	**978**	**7**	**427**	**1723**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,36**	**7,54**	**183**	**410**		**128**	
8	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**233,49375**	**38,60**	**38,60**	**9013**	**9013**	**--**	**2130**	**12035**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,67**	**--**	**2958**		**891**	
9	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**233,49375**	**182,07**	**82,09**	**42512**	**19168**	**--**	**23753**	**71566**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,98**	**41,31**	**23344**	**9646**		**5301**	
10	**Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**77,7511575**	**1736,04**	**--**	**134979**	**--**	**--**	**97185**	**250737**
		НР - 72%; СП - 8%			**1736,04**	**--**	**134979**	**--**		**18573**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**359131**	**148249**	**17**	**171112**	**572663**
							200666	**36989**	**--**	**42419**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**359131**				
	Материалы		Тенге				**19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**237656**			
	Транспортные расходы		Тенге				**10196**				
		Накладные расходы	Тенге				**171112**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42419**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**572662**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				572662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237656			

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы каналы КЛ 148х106

11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	14,203125	3472,71	934,11	49323	13267	24811	15794	70327
		НР - 93%; СП - 8%			791,70	404,02	11245	5738		5209	
12	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	19,3725	11150,76	2656,59	216018	51465	84818	113859	356267
		НР - 118%; СП - 8%			4115,88	864,92	79735	16756		26390	
13	С121-040303-0107 2104-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	13,59	55153,00	--	749529	--	749529	--	809492
		СП - 8%			--	--	--	--		59962	
14	С121-040302-0205 2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	5,0625	59796,00	--	302717	--	302717	--	326935
		СП - 8%			--	--	--	--		24217	
15	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	**Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	9	6878,00	--	61902	--	61902	--	66854
		СП - 8%			--	--	--	--		4952	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	68,0625	668,46	27,74	45497	1888	20324	22787	73746
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	23285	956		5463	
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	68,0625	166,65	9,42	11343	641	10126	838	13156
		НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	576	316		974	
18	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	м2	68,0625	2713,29	83,44	184673	5679	89552	63476	268001
		НР - 69%; СП - 8%			1314,12	37,50	89442	2552		19852	
19	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	68,0625	1332,16	83,44	90670	5679	46930	28023	128188

		НР - 69%; СП - 8%			559,20	37,50	38061	2552		9495	
20	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**68,0625**	**668,46**	**27,74**	**45497**	**1888**	**20324**	**22787**	**73746**
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	23285	956		5463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1757170**	**80507**	**1411033**	**267564**	**2186712**
							265628	**29827**	**--**	**161977**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1757170**				
	Материалы		Тенге				**296885**				
	Всего заработная плата		Тенге					**295455**			
	Местные материалы		Тенге				**1114149**				
		Накладные расходы	Тенге				**267564**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2186713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**237**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2186713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**237**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295455**			
		РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети									
21	**С123-020201-0111 2302-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6**	**131260,00**	**--**	**787560**	**--**	**787560**	**--**	**850565**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63005**	
22	**Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки, краны или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**37**	**5300,37**	**2787,57**	**196114**	**103140**	**5088**	**116054**	**337142**
		НР - 99%; СП - 8%			**2375,29**	**793,00**	**87886**	**29341**		**24973**	
23	**Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки, краны или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**22**	**8480,03**	**4492,71**	**186561**	**98840**	**4352**	**110005**	**320291**
		НР - 99%; СП - 8%			**3789,48**	**1261,24**	**83369**	**27747**		**23725**	
24	**Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки, краны или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**4**	**9157,51**	**4697,83**	**36630**	**18791**	**1088**	**21809**	**63115**
		НР - 99%; СП - 8%			**4187,65**	**1319,78**	**16751**	**5279**		**4675**	
25	**Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки, краны или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**4**	**20600,62**	**9947,02**	**82402**	**39788**	**1625**	**51309**	**144408**
		НР - 99%; СП - 8%			**10247,34**	**2709,42**	**40989**	**10838**		**10697**	

26	Е11-240106-0106 1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки, краны или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка**	комплект	2	28959,46	13275,70	57919	26551	1229	36698	102186
		НР - 99%; СП - 8%			15069,60	3464,66	30139	6929		7569	
27	С123-040902-5316 2304-0902-5316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	11	6952,00	--	76472	--	76472	--	82590
		СП - 8%			--	--	--	--		6118	
28	С123-040902-5608 2304-0902-5608 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	12576,00	--	100608	--	100608	--	108657
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
29	С123-040902-5610 2304-0902-5610 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	28657,00	--	57314	--	57314	--	61899
		СП - 8%			--	--	--	--		4585	
30	С123-040902-5613 2304-0902-5613 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	82906,00	--	165812	--	165812	--	179077
		СП - 8%			--	--	--	--		13265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1747392	287111	1201148	335875	2249930
							259133	80134	--	166661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559626				
	Материалы		Тенге				13382				
	Всего заработная плата		Тенге					339268			
		Накладные расходы	Тенге				335875				
		Сметная прибыль	Тенге				71640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				967141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					339268			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1187766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1187766				
		Сметная прибыль	Тенге				95021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1282787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2249928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					339268			

РАЗДЕЛ 5.Временный ГВС

31	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,334	463982,75	80696,24	154970	26953	5090	132110	310046
		НР - 99%; СП - 8%			368046,00	31486,98	122927	10517		22966	
32	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	335,336	1325,00	--	444320	--	444320	--	479866
		СП - 8%			--	--	--	--		35546	
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1332541,74	476222,28	13325	4762	3622	6361	21261
		НР - 99%; СП - 8%			494066,00	148428,98	4941	1484		1575	
34	С123-040902-5302 2304-0902-5302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13254,00	--	39762	--	39762	--	42943
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2964,18	134,90	8893	405	961	7648	17864
		НР - 99%; СП - 8%			2509,08	66,10	7527	198		1323	
36	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	42142,00	--	126426	--	126426	--	136540
		СП - 8%			--	--	--	--		10114	
37	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	79,71	85,98	2,26	6853	180	3024	2533	10137
		НР - 69%; СП - 8%			45,78	0,26	3649	21		751	
38	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	79,71	1410,00	11,18	112391	891	106038	3885	125578
		НР - 69%; СП - 8%			68,53	2,12	5462	169		9302	
39	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,334	1129183,69	31451,71	377147	10505	279428	86586	500832
		НР - 99%; СП - 8%			261120,00	738,82	87214	247		37099	
40	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,4128	38162,11	1748,14	244726	11210	70689	127872	402406
		НР - 76%; СП - 8%			25390,95	846,08	162827	5426		29808	

41	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**9,875712**	**30613,00**	**--**	**302325**	**--**	**302325**	**--**	**326511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1831139**	**54906**	**1381685**	**366995**	**2373984**
							394548	**18061**	**--**	**175851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1220631**				
	Материалы		Тенге				**468852**				
	Всего заработная плата		Тенге					**412610**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**302325**				
		Накладные расходы	Тенге				**366995**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1714636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412610**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**610508**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**610508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48841**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**659349**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2373985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412610**			
		РАЗДЕЛ 6.Колодцы									
42	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**4,56**	**26518,93**	**6738,92**	**120926**	**30729**	**45530**	**57176**	**192351**
		НР - 99%; СП - 8%			**9795,33**	**2870,02**	**44667**	**13087**		**14248**	
43	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**24615,00**	**--**	**98460**	**--**	**98460**	**--**	**106337**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7877**	
44	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**38836,00**	**--**	**77672**	**--**	**77672**	**--**	**83886**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6214**	
45	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**27544,00**	**--**	**55088**	**--**	**55088**	**--**	**59495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4407**	
46	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04**	**692410,00**	**6306,44**	**27696**	**252**	**25012**	**2934**	**33081**
		НР - 118%; СП - 8%			**60804,80**	**1361,66**	**2432**	**54**		**2450**	

47	С123-020201-3153 2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	108597,00	--	434388	--	434388	--	469139
		СП - 8%			--	--	--	--		34751	
48	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,039	521335,00	--	20332	--	20332	--	21959
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
49	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4390,00	--	8780	--	8780	--	9482
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	867,46	19,16	24289	537	16029	7251	34063
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	7723	74		2523	
		Подключение к потребителям - 1 жилой 2-х этажный дом, 1 детский садик									
51	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,052	463982,75	80696,24	24127	4196	793	20568	48271
		НР - 99%; СП - 8%			368046,00	31486,98	19138	1637		3576	
52	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,208	1325,00	--	69176	--	69176	--	74710
		СП - 8%			--	--	--	--		5534	
53	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	12,41	85,98	2,26	1067	28	471	394	1578
		НР - 69%; СП - 8%			45,78	0,26	568	3		117	
54	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	12,41	1410,00	11,18	17498	139	16509	605	19551
		НР - 69%; СП - 8%			68,53	2,12	850	26		1448	
55	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	1129183,69	31451,71	58718	1635	43505	13480	77974
		НР - 99%; СП - 8%			261120,00	738,82	13578	38		5776	
56	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,9984	38162,11	1748,14	38101	1745	11006	19908	62650
		НР - 76%; СП - 8%			25390,95	846,08	25350	845		4641	

57	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	1,537536	30613,00	--	47069	--	47069	--	50834
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1123387	39262	969820	122316	1345361
							114307	15766	--	99656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				590711				
	Материалы		Тенге				158853				
	Всего заработная плата		Тенге					130073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47069				
	Местные материалы		Тенге				231220				
		Накладные расходы	Тенге				122318				
		Сметная прибыль	Тенге				57042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				770071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					130073			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20332				
		Сметная прибыль	Тенге				1627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21959				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				512344				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512344				
		Сметная прибыль	Тенге				40987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				553331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1345361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					130073			
		РАЗДЕЛ 7.Восстановление асфальтобетонного покрытия									
		Земляные работы									
58	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	190	4724,83	--	897718	--	--	646357	1667600
		НР - 72%; СП - 8%			4724,83	--	897718	--		123526	
59	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1003,6	424,83	408,41	426361	409878	149	94843	562900
		НР - 72%; СП - 8%			16,28	114,98	16334	115393		41696	
60	С341-020103-1035 4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км**	т	2007,2	615,00	--	1234428	--		--	1333182
		СП - 8%			--	--	--	--		98754	
61	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1002	21,49	17,98	21534	18017	149	7868	31754
		НР - 72%; СП - 8%			3,36	7,54	3368	7560		2352	

62	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2933,9012	38,60	38,60	113256	113256	--	26761	151219
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,67	--	37168		11201	
63	С121-010702-0301 2101-0702-0301 РСНБ РК 2015	Балласт песчаный	м3	2332,7012	3087,00	--	7201049	--	7201049	--	7777132
		СП - 8%			--	--	--	--		576084	
64	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	602,16	1253,00	--	754506	--	754506	--	814867
		СП - 8%			--	--	--	--		60361	
65	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	620	58,07	58,07	36001	36001	--	10873	50623
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,36	--	15101		3750	
		Восстановление асфальтобетонного покрытия									
66	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2509	1272,72	95,86	3193262	240520	2841294	202910	3667865
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	111448	76431		271694	
67	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2509	1128,52	0,16	2831461	409	2828664	2579	3060764
		НР - 108%; СП - 8%			0,95	--	2388	--		226723	
68	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2509	1346,83	95,86	3379196	240520	3027228	202910	3868674
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	111448	76431		286568	
69	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2509	300,69	0,04	754439	108	753734	645	815490
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	597	--		60407	
70	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1583,65	29,52	791827	14762	398051	415840	1304280
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	379014	6023		96613	
71	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	21	43034,00	--	903714	--	903714	--	976011
		СП - 8%			--	--	--	--		72297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22538750	1073472	18708538	1611586	26082361

							1522314	334107	--	1932026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22538750				
	Материалы		Тенге				9849267				
	Всего заработная плата		Тенге					1856421			
	Местные материалы		Тенге				8859269				
	Транспортные расходы		Тенге				1234428				
		Накладные расходы	Тенге				1611584				
		Сметная прибыль	Тенге				1932027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26082362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
		Сметная заработная плата	Тенге					1856421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				26082362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
		Сметная заработная плата	Тенге					1856421			
		РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы									
		Разборка асфальтобетонного покрытия									
72	**Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Разборка. Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 покрытия**	**999**	**275,36**	**266,63**	**275085**	**266361**	**106**	**41501**	**341914**
		НР - 108%; СП - 8%			**8,63**	**29,84**	**8618**	**29809**		**25327**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**275085**	**266361**	**106**	**41501**	**341914**
							8618	**29809**	**--**	**25327**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275085				
	Материалы		Тенге				106				
	Всего заработная плата		Тенге					38427			
		Накладные расходы	Тенге				41501				
		Сметная прибыль	Тенге				25327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				341914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				341914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38427			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**29632054**	**1949868**	**23672347**	**2916949**	**35152924**
							2765216	**544694**	**--**	**2603917**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27301104				
	Материалы		Тенге				10787365				
	Всего заработная плата		Тенге					3309910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349394				
	Местные материалы		Тенге				10204638				
	Транспортные расходы		Тенге				1244624				
		Накладные расходы	Тенге				2916950				
		Сметная прибыль	Тенге				2417444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32635498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2628

		Сметная заработная плата	Тенге					3309910			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20332				
		Сметная прибыль	Тенге				1627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21959				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2310618				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2310618				
		Сметная прибыль	Тенге				184849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2495467				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				35152924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2628
		Сметная заработная плата	Тенге					3309910			

ОТДЕЛ 3.ИСКЛЮЧЕНЫ ОБЪЕМЫ С ПОДПИСАННЫХ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 9.Строительные работы каналы КЛ 124х78

		Неподвижные подземные опоры - 12 шт (исключается 1 шт), Н6...Н17									
73	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Подготовка бетонная**	**м3**	**0,36**	**-11754,00**	**--**	**-4231**	**--**	**-4231**	**--**	**-4570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-339**	
74	**Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,16**	**-25878,46**	**-610,61**	**-81776**	**-1930**	**-49186**	**-36653**	**-127904**
		НР - 118%; СП - 8%			**-9702,60**	**-127,17**	**-30660**	**-402**		**-9474**	
75	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,25108**	**-192229,00**	**--**	**-48265**	**--**	**-48265**	**--**	**-52126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-3861**	
76	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01188**	**-198308,00**	**--**	**-2356**	**--**	**-2356**	**--**	**-2544**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-188**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**-136628**	**-1930**	**-104038**	**-36653**	**-187144**
							-30660	**-402**	**--**	**-13862**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-136628				
	Материалы		Тенге				-49186				
	Всего заработная плата		Тенге					-31062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-50621				
	Местные материалы		Тенге				-4231				
		Накладные расходы	Тенге				-36653				
		Сметная прибыль	Тенге				-13863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-187144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-25
		Сметная заработная плата	Тенге					-31062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-187144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-25

		Сметная заработная плата	Тенге					-31062			
РАЗДЕЛ 10.Монтажные работы тепловых сетей											
77	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,048	-2134210,85	-926914,14	-102442	-44492	-3164	-66218	-182153
		НР - 99%; СП - 8%			-1141380,45	-252101,10	-54786	-12101		-13493	
78	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,232	-1752191,16	-777129,60	-406508	-180294	-9961	-262375	-722394
		НР - 99%; СП - 8%			-932124,00	-210226,44	-216253	-48773		-53511	
79	С123-010402-0111 2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	48	-30349,00	--	-1456752	--	-1456752	--	-1573292
		СП - 8%			--	--	--	--		-116540	
80	С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	232	-20375,00	--	-4727000	--	-4727000	--	-5105160
		СП - 8%			--	--	--	--		-378160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-6692702	-224786	-6196877	-328593	-7582999
							-271039	-60873	--	-561704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-508950				
	Материалы		Тенге				-13125				
	Всего заработная плата		Тенге					-331912			
		Накладные расходы	Тенге				-328593				
		Сметная прибыль	Тенге				-67004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-904547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-236
		Сметная заработная плата	Тенге					-331912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6183752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6183752				
		Сметная прибыль	Тенге				-494700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6678452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-7582999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-236
		Сметная заработная плата	Тенге					-331912			
РАЗДЕЛ 11.Демонтажные работы											

81	Е12-160101-1505 1216-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	438	-617,00	-122,10	-270247	-53479	-6042	-167382	-472639
		НР - 72%; СП - 8%			-481,11	-49,66	-210726	-21749		-35010	
82	Е12-160101-1506 1216-0101-1506 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	275,52	-844,02	-161,94	-232545	-44617	-6312	-143797	-406450
		НР - 72%; СП - 8%			-659,18	-65,70	-181616	-18103		-30107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-502791	-98095	-12354	-311179	-879089
							-392342	-39852	--	-65117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-502791				
	Материалы		Тенге				-12354				
	Всего заработная плата		Тенге					-432194			
		Накладные расходы	Тенге				-311180				
		Сметная прибыль	Тенге				-65118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-879089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-376
		Сметная заработная плата	Тенге					-432194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-879089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-376
		Сметная заработная плата	Тенге					-432194			

РАЗДЕЛ 12.Конструкции железобетонные. Демонтаж.

83	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж. Камеры со стенками из монолитного бетона.**	м3 конструкции	26,56	-7591,02	-171,56	-201617	-4557	--	-234953	-471497
		НР - 118%; СП - 8%			-7419,46	-77,27	-197061	-2052		-34926	
84	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл трубы металлические. Погрузка**	т	22,902936	-537,00	--	-12299	--		--	-13283
		СП - 8%			--	--	--	--		-984	
85	С341-310103-0102 4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл трубы металлические. Разгрузка**	т	22,902936	-537,00	--	-12299	--		--	-13283
		СП - 8%			--	--	--	--		-984	
86	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	87,12	-491,00	--	-42776	--		--	-46198
		СП - 8%			--	--	--	--		-3422	
87	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	87,12	-491,00	--	-42776	--		--	-46198
		СП - 8%			--	--	--	--		-3422	

88	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**110,022936**	**-985,00**	**--**	**-108373**	**--**		**--**	**-117042**
		СП - 8%			--	--	--	--		-8670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				-420140	-4557	--	-234953	-707501
							-197061	-2052	--	-52408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-420140				
	Всего заработная плата		Тенге					-199113			
	Транспортные расходы		Тенге				-218522				
		Накладные расходы	Тенге				-234953				
		Сметная прибыль	Тенге				-52407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-707500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-212
		Сметная заработная плата	Тенге					-199113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-707500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-212
		Сметная заработная плата	Тенге					-199113			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				-7752262	-329367	-6313269	-911378	-9356733
							-891102	-103179	--	-693091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1568510				
	Материалы		Тенге				-74666				
	Всего заработная плата		Тенге					-994281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-50621				
	Местные материалы		Тенге				-4231				
	Транспортные расходы		Тенге				-218522				
		Накладные расходы	Тенге				-911380				
		Сметная прибыль	Тенге				-198391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2678280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-850
		Сметная заработная плата	Тенге					-994281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6183752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6183752				
		Сметная прибыль	Тенге				-494700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6678452				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				-9356733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-850
		Сметная заработная плата	Тенге					-994281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33623975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1874114				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1620500			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					441515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17762120		
		- Перевозка грузов	Тенге				1026101				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7392500		
		- Накладные расходы	Тенге							2005571	
		- Сметная прибыль	Тенге							1943069	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			33 623 975					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			7 392 500					

	ИТОГО без оборудования	Тенге			**26 231 475**					
	Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге			272 807,34					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**26 504 281,90**					
	Зимнее удорожание -2,34%	Тенге			620 200,20					
	Итого по главам 1-9				**27 124 482,09**					
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				542 489,64					
	Итого				**35 059 472,22**					
	на 2019 г. К=1,0498961				**36 808 803,16**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,89999999263	Тенге			**33 127 922,47**					
	НДС 12%	Тенге			**3 975 350,70**					
	ИТОГО:	Тенге			**37 103 273,17**					

Заказчик

Технический директор _____ **Шаграев К.А.**

Начальник УКСиР_____**Джингильбаев С.С.**

Начальника ОКС_____**Ахметченов И.Д.**

Начальник ЮЭР_____**Кондратенко Е.Ф.**

«Алматы жылу жүйесі» ЖШС
ТОО «Алматинские тепловые сети»
Оңтүстік Пайдалану Ауданы
Южный Эксплуатационный Район

Подрядчик

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"_____**Елубаев Е.Х.**

Технический надзор ТОО "Акмол Тех Надзор"_____**Нысанбай Н.Г.**