Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Мартукский район Актюбинская область, с.Мартук. ул. М.Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **" Строительство газовой котельной для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"– руководитель Иманалин Нурлан Жумашевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Strov Group», ГСЛ №0003984 от 16.01.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора Бабаева А.Д.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНШАБ» РП № 1003**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Наружные сети канализация DN/OD 100SN 8PP Колодец ж/б д 1000мм	м шт	3 1		3 1	
2. Наружный водопровод SDR21 – 50х2,4 мм Колодец ж/б д1500мм	м шт	38,1 2		38,1 2	
3.Наружное газоснабжение PE 100ГАЗ SDR11-63х5,8 мм Сталь д 57х3мм Стальной газопровод низкого давления ГРПШ-400м-01	м м м шт	208 20 30 1		208 20 30 1	
4. Сети наружного электроснабжения КЛ-0,4 Кв Дизельный генератор	м шт	95 1		95 1	
5.Сети наружного теплоснабжения дренажный колодец Д 1500 мм	м шт	250 2		250 2	
6. БМК-1,0	комп.	1		1	

Здание имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : Рабочий проект на Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

- по проекту предусмотрен монтаж фундамента дымовой трубы из бетона класса В15 на щебёночном основании, монтаж самой дымовой трубы и газохода с гидроизоляцией железобетонных поверхностей, изоляцией дымовой трубы и газохода матами и обёртыванием рулонными материалами;
- наружная сеть канализации выполняется из полипропиленовых гофрированных канализационных труб Ø100 мм с устройством колодца железобетонного Д 1000 мм;
- наружный водопровод выполнен из полиэтиленовых труб Д 50х2,4 мм подземно, с устройством железобетонного колодца Д 1500 мм.-2шт ;
- сети наружного электроснабжения включают в себя прокладку КЛ 0,4 кВ , установку дизельного генератора с устройством ограждения из сетчатых панелей и перекрытия из профлиста;
- в разделе сети наружного газоснабжения предусмотрен монтаж наружного газопровода среднего и низкого давления из стальных трубд57х3мм, стального газопровода низкого давления из стальных труб на стойках, Подземный газопровод среднего давления выполняется из полиэтиленовых труб д63х5,8мм , выполняется молниезащита газопровода; внутреннее газоснабжение предусматривает монтаж задвижек, клапанов, сигнализатора загазованности, обвязку узла расхода газа ;
- теплоснабжение объекта предусматривает демонтаж лотков, плит перекрытий, прокладку надземных и подземных трубопроводов теплоснабжения из стальных Д 105х4мм. в железобетонных лотках ,устройство изоляции трубопроводов, огрунтовку и окраску металлических поверхностей, выполняется восстановление асфальтобетонного покрытия, устанавливается дренажный колодец Д 1500 мм-2шт.;
- благоустройство предусматривает устройство щебёночного покрытия на основании из ПГС площадью 298,5 м2 ;
- раздел озеленение и МАф предусматривает посадку деревьев в количестве 14 шт., установку 1 урны и 1 антивандальной скамьи;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;
фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **" Строительство газовой котельной для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
город Актобе Республика Казахстан