Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, р.Алматы, проспект Победы, дом № 31**	**990440001725**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 51 от 12.04.2022 г	

Номер документа	Дата составления
00000000039	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Городской Дом Культуры" по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Победы 31			работа	1	94 394 495,92	94 394 495,92	10 113 695,99
				Итого	1	x	94 394 495,92	10 113 695,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дорибаев М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации осуществления деятельности и функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июнь_2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	12.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	94 394 495,92	84 280 799,93	84 280 799,93	84 280 799,93					10 113 695,99	94 394 495,92
в том числе за отчётный месяц		84 280 799,93	84 280 799,93	84 280 799,93					10 113 695,99	94 394 495,92
Акт №1		22 112 203,57	22 112 203,57	22 112 203,57					2 653 464,43	24 765 668,00
Акт №2		361 016,97	361 016,97	361 016,97					43 322,03	404 339,00
Акт №3		34 289 870,46	34 289 870,46	34 289 870,46					4 114 784,46	38 404 654,92
Акт №4		16 584 735,71	16 584 735,71	16 584 735,71					1 990 168,29	18 574 904,00
Акт №5		7 070 980,36	7 070 980,36	7 070 980,36					848 517,64	7 919 498,00
Акт №6		3 861 992,86	3 861 992,86	3 861 992,86					463 439,14	4 325 432,00

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"
БИН 990440001725 Директор Дарибаев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ"
БИН 041140007085 Директор Кожаев З.Й.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI " Абишев Н.А.
KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Общестроительные работы.Демонтажные работы

Составлен(а) в текщих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед , тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед , тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**1**	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м2**		**82,61**							
							2017,17	**186,30**	**166638**	**15390**	**--**	**114552**	**303686**
			НР - 72%: СП - 8%				**1830,87**	**95,05**	**151248**	**7852**		**22495**	
2	**3**	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка потолка от известковой окраски**	**м2**		**2945,6**							
							182,98	**--**	**538986**	**--**	**--**	**388070**	**1001220**
			НР - 72%: СП - 8%				**182,98**	**--**	**538986**	**--**		**74164**	

3	4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7656,68	234,59	--	1796181 --	--	1293250	3336585
			НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	1796181 --		247154	
4	5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	2853,2	1996,19	630,65	5695529	1799371 --	3429270	9854783
			НР - 72%; СП - 8%			1365,54	303,77	3896159	866717	729984	
5	6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	1574,7	120,22	3,13	189310	4929 --	134569	349789
			НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	184382	2520	25910	
6	7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1278,5	892,66	34,66	1141266	44313 --	806081	2103135
			НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	1096953	22604	155788	
7	9	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	229,7004	2203,21	--	506078 --	--	364376	940091
			НР - 72%; СП - 8%			2203,21	--	506078 --		69636	
8	10	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали/Профнастила/. Разборка покрытий	м2 кровли	2051	107,91	0,07	221323	144 --	159249	411018
			НР - 72%; СП - 8%			107,84	--	221180 --		30446	
9	11	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	2051	318,20	18,42	652628	37779 --	451788	1192769
			НР - 72%; СП - 8%			299,78	6,16	614849	12634	88353	
10	12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2051	181,94	20,18	373159	41389 --	248842	671761
			НР - 72%; СП - 8%			161,76	6,75	331770	13844	49760	
11	14	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий/Руберойда/	м2 кровли	1490,5	179,21	0,24	267113	358 --	192063	495911
			НР - 72%; СП - 8%			178,97	--	266755 --		36734	

			Прочие работы									
12	15	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	573,5145	117,00	--	67101 --		--		72469
			СП - 8%			--	-- --	--			5368	
13	16	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8602,7175	30,00	--	258082 --		--		278729
			СП - 8%			--	--	-- --			20647	
			ИТОГО:									21 011 946
			Временные здания и сооружения				1,2%		252 143			
			Итого с временными									21 264 089
			Зимние удорожания				2,2%		467 810			
			Итого с зимними удорожаниями									21 731 899
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		434 638			
			Итого сметная стоимость									22 166 537
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %									
			К=1,0500514			1,0500514						23 276 004
			Итого по договорной цене				*0,95*					22 112 203,57
			НДС				12 %		2 653 464,43			
			Итого с НДС									24 765 668

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 1-1-2

Водопровод,Канализация.Демонтажные работы

Составлен(а) в текщих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуата-ция	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	**1**	**Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводо в**	**25**								
							968,74	**8,08**	**24218**	**202**	**1751**	**16088**	**43531**
			НР - 72%; СП - 8%				**890,59**	**3,19**	**22265**	**80**		**3225**	

2	2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопровода	131							
						761,97	5,69	99818	746	8005	65766	178830
			НР - 72%; СП - 8%			695,17	2,09	91067	274		13247	
3	3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопровода	102							
						442,95	3,33	45181	339	3620	29770	80947
			НР - 72%; СП - 8%			404,14	1,23	41222	125		5996	
4	4	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж		12							
				прибор		790,94	6,98	9491	84 --		6804	17599
			НР - 72%; СП - 8%			783,96	3,56	9408	43 --		1304	
5	5	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж		18							
				прибор		636,22	6,26	11452	112 --		8206	21230
			НР - 72%; СП - 8%			629,96	3,19	11339	57 --		1573	
					Прочие работы							
6	6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,4976							
						117,00	--	175 --		--		189
			СП - 8%			--	-- --	--			14	
7	7	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	22,464							
						30,00	--	674 --		--		728
			СП - 8%			--	-- --		--		54	
			ИТОГО:									343 054
			Временные здания и сооружения				1,2%		4 117			
			Итого с временными									347 171
			Зимние удорожания				2,2%		7 638			
			Итого с зимними удорожаниями									354 809
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		7 096			
			Итого сметная стоимость									361 905

Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514	**1,0500514**		**380 018**
Итого по договорной цене	***0,95***		**361 016,97**
НДС	**12 %**	**43 322,03**	
Итого с НДС			**404 339**

ал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

Н 041140007085
именование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
нтификационный номер)

ректор _____ **Кожаев З.И.**
лжность,подпись,расшифровка подписи)

сперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018 г.)
лжность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № стата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			ФМ1-14шт										
1	**5**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,18312**		**398962,00**	**--**	**73058**	**--**	**73058**	**--**	**78903**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5845**	
2	**6**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,24014**		**419679,00**	**--**	**940140**	**--**	**940140**	**--**	**1015351**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**75211**	

		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2835	385992,00	--	109429	--	109429	--	118183
			СП - 8%			--	--	--	--		8754	
			Усиление существующих колонн/К1-8шт,К2-6шт/									
4	9	Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,093	205383,54	6159,37	429868	12892	209891	153260	629778
			НР - 72%; СП - 8%			98941,62	2759,83	207085	5776		46650	
5	10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7296	385992,00	--	1825588	--	1825588	--	1971635
			СП - 8%			--	--	--	--		146047	
6	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,79	402525,00	--	1123045	--	1123045	--	1212889
			СП - 8%			--	--	--	--		89844	
			ФАСАД 1-11,А-Г,Г-А									
			Наружные стены,Портальная стена (за арками)									
7	12	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	660,2	900,55	46,01	594543	30376	204609	269202	932844
			НР - 72%; СП - 8%			544,62	21,71	359558	14333		69100	
8	13	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	660,2	4066,81	26,30	2684908	17363	894974	1279640	4281712
			НР - 72%; СП - 8%			2684,90	7,13	1772571	4707		317164	
9	14	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	79,224	33894,00	--	2685218	--	2685218	--	2900035
			СП - 8%			--	--	--	--		214817	

РАЗДЕЛ 2. Устройство крыши

Пояс-обвязка сеч. 1-1(52,3п.м.),2-2(82п.м),3-3(103,7п.м.)

		Е11-000201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м								
				м3 кладки	23,75	37306,68	3011,84	886034	71531	625492	149728	1118622
			НР - 72%; СП - 8%			7958,33	797,68	189010	18945		82861	
11	25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/									
				м3	3,54914	39927,28	6098,61	141708	21645	75480	35505	191389
			НР - 72%; СП - 8%			12561,45	1332,59	44582	4730		14177	
12	26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
				т	0,20825	402525,00	--	83826	--	83826	--	90532
			СП - 8%			--	--	--	--		6706	
13	27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
				т	0,58786	398962,00	--	234534	--	234534	--	253297
			СП - 8%			--	--	--	--		18763	
					Кровля на отм. +9.120							
14	29	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	383,06	16,23	29878	1266	20669	5958	38702
			НР - 72%; СП - 8%			101,83	4,25	7943	332		2867	
15	30	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	142	1094,17	67,44	155372	9576	50700	70186	243602
			НР - 72%; СП - 8%			669,69	16,79	95096	2384		18045	
16	31	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150									
				м3	21,939	50750,00	--	1113404	--	1113404	--	1202476
			СП - 8%			--	--	--	--		89072	
17	36	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и маурелат.Установка									
				м3	0,876	23608,71	1824,54	20681	1599	4484	11013	34229
			НР - 72%; СП - 8%			16663,96	796,43	14598	698		2536	

		215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		4						
				м3	0,876	69788,00	--	61134	--	61134	--	66025
			СП - 8%			--	--	--	--		4891	
19	38	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам									
				м3	0,472	100200,88	1787,95	47295	844	35462	8176	59909
			НР - 72%; СП - 8%			23281,29	778,09	10989	367		4438	
20	39	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка									
				м3	8,253	118355,65	1469,49	976789	12127	711396	186274	1256108
			НР - 72%; СП - 8%			30687,75	660,15	253266	5448		93045	
21	41	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА									
				м3	1,585	68991,00	--	109351	--	109351	--	118099
			СП - 8%			--	--	--	--		8748	
22	43	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/Карнизный щиты/. Устройство карнизов									
				м2	42,75	4823,64	35,21	206211	1505	118375	62666	290388
			НР - 72%; СП - 8%			2019,45	16,50	86331	705		21510	
23	45	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой									
				м2	230	228,81	12,58	52626	2893	26312	17567	75809
			НР - 72%; СП - 8%			101,83	4,25	23421	978		5615	
24	47	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм									
				м2	254,38	2167,00	--	551241	--	551241	--	595340
			СП - 8%			--	--	--	--		44099	
					Кровля на отм. +6.520							
25	60	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
				м2	340	383,06	16,23	130240	5516	90101	25969	168706

			НР - 72%; СП - 8%		5	101,83	4,25	34623	1445		12497	20
26	61	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	731	1094,17	67,44	799837	49297	260996	361307	1254036
			НР - 72%; СП - 8%			669,69	16,79	489544	12272		92892	
27	62	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	112,9395	50750,00	--	5731680	--	5731680	--	6190214
			СП - 8%			--	--	--	--		458534	
28	67	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и маурелат.Установка	м3 древесины в конструкции	6,522	23608,71	1824,54	153976	11899	33395	81991	254845
			НР - 72%; СП - 8%			16663,96	796,43	108682	5194		18877	
29	68	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,522	69788,00	--	455157	--	455157	--	491570
			СП - 8%			--	--	--	--		36413	
30	69	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3	3,3	100200,88	1787,95	330663	5901	247934	57165	418854
			НР - 72%; СП - 8%			23281,29	778,09	76828	2568		31026	
31	70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3	7,345	118355,65	1469,49	869322	10794	633126	165780	1117910
			НР - 72%; СП - 8%			30687,75	660,15	225402	4849		82808	
32	72	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	7,79	68991,00	--	537440	--	537440	--	580435
			СП - 8%			--	--	--	--		42995	
33	74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/Карнизный щиты/. Устройство карнизов	м2	62,55	4823,64	35,21	301719	2202	173201	91691	424883
			НР - 72%; СП - 8%			2019,45	16,50	126316	1032		31473	

	76	Б11-1201-0502 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пергамин прокладная.Устройство в один слой		6						20
				м2	996	228,81	12,58	227892	12525	113942	76074	328283
			НР - 72%; СП - 8%			101,83	4,25	101425	4233		24317	
35	78	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм									
				м2	1101,576	2167,00	--	2387115	--	2387115	--	2578084
			СП - 8%			--	--	--	--		190969	
			ИТОГО:									32 583 677
			Временные здания и сооружения				1,2%		391 004			
			Итого с временными									32 974 681
			Зимние удорожания				2,2%		725 443			
			Итого с зимними удорожаниями									33 700 124
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		674 002			
			Итого сметная стоимость									34 374 126
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514					36 094 600
			Итого по договорной цене				*0,95*					34 289 870,46
			НДС				12 %		4 114 784,46			
			Итого с НДС									38 404 654,92

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.11.2018г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Архитектурные решения

Составлен(а) в текщих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед., тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	**2**	**С1234-101-0305**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна**	**м3**		**6,11305**	**35807**		**218890**		**218890**	**17511**	**236401**
2	**10**	**С1234-101-0305**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**	**м3**		**55,9599**	**35807**		**2003756**		**2003756**	**160300**	**2164056**
3	**35**	**С1234-101-0305**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**	**м3**		**23,5767**	**35807**		**844211**		**844211**	**67537**	**911748**
4	**43**	**С1234-101-0305**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**	**м3**		**13,081**	**35807**		**468391**		**468391**	**37471**	**505862**
5	**56**	**С1234-101-0305**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**			**18,7563**	**35807**		**671607**		**671607**		**725336**

			м3	2						53729	
6	64	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/	7,17395	35807		256878		256878		277428
			м3							20550	
7	80	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раза. Сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/	883,68	947,14	6,31	836971	5579	240078	427083	1365178
			м2 отделываемой поверхности		669,15	2,1	591315	1856		101124	
8	82	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Штукатурка Rothband/	1638,66	1353,4	24,68	2217764	40434	780871	1015022	3491409
			м2 оштукатуриваемой поверхности		852,2	8,11	1396459	13294		258623	
9	83	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/	1638,66	670,36	6,31	1098494	10344	445191	465408	1689014
			м2 отделываемой поверхности		392,37	2,1	642959	3441		125112	
			Окна								
10	98	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	62,38	2619,08	239,68	163378	14951	73688	58904	240065
			м2		1198,13	113,36	74739	7072		17783	
11	99	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	14,17	3450,65	243,71	48896	3453	22318	17806	72038
			м2		1631,9	113,36	23124	1606		5336	
12	100	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	153,1225	22203		3399779		3399779		3671761
			м2							271982	
13	103	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	60,3	1315,27	7,04	79311	425	60842	13138	99845
			п/м		299,24	3,36	18044	203		7396	
14	104	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	120,6	1282		154609		154609		166978
			м							12369	
15	105	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм.Устройство	55,3	1968,41	7,38	108853	408	76595	22995	142396
			м		575,95	1,57	31850	87		10548	
			ИТОГО:	Страниц - 3							15 759 515

Временные здания и сооружения	3	**1,2%**	**189 114**	
Итого с временными				**15 948 629**
Зимние удорожания		**2,2%**	**350 870**	
Итого с зимними удорожаниями				**16 299 499**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**325 990**	
Итого сметная стоимость				**16 625 489**
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514		**1,0500514**		**17 457 619**
Итого по договорной цене		***0,95***		**16 584 735,71**
НДС		**12 %**	**1 990 168,29**	
Итого с НДС				**18 574 904**

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование.бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность.подпись.расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г.)
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование.бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность.подпись.расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Побелы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 5
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-4
Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текщих ценах 2021г.

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед., тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
			Монтажные работы										
1	2	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**502**		**2084,00**	**--**	**1046168**	**--**	**1046168**	**--**	**1129861**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83693**	
			Трубы										
2	3	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**217,5**		**1105,21**	**2,55**	**240383**	**555**	**2599**	**170838**	**444119**
			НР - 72%; СП - 8%				**1090,71**	**0,21**	**237229**	**46**		**32898**	
3	4	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**Страница 130,65**		**163,00**	**--**	**70196**	**--**	**70196**	**--**	**75812**

			СП - 8%		2	--	--	--	--		5616	
4	5	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	85	1102,74	2,12	93733	180	942	66699	173267
			НР - 72%; СП - 8%			1089,54	0,32	92611	27		12835	
5	6	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	168,3	278,00	--	46787	--	46787	--	50530
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
6	7	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32/40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	245	1077,38	4,16	263958	1019	3729	186719	486732
			НР - 72%; СП - 8%			1058,00	0,50	259210	122		36054	
7	8	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	247,5	424,00	--	104940	--	104940	--	113335
			СП - 8%			--	--	--	--		8395	
8	9	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	237,6	669,00	--	158954	--	158954	--	171670
			СП - 8%			--	--	--	--		12716	
			Фитинги									
9	14	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	98	7401,00	--	725298	--	725298	--	783322
			СП - 8%			--	--	--	--		58024	
10	15	С1245-510-0402 245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°C до 28°C	шт.	98	3540,00	--	346920	--	346920	--	374674
			СП - 8%			--	--	--	--		27754	
11	16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49	2354,72	98,99	115381	4851	13434	70427	200673
			НР - 72%; СП - 8%			1981,56	14,67	97096	719		14865	
12	17	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15/RLV-П/	шт.	98	2621,00	--	256858	--	256858	--	277407
			СП - 8%			--	--	--	--		20549	

13	18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод/Угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	220	16,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
14	19	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод/Угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	20	31,00	--	620	--	620	--	670
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
15	20	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод/Угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	26	49,00	--	1274	--	1274	--	1376
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
16	21	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод/Угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	20	106,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
17	22	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25/20х20х20 мм	шт.	40	65,00	--	2600	--	2600	--	2808
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
18	23	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	6	65,00	--	390	--	390	--	421
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
19	24	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	32	47,00	--	1504	--	1504	--	1624
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
20	25	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	6	90,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
21	26	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	46	68,00	--	3128	--	3128	--	3378
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
22	27	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40/32 мм	шт.	4	98,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
23	28	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	46	98,00	--	4508	--	4508	--	4869
			СП - 8%			--	--	--	--		361	

24	29	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	8	24,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
25	30	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	6	34,00	--	204	--	204	--	220
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
26	31	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
27	33	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	364,00	--	4004	--	4004	--	4324
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
28	34	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	325,00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
29	35	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	4,4	274,00	--	1206	--	1206	--	1302
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
30	36	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	6,6	218,00	--	1439	--	1439	--	1554
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
31	39	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	91880,00	--	91880	--	91880	--	99230
			СП - 8%			--	--	--	--		7350	

32	40	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	57621,00	--	57621	--	57621	--	62231
			СП - 8%			--	--	--	--		4610	
33	41	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	62056,00	--	62056	--	62056	--	67020
			СП - 8%			--	--	--	--		4964	
34	42	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75143,00	--	75143	--	75143	--	81154
			СП - 8%			--	--	--	--		6011	
35	43	С1242-312-0205 242-312-0205 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	134932,00	--	134932	--	134932	--	145727
			СП - 8%			--	--	--	--		10795	
36	44	С1242-303-1005 242-303-1005 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	33275,00	--	66550	--	66550	--	71874
			СП - 8%			--	--	--	--		5324	
37	45	С1242-303-1004 242-303-1004 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	25733,00	--	25733	--	25733	--	27792
			СП - 8%			--	--	--	--		2059	
38	46	С1242-303-1003 242-303-1003 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	20269,00	--	20269	--	20269	--	21891
			СП - 8%			--	--	--	--		1622	
39	47	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	17829,00	--	17829	--	17829	--	19255
			СП - 8%			--	--	--	--		1426	

40	68	С1242-202-0107 242-202-0107 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**									
				шт.	12	93035,00	--	1116420	--	1116420	--	1205734
			СП - 8%			--	--	--	--		89314	
41	69	С1242-202-0106 242-202-0106 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40**									
				шт.	2	49746,00	--	99492	--	99492	--	107451
			СП - 8%			--	--	--	--		7959	
42	70	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**									
				шт.	4	37132,00	--	148528	--	148528	--	160410
			СП - 8%			--	--	--	--		11882	
43	72	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**									
				шт.	6	3397,00	--	20382	--	20382	--	22013
			СП - 8%			--	--	--	--		1631	
44	76	С1242-306-0402 242-306-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**									
				шт.	6	48017,00	--	288102	--	288102	--	311150
			СП - 8%			--	--	--	--		23048	
			ИТОГО:									**6 719 142**
			Временные здания и сооружения				**1,2%**		**80 630**			
			Итого с временными									**6 799 772**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**149 595**			
			Итого с зимними удорожаниями									**6 949 367**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**138 987**			
			Итого сметная стоимость									**7 088 354**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				**1,0500514**					**7 443 137**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**7 070 980,36**
			НДС				**12 %**		**848 517,64**			
			Итого с НДС									**7 919 498**

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 041140000710

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.12.2018г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

БИН 990440001725

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 6
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Низковольтное комплектное оборудование										
			Кабельные изделия										
1	**46**	**Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**										
				м	**760**		**141,38**	**1,32**	**107449**	**1004**	**15412**	**65576**	**186867**
			НР - 72%; СП - 8%				**119,78**	**0,06**	**91033**	**46**		**13842**	
2	**47**	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**										
				м	**242,5**		**244,46**	**2,16**	**59282**	**524**	**12273**	**33480**	**100182**
			НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 4		**191,69**	**0,06**	**46485**	**15**		**7421**	

		...ный комплекс РК 2015 редакция 2015			2						100
		С1243-102-0110 243-102-0110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ/ПВ1 1х35-0,66	км	0,025	1344489,00	--	33612	--	33612	--	36301
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
4	49	С1243-102-0108 243-102-0108 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ/ПВ1 1х16-0,66	км	0,58	640638,00	--	371570	--	371570	--	401296
			СП - 8%			--	--	--	--		29726	
5	50	С1243-102-0105 243-102-0105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ/ПВ1 1х4-0,66	км	1,2	215994,00	--	259193	--	259193	--	279928
			СП - 8%			--	--	--	--		20735	
6	51	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	334307,00	--	66861	--	66861	--	72210
			СП - 8%			--	--	--	--		5349	
7	52	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	249,33	2,72	14960	164	270	10468	27462
			НР - 72%; СП - 8%			242,10	0,21	14526	13		2034	
8	53	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	121,2	140,00	--	16968	--	16968	--	18325
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
9	54	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	700	226,14	2,48	158298	1736	3507	110255	290037
			НР - 72%; СП - 8%			218,65	0,11	153055	77		21484	
10	55	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1414	90,00	--	127260	--	127260	--	137441
			СП - 8%			--	--	--	--		10181	

		С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка /КМ-202/ ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		3						
				шт.	200	129,00	--	25800	--	25800	--	27864
			СП - 8%			--	--	--	--		2064	
12	85	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах								
				м	1500	141,38	1,32	212070	1980	30420	129427	368817
			НР - 72%; СП - 8%			119,78	0,06	179670	90		27320	
13	86	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				км	0,3	149500,00	--	44850	--	44850	--	48438
			СП - 8%			--	--	--	--		3588	
14	87	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				км	1,5	220596,00	--	330894	--	330894	--	357366
			СП - 8%			--	--	--	--		26472	
15	88	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
				км	1,2	341689,00	--	410027	--	410027	--	442829
			СП - 8%			--	--	--	--		32802	
46	89	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола								
				м	1500	226,14	2,48	339210	3720	7515	236261	621508
			НР - 72%; СП - 8%			218,65	0,11	327975	165		46038	
17	90	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм								
				м	303	53,00	--	16059	--	16059	--	17344
			СП - 8%			--	--	--	--		1285	
18	91	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм								
				м	1515	72,00	--	109080	--	109080	--	117806
			СП - 8%			--	--	--	--		8726	
19	92	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм								
				м	1212	90,00	--	109080	--	109080	--	117806
			СП - 8%			--	--	--	--		8726	
			ИТОГО:									3 669 827
			Временные здания и сооружения				1,2%		44 038			
			Итого с временными									3 713 865
			Зимние удорожания				2,2%		81 705			
			Итого с зимними удорожаниями									3 795 570
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		75 911			
			Итого сметная стоимость									3 871 481

...и комплекс АВС (редакция 2021 г.)	Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514	4	1,0500514		100 4 065 255
	Итого по договорной цене		*0,95*		3 861 992,86
	НДС		12 %	463 439,14	
	Итого с НДС				4 325 432

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____ **Кузембаев М.М.** (KZ 98VJE00062791 от 23.02.2021г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)