Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, р.Алматы, проспект Победы, дом № 31** — **990440001725**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 12.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000069	05.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Городской Дом Культуры" по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Победы 31			работа	1	134 441 233,79	134 441 233,79	14 404 417,91
				Итого	1	x	134 441 233,79	14 404 417,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2022

М.П.

Приложени
к приказу Министра индустри
инфраструктурного развития
от 2 апреля 2019 года №

Приложен
к Правилам организа
деятельности и осуществле
функций заказчика(застройщ

Фор

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ октябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	12.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	414 899 945,71	120 036 815,88	370 446 379,81	96 295 738,20					44 453 565,90	414 899 94
в том числе за отчётный месяц		120 036 815,88	120 036 815,88	96 295 738,20	23 741 077,68				14 404 417,91	134 441 23
Акт №17		1 458 666,96	1 458 666,96	1 458 666,96					175 040,04	1 633
Акт №18		57 079,46	57 079,46	57 079,46					6 849,54	63
Акт №19		2 806 506,25	2 806 506,25	2 806 506,25					336 780,75	3 143
Акт №20		25 308 336,61	25 308 336,61	25 308 336,61					3 037 000,39	28 345
Акт №21		42 232 880,17	42 232 880,17	42 232 880,17					5 067 945,62	47 300 82
Акт №22		1 482 759,82	1 482 759,82	1 482 759,82					177 931,18	1 660
Акт №23		8 857 450,00	8 857 450,00	8 857 450,00					1 062 894,00	9 920
Акт №24		2 538 031,25	2 538 031,25	2 538 031,25					304 563,75	2 842
Акт №25		10 375 687,50	10 375 687,50	10 375 687,50					1 245 082,50	11 620
Акт №26		23 741 077,68	23 741 077,68	0,00	23 741 077,68				2 848 929,32	26 590
Акт №27		128 146,43	128 146,43	128 146,43					15 377,57	143
Акт №28		1 050 193,75	1 050 193,75	1 050 193,75					126 023,25	1 176

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"
БИН 990440001725 Директор Дарибаев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ"
БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "АрхИнжПроект"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI "
KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , роспект Победы 31

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 17
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Общестроительные работы.Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**1**	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м2**	**82,61**		**2017,17**	**186,30**	**166638**	**15390**	**--**	**114552**	**303686**
			НР - 72%; СП - 8%				**1830,87**	**95,05**	**151248**	**7852**		**22495**	
2	**2**	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**213,66**		**1195,33**	**186,30**	**255394**	**39804**	**--**	**169846**	**459260**
			НР - 72%; СП - 8%				**1009,03**	**95,05**	**215589**	**20308**		**34019**	

3	8	E12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Поручни. Разборка.	м решетки	56	555,80	1,32	31125	74	2788	20349	55592
			НР - 72%; СП - 8%			504,69	--	28263	--		4118	
4	13	E11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	25,5	12747,85	3517,85	325070	89705	--	200437	567548
			НР - 72%; СП - 8%			9230,00	1687,05	235365	43020		42041	
			ИТОГО:									1 386 086
			Временные здания и сооружения				1,2%		16 633			
			Итого с временными									1 402 719
			Зимние удорожания				2,2%		30 860			
			Итого с зимними удорожаниями									1 433 579
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		28 672			
			Итого сметная стоимость									1 462 251
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %									
			К=1,0500514				1,0500514					1 535 439
			Итого по договорной цене				*0,95*					1 458 666,96
			НДС				12 %		175 040,04			
			Итого с НДС									1 633 707

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 18
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 1-1-3

Наружные сети водопровода и канализации.Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е12-160101-0101 1216-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м**		**36**	**806,57**	**--**	**29037**	**--**	**--**	**20906**	**53939**
			НР - 72%; СП - 8%				**806,57**	**--**	**29037**	**--**		**3995**	
2	2	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**		**0,4140**	**117,00**	**--**	**48**	**--**		**--**	**52**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4**	

3	3	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,21	37,00	--	230 --	--		248
			СП - 8%			--	-- --	--		18	
			ИТОГО:								54 239
			Временные здания и сооружения				1,2%	651			
			Итого с временными								54 890
			Зимние удорожания				2,2%	1 208			
			Итого с зимними удорожаниями								56 098
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	1 122			
			Итого сметная стоимость								57 220
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %								
			К=1,0500514			1,0500514					60 084
			Итого по договорной цене				*0,95*				57 079,46
			НДС				12 %	6 849,54			
			Итого с НДС								63 929

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Наурызбаев Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 19
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 1-1-5

Благоустройство территории.Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость ед , тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед , тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**269,9**		**3096,37**	**1289,07**	**835710**	**347920**	**--**	**463653**	**1403312**
			НР - 72%; СП - 8%				**1807,30**	**578,63**	**487790**	**156172**		**103949**	
2	2	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**543**		**833,73**	**--**	**452715**	**--**	**--**	**325955**	**840964**
			НР - 72%; СП - 8%				**833,73**	**--**	**452715**	**--**		**62294**	
3	3	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Демонтаж существующего сетчатого ограждения**	**м ограждения**	**246,7**		**416,21**	**62,38**	**102678**	**15389**	**--**	**67459**	**183748**
			НР - 72%; СП - 8%				**353,83**	**22,25**	**87289**	**5490**		**13611**	

4	4	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ворота секционные площадью 9 м2. Разборка	м2	1	751,46	3,49	751	3	–	539	1393
			НР - 69%; СП - 8%			747,97	–	748	–		103	
5	5	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Калитка,Разборка(демонтаж)	м2	2	242,11	8,89	484	17	–	341	891
			НР - [illegible]; СП - 8%			233,22	3,71	466	7		66	
6	6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	325,9376	117,00	–	38135 –		–		41186
			СП - 8%			–	– –	–			3051	
7	7	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4889,06	37,00	–	180895 –		–		195367
			СП - 8%			–	– –	–			14472	
			ИТОГО:									**2 666 861**
			Временные здания и сооружения				**1,2%**		**32 002**			
			Итого с временными									**2 698 863**
			Зимние удорожания				**2,2%**		**59 375**			
			Итого с зимними удорожаниями									**2 758 238**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**55 165**			
			Итого сметная стоимость									**2 813 403**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %									
			К=1,0500514				**1,0500514**					**2 954 217**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**2 806 506,25**
			НДС				**12 %**		**336 780,75**			
			Итого с НДС									**3 143 287**

Сдал :Подрядчик ТОО "АлиханОйл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. №

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 20

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	1	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		**109,5**	**8502,05**	**97,8**	**930974**	**10709**	**260804**	**477010**	**1520623**
			м2 поверхности облицовки			**6022,48**	**27,88**	**659462**	**3053**		**112639**	
	1.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,942	17566				69245,17		
	1.2	213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	м2	111,1425	1704				189386,82		
2	2	**Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм/20мм при числе плит в 1 м2 до 6**		**24,405**	**30521,78**	**126,12**	**744884**	**3077**	**26588**	**515910**	**1361658**
			м2 поверхности облицовки			**29306,2**	**54,23**	**715218**	**1323**		**100864**	
	2.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,8542	17566				15004,44		
	2.2	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0283	173989				4925,59		
	2.3	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2,831	1512				4280,44		
3	3	**Е11-150102-0301 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**		**24,405**	**855,8**	**42,68**	**-20886**	**-1041**	**0**	**-14608**	**-38333**
			м2 поверхности облицовки			**813,12**	**18,2**	**-19844**	**-444**		**-2839**	
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									**2843948**
			Раздел: 2. Устройство крыши									

	4	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,03906	454725,53	1826,93	17762	72	10545	5161	24757
				т		182923,6	582,09	7145	23		1834	
	4.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0391	233942				9137,77		
5	5	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		230	2802,76	130,45	644634	30004	48358	414016	1143342
				м2 кровли		2462,06	38,04	566273	8749		84692	
	5.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0244	1589156				38743,62		
6	6	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**		48	812,15	30,11	38983	1445	1186	26633	70865
				м2 потолков		757,33	13,31	36352	639		5249	
7	7	С1232-401-0301	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Люксалон/**		48	3002		144096		144096		155624
				м2							11528	
8	8	С1224-105-0401	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**		4	479		1916		1916		2069
				шт.							153	
9	9	С1224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		3,69	1692		6243		6243		6742
				м							499	
10	10	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		215	816		175440		175440		189475
				м							14035	
11	11	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,09888	408331		40376		40376		43606
				т							3230	
12	12	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,А-1. Установка**		0,81417	1002422,65	9155,96	816142	7455	745480	46617	931780
				т стальных элементов		77635,01	1888,76	63208	1538		69021	
	12.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8142	907312				738706,21		
13	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		23,61093	1106,51	1,46	26126	35	3289	16430	45960
				м2 окрашиваемой поверхности		965,77	0,7	22803	17		3404	
	13.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8083	483				2805,4		
14	14	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		17	1417,47	18,29	24097	311	451	16862	44236
				м2 покрытия		1372,66	4,95	23335	84		3277	
15	15	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**		20	56,91	6,73	1138	134	52	726	2013
				м ходов		47,6	2,83	952	56		149	
16	16	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		996	2802,76	130,45	2791547	129928	209409	1792868	4951168
				м2 кровли		2462,06	38,04	2452210	37885		366753	
	16.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,1056	1589156				167776,73		
17	17	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**		68	812,15	30,11	55226	2047	1680	37731	100394
				м2 потолков		757,33	13,31	51499	905		7437	
18	18	С1232-401-0301	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Люксалон/**		68	3002		204136		204136		220467
				м2							16331	

19	19	С1224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	4	479		1916		1916	153	2069
20	20	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,2	1692		39254		39254	3140	42394
21	21	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	816		40800		40800	3264	44064
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09888	408331		40376		40376	3230	43606
23	23	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,А-1. Установка	т стальных элементов	0,81417	1002422,65 77635,01	9155,96 1888,76	816142 63208	7455 1538	745480	46617 69021	931780
23.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8142	907312				738706,21		
24	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,61093	1106,51 965,77	1,46 0,7	26126 22803	35 17	3289	16430 3404	45960
24.1		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8083	483				2805,4		
25	25	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	76	1417,47 1372,66	18,29 4,95	107728 104322	1390 376	2016	75383 14649	197760
26	26	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	825	2802,76 2462,06	130,45 38,04	2312275 2031198	107621 31381	173456	1485057 303787	4101119
26.1		217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0875	1589156				138971,69		
27	27	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	88	812,15 757,33	30,11 13,31	71469 66645	2649 1171	2174	48828 9624	129921
28	28	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Люксалон/	м2	88	3002		264176		264176	21134	285310
29	29	С1224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	4	479		1916		1916	153	2069
30	30	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,86	1692		4839		4839	387	5226
31	31	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65	816		53040		53040	4243	57283
32	32	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08184	408331		33418		33418	2673	36091
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,А-1. Установка	т стальных элементов	0,67425	1002422,65 77635,01	9155,96 1888,76	675883 52345	6173 1273	617365	38606 57159	771648
33.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,6743	907312				611755,12		
34	34	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,55325	1106,51 965,77	1,46 0,7	21636 18884	29 14	2723	13606 2819	38061

	34.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,8101	483				2323,28		
35	35	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		63	1417,47	18,29	89301	1152	1671	62489	163933
				м2 покрытия		1372,66	4,95	86478	312		12143	
36	36	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия оцинкованным листом**		46,48	2707,34	130,45	125837	6063	20730	72585	214296
				м2 кровли		2130,9	38,04	99044	1768		15874	
	36.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0186	693858				12900,21		
	36.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0049	1589156				7829,58		
37	37	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук/**		37,2	5372,46	18,29	199856	680	148112	36898	255694
				м2 покрытия		1372,66	4,95	51063	184		18940	
	37.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,212	693858				147125,65		
38	38	Е11-120101-1201	**Кровли.Ограждение перилами**		276	126,34	31,15	34868	8597	1926	19267	58466
				м ограждения		88,21	8,75	24345	2415		4331	
	38.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,4352	1143				1640,43		
39	39	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей.средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,0053	818975		4341		4341		4688
				т							347	
40	40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**		0,1537	172,9	4,74	27	1	16	7	37
				м2		66,03	0,74	10	0		3	
	40.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				14,07		
41	41	Е11-120101-0901	**Желоба настенные. Устройство**		355	10062,51	196,08	3572189	69606	3126584	287218	4168160
				м желобов		1059,15	64,55	375998	22915		308753	
	41.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15,7975	60862				961467,44		
	41.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,8755	693858				1995188,68		
42	42	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		160	2135		341600		341600		368928
				м							27328	
43	43	С1224-106-0103	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		20	2006		40120		40120		43330
				шт.							3210	
44	44	С1224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		20	1918		38360		38360		41429
				шт.							3069	
45	45	С1224-106-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**		160	1047		167520		167520		180922
				шт.							13402	
46	46	С1224-106-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125/100 мм**		591	805		475755		475755		513815
				шт.							38060	
47	47	С1224-106-0105	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм**		20	4133		82660		82660		89273
				шт.							6613	
48	48	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		0,25926	74129,45	3404,93	19219	883	1275	12408	34157

			т конструкций			65808,52	662,81	17062	172		2530	
	48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				554,04		
	48.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3889	374				145,44		
	48.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				101,35		
	48.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	524262				263,69		
49	49	С1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,25926	861632		223387		223387	17871	241258
50	50	С1214-401-0108	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	26,1	2172		56689		56689	4535	61224
51	51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	26,1	1106,51	1,46	28880	38	3635	18162	50805
						965,77	0,7	25207	18		3763	
	51.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4206	483				3101,15		
			Итого по разделу: 2. Устройство крыши									21157274
			ИТОГО:					16654437	396549	8640668	5568917	24049046
								7617225	117383		1777868	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									24 049 046
			в.т.ч оборудование									0
			Временные здания и сооружения					1,2%		288 589		
			Итого с временными									24 337 635
			Зимние удорожания					2,2%		535 428		
			Итого с зимними удорожаниями									24 873 063
			Непредвиденные работы и затраты					2 %		497 461		
			Итого сметная стоимость									25 370 524
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514					1,0500514				26 640 354
			Итого по договорной цене					*0,95*				25 308 336,61
			НДС					12 %		3 037 000,39		
			Итого с НДС									28 345 337

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйл3"

БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440003728

Директор **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Наурызбаев Е.А.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033470

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 21
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	1	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		118,7	436,33	43,5	51792	5164	0	35345	94108
				м2 изолируемой поверхности		392,83	20,74	46629	2462		6971	
2	3	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		118,7	788,92	40,03	93645	4751	37043	39000	143257
				м2 стяжки		436,83	19,5	51851	2315		10612	
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,4215	15157				36702,37		
3	4	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		118,7	357,9	27,13	42483	3220	36702	2946	49063
				м2 стяжки		21,57	12,9	2561	1531		3634	
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,4215	15157				36702,37		
4	5	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		0,341856	427593,54	1889,18	146175	646	139601	4471	162698
				т		17342	822,63	5928	281		12052	
	4.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0957	112				10,72		
	4.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3419	408331				139590,4		
5	6	**Е11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		118,7	1113,96	21,09	132227	2503	75101	39823	185814
				м2 стяжки		460,17	5,79	54622	687		13764	
	5.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,1899	90				17,09		
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,8072	82				66,19		
	5.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	664,72	58				38553,76		

	5.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	379,84	96				36464,64		
6	7	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		**118,7**	**3108,43**	**58,53**	**368971**	**6947**	**323006**	**30126**	**431025**
				м2 покрытия		**328,7**	**23,8**	**39017**	**2825**		**31928**	
	6.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	123,448	2495				308002,76		
7	8	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**122,27**	**304,94**	**3,09**	**37285**	**378**	**23601**	**9687**	**50730**
				м плинтусов		**108,84**	**1,2**	**13307**	**147**		**3758**	
	7.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	123,4927	182				22475,67		
8	9	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		**325,98**	**436,33**	**43,5**	**142234**	**14180**	**0**	**97066**	**258444**
				м2 изолируемой поверхности		**392,83**	**20,74**	**128054**	**6760**		**19144**	
9	11	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/**		**325,98**	**408,75**	**1,55**	**133245**	**505**	**100972**	**23045**	**168793**
				м2 изолируемой поверхности		**97,45**	**0,74**	**31767**	**240**		**12503**	
	9.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2556	395085				100971,21		
10	12	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		**325,98**	**788,92**	**40,03**	**257173**	**13048**	**101729**	**107103**	**393418**
				м2 стяжки		**436,83**	**19,5**	**142397**	**6357**		**29142**	
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,65	15157				100793,93		
11	13	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**325,98**	**357,9**	**27,13**	**116668**	**8842**	**100793**	**8091**	**134740**
				м2 стяжки		**21,57**	**12,9**	**7033**	**4205**		**9981**	
	11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,65	15157				100793,93		
12	14	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,9388224**	**427593,54**	**1889,18**	**401434**	**1773**	**383380**	**12278**	**446809**
				т		**17342**	**822,63**	**16281**	**772**		**33097**	
	12.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2629	112				29,44		
	12.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9388	408331				383350,29		
13	15	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**		**325,98**	**2045,94**	**184,93**	**666936**	**60281**	**168828**	**334560**	**1081616**
				м2 покрытия		**1343,11**	**82,34**	**437826**	**26840**		**80120**	
	13.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2493,747	58				144637,33		
14	17	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**172,35**	**417,12**	**2,34**	**71891**	**403**	**3897**	**48802**	**130348**
				м плинтусов		**392,17**	**1,1**	**67591**	**190**		**9655**	
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2758	14134				3897,59		
15	19	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство/М100/**		**454,3**	**768,05**	**40,03**	**348926**	**18184**	**132292**	**149263**	**538044**
				м2 стяжки		**436,83**	**19,5**	**198451**	**8859**		**39855**	
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,2677	14134				130989,95		
16	20	**Е11-110101-1102 К=8**	**Стяжки цементные. Устройство/М100/. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**454,3**	**674,08**	**54,26**	**306235**	**24651**	**261981**	**22549**	**355087**
				м2 стяжки		**43,15**	**25,79**	**19602**	**11715**		**26303**	
	16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	18,5354	14134				261979,91		
17	21	**Е11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		**454,3**	**1009,96**	**21,09**	**458825**	**9580**	**240188**	**152414**	**660138**
				м2 стяжки		**460,17**	**5,79**	**209056**	**2629**		**48899**	
	17.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,7269	90				65,42		
	17.2	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	3997,84	60				239870,4		
	17.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,0892	82				253,32		

18	22	Е11-110101-1110 К=10	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	454,3	1455,52	37,16	661244	16882	518347	94491	816194
						277,38	11,5	126014	5224		60459	
	18.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	8631,7	60				517902		
	18.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,4516	82				447,03		
19	23	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/Подложка/**	**м2 изолируемой поверхности**	454,3	204,37	0,78	92846	352	70357	16056	117614
						48,73	0,36	22136	165		8712	
	19.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1781	395085				70358,95		
20	24	Е11-110101-3401 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	454,3	11835,39	134,28	5376818	61001	4686354	469466	6313987
						1385,57	49,69	629463	22573		467703	
	20.1	261-103-0129	Доска обрезная дубовая длиной от 2 м до 6,5 м, толщиной 35 мм и более. 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	23,1693	96700				2240471,31		
21	25	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	122,1	304,94	3,09	37234	377	23568	9673	50660
						108,84	1,2	13289	147		3753	
	21.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	123,321	182				22444,42		
22	26	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	247,2	788,92	40,03	195022	9894	77144	81219	298340
						436,83	19,5	107984	4820		22099	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,0429	15157				76434,93		
23	27	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук**	**м2 покрытия**	247,2	17624,96	375,06	4356890	92715	3168889	808257	5578359
						4430,77	110,41	1095285	27294		413212	
24	28	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса гранитные. Устройство**	**м**	62	408,72	17,49	25340	1084	2544	15910	44550
						350,2	6,2	21712	384		3300	
25	30	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	68,7	788,92	40,03	54199	2750	21439	22572	82913
						436,83	19,5	30010	1340		6142	
	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4015	15157				21242,23		
26	31	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	68,7	178,95	13,56	12294	932	10621	853	14199
						10,79	6,45	741	443		1052	
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7007	15157				10621,12		
27	32	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	68,7	2045,94	184,93	140556	12705	35580	70508	227949
						1343,11	82,34	92272	5657		16885	
	27.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	525,555	58				30482,19		
28	33	С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	70,074	3092		216669		216669		234003
											17334	
29	42	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**	**м2 изолируемой поверхности**	254	436,33	43,5	110827	11049	0	75633	201377
						392,83	20,74	99778	5267		14917	
30	56	С1234-101-0305	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**	**м3**	18,7563	35807		-671607		-671607		-725336
											-53729	
31	61	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	364,2	3108,43	58,53	1132090	21315	991061	92435	1322487
						328,7	23,8	119714	8668		97962	
	31.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	378,768	2495				945026,16		

32	62	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		203,14	304,94	3,09	61946	627	39210	16094	84283
				м плинтусов		108,84	1,2	22109	244		6243	
	32.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	205,1714	182				37341,19		
33	76	Е11-340108-0701 Изм. и доп. вып. 19	**прим.Установка тактильных табличек**		0,12	1214,53	7,54	146	1	1	103	269
				м2 поверхности		1195,28	2,56	143	0		20	
34	77	С1251-101-0115	**прим.Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм/Доступность для инвалидов всех категории.Вход в помещение.Выход из помещения/**		3	5480		16440		16440		17755
				шт.							1315	
35	78	Е11-110101-3802	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**		2,88	1149,11	8,03	3309	23	867	1745	5458
				м2 покрытия		839,98	1,38	2419	4		404	
	35.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,4976	575				861,12		
36	79	С1251-104-0102	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**		2,88	25888		74557		74557		80522
				м2							5965	
37	80	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/**		589,12	947,14	6,31	557981	3719	160052	284722	910119
				м2 отделываемой поверхности		669,15	2,1	394210	1237		67416	
	37.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1619,4909	86				139276,22		
38	81	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		589,12	558,52	4,19	329037	2467	93352	168760	537621
				м2 окрашиваемой поверхности		395,88	1,99	233218	1171		39824	
	38.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4065	220158				89492,64		
39	82	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Штукатурка Rothband/**		1092,44	1353,4	24,68	1478509	26956	520580	676682	2327606
				м2 оштукатуриваемой поверхности		852,2	8,11	930973	8862		172415	
	39.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12233,1431	40				489325,72		
40	83	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/**		1092,44	670,36	6,31	732329	6896	296794	310272	1126009
				м2 отделываемой поверхности		392,37	2,1	428639	2294		83408	
	40.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3003,1176	86				258268,11		
41	84	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		4874,945	785,53	6,43	3829411	31322	903279	2095013	6398378
				м2 окрашиваемой поверхности		593,81	3,06	2894811	14930		473954	
	41.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0712	220158				676152,63		
	41.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2486,222	88				218787,53		
42	85	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/Настенные плиты vives ceramica аляска/**		273	5866,42	21,63	1601533	5903	964244	456457	2222629
				м2 поверхности облицовки		2312,77	9,46	631385	2583		164639	
	42.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	278,46	3195				889679,7		
43	89	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах**		14,73	3260,71	68,6	48030	1011	6566	29439	83667
				м2		2746,38	29,38	40454	433		6198	
	43.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,6514	1712				4539,2		

	43.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,7462	314				1804,3		
44	90	С1223-207-0104	**Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	14,73	36431		536629		536629	42930	579559
45	91	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	10,5	3574,84 2952,12	65 27,57	37536 30997	683 290	5856	22526 4805	64867
	45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,52	1712				4314,24		
	45.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,4174	314				1387,05		
46	92	С1223-207-0103	**Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,5	27695		290798		290798	23264	314062
47	93	С1223-502-0304	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	9	5262		47358		47358	3789	51147
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									34665379
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
48	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	31,68	767,09 589,71	89,11 37,09	24301 18682	2823 1175	2796	14297 3088	41686
49	107	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	31,68	11392		360899		360899	28872	389771
50	108	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	16,32	767,09 589,71	89,11 37,09	12519 9624	1454 605	1441	7365 1591	21475
51	109	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	16,32	11392		185917		185917	14873	200790
52	110	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	14,4	767,09 589,71	89,11 37,09	11046 8492	1283 534	1271	6499 1404	18949
53	111	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	14,4	11392		164045		164045	13124	177169
54	112	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	67,2	767,09 589,71	89,11 37,09	51548 39629	5988 2492	5932	30327 6550	88425
55	113	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	67,2	11392		765542		765542	61243	826785
56	114	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук**	м2 покрытия	204,08	6609,27 3852,84	300,05 88,33	1348820 786288	61234 18026	501298	579106 154234	2082160
57	117	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2,88	767,09 589,71	89,11 37,09	2209 1698	257 107	254	1300 281	3790
58	118	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**		2,88	11392		32809		32809		35434

				м							2625	
59	119	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук**		36,81	6609,27	300,05	243287	11044	90419	104454	375560
				м2 покрытия		3852,84	88,33	141823	3251		27819	
60	122	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук**		33,86	6609,27	300,05	223790	10160	83173	96083	345463
				м2 покрытия		3852,84	88,33	130457	2991		25590	
61	125	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,233568	81008,1	27083,67	18921	6325	3003	8459	29570
				т конструкций		41066,9	9232,62	9592	2156		2190	
	61.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	647579				2026,8		
	61.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				205,11		
	61.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	524262				237,55		
62	126	С1222-509-1601	**Сварная решетка ограждения**	т	0,233568	645236		150706		150706	12057	162763
63	127	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		6,773472	980,25	1,17	6640	8	943	4098	11597
				м2 окрашиваемой поверхности		839,8	0,56	5688	4		859	
	63.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6663	483				804,81		
64	128	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук**		12	6609,27	300,05	79311	3601	29477	34052	122432
				м2 покрытия		3852,84	88,33	46234	1060		9069	
65	130	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0476032	990465,15	7324,77	47149	349	43587	2366	53476
				т стальных элементов		67508,7	1511,01	3214	72		3961	
	65.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0476	907312				43190,95		
66	131	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами (панель)**		60	992,62	15,33	59557	919	988	41818	109485
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		960,83	7,19	57650	431		8110	
67	132	С1261-103-0148	**Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	м2	61,5	848		52152		52152	4172	56324
68	133	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок**		9,52	2537,12	144,93	24153	1380	1156	15999	43364
				м2 проемов		2270,76	63,29	21618	603		3212	
	68.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	216199				1029,11		
69	137	С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0084828	309548		2626		2626	210	2836
70	138	С1217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,7152	836		598		598	48	646
71	139	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0476032	990465,15	7324,77	47149	349	43587	2366	53476
				т стальных элементов		67508,7	1511,01	3214	72		3961	
	71.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0476	907312				43190,95		
72	140	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами (панель)**		60	992,62	15,33	59557	919	988	41818	109485
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		960,83	7,19	57650	431		8110	
73	141	С1261-103-0148	**Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	м2	61,5	848		52152		52152	4172	56324

74	142	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок		9,52	2537,12	144,93	24153	1380	1156	15999	43364
				м2 проемов		2270,76	63,29	21618	603		3212	
	74.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	216199				1029,11		
75	146	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,0084828	309548		2626		2626		2836
				т							210	
76	147	С1217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		0,7152	836		598		598		646
				кг							48	
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									5466081
			ИТОГО:					29216896	595193	17818802	7941861	40131460
								10802900	227458		2972703	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									40 131 460
			в.т.ч оборудование									0
			Временные здания и сооружения					1,2%		481 578		
			Итого с временными									40 613 038
			Зимние удорожания					2,2%		893 487		
			Итого с зимними удорожаниями									41 506 525
			Непредвиденные работы и затраты					2 %		830 131		
			Итого сметная стоимость									42 336 656
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514					1,0500514				44 455 665
			Итого по договорной цене					*0,95*				42 232 880,17
			НДС					12 %		5 067 945,62		
			Итого с НДС									47 300 825,79

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйл3"

БИН 041140007085
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность.подпись.расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер № аттестата.подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990640001728
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность.подпись.расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер № аттестата.подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 22

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-3

Водопровод.Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
1	**46**	**Е11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**		**9**	**11730,26**	**499,81**	**105572**	**4498**	**425**	**73956**	**193890**
				комплект		**11183,27**	**229,7**	**100649**	**2067**		**14362**	
	1.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,018	13075				235,35		
	1.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,108	568				61,34		
	1.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,216	459				99,14		
2	**47**	**513-106-0104 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**		**1**	**53724**		**53724**				**53724**
				комплект						**53724**		
			Отпускная цена			53724		53724				
			Сметная стоимость оборудования					***53724***				
3	**48**	**513-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л/ABC PRO R INOX/**		**8**	**43667**		**349336**				**349336**
				комплект						**349336**		
			Отпускная цена			43667		349336				
			Сметная стоимость оборудования					***349336***				
			Итого по разделу: 1. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									**596950**
			Раздел: 2. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
4	**70**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		**12**	**3940,53**	**198,56**	**47286**	**2383**	**6409**	**28550**	**81903**
				комплект		**3207,9**	**96,51**	**38495**	**1158**		**6067**	
	4.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0012	1358578				1630,29		
	4.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	1252				1201,92		

	4.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,8	357				1713,6		
	4.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,001	1176898				1129,82		
5	71	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	12	8879		106548		106548	8524	115072
6	72	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	12	8876		106512		106512	8521	115033
7	73	С1244-104-0201	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	12	1372		16464		16464	1317	17781
8	74	Е11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	18	3179,27	99,97	57227	1799	3936	37699	102520
						2860,65	48,24	51492	868		7594	
	8.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0065	216199				1400,97		
	8.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,72	459				330,48		
	8.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,648	836				541,73		
	8.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,6	357				1285,2		
9	75	С1244-101-0103	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,**	комплект	18	8246		148428		148428	11874	160302
10	76	С1244-104-0409	**Смеситель для умывальника**	шт.	18	7605		136890		136890	10951	147841
11	77	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	шт.	18	3977		71586		71586	5727	77313
12	78	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	18	785		14130		14130	1130	15260
			Итого по разделу: 2. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									833025
			ИТОГО:					1213703	8680	611328	140205	1429975
								190636	4093	403060	76067	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							403060		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									1 429 975
			Временные здания и сооружения				1,2%		12 323			
			Итого с временными									1 442 298
			Зимние удорожания				2,2%		22 863			
			Итого с зимними удорожаниями									1 465 161
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		21 242			
			Итого сметная стоимость									1 486 403
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514					1 560 800
			Итого по договорной цене				*0,95*					1 482 759,82
			НДС				12 %		177 931,18			
			Итого с НДС									1 660 691

Сдал : Подрядчик ТОО " АлиханОйлТ"
БИН 041140007085
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":
_____

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры" ГУ "Отдел культуры и развития
БИН 990440001725
Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 23

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрооборудование									
1	35	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	50	696,42 227,36	22,96 6,77	34821 11368	1148 338	22305	8429 3460	46710
2	36	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	18	400,28 354,12	2,64 0,27	7205 6374	48 5	783	4593 944	12742
	2.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	2,16	227				490,32		
	2.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,072	1978				142,42		
3	37	С1243-602-0105	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2**	км	0,018	242101		4358		4358	349	4707
4	38	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	10	316,89 301,28	2,49 0,11	3169 3013	25 1	131	2170 427	5766
	4.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	9,7	10				97		
	4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0407	836				34,06		
5	39	С1241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	10,1	127		1283		1283	103	1386
6	40	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		10	100,87 99,53	1,2 0,01	1009 995	12 0	110	638 132	1779

	6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,04	1978				79.12		
	6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	836				17.56		
7	41	С1243-102-0104	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ/ПВ1 1х2,5-0,66**		**0,01**	**135145**		**1351**		**1351**		**1459**
				км							**108**	
8	42	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования/для молниеприемной сетки/**		**700**	**635,48**	**18,19**	**444836**	**12733**	**272951**	**117104**	**606895**
				м		**227,36**	**4,99**	**159152**	**3493**		**44955**	
9	43	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования/для молниезащиты/**		**200**	**635,48**	**18,19**	**127096**	**3638**	**77986**	**33458**	**173398**
				м		**227,36**	**4,99**	**45472**	**998**		**12844**	
10	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		**200**	**987,69**	**28,15**	**197538**	**5630**	**140752**	**38115**	**254505**
				м		**255,78**	**8,91**	**51156**	**1782**		**18852**	
11	45	С1252-201-0802	**прим.Зажимное устройство для ПГН 2-6А/Тестовой зажим с надписью Молниезащита/**		**1**	**1320**		**1320**		**1320**		**1426**
				шт.							**106**	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									**1110773**
			Раздел: 2. Низковольтное комплектное оборудование									
12	74	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**		**396**	**602,6**	**4,14**	**238630**	**1640**	**27110**	**151621**	**421471**
				шт.		**530**	**1,78**	**209880**	**705**		**31220**	
	12.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	8,0784	951				7682.56		
	12.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	40,392	460				18580.32		
13	75	С1247-102-0164	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65/OPTIMA PRS ECO LED 595(40)/**		**246**	**14347**		**3529362**		**3529362**		**3811711**
				шт.							**282349**	
14	76	С1247-102-0163	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65/Накладной светодиодный светильник CD LED/**		**150**	**11476**		**1721400**		**1721400**		**1859112**
				шт.							**137712**	
15	77	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**		**4**	**1167,06**	**16,56**	**4668**	**67**	**53**	**3296**	**8601**
				шт.		**1137,32**	**7,13**	**4549**	**29**		**637**	
	15.1	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ. шириной 20 - 30 мм. толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	652				7,82		
	15.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	374				41.89		
16	78	С1247-101-0104	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА**		**4**	**4946**		**19784**		**19784**		**21367**
				шт.							**1583**	
17	79	**Прайс**	**Лампа F1.36W/635(ЛБ)**		**4**	**200,36**		**801**		**801**		**865**
				шт							**64**	
18	80	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**203**	**245,04**	**0,22**	**49743**	**44**	**6872**	**30850**	**87040**
				шт.		**210,97**	**0,1**	**42827**	**20**		**6447**	
	18.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	207,06	32				6625,92		
19	81	С1247-212-0102	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-**		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		**39843**

20	82	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	111	476		52836		52836	4227	57063
21	83	С1247-202-0801	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	203	39		7917		7917	633	8550
22	85	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1500	141,38	1,32	212070	1980	30420	129427	368817
						119,78	0,06	179670	90		27320	
	22.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	6	3991				23946		
	22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,15	836				2633,4		
23	89	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1500	226,14	2,48	339210	3720	7515	236261	621509
						218,65	0,11	327975	165		46038	
	23.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	555	10				5550		
	23.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,331	836				1948,72		
			Итого по разделу: 2. Низковольтное комплектное оборудование									7305949
			ИТОГО:					7037299	30685	5964292	755962	8416722
								1042322	7626		623461	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									8 416 722
			в.т.ч оборудование									0
			Временные здания и сооружения					1,2%		101 001		
			Итого с временными									8 517 723
			Зимние удорожания					2,2%		187 390		
			Итого с зимними удорожаниями									8 705 113
			Непредвиденные работы и затраты					2 %		174 102		
			Итого сметная стоимость									8 879 215
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514					1,0500514				9 323 632
			Итого по договорной цене					*0,95*				8 857 450,00
			НДС					12 %		1 062 894,00		
			Итого с НДС									9 920 344

Сдал :Подрядчик ТОО "АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040023170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990140001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
Договор о государственных закупках № 51 от 12.04 2022 г.

АКТ № 24
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-66
Автоматическая пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование для системы пожарной сигнализации									
1	1	Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**		1	25052,21	2,24	25052	2	218	17879	46365
				шт.		24832	0	24832	0		3434	
2	3	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**		4	2656,81	0,22	10627	1	263	7462	19536
				луч		2590,8	0	10363	0		1447	
3	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		180	3005,41	2,24	540974	403	12451	380246	994918
				шт.		2934	0	528120	0		73698	
4	9	Ц13-100701-0113 Изм. и доп. вып. 18	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**		1	1991,8	1,82	1992	2	93	1366	3627
				шт.		1897,2	0	1897	0		269	
5	11	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		13	1507,21	0,84	19594	11	512	13731	35991
				шт.		1467	0	19071	0		2666	
6	13	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж**		13	1432,07	4,23	18617	55	228	13202	34364
				шт.		1410,28	0,15	18334	2		2545	
7	15	Ц13-110601-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**		1	18066,5	708,86	18066	709	8258	6726	26775
				шт.		9100	241,03	9100	241		1983	

8	17	Ц13-101001-0507 Изм. и доп. вып. 18	**Считыватели идентификаторов и контролеры. Установка**		2	1114,96	2,53	2230	5	0	1602	4139
				комплект		1112,43	0	2225	0		307	
9	20	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**		2	758,46	0	1517	0	22	1076	2800
				шт.		747,5	0	1495	0		207	
10	22	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**		2	3248,48	0	6497	0	629	4225	11580
				шт.		2934	0	5868	0		858	
11	24	Ц13-100302-0108 Изм. и доп. вып. 19	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**		1	13712,08	1695,48	13712	1695	281	8798	24311
				шт.		11736	484,11	11736	484		1801	
12	26	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж**		5	1432,07	4,23	7160	21	88	5078	13217
				шт.		1410,28	0,15	7051	1		979	
13	28	Ц13-100104-0206	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**		7	2456	0	17192	0	0	12378	31936
				шт.		2456	0	17192	0		2366	
14	30	Ц13-100411-0210	**Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования**		2	1471,39	0	2943	0	247	1941	5275
				шт.		1348	0	2696	0		391	
15	32	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**		20	1283,09	31,09	25662	621	0	18240	47414
				шт.		1252	14,67	25040	293		3512	
16	35	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1400	400,28	2,64	560392	3696	60928	357225	991026
				м		354,12	0,27	495768	378		73409	
	16.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	168	227				38136		
	16.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	5,6	1978				11076,8		
17	36	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		150	82,67	0,86	12400	129	1606	7693	21700
				м		71,1	0,13	10665	19		1607	
	17.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10	100 шт	0,6	1978				1186,8		
	17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,315	836				263,34		
18	37	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		25	114,22	1,25	2856	31	279	1833	5064
				м		101,8	0,03	2545	1		375	
	18.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10	100 шт	0,1	1978				197,8		
	18.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0525	836				43,89		
19	42	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**		150	285,2	3,65	42780	547	2258	28786	77291
				м		266,5	0,04	39975	6		5725	
	19.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7	836				2257,2		
20	44	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		25	316,89	2,49	7922	62	328	5425	14415
				м		301,28	0,11	7532	3		1068	
	20.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	24,25	10				242,5		

20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1019	836			85,15	
		Итого по разделу: 1. Оборудование для системы пожарной сигнализации							2411744
		ИТОГО:			1338185	7993	88689	894912	2411744
					1241505	1429		178647	
		В том числе :							
		Стоимость оборудования, всего					0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
		ИТОГО:							2 411 744
		в.т.ч оборудование							0
		Временные здания и сооружения			1,2%		28 941		
		Итого с временными							2 440 685
		Зимние удорожания			2,2%		53 695		
		Итого с зимними удорожаниями							2 494 380
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		49 888		
		Итого сметная стоимость							2 544 268
		Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514			1,0500514				2 671 612
		Итого по договорной цене			*0,95*				2 538 031,25
		НДС			12 %		304 563,75		
		Итого с НДС							2 842 595

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140002085

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990140001725

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Наурузбаев Б.А.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04 2022 г

АКТ № 25
выполненных работ
за август месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-7
Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2022

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	Ц13-100902-0902	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**		1	22764,84	3305,46	22765	3306	4723	11550	37060
				шкаф		14736	1305,63	14736	1306		2745	
2	2	СПрайс-лист	**Шкаф напольный 19,42U**		1	197588,57		197589		197589		213396
				шт							15807	
3	3	СПрайс-лист	**Полка 19,глубина 850 мм, для шкафов глубиной 1000мм**		1	13936,66		13937		13937		15052
				шт							1115	
4	4	Ц13-100902-0905	**Оптический кросс на 24 порта. Монтаж оборудования**		1	13163,32	2599,8	13163	2600	3229	6021	20719
				кросс		7335	1026,9	7335	1027		1535	
5	5	СПрайс-лист	**Пластина с 3-мя вентиляторами шириной 800мм**		1	110292,96		110293		110293		119116
				шт							8823	
6	6	СПрайс-лист	**Набор из 2-х вертикальных органайзеров для шкафа шириной 800мм**		1	178919,84		178920		178920		193234
				шт							14314	
7	7	СПрайс-лист	**Блок розеток, 9 розеток 2К+3**		1	48480,96		48481		48481		52359
				шт							3878	
8	8	СПрайс-лист	**Панель коммутационная Legrand 19,24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 5е,1U**		5	44187,86		220939		220939		238614
				шт							17675	
9	9	СПрайс-лист	**Кабельный органайзер 2-х осевой 1U**		15	25123,88		376858		376858		407007
				шт							30149	
10	10	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования**		6	7572,34	658,32	45434	3950	9930	23543	74495
				номер		5259	190,71	31554	1144		5518	
11	11	СПрайс-лист	**Коммутатор 20 10/100/1000T+4 100/1000M SFP Combo+2 100/1000 SFP L2 Plus Managed Switch LGS-2624C**		5	314856,7		1574284		1574284		1700227
				шт							125943	
12	12	СПрайс-лист	**Коммутатор 16 100/1000M + 8 10/100/1000T/ Dual SFP Combo L2 Plus Managed Switch w/Redundant Power Supply LGS-2816C-RPS**		1	120815,36		120815		120815		130480
				шт							9665	

13	13	Ц13-110401-0701	Плата съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1283,09	31,09	7699	187	0	5472	14225
						1252	14,67	7512	88		1054	
14	14	СПрайс-лист	SFP модуль 10/100/1000 BASE-T SM 1310nm 8330-165x-E	шт	6	9990,54		59943		59943		64738
											4795	
15	15	СПрайс-лист	П-корд опт. LC/LC OS1(UPC)3м	шт	1	546,43		546		546		590
											44	
16	16	СПрайс-лист	П-корд опт. SC/LC OS1(UPC)1м	шт	1	691,23		691		691		746
											55	
17	17	СПрайс-лист	Оптическая полка 24 FO	шт	1	16392,86		16393		16393		17704
											1311	
18	18	СПрайс-лист	Вставка 6 FO/SC MOHO	шт	1	7416,86		7417		7417		8010
											593	
19	19	СПрайс-лист	Pigtails SC OS1 9/125 мкм 1м	шт	9	1195,77		10762		10762		11623
											861	
20	20	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19398,34	2228,16	19398	2228	1393	11824	33720
						15777	645,48	15777	645		2498	
21	21	СПрайс-лист	Устройство бесперебойного питания 3000 VA/2700 W SUA3000RM12U	шт	1	255492,7		255493		255493		275932
											20439	
22	22	С1245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	182248		182248		182248		196828
											14580	
23	23	Ц13-100303-0402	АТС. Монтаж станции	номер	135	806,38	0	108861	0	0	78380	202220
						806,38	0	108861	0		14979	
24	24	Ц13-100303-0403	АТС. Настройка станции	номер	135	5866,37	0	791960	0	0	570211	1471145
						5866,37	0	791960	0		108974	
25	25	СПрайс-лист	Мини АТС KX-TDA100DUP	шт	1	355178,57		355179		355179		383593
											28414	
26	26	СПрайс-лист	Плата подключения 8 городских аналоговых входов KX-TDA1180	шт	1	152101,12		152101		152101		164269
											12168	
27	27	СПрайс-лист	Плата подключения 130 системных телефонов KX-TDA0172	шт	1	134530,71		134531		134531		145293
											10762	
28	28	СПрайс-лист	Плата подключения 5 аналоговых телефона KX-TDA1178	шт	1	300535,71		300536		300536		324579
											24043	
29	29	СПрайс-лист	Крепление 19 для TDA100	шт	1	13442,14		13442		13442		14517
											1075	
30	30	СПрайс-лист	Коробка сухих перегородок 1 пост(2 модуля) глубина 40 мм	шт	66	580,12		38288		38288		41351
											3063	
31	31	СПрайс-лист	Суппорт 2 модуля	шт	66	678,48		44780		44780		48362
											3582	
32	32	СПрайс-лист	Mosaic Rj45, Категории 5e,UTP (1 модуль)	шт	10	2327,79		23278		23278		25140
											1862	
33	33	СПрайс-лист	Mosaic Rj45, Категории 5e,UTP (2 модуля)	шт	66	2634,7		173890		173890		187801
											13911	
34	34	СПрайс-лист	Рамка 2 модуля	шт	35	678,48		23747		23747		25647
											1900	
35	35	СПрайс-лист	Патч-корд Legrand UTP категории 5e, 3 метра	шт	30	3590,04		107701		107701		116317
											8616	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									6976108
			Раздел: 2. Оборудование системы пожарной сигнализации									
36	36	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	17	4603,51	5,77	78260	98	0	56276	145299
						4597,74	0	78162	0		10763	
37	39	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	3	11357,27	1367,28	34072	4102	3564	19868	58255
						8802	396,09	26406	1188		4315	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)				шт	3	3506	14,67	3506	15		487	
39	47	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**		2	11357,27	1367,28	22715	2734	2376	13245	38837
				шт.		8802	396,09	17604	792		2877	
40	49	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**		1	19398,34	2228,16	19398	2228	1393	11824	33720
				шт.		15777	645,48	15777	645		2498	
41	51	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования/Усилитель/**		30	9106,85	1,82	273206	55	4051	193752	504315
				шт.		8970	0	269100	0		37357	
42	52	Ц13-100501-0116	**Усилитель. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**		30	4456,93	0	133708	0	0	96270	248376
				усилитель		4456,93	0	133708	0		18398	
43	55	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1640	437,66	3,35	717762	5494	71373	462118	1274270
				м		390,79	0,57	640896	935		94390	
	43.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	196,8	227				44673,6		
	43.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	6,56	1978				12975,68		
44	56	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		50	114,22	1,25	5711	63	558	3666	10127
				м		101,8	0,03	5090	2		750	
	44.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,2	1978				395,6		
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	836				87,78		
45	57	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		750	105,37	2,38	79028	1785	8032	50290	139663
				м		92,28	0,85	69210	637		10345	
	45.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	3	1978				5934		
	45.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,575	836				1316,7		
46	59	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		50	316,89	2,49	15844	125	656	10850	28830
				м		301,28	0,11	15064	6		2136	
	46.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	48,5	10				485		
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2037	836				170,29		
47	61	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**		750	285,2	3,65	213900	2737	11288	143932	386459
				м		266,5	0,04	199875	30		28627	
	47.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,5	836				11286		
48	63	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		20	245,04	0,22	4901	4	677	3039	8575
				шт.		210,97	0,1	4219	2		635	
	48.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	20,4	32				652,8		
			Итого по разделу: 2. Оборудование системы пожарной сигнализации									2883304
			ИТОГО:					7354424	31749	4866325	1774666	9859414
								2456352	8463		730324	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									9 859 414

Временные здания и сооружения	1,2%	118 313	
Итого с временными			9 977 727
Зимние удорожания	2,2%	219 510	
Итого с зимними удорожаниями			10 197 237
Непредвиденные работы и затраты	2 %	203 945	
Итого сметная стоимость			10 401 182
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514	1,0500514		10 921 776
Итого по договорной цене	*0,95*		10 375 687,50
НДС	12 %	1 245 082,50	
Итого с НДС			11 620 770

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйл3"

БИН 041140007083

(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт технический надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Начрупбаев Е.А.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

(должность фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

печать заказчик нар

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 26
выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-8

Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сцена и зрительный зал(Первый этаж)									
1	1	**Прайс-лист**	**Планшет сцены**		1	**1012500**		**1012500**				**1012500**
				шт						**1012500**		
			Отпускная цена			1012500		1012500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12150				
			Сметная стоимость оборудования					***1024650***				
2	2	**Прайс-лист**	**Актно-раздвижной занавес**		1	**1607142,86**		**1607143**				**1607143**
				шт						**1607143**		
			Отпускная цена			1607143		1607143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		19286				
			Сметная стоимость оборудования					***1626429***				
3	3	**Прайс-лист**	**Колосники верхней сцены**		1	**794642,86**		**794643**				**794643**
				шт						**794643**		
			Отпускная цена			794643		794643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9536				
			Сметная стоимость оборудования					***804179***				
4	4	**Прайс-лист**	**Инвентарные леса сцены**		2	**404464,29**		**808929**				**808929**
				шт						**808929**		
			Отпускная цена			404464		808929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9707				
			Сметная стоимость оборудования					***818636***				
5	5	**Прайс-лист**	**Кресло зрительного зала**		331	**41517,86**		**13742412**				**13742412**
				шт						**13742412**		
			Отпускная цена			41518		13742412				

			Заготовительно-складские расходы	%		1,2	164909				
			Сметная стоимость оборудования				*13907321*				
6	6	Прайс-лист	Софиты		10	27345,54	273455				273455
				шт					273455		
			Отпускная цена			27346	273455				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2	3281				
			Сметная стоимость оборудования				*276736*				
7	7	Прайс-лист	Задники сцены		2	553571,43	1107143				1107143
				шт					1107143		
			Отпускная цена			553571	1107143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2	13286				
			Сметная стоимость оборудования				*1120429*				
8	8	Прайс-лист	Штанкетные подъемники кулис,падук,занавесов		2	1026785,71	2053571				2053571
				шт					2053571		
			Отпускная цена			1026786	2053571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2	24643				
			Сметная стоимость оборудования				*2078214*				
			Итого по разделу: 1. Сцена и зрительный зал(Первый этаж)								21656594
			Раздел: 2. Балкон зрительного зала(Второй этаж)								
9	9	Прайс-лист	Кресло зрительного зала		51	41517,86	2117411				2117411
				шт					2117411		
			Отпускная цена			41518	2117411				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2	25409				
			Сметная стоимость оборудования				*2142820*				
			Итого по разделу: 2. Балкон зрительного зала(Второй этаж)								2142820
			ИТОГО:				23799414	0			23799414
							0	0	23517207		
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						23799414		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514				24 990 608
			Итого по договорной цене				*0,95*				23 741 077,68
			НДС				12 %	2 848 929,32			
			Итого с НДС								26 590 007

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085 (наименование бизнес

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725 (наименование,бизнес идентификационный

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Мауырбаев Е.А.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 27

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	**Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		13,095	234,25	234,25	3068	3067	0	370	3713
				м3 грунта		0	39,2	0	513		275	
2	2	**Е11-010205-0304**	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,405	5246,02	0	2125	0	0	1530	3947
				м3 грунта		5246,02	0	2125	0		292	
3	3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2**		2,338959	952,56	0	2228	0	0	1604	4139
				м3 грунта		952,56	0	2228	0		307	
4	4	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		11,133	35,98	35,98	401	400	0	113	555
				м3 грунта		0	14,13	0	157		41	
5	5	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		11,133	17,77	17,77	198	198	0	56	274
				м3 грунта		0	6,98	0	78		20	

6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,133	171,87	78,99	1913	880	0	1053	3203
			м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	1034	429		237	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		11,133	98,16	79,47	1093	884	91	228	1427
			м3 уплотненного грунта		10,49	17,9	117	199		106	
7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,1133	82				91,29		
		Итого по разделу: 1. Монтажные работы									17258
		Раздел: 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,009	338182,46	85835,1	3044	773	21	1790	5221
			км трубопровода		250063	26191,05	2251	236		387	
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,072	279				20,09		
9	С1241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм		9,09	655		5954		5954		6430
			м							476	
10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,009	66747,14	0	601	0	32	410	1092
			км трубопровода		63242	0	569	0		81	
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1062	279				29,63		
11	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1329,68	31,09	1330	31	155	834	2337
			задвижка или клапан		1144	14,67	1144	15		173	
11.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446				22,3		
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29		
12	С1242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	55723		55723		55723		60181
			шт.							4458	
13	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	617	34,92	1234	70	42	808	2205
			фланец		560,96	0	1122	0		163	
13.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				42,24		
14	С1241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1181		2362		2362		2551
			шт.							189	
15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка		2	1494,68	936,61	2989	1874	0	1204	4528
			шт.		558,07	278,29	1116	557		335	
16	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		2	662		1324		1324		1430
			шт.							106	
17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройник стальной переходной ду114,3х60,3мм/		0,0067	1430575,08	523453,7	9585	3507	2405	3439	14066
			т фасонных частей		548163,1	164681,56	3673	1103		1042	
17.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0067	340239				2279,6		
18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная опора /В7,5/. Устройство		0,016	27352,42	1194,98	438	19	322	73	552
			м3		6017,2	293,65	96	5		41	
18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0163	18040				294,41		
19	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,46	537		247		247		267
			кг							20	
20	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200		4	171		684		684		739
			шт.							55	
21	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0003	629734,05	222805,71	189	66	0	103	315

			км трубопровода		406112	71219,69	122	21		23	
22	22	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм/ГИЛЬЗА/	0,3	8019		2406		2406		2598
			м							192	
			Итого по разделу: 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								104512
			ИТОГО:				99136	11769	71768	13615	121770
							15597	3313		9019	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			ИТОГО:								121 770
			в.т.ч оборудование								0
			Временные здания и сооружения				1,2%		1 461		
			Итого с временными								123 231
			Зимние удорожания				2,2%		2 711		
			Итого с зимними удорожаниями								125 942
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		2 519		
			Итого сметная стоимость								128 461
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514				134 891
			Итого по договорной цене				*0,95*				128 146,43
			НДС				12 %		15 377,57		
			Итого с НДС								143 524

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйл 3"

БИН 041140007085

(наименование.бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность.подпись.расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Принял: Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

(наименование.бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность.подпись.расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 28

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 6-2

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	**Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**		0,031	1109069,73	464648,55	34381	14405	327	17164	55669
				км трубопровода		633880	135115,29	19650	4189		4124	
	1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				294,64		
2	2	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		31,31	1631		51067		51067		55152
				м							4085	
3	3	**С1222-519-0202**	**Опоры неподвижные**		0,0008	821622		657		657		710
				т							53	
4	4	**С1222-519-0201**	**Опоры скользящие**		0,024	821622		19719		19719		21297
				т							1578	
5	5	**Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**		5,55	480,59	3,79	2667	21	2443	149	3041
				м2		36,66	0,59	203	3		225	
	5.1	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0017	1364491				2271,88		
6	6	**Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**		0,68	55358,3	1202,84	37644	818	21064	11621	53206
				м3 изоляции		23178,6	557,46	15761	379		3941	
	6.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0065	132012				861,77		
	6.2	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,9792	13096				12823,6		
	6.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80	т	0,0092	686295				6300,19		

			...мный комплекс АВС (редакция Вт...) ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	2 0	1589156				43,23		
7	7	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**		17,23	538,33	15,43	9275	266	2538	4738	15134
			м2 поверхности покрытия изоляции			375,6	6,31	6472	109		1121	
	7.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0081	132012				1069,05		
	7.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0022	100246				217,63		
	7.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,169	223				1152,69		
8	8	С1261-105-0190	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0198145	419709		8316		8316	665	8981
9	9	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	5793,53	3004,79	11587	6010	304	5064	17983
						2636,52	880,3	5273	1761		1332	
	9.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5867				187,74		
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81		
10	10	С1242-302-0503	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	37613		75226		75226	6018	81244
11	11	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00404	564556,75	115508,15	2281	466	59	1396	3971
						434430	45593,07	1755	184		294	
	11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	34278				24,93		
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				34,13		
12	12	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	4,05616	4251		17243		17243	1379	18622
13	13	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1182,89	69,84	4732	279	245	3029	8382
						1051,8	0	4207	0		621	
	13.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				245,01		
14	14	С1241-116-0311	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125/110 мм**	шт.	4	4102		16408		16408	1313	17721
15	15	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	617	34,92	2468	140	84	1616	4411
						560,96	0	2244	0		327	
	15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				84,49		
16	16	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50/59 мм**	шт.	4	1701		6804		6804	544	7348
17	17	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	4	7831,69	0	31327	0	15097	11686	46454
						4057,48	0	16230	0		3441	
	17.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	38,8	320				12416		
18	18	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг/гранбукса/. Установка**	т стальных элементов	0,0074	990465,15	7324,77	7329	54	6776	368	8313
						67508,7	1511,01	500	11		616	
	18.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0074	907312				6714,11		
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Упоры сальника/**	т	0,00304	953428,54	1428,54	2898	4	2083	586	3763
						266904	622,47	811	2		279	
20	20	Е11-060101-0101	**Упоры монолитного участка. Устройство/В7,5/**	м3	2,64	22654,45	1132,94	59808	2991	53153	3143	67987
						1387,8	265,97	3664	702		5036	
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6928	18040				48578,11		

					3							
	21	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00368	647579		2383		2383		2574
				т							191	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка . Устройство/М100/		0,15	18670,33	1132,94	2801	170	2422	179	3218
				м3		1387,8	265,97	208	40		238	
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,153	14134				2162,5		
23	23	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/М200/		1,3	43164,48	5700,31	56114	7411	25631	18651	80746
				м3		17748,29	2177,46	23073	2831		5981	
	23.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,3195	16801				22168,92		
24	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0011	82763	18937	91	21	2	55	158
				т		62347,5	7526,21	69	8		12	
25	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0011	416359		458		458		495
				т							37	
26	26	Е11-390401-0103	Перекрытия и крышки металлические для проемов, каналов и шахт, металлические негабаритные двери. Монтаж		0,09262	82085,67	40230,08	7603	3726	368	3034	11488
				т конструкций		37884,32	7608,48	3509	705		851	
	26.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,5557	454				252,3		
	26.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1815	374				67,89		
27	27	С1214-103-0205	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм		0,0596	1545708		92124		92124		99494
				т							7370	
28	28	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		1,52	172,9	6,58	263	10	139	83	374
				м2		74,74	1,17	114	2		28	
	28.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2736	454				124,21		
29	29	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,0119	398101		4737		4737		5116
				т							379	
30	30	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,02112	405238		8559		8559		9244
				т							685	
31	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		0,2	1682,48	3,18	336	0	296	29	394
				м2 покрытия		201,17	1,15	40	0		29	
	31.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,001	1907				1,91		
	31.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0143	18892				269,78		
	31.3	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0001	199504				23,94		
32	32	Е11-390101-0210 Изм. и доп. вып. 16	Ниши каналов, проемы и шахты. Обрамление. Масса комплекта до 1 т		0,00063	274810,98	92919,77	173	58	40	65	257
				т конструкций		118138,24	25602,16	74	16		19	
	32.1	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0	576293				12,71		
	32.2	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0	468393				21,25		
33	33	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00063	519143		327		327		353
				т							26	
34	34	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,000144	309548		45		45		49

	35	E11-301-0111 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	0,09	172,9	6,58	16	0	8	5	23
						74,74	1,17	7	0		2	
	35.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,0162	454				7,35		
36	36	E11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	0,347	2727	167,56	946	58	118	559	1625
						2220,37	15,84	770	5		120	
	36.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0001	686295				101,85		
	36.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				9,37		
	36.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	0,4233							
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									714997
			Раздел: 2. Строительные работы									
37	37	E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,965224	266,32	266,32	7181	7181	0	948	8779
						0	48,84	0	1317		650	
38	38	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,833976	2191,73	0	1828	0	0	1316	3396
						2191,73	0	1828	0		252	
39	39	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	13,389948	30,85	30,85	413	413	0	117	572
						0	12,11	0	162		42	
40	40	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,362932	867,3	0	2049	0	0	1476	3807
						867,3	0	2049	0		282	
41	41	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,389948	171,87	78,99	2301	1058	0	1267	3853
						92,88	38,51	1244	516		285	
42	42	E11-010107-1305	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,04632	42,62	42,62	513	513	0	137	702
						0	15,85	0	191		52	
43	43	E11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,55	6574,5	1059,62	10190	1642	3330	4248	15593
						3366,74	440,1	5218	682		1155	
	43.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,736	1907				3310,55		
44	44	E11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,02	11455,74	2835,35	23141	5728	8184	8041	33676
						4568,76	959,68	9229	1939		2494	
	44.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0687	100246				6884,9		
45	45	C1225-203-0103	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/ЛК300.90.60-2/ЛК75.90.60-2/**	м3	2,02	33469		67607		67607		73016
											5409	
46	46	E11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия каналов. Устройство/В20/**	м3	0,14	37872,82	2568,66	5302	360	3516	1090	6903
						10191,28	625,47	1427	88		511	
	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1421	21259				3020,9		
47	47	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0093	419679		3903		3903		4215
											312	
48	48	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,01046	115335,39	7077,2	1206	74	95	751	2114
						99212,8	465,28	1038	5		157	
	48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				33,87		
	48.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				32,15		
	...	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из	т	0	524262				10,64		