Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, р.Алматы, проспект Победы, дом № 31** — **990440001725**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 12.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000046	21.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Городской Дом Культуры" по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Победы 31			работа	1	89 079 672,00	89 079 672,00	9 544 250,57
				Итого	1	x	89 079 672,00	9 544 250,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующ. Кол. / _____ / Маурыбаев Е.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль_2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		51	12.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	183 474 167,92	79 535 420,58	163 816 220,93	79 535 420,58					19 657 946,99	183 474 167,9
в том числе за отчётный месяц :		79 535 421	79 535 421	79 535 421					9 544 251	89 079 67
Акт №7		27 717 658	27 717 658	27 717 658					3 326 118,96	31 043 77
Акт №8		31 648 499	31 648 499	31 648 499					3 797 819,89	35 446 31
Акт №9		4 974 687	4 974 687	4 974 687	119 228				596 963,00	5 571 65
Акт №10		11 537 810	11 537 810	11 537 810	3 897 512				1 384 537,18	12 922 34
Акт №11		3 656 767	3 656 767	3 656 767					438 812,04	4 095 57

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725 Директор Дарибаев М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI " Абишев Н.А.

KZ 35VJE00034293 от 19.01.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	**1**	**Е11-460301-0102**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25/22 мм**	**отверстие**	**45**	**943,91**	**414,93**	**42476**	**18672**	**435**	**30166**	**78453**
						519,32	**278,73**	**23369**	**12543**		**5811**	
	1.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт	1,134	362				410,51		
2	**2**	**Е11-460401-0103**	**Фундаменты железобетонные. Разборка/Подготовка методом скалывания/**	**м3**	**2**	**37519,27**	**17290,49**	**75039**	**34581**	**4547**	**44040**	**128605**
						17955,36	**8259,21**	**35911**	**16518**		**9526**	
	2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,52	5867				3050,84		
	2.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4	374				1496		
3	**3**	**Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами/Подготовка/В10/**	**м3**	**7**	**73513,56**	**2288,04**	**514595**	**16017**	**322606**	**153671**	**721727**
						25138,96	**995,53**	**175973**	**6969**		**53461**	
	3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,602	2940				1769,88		
	3.2	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,14	18853				134610,42		

		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,35	69788				24425,8		
	3.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,26	34278				43190,28		
	3.5	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,82	44541				81064,62		
4	4	**Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами/В20/**	**м3**	**40,8**	**75967,68 25138,96**	**2288,04 995,53**	**3099481 1025670**	**93352 40618**	**1980460**	**895681 319613**	**4314775**
	4.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,5088	2940				10315,87		
	4.2	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,616	21259				884714,54		
	4.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,04	69788				142367,52		
	4.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	7,344	34278				251737,63		
	4.5	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	10,608	44541				472490,93		
5	7	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,2025**	**394889,97 159064**	**1461,54 465,67**	**79965 32210**	**296 94**	**47459**	**29397 8749**	**118111**
	5.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2025	233942				47373,26		
6	9	**Е11-460101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**8,467**	**205383,54 98941,62**	**6159,37 2759,83**	**1738982 837739**	**52151 23367**	**849092**	**619996 188718**	**2547696**
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6363	24100				208135,79		
	6.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5241	69995				106676,58		
	6.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	12,2772	34278				420836,15		
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									**7909367**
			Раздел: 2. Устройство крыши									
7	24	**Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**23,75**	**37306,68 7958,33**	**3011,84 797,67**	**886034 189010**	**71531 18945**	**625492**	**149728 82861**	**1118623**
	7.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,7	15634				89113,8		
	7.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,025	59423				536292,58		
8	25	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/**	**м3**	**5,37586**	**39927,28 12561,45**	**6098,61 1332,59**	**214643 67529**	**32785 7164**	**114330**	**53779 21474**	**289896**
	8.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,4565	18912				103193,29		

		Е11-120101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм**		**142**	**711,01**	**138,28**	**100963**	**19635**	**40535**	**33008**	**144689**
				м2		**287,27**	**35,58**	**40792**	**5052**		**10718**	
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,3452	1907				8286,3		
	9.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,1726	14134				30707,53		
10	**33**	**Е11-120101-1702 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**142**	**175,32**	**20,45**	**24895**	**2904**	**20472**	**1656**	**28675**
				м2 стяжки		**10,7**	**5,5**	**1519**	**781**		**2124**	
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,4484	14134				20471,69		
11	**34**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,15734**	**19262,54**	**1889,18**	**3031**	**297**	**5**	**2058**	**5496**
				т		**17342**	**822,63**	**2729**	**129**		**407**	
	11.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0441	112				4,93		
12	**35**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,15734**	**408331**		**64247**		**64247**		**69387**
				т							**5140**	
13	**40**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов**		**9,601**	**9097,26**	**78,95**	**87343**	**758**	**75802**	**8006**	**102977**
				м3		**1123,04**	**35,1**	**10782**	**337**		**7628**	
	13.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0643	1148617				73886,74		
14	**42**	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**		**230**	**317,76**	**3,66**	**73085**	**843**	**62456**	**7315**	**86832**
				м2 обработанной поверхности		**42,55**	**1,63**	**9786**	**374**		**6432**	
	14.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0529	1148617				60761,84		
15	**44**	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита/Карнизный щит/**		**1,37**	**8607,46**	**56,95**	**11792**	**78**	**7935**	**2746**	**15701**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**3779**	**34**		**1163**	
	15.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	13,426	591				7934,77		
16	**58**	**С1215-204-0403**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**		**1**	**60862**		**60862**		**60862**		**65731**
				м3							**4869**	
17	**59**	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1**	**8607,46**	**56,95**	**8607**	**57**	**5792**	**2004**	**11460**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**2759**	**25**		**849**	
	17.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	591				5791,8		
18	**63**	**Е11-120101-1701**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм**		**731**	**711,01**	**138,28**	**519745**	**101079**	**208671**	**169920**	**744838**
				м2		**287,27**	**35,58**	**209994**	**26005**		**55173**	
	18.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,3686	1907				42656,92		

		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,1843	14134				158078,9		
19	64	**Е11-120101-1702 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**731**	**175,32**	**20,45**	**128155**	**14948**	**105388**	**8524**	**147613**
				м2 стяжки		**10,7**	**5,5**	**7818**	**4020**		**10934**	
	19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,4562	14134				105385,93		
20	65	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,80995**	**19262,54**	**1889,18**	**15602**	**1530**	**25**	**10593**	**28291**
				т		**17342**	**822,63**	**14046**	**666**		**2096**	
	20.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2268	112				25,4		
21	66	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,80995**	**408331**		**330728**		**330728**		**357186**
				т							**26458**	
22	71	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов**		**17,167**	**9097,26**	**78,95**	**156173**	**1356**	**135538**	**14315**	**184127**
				м3		**1123,04**	**35,1**	**19279**	**603**		**13639**	
	22.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,115	1148617				132112,66		
23	73	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**		**996**	**317,76**	**3,66**	**316491**	**3647**	**270464**	**31679**	**376024**
				м2 обработанной поверхности		**42,55**	**1,63**	**42380**	**1618**		**27854**	
	23.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2291	1148617				263125,18		
24	75	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита/Карнизный щит/**		**2,002**	**8607,46**	**56,95**	**17232**	**114**	**11595**	**4013**	**22945**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**5523**	**50**		**1700**	
	24.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	19,6196	591				11595,18		
25	88	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые.Укладка**		**87**	**56,91**	**6,73**	**4951**	**585**	**225**	**3159**	**8759**
				м ходов		**47,6**	**2,83**	**4141**	**246**		**649**	
26	89	**С1215-204-0403**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**		**1**	**60862**		**60862**		**60862**		**65731**
				м3							**4869**	
27	90	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1**	**8607,46**	**56,95**	**8607**	**57**	**5792**	**2004**	**11460**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**2759**	**25**		**849**	
	27.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	591				5791,8		
28	91	**Е11-120101-1503**	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**		**281**	**383,06**	**16,23**	**107639**	**4559**	**74465**	**21463**	**139430**
				м2 изолируемой поверхности		**101,83**	**4,25**	**28615**	**1194**		**10328**	
	28.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	309,1	175				54092,5		

		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	140,5	145				20372,5		
	92	**Е11-120101-1303**	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**617,47**	**1094,17** **669,69**	**67,44** **16,79**	**675616** **413514**	**41641** **10366**	**220461**	**305194** **78465**	**1059275**
	29.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1241,1147	145				179961,63		
30	93	**С1234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**95,389845**	**50750**		**4841035**		**4841035**	**387283**	**5228318**
31	94	**Е11-120101-1701**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм**	**м2**	**617,41**	**711,01** **287,27**	**138,28** **35,58**	**438982** **177363**	**85372** **21964**	**176246**	**143516** **46600**	**629098**
	31.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,8927	1907				36028,47		
	31.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,4464	14134				133515,04		
32	95	**Е11-120101-1702 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**617,41**	**175,32** **10,7**	**20,45** **5,5**	**108241** **6603**	**12626** **3396**	**89012**	**7199** **9235**	**124675**
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,2976	14134				89010,02		
33	33 96	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,68416**	**19262,54** **17342**	**1889,18** **822,63**	**13179** **11865**	**1293** **563**	**21**	**8948** **1770**	**23897**
	33.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1916	112				21,46		
34	97	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,68416**	**408331**		**279364**		**279364**	**22349**	**301713**
35	98	**Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила и мауралат.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,626**	**23608,71** **16663,96**	**1824,54** **796,42**	**38388** **27096**	**2967** **1295**	**8325**	**20441** **4706**	**63535**
	35.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,4959	238				1308,02		
	35.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0032	605496				1929,69		
	35.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,7072	392				4589,22		
36	99	**С1215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,626**	**69788**		**113475**		**113475**	**9078**	**122553**
37	100	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**2,43**	**100200,88** **23281,29**	**1787,95** **778,09**	**243488** **56574**	**4345** **1891**	**182570**	**42094** **22847**	**308429**
	37.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,4786	70497				174733,86		
38	101	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**12,7005**	**118355,65** **30687,75**	**1469,49** **660,15**	**1503176** **389750**	**18663** **8384**	**1094763**	**286656** **143187**	**1933019**
	38.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,8115	70831				836617,88		

	-	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5241	69788				106361,1		
39	102	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов**		**16,7565**	**9097,26**	**78,95**	**152438**	**1323**	**132297**	**13973**	**179724**
				м3		**1123,04**	**35,1**	**18818**	**588**		**13313**	
	39.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1123	1148617				128953,57		
40	103	**С1215-204-0402**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА**		**6,016**	**68991**		**415050**		**415050**		**448254**
				м3							**33204**	
41	104	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**		**825**	**317,76**	**3,66**	**262154**	**3022**	**224029**	**26240**	**311466**
				м2 обработанной поверхности		**42,55**	**1,63**	**35104**	**1341**		**23072**	
	41.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1898	1148617				217950,08		
42	105	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов/Карнизный щиты/. Устройство карнизов**		**81,6**	**4823,64**	**35,21**	**393609**	**2873**	**225949**	**119616**	**554283**
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**2019,45**	**16,5**	**164787**	**1346**		**41058**	
	42.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7507	69788				52391,25		
	42.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,865	161573				139754,18		
43	106	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезашита/Карнизный щит/**		**2,61**	**8607,46**	**56,95**	**22465**	**149**	**15117**	**5231**	**29912**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**7200**	**66**		**2216**	
	43.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	25,578	591				15116,6		
44	44 107	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**		**825**	**228,81**	**12,58**	**188766**	**10374**	**94380**	**63013**	**271921**
				м2 изолируемой поверхности		**101,83**	**4,25**	**84012**	**3506**		**20142**	
	44.1	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	907,5	104				94380		
45	109	**С1224-101-0301**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		**912,45**	**2167**		**1977279**		**1977279**		**2135461**
				м2							**158182**	
46	119	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые.Укладка**		**72**	**56,91**	**6,73**	**4098**	**484**	**186**	**2614**	**7249**
				м ходов		**47,6**	**2,83**	**3427**	**203**		**537**	
47	120	**С1215-204-0403**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**		**1**	**60862**		**60862**		**60862**		**65731**
				м3							**4869**	
48	121	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1**	**8607,46**	**56,95**	**8607**	**57**	**5792**	**2004**	**11460**
				м3 древесины в конструкции		**2758,71**	**25,15**	**2759**	**25**		**849**	

	58.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	591				5791,8		
49	122	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		**8**	**10276,08**	**1141,1**	**82209**	**9128**	**4390**	**52278**	**145246**
			слуховое окно			**8586,18**	**489,91**	**68689**	**3919**		**10759**	
50	123	**С1215-204-0503**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,296**	**60862**		**139739**		**139739**	**11179**	**150918**
51	124	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**2,296**	**9097,26**	**78,95**	**20887**	**182**	**18128**	**1915**	**24626**
			м3 древесины в конструкции			**1123,04**	**35,1**	**2579**	**81**		**1824**	
	51.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0154	1148617				17669,41		
52	125	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**11,52**	**1039,71**	**3,41**	**11977**	**40**	**2438**	**6854**	**20338**
			м2 окрашиваемой поверхности			**824,71**	**1,63**	**9501**	**19**		**1507**	
	52.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0483	568				595,45		
	52.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,3776	88				385,23		
	52.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9722	483				1435,55		
53	126	**С1223-101-0101**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**5,4467**	**26995**		**147034**		**147034**	**11763**	**158797**
54	127	**С1223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16**	**520**		**8320**		**8320**	**666**	**8986**
55	128	**С1223-502-0401**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**шт.**	**16**	**1488**		**23808**		**23808**	**1905**	**25713**
56	129	**С1223-502-0901**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**8**	**4148**		**33184**		**33184**	**2655**	**35839**
57	132	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,14**	**118355,65**	**1469,49**	**16570**	**205**	**12068**	**3160**	**21308**
			м3 древесины в конструкции			**30687,75**	**660,15**	**4296**	**92**		**1578**	
	57.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1302	70831				9222,2		
	57.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0168	69788				1172,44		
58	133	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,14**	**9097,26**	**78,95**	**1274**	**11**	**1105**	**117**	**1502**
			м3 древесины в конструкции			**1123,04**	**35,1**	**157**	**5**		**111**	
	58.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	т	0,0009	1148617				1077,4		
			Итого по разделу: 2. Устройство крыши									**18429117**
			ИТОГО:					**20977499**	**666588**	**16032707**	**3409984**	**26338484**
								4278206	**226427**		**1951001**	

В том числе :			
Стоимость оборудования, всего		0	
в том числе, оборудование поставки заказчика		0	
ИТОГО:			26 338 484
в.т.ч оборудование			0
Временные здания и сооружения	1,2%	316 062	
Итого с временными			26 654 546
Зимние удорожания	2,2%	586 400	
Итого с зимними удорожаниями			27 240 946
Непредвиденные работы и затраты	2 %	544 819	
Итого сметная стоимость			27 785 765
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %			
К=1,0500514	1,0500514		29 176 482
Итого по договорной цене	*0,95*		27 717 658
НДС	12 %	3 326 119	
Итого с НДС			31 043 777

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034293 от 19.03.2018г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный,идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 8
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Архитектурные решения

Составлен(а) в текщих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	1	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		457,8	436,33	43,5	199751	19915	0	136318	362955
			м2 изолируемой поверхности			392,83	20,74	179837	9494		26886	
2	2	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		457,8	788,92	40,03	361169	18323	142866	150413	552509
			м2 стяжки			436,83	19,5	199980	8927		40927	
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,3391	15157				141553,04		
3	3	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		457,8	357,9	27,13	163846	12418	141552	11363	189226
			м2 стяжки			21,57	12,9	9877	5906		14017	
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,3391	15157				141553,04		
4	4	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		1,318464	427593,54	1889,18	563767	2491	538411	17244	627492
			т			17342	822,63	22865	1085		46481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3692	112				41,35		
	4.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3185	408331				538369,72		
5	5	**Е11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		**457,8**	**1113,96**	**21,09**	**509971**	**9654**	**289650**	**153588**	**716644**
				м2 стяжки		**460,17**	**5,79**	**210667**	**2650**		**53085**	
	5.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,7325	90				65,92		
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,113	82				255,27		
	5.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2563,68	58				148693,44		
	5.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1464,96	96				140636,16		
6	6	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		**457,8**	**3108,43**	**58,53**	**1423039**	**26793**	**1245765**	**116191**	**1662368**
				м2 покрытия		**328,7**	**23,8**	**150481**	**10896**		**123138**	
	6.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	476,112	2495				1187899,44		
7	7	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**369**	**304,94**	**3,09**	**112524**	**1139**	**71224**	**29234**	**153099**
				м плинтусов		**108,84**	**1,2**	**40160**	**443**		**11341**	
	7.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	372,69	182				67829,58		
8	8	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		**254**	**436,33**	**43,5**	**110827**	**11049**	**0**	**75633**	**201377**
				м2 изолируемой поверхности		**392,83**	**20,74**	**99778**	**5267**		**14917**	
9	9	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/**		**254**	**408,75**	**1,55**	**103823**	**393**	**78676**	**17957**	**131522**
				м2 изолируемой поверхности		**97,45**	**0,74**	**24753**	**187**		**9742**	
	9.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1991	395085				78675,65		
10	10	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		**254**	**788,92**	**40,03**	**200386**	**10166**	**79266**	**83453**	**306546**
				м2 стяжки		**436,83**	**19,5**	**110954**	**4953**		**22707**	
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,1816	15157				78537,51		
11	11	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**254**	**357,9**	**27,13**	**90906**	**6890**	**78537**	**6305**	**104988**
				м2 стяжки		**21,57**	**12,9**	**5480**	**3277**		**7777**	
	11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,1816	15157				78537,51		
12	12	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,73152**	**427593,54**	**1889,18**	**312793**	**1382**	**298725**	**9567**	**348149**
				т		**17342**	**822,63**	**12686**	**602**		**25789**	
	12.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2048	112				22,94		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7315	408331				298702,29		
13	13	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**		254	2045,94	184,93	519670	46971	131549	260685	842783
				м2 покрытия		1343,11	82,34	341149	20914		62428	
	13.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1943,1	58				112699,8		
14	14	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		259,08	2556		662208		662208		715185
				м2							52977	
15	15	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		383,17	417,12	2,34	159828	895	8663	108497	289791
				м плинтусов		392,17	1,1	150269	421		21466	
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6131	14134				8665,16		
16	16	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		38,70017	2556		98918		98918		106831
				м2							7913	
17	17	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		68,7	788,92	40,03	54199	2750	21439	22572	82913
				м2 стяжки		436,83	19,5	30010	1340		6142	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4015	15157				21242,23		
18	18	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		68,7	2045,94	184,93	140556	12705	35580	70508	227949
				м2 покрытия		1343,11	82,34	92272	5657		16885	
	18.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	525,555	58				30482,19		
19	19	С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**		70,074	3092		216669		216669		234003
				м2							17334	
20	20	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		364,2	436,33	43,5	158911	15843	0	108447	288747
				м2 изолируемой поверхности		392,83	20,74	143068	7553		21389	
21	21	С1234-101-0305	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3/ISOVER/**		18,7563	35807		671607		671607		725336
				м3							53729	
22	22	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		364,2	788,92	40,03	287326	14577	113656	119660	439545
				м2 стяжки		436,83	19,5	159093	7102		32559	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,4297	15157				112611,66		
23	23	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		364,2	357,9	27,13	130347	9879	112611	9040	150538
				м2 стяжки		21,57	12,9	7857	4698		11151	
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,4297	15157				112611,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**24**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**1,048896**	**427593,54**	**1889,18**	**448501**	**1982**	**428330**	**13718**	**499197**
				т		**17342**	**822,63**	**18190**	**863**		**36978**	
	24.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2937	112				32,89		
	24.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0489	408331				428296,75		
25	**25**	**Е11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		**364,2**	**1113,96**	**21,09**	**405704**	**7680**	**230429**	**122186**	**570121**
				м2 стяжки		**460,17**	**5,79**	**167595**	**2108**		**42231**	
	25.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,5827	90				52,44		
	25.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,4766	82				203,08		
	25.3	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2039,52	58				118292,16		
	25.4	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1165,44	96				111882,24		
26	**26**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/Плавающий пол/**		**139,3**	**436,33**	**43,5**	**60781**	**6060**	**0**	**41479**	**110441**
				м2 изолируемой поверхности		**392,83**	**20,74**	**54721**	**2889**		**8181**	
27	**27**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/**		**139,3**	**408,75**	**1,55**	**56939**	**216**	**43148**	**9848**	**72130**
				м2 изолируемой поверхности		**97,45**	**0,74**	**13575**	**103**		**5343**	
	27.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1092	395085				43147,71		
28	**28**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**		**139,3**	**788,92**	**40,03**	**109897**	**5575**	**43471**	**45768**	**168118**
				м2 стяжки		**436,83**	**19,5**	**60850**	**2716**		**12453**	
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,8417	15157				43071,95		
29	**29**	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**139,3**	**357,9**	**27,13**	**49855**	**3779**	**43072**	**3458**	**57578**
				м2 стяжки		**21,57**	**12,9**	**3005**	**1797**		**4265**	
	29.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,8417	15157				43071,95		
30	**30**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,401184**	**427593,54**	**1889,18**	**171544**	**758**	**163828**	**5247**	**190934**
				т		**17342**	**822,63**	**6957**	**330**		**14143**	
	30.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1123	112				12,58		
	30.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4012	408331				163815,86		
31	**31**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**		**139,3**	**2045,94**	**184,93**	**285000**	**25760**	**72145**	**142966**	**462203**
				м2 покрытия		**1343,11**	**82,34**	**187095**	**11470**		**34237**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1065.645	58				61807,41		
32	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	142,086	2556		363172		363172	29054	392226
33	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	149,31	417,12 392,17	2,34 1,1	62280 58555	349 164	3376	42278 8365	112923
33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2389	14134				3376,56		
34	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	15,08031	2556		38545		38545	3084	41629
35	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,4	788,92 436,83	40,03 19,5	34239 18958	1737 846	13544	14259 3880	52378
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.8854	15157				13419.4		
36	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	43,4	2045,94 1343,11	184,93 82,34	88794 58291	8025 3573	22477	44542 10667	144003
36.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	332,01	58				19256.58		
37	С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	44,268	3092		136877		136877	10950	147827
38	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раза. Сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/**	м2 отделываемой поверхности	1472,8	947,14 669,15	6,31 2,1	1394952 985525	9297 3093	400130	711805 168541	2275298
38.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4048.7272	86				348190.54		
39	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	205,6	558,52 395,88	4,19 1,99	114832 81392	861 409	32579	58897 13898	187627
39.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1419	220158				31232,49		
40	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Штукатурка Rothband/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2731,1	1353,4 852,2	24,68 8,11	3696273 2327432	67390 22156	1301451	1691704 431038	5819015
40.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	30582.8578	40				1223314.31		
41	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Левкас/**	м2 отделываемой поверхности	2731,1	670,36 392,37	6,31 2,1	1830823 1071598	17240 5735	741985	775680 208520	2815023
41.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7507.7939	86				645670.28		
42	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	442,2	785,53 593,81	6,43 3,06	347361 262585	2841 1354	81935	190036 42992	580389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	42.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2786	220158				61332,94		
	42.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	225,522	88				19845,94		
43	**43**	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**189,02**	**3738,29**	**61,98**	**706611**	**11715**	**151328**	**395674**	**1190468**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**2875,72**	**31,63**	**543569**	**5978**		**88183**	
	43.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	8,1279	18212				148024,59		
44	**44**	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		**189,02**	**1848,19**	**28,34**	**349344**	**5356**	**102328**	**175261**	**566573**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1278,49**	**9,3**	**241660**	**1758**		**41968**	
	44.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2423,2364	40				96929,46		
45	**45**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**189,02**	**785,53**	**6,43**	**148481**	**1215**	**35024**	**81232**	**248090**
			м2 окрашиваемой поверхности			**593,81**	**3,06**	**112243**	**579**		**18377**	
	45.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1191	220158				26216,99		
	45.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	96,4002	88				8483,22		
46	**46**	**С1223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		**175,14**	**9918**		**1737039**		**1737039**		**1876002**
				м2							**138963**	
47	**47**	**С1223-201-0201**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		**24,99**	**14016**		**350260**		**350260**		**378281**
				м2							**28021**	
48	**48**	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		**104**	**5262**		**547248**		**547248**		**591028**
				шт.							**43780**	
49	**49**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**		**62,395**	**2619,08**	**239,68**	**163418**	**14954**	**73706**	**58918**	**240123**
				м2		**1198,13**	**113,36**	**74757**	**7073**		**17787**	
	49.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	43,0526	1712				73705,97		
50	**50**	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**14,1775**	**3450,65**	**243,71**	**48922**	**3455**	**22330**	**17815**	**72076**
				м2		**1631,9**	**113,36**	**23136**	**1607**		**5339**	
	50.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	13,0433	1712				22330,13		
51	**51**	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		**13,125**	**3838,45**	**235,16**	**50380**	**3087**	**20672**	**20224**	**76252**
				м2		**2028,24**	**111,83**	**26621**	**1468**		**5648**	
	51.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	12,075	1712				20672,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С1223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		13,125	15387		201954		201954		218110
				м2							16156	
53	53	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		60,3	1315,27	7,04	79311	425	60842	13138	99845
				п/м		299,24	3,36	18044	203		7396	
	53.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,1298	1712				58430,22		
54	54	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм.Устройство**		56,4	1968,41	7,38	111018	416	78119	23452	145228
				м		575,95	1,57	32484	89		10758	
	54.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	59,22	619				36657,18		
	54.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	59,22	656				38848,32		
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									29861632
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
55	55	С1223-201-0201	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		2,38	14016		33358		33358		36027
				м2							2669	
56	56	С1223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
57	57	С1223-502-0308	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**		2	1920		3840		3840		4147
				шт.							307	
58	58	С1223-201-0201	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		9,52	14016		133432		133432		144107
				м2							10675	
59	59	С1223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		16	520		8320		8320		8986
				шт.							666	
60	60	С1223-502-0308	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**		8	1920		15360		15360		16589
				шт.							1229	
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									212102
			ИТОГО:					21639786	424406	12775306	6206260	30 073 734
								8440074	179733		2227688	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									**30 073 734**
			в.т.ч оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения					1,2%		360 885		
			Итого с временными									**30 434 619**
			Зимнее удорожание					2,2%		669 562		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**31 104 181**
			Непредвиденные работы и затраты					**2 %**		**622 084**		
			Итого сметная стоимость									**31 726 265**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514					**1,0500514**				**33 314 210**
			Итого по договорной цене					***0,95***				**31 648 499**
			НДС					**12 %**		**3 797 820**		
			Итого с НДС									**35 446 319**

Сдал :Подрядчик ТОО "АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ [illegible]00034293 от 19.01.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект":

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу : Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу : Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 9
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-3
Водопровод,Канализация.

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗ-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В1										
			ТРУБОПРОВОДЫ										
1	1	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**48**		**1296,07**	**2,55**	**62211**	**122**	**574**	**44298**	**115030**
			НР - 72%; СП - 8%				**1281,57**	**0,21**	**61515**	**10**		**8521**	
2	2	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**47,52**		**103,00**	**–**	**4895**	**–**	**4895**	**–**	**5287**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**392**	
3	3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**35**		**1292,42**	**2,12**	**45235**	**74**	**388**	**32244**	**83678**

			НР - 72%; СП - 8%		2	1279,22	0,32	44773	11		6198	240
4	4	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	34,65	160,00	–	5544	–	5544	–	5988
			СП - 8%			–	–	–	–		444	
5	5	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	19	1256,15	4,52	23867	86	206	16981	44116
			НР - 72%; СП - 8%			1240,79	0,50	23575	10		3268	
6	6	С1241-201-0304 241-201-0304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	м	18,81	257,00	–	4834	–	4834	–	5221
			СП - 8%			–	–	–	–		387	
7	7	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	83	2949,68	43,31	244823	3595	172609	50362	318799
			НР - 72%; СП - 8%			826,74	15,99	68619	1327		23615	
8	8	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2905,58	51,86	14528	259	9365	3598	19576
			НР - 72%; СП - 8%			980,72	18,69	4904	93		1450	
9	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	185	95,57	1,29	17680	239	229	12393	32479
			НР - 72%; СП - 8%			93,04	–	17212	–		2406	
10	10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	97,87	1,29	489	6	18	335	890
			НР - 72%; СП - 8%			93,04	–	465	–		66	
11	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,19	66747,14	–	12682	–	666	8652	23040
			НР - 72%; СП - 8%			63242,00	–	12016	–		1707	
12	12	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/**	м трубопровода	0,5	20516,98	243,74	10258	122	8705	1053	12216
			НР - 72%; СП - 8%			2861,10	63,86	1431	32		905	
			ОБОРУДОВАНИЕ									

					3							
		E11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	632,24	31,09	632	31	18	430	1147
			НР - 72%; СП - 8%			582,61	14,67	583	15		85	
14	14	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	47542,00	–	47542	–	47542	–	51345
			СП - 8%			–	–	–	–		3803	
15	15	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	495,89	–	496	–	19	344	907
			НР - 72%; СП - 8%			477,35	–	477	–		67	
16	16	С1245-701-0202 245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	1	3917,00	–	3917	–	3917	–	4230
			СП - 8%			–	–	–	–		313	
			АРМАТУРА									
17	17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81	130,08	2386	130	274	1448	4141
			НР - 72%; СП - 8%			1981,56	29,34	1982	29		307	
18	18	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	1	21270,00	–	21270	–	21270	–	22972
			СП - 8%			–	–	–	–		1702	
19	19	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1579,48	249,47	1579	250	20	1000	2785
			НР - 72%; СП - 8%			1309,41	78,80	1309	79		206	
20	20	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	31050,00	–	31050	–	31050	–	33534
			СП - 8%			–	–	–	–		2484	
21	21	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/15ч8р/	шт.	46	17948,00	–	825608	–	825608	–	891657
			СП - 8%			–	–	–	–		66049	
22	22	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25/15ч8р/	шт.	12	21018,00	–	252216	–	252216	–	272393
			СП - 8%			–	–	–	–		20177	

		242-301-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32/15ч8р/		4							240
				шт.	1	33311,00	–	33311	–	33311	–	35976
			СП - 8%			–	–	–	–		2665	
24	24	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
				шт.	17	2385,81	130,08	40559	2212	4660	24613	70386
			НР - 72%; СП - 8%			1981,56	29,34	33687	499		5214	
25	25	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50									
				шт.	16	12865,00	–	205840	–	205840	–	222307
			СП - 8%			–	–	–	–		16467	
26	26	519-101-0101 519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50									
				шт.	1	119521,00	–	119521	–		–	119521
						–	–	–	–	119521	–	
27	27	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
				кран	11	33137,38	127,27	364511	1400	348588	10805	405342
			НР - 72%; СП - 8%			1320,30	44,01	14523	484		30025	
28	28	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише									
				шт.	11	1048,30	18,10	11531	199	211	8058	21156
			НР - 72%; СП - 8%			1010,97	6,45	11121	71		1567	
29	29	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ									
				шт.	11	21137,00	–	232507	–	232507	–	251108
			СП - 8%			–	–	–	–		18601	
30	30	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10									
				шт.	22	8979,00	–	197538	–	197538	–	213341
			СП - 8%			–	–	–	–		15803	
31	31	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка									
				кран	3	458,64	–	1376	–	56	951	2513
			НР - 72%; СП - 8%			440,10	–	1320	–		186	

		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
33	33	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	1	1630,70	106,53	1631	106	674	613	2423
			НР - 72%; СП - 8%			850,86	0,15	851	--		179	
34	34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	32	1406,00	--	44992	--	44992	--	48591
			СП - 8%			--	--	--	--		3599	
35	35	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	14	347,00	--	4858	--	4858	--	5247
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
36	36	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	10	768,00	--	7680	--	7680	--	8294
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
37	37	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
38	38	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
39	39	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	1	229,00	--	229	--	229	--	247
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
40	40	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0136	236154,00	--	3212	--	3212	--	3469
			СП - 8%			--	--	--	--		257	

		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,01	980,25	1,17	20595	25	2926	12712	35972
			НР - 72%; СП - 8%			839,80	0,56	17644	12		2665	
42	42	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	985046,76	35800,80	4925	179	3304	1039	6441
			НР - 72%; СП - 8%			288463,00	146,70	1442	1		477	
			РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
43	43	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1296,07	2,55	45362	89	418	32301	83876
			НР - 72%; СП - 8%			1281,57	0,21	44855	7		6213	
44	44	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	34,65	170,00	–	5890	–	5890	–	6361
			СП - 8%			–	–	–	–		471	
45	45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	95,57	1,29	3345	45	44	2345	6145
			НР - 72%; СП - 8%			93,04	–	3256	–		455	
49	49	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/15ч8р/	шт.	28	17948,00	–	502544	–	502544	–	542748
			СП - 8%			–	–	–	–		40204	
50	50	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	18	16,00	–	288	–	288	–	311
			СП - 8%			–	–	–	–		23	
51	51	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	9	28,00	–	252	–	252	–	272
			СП - 8%			–	–	–	–		20	
			РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
			ТРУБОПРОВОДЫ									
52	52	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1149,26	1,45	28732	36	6446	16029	48342
			НР - 72%; СП - 8%			890,02	0,50	22250	12		3581	

	53	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1561,25	3,52	74940	169	33806	29535	112833
			НР - 72%; СП - 8%			853,44	1,15	40965	55		8358	
54	54	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	17	14815,16	53,51	251858	910	231745	14070	287203
			НР - 72%; СП - 8%			1129,59	19,95	19203	339		21274	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
55	55	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	12	572,00	–	6864	–	6864	–	7413
			СП - 8%			–	–	–	–		549	
56	56	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	2147,00	–	15029	–	15029	–	16231
			СП - 8%			–	–	–	–		1202	
57	57	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	12	1051,00	–	12612	–	12612	–	13621
			СП - 8%			–	–	–	–		1009	
58	58	С1241-209-0313 241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	6	2830,00	–	16980	–	16980	–	18338
			СП - 8%			–	–	–	–		1358	
59	59	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	3064,00	–	36768	–	36768	–	39709
			СП - 8%			–	–	–	–		2941	
60	60	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3064,00	–	9192	–	9192	–	9927
			СП - 8%			–	–	–	–		735	
61	61	С1241-212-0102 241-212-0102 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1839,00	–	5517	–	5517	–	5958
			СП - 8%			–	–	–	–		441	
62	62	С1241-210-0121 241-210-0121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	6	1340,00	–	8040	–	8040	–	8683
			СП - 8%			–	–	–	–		643	
63	63	С1241-211-0106 241-211-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	834,00	–	4170	–	4170	–	4504
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
64	64	С1241-211-0110 241-211-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	6467,00	–	77604	–	77604	–	83812

					8	–	–	–	–		6208	240
65	65	С1241-213-0205 241-213-0205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	436,00	–	2616	–	2616	–	2825
			СП - 8%			–	–	–	–		209	
66	66	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	1381,00	–	9667	–	9667	–	10440
			СП - 8%			–	–	–	–		773	
67	67	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642,00	–	3852	–	3852	–	4160
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
68	68	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	26	44,00	–	1144	–	1144	–	1236
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
69	69	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63/110/ мм	шт.	49	177,00	–	8673	–	8673	–	9367
			СП - 8%			–	–	–	–		694	
			ИТОГО:									4 733 382
			в.т.ч оборудование									119 521
			Временные здания и сооружения				1,2%	55 366				
			Итого с временными									4 788 748
			Зимние удорожания				2,2%	102 723				
			Итого с зимними удорожаниями									4 891 471
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	95 439				
			Итого сметная стоимость									4 986 910
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514					5 236 512
			Итого по договорной цене				*0,95*					4 974 687
			НДС				12 %	596 962				
			Итого с НДС									5 571 649

Сдал :Подрядчик ТОО "АлиханОйл3"

БИН 041140000085
(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Козаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ.35VJE00034293 от 19.09.2018)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725
(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"
БИН 171040033170

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 10
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-4

Отопление,Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		97,89	1214,29	17,46	118867	1709	43776	53267	185905
				квт		749,63	6,14	73382	601		13771	
3	3	**Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		407,5	1105,21	2,55	240383	554	2689	170838	444118
				м трубопровода		1090,71	0,21	237230	45		32897	
5	5	**Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		85	1102,74	2,12	93733	180	942	66699	173267
				м трубопровода		1089,54	0,32	92611	27		12835	
7	7	**Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32/40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		245	1077,38	4,16	263958	1019	3729	186719	486732
				м трубопровода		1058,00	0,50	259210	122		36054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1095	95,57	1,29	104649	1413	1358	73353	192242
				м трубопровода		93,04	--	101879	--		14240	
11	11	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции		1,095	27277,7	--	29869	--	2169	19944	53798
				км трубопровода		25296,8	--	27700	--		3985	
12	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка		98	304,95	--	29885	--	10735	13788	47167
				комплект		195,41	--	19150	--		3494	
13	13	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		98	512,56	0,62	50231	60	1817	34835	91871
				шт.		493,4	0,29	48353	28		6805	
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		49	2354,72	98,99	115381	4851	13434	70427	200673
				шт.		1981,56	14,67	97096	719		14865	
32	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		32	730,59	77,72	23379	2487	10602	8254	34164
				м трубопровода		321,56	36,68	10290	1174		2531	
37	37	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		5	775,59	2,47	3878	12	554	2387	6766
				шт.		662,28	0,65	3311	3		501	
38	38	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		5	661,2	2,47	3306	12	351	2121	5861
				шт.		588,45	0,65	2942	3		434	
			Раздел: 2. Узел управления/лист 7,15/									
48	48	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		3	1475,04	--	4425	--	597	2756	7756
				шт.		1276	--	3828	--		575	
49	49	С1245-706-0302	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		2	128527		257054		257054		277618
				шт.							20564	
50	50	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT		2	19618		39236		39236		42375
				шт.							3139	
51	51	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	4570,88	341,99	4571	342	401	2872	8038
				шт.		3828	161,37	3828	161		595	
52	52	С1245-710-0305	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40		1	259919		259919		259919		280713
				комплект							20794	
53	53	СПрайс лист	Устройство для передачи данных "УСПД"		1	56555,36		56555		56555		61079
				шт							4524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С1242-401-0101	**Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч**	шт.	1	171258		171258		171258	13701	184959
55	55	С1242-401-2401	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20**	шт.	2	26579		53158		53158	4253	57411
56	56	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2354,72 1981,56	98,99 14,67	4709 3963	198 29	548	2875 607	8191
57	57	С1242-310-0101	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч**	шт.	2	125571		251142		251142	20091	271233
58	58	С1245-405-2549	**Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный**	шт.	2	59460		118920		118920	9514	128434
59	59	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	1475,04 1276	-- --	4425 3828	-- --	597	2756 575	7756
60	60	С1245-601-0601	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	шт.	1	22059		22059		22059	1765	23824
61	61	С1245-601-0406	**Ключ программирования А 266**	шт.	1	80598		80598		80598	6448	87046
62	62	С1245-601-0701	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	шт.	1	19618		19618		19618	1569	21187
63	63	С1245-601-0703	**Датчик поверхностный ESM-11**	шт.	4	19618		78472		78472	6278	84750
64	64	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	23109,56 18705,83	466,28 153,27	92438 74823	1865 613	15750	54314 11740	158492
65	65	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	4	3005,33 1524	20,54 --	12021 6096	82 --	5843	4389 1313	17723
66	66	Прайс лист	**Циркуляционный насос Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 Q=2,35 м3/ч,H=8,0Q=3,22 м3/ч,H=8,0**	шт	4	295793,14		1183173		1183173		1183173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		18	2385,81	130,08	42945	2341	4935	26061	74526
				шт.		1981,56	29,34	35668	528		5520	
71	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		6	2354,72	98,99	14128	594	1645	8624	24572
				шт.		1981,56	14,67	11889	88		1820	
73	73	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		4	19531,48	249,47	78126	998	71890	3998	88694
				фильтр		1309,41	78,8	5238	315		6570	
74	74	Е11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**		2	17336,78	243,82	34674	488	31567	1999	39607
				фильтр		1309,41	79	2619	158		2934	
75	75	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		6	2385,81	130,08	14315	780	1645	8687	24842
				шт.		1981,56	29,34	11889	176		1840	
77	77	Е11-180701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**		2	11637,87	241,14	23276	482	15196	5523	31103
				шт.		3798,72	36,7	7597	73		2304	
78	78	С1245-404-0101	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 40**		2	36064		72128		72128		77898
				шт.							5770	
79	79	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		25	2542,88	--	63572	--	54938	6216	75371
				комплект		345,34	--	8633	--		5583	
80	80	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		8	524,48	--	4196	--	566	2613	7354
				комплект		453,73	--	3630	--		545	
81	81	С1245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**		8	2532		20256		20256		21876
				шт.							1620	
82	82	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		24	2949,68	43,31	70792	1040	49911	14562	92182
				м трубопровода		826,74	15,99	19842	384		6828	
83	83	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		12	2082,09	19,81	24985	237	19519	3832	31122
				м трубопровода		435,7	7,78	5228	93		2305	
84	84	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		24	1948,34	19,81	46760	476	35828	7663	58777
				м трубопровода		435,7	7,78	10457	187		4354	
85	85	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		60	95,57	1,29	5734	77	74	4019	10533
				м трубопровода		93,04	--	5582	--		780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,06	27277,7	--	1637	--	119	1093	2948
						25296,8	--	1518	--		218	
87	87	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	730,59	77,72	43835	4663	19879	15476	64056
						321,56	36,68	19294	2201		4745	
88	88	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	26,4	564		14890		14890	1191	16081
89	89	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	13,2	364		4805		4805	384	5189
90	90	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,4	325		8580		8580	686	9266
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	95,73	2,67	957	27	439	356	1418
						49,15	0,29	492	3		105	
92	92	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	20	115,41	3,44	2308	69	1689	402	2927
						27,5	0,44	550	9		217	
93	93	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	70	655		45850		45850	3668	49518
			Раздел: 3. Теплоснабжение калорифера системы П1									
94	94	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3258,42	39,94	179213	2196	142080	25799	221413
						635,21	16,28	34937	895		16401	
95	95	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	95,57	1,29	5256	71	68	3684	9655
						93,04	--	5117	--		715	
96	96	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,055	27277,7	--	1500	--	109	1002	2702
						25296,8	--	1391	--		200	
98	98	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518	521	7039

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		1	2385,81	130,08	2386	130	274	1448	4141
				шт.		1981,56	29,34	1982	29		307	
100	100	С1242-303-1006	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50**		1	48239		48239		48239		52098
				шт.							3859	
101	101	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	851,95	2,47	852	3	111	532	1495
				шт.		738,64	0,65	739	1		111	
102	102	С1245-501-0106	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50**		1	105704		105704		105704		114160
				шт.							8456	
103	103	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		55	730,59	77,72	40182	4274	18222	14186	58718
				м трубопровода		321,56	36,68	17686	2017		4350	
104	104	С1234-303-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**		60,5	564		34122		34122		36852
				м							2730	
105	105	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		10	537		5370		5370		5800
				кг							430	
106	106	Е11-130301-0806	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**		9,84	115,41	3,44	1136	34	831	198	1441
				м2		27,5	0,44	271	4		107	
			Раздел: 4. Вентиляция									
107	108	**Прайс лист**	**Приточная установка производительностью 6640 м3/ч (VVS055-R-FHVSE),комплект автоматики, опциональные элементы.**		1	2723915,97		2723915,97				2723916
				комплект						2723915,97		
108	109	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		5,67	7398,14	45,72	41947	259	32420	6748	52591
				м2 поверхности воздуховодов		1634,56	18,42	9268	104		3896	
109	110	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		13,5	6979,43	42,62	94222	575	77043	12122	114852
				м2 поверхности воздуховодов		1229,94	17,15	16604	231		8508	
110	111	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**		26,83	6721,88	38,47	180348	1032	152643	19451	215783
				м2 поверхности воздуховодов		994,13	12,79	26672	343		15984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	112	Е11-200101-0319 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		14,04	7680,95	37,79	107840	530	94462	9377	126594
			м2 поверхности воздуховодов			915,09	12,47	12848	175		9377	
112	113	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		5,06	6979,43	42,62	35316	216	28877	4543	43048
			м2 поверхности воздуховодов			1229,94	17,15	6223	87		3189	
113	114	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Тройник/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		2,64	6979,43	42,62	18426	112	15066	2370	22460
			м2 поверхности воздуховодов			1229,94	17,15	3247	45		1664	
119	120	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		30	655		19650		19650		21222
			кг								1572	
120	121	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,58	24844,97	1592,39	14410	924	1495	8947	25226
			м3 изоляции			20675,6	748,17	11992	434		1869	
121	122	С1234-202-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,7192	12297		8844		8844		9552
			м3								708	
122	124	С1246-401-0422	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин. Qmax 6960 м3/ч. 380 В		1	291798		291798		291798		315142
			комплект								23344	
124	126	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами		1	15958,42	125,42	15958	126	13472	1722	19094
			зонт			2361,45	30,81	2361	31		1414	
125	127	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		5,31	7398,14	45,72	39284	243	30362	6320	49252
			м2 поверхности воздуховодов			1634,56	18,42	8679	98		3648	
126	128	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		13,5	6979,43	42,62	94222	575	77043	12122	114852
			м2 поверхности воздуховодов			1229,94	17,15	16604	231		8508	
127	129	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка		62,4	6721,88	38,47	419445	2401	355011	45239	501859
			м2 поверхности воздуховодов			994,13	12,79	62034	798		37175	
128	130	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка		2,1	6721,88	38,47	14116	81	11947	1522	16889

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности воздуховодов			994,13	12,79	2088	27		1251	
129	131	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды/Переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		3,675	6979,43	42,62	25649	157	20973	3300	31265
			м2 поверхности воздуховодов			1229,94	17,15	4520	63		2316	
132	134	С1246-301-0503	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**		40	655		26200		26200		28296
				кг							2096	
133	135	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		3,36	24844,97	1592,39	83479	5351	8659	51828	146132
				м3 изоляции		20675,6	748,17	69470	2514		10825	
134	136	С1234-202-0201	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**		4,1664	12297		51234		51234		55333
				м3							4099	
135	138	С1246-401-0106	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч**		1	48111		48111		48111		51960
				комплект							3849	
136	139	Е11-200701-0401	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**		1	5974,32	52,55	5974	52	5216	519	7012
				зонт		705,89	15,4	706	15		519	
137	140	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		9,76	6964,48	57,59	67973	562	47274	14664	89248
			м2 поверхности воздуховодов			2063,29	23,46	20138	229		6611	
138	141	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,8	6778,35	45,72	5423	37	3875	1099	7044
			м2 поверхности воздуховодов			1889,12	18,42	1511	15		522	
139	142	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		2,9	6720,48	57,59	19489	167	13339	4357	25754
			м2 поверхности воздуховодов			2063,29	23,46	5984	68		1908	
140	143	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды/Отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		0,18	6964,48	57,59	1254	10	872	270	1646
			м2 поверхности воздуховодов			2063,29	23,46	371	4		122	
141	144	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды/Переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,56	6778,35	45,72	3796	25	2712	769	4930
			м2 поверхности воздуховодов			1889,12	18,42	1058	10		365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	145	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Тройник/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	6964,48 2063,29	57,59 23,46	15322 4539	127 52	10656	3305 1490	20117
145	148	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	655		9825		9825	786	10611
146	150	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109
147	151	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5974,32 705,89	52,55 15,4	5974 706	52 15	5216	519 519	7012
148	152	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	6964,48 2063,29	57,59 23,46	3761 1114	31 13	2616	811 366	4938
149	153	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	6720,48 2063,29	57,59 23,46	6855 2105	59 24	4692	1533 671	9059
150	154	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Тройник/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,158	6964,48 2063,29	57,59 23,46	1100 326	9 4	765	237 107	1444
153	157	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707
154	159	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109
155	160	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5974,32 705,89	52,55 15,4	5974 706	52 15	5216	519 519	7012
156	161	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,45	6964,48 2063,29	57,59 23,46	37956 11245	314 128	26398	8188 3692	49836
157	162	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	6720,48 2063,29	57,59 23,46	4436 1362	38 15	3036	992 434	5862
158	163	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	6964,48 2063,29	57,59 23,46	1463 433	12 5	1017	316 142	1921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	164	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Тройник/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,47	6964,48	57,59	3273	27	2276	706	4297
			м2 поверхности воздуховодов			2063,29	23,46	970	11		318	
162	167	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537
				кг							262	
			ИТОГО:									11 167 219
			в.т.ч оборудование									3 907 089
			Временные здания и сооружения					1,2%		87 122		
			Итого с временными									11 254 341
			Зимние удорожания					2,2%		161 640		
			Итого с зимними удорожаниями									11 415 981
			Непредвиденные работы и затраты					2 %		150 178		
			Итого сметная стоимость									11 566 159
			К=1,0500514					1,0500514				12 145 063
			Итого по договорной цене					*0,95*				11 537 810
			НДС					12 %		1 384 537		
			Итого с НДС									12 922 347

Сдал :Подрядчик ТОО "АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35VJE00034295 от 19.01.2018г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" БИН 990440001725 , Актюбинская область, г. Актобе , проспект Победы 31
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 51 от 12.04. 2022 г.

АКТ № 11
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрооборудование									
1	**1**	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**2**	**23542,67**	**701,14**	**47085**	**1402**	**28482**	**12808**	**64684**
						8600,32	**293,95**	**17201**	**588**		**4791**	
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	868671				26060,13		
2	**2**	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**2**	**693838**		**1387676**		**1387676**		**1387676**
			Отпускная цена			693838		1387676				
			Сметная стоимость оборудования					***1387676***				
3	**3**	**С1247-302-0701**	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,**	**шт.**	**2**	**3552**		**7104**		**7104**	**568**	**7672**

					2							
4	4	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		2	1439,32	86,53	2879	173	54	1961	5227
				шт.		1325,88	35,63	2652	71		387	
5	5	С1247-301-0313	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**		2	31555		63110		63110		68159
				шт.							5049	
6	6	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**		2	23542,67	701,14	47085	1402	28482	12808	64684
				шкаф		8600,32	293,95	17201	588		4791	
	6.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	868671				26060,13		
7	7	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А**		2	325399		650798				650798
				шт.						650798		
			Отпускная цена			325399		650798				
			Сметная стоимость оборудования					*650798*				
8	8	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		2	1439,32	86,53	2879	173	54	1961	5227
				шт.		1325,88	35,63	2652	71		387	
9	9	С1247-301-0313	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**		2	31555		63110		63110		68159
				шт.							5049	
10	10	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**		1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
				шкаф		2765,69	24,23	2766	24		468	
	10.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	10.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
11	11	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	6700		6700		6700		7236
				шт.							536	
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**		6	3084,62	25,78	18508	155	9683	6242	26730
				шт		1445	0	8670	0		1980	
13	13	С1247-204-2523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**		1	2233		2233		2233		2412
				шт.							179	
14	14	С1247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**		5	1646		8230		8230		8888
				шт.							658	
15	15	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	5976		5976		5976		6454
				шт.							478	
16	16	С1247-215-0204	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**		1	10406		10406		10406		11238
				шт.							832	

17	17	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3842,16**	**59,8**	**3842**	**60**	**1017**	**2009**	**6319**
						2765,69	**24,23**	**2766**	**24**		**468**	
	17.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	17.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
18	18	**С1247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6700**		**6700**		**6700**		**7236**
											536	
19	19	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1**	**5731,63**	**117,91**	**5732**	**118**	**2724**	**2106**	**8465**
						2890	**35,63**	**2890**	**36**		**627**	
20	20	**С1247-204-2524**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	**шт.**	**1**	**2233**		**2233**		**2233**		**2412**
											179	
21	21	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**4**	**3084,62**	**25,78**	**12338**	**103**	**6455**	**4162**	**17820**
						1445	**0**	**5780**	**0**		**1320**	
22	22	**С1247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**4**	**4609**		**18436**		**18436**		**19911**
											1475	
23	23	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3842,16**	**59,8**	**3842**	**60**	**1017**	**2009**	**6319**
						2765,69	**24,23**	**2766**	**24**		**468**	
	23.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	23.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
24	24	**С1247-201-0121**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**20392**		**20392**		**20392**		**22023**
											1631	
25	25	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1**	**5731,63**	**117,91**	**5732**	**118**	**2724**	**2106**	**8465**
						2890	**35,63**	**2890**	**36**		**627**	
26	26	**С1247-204-2527**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А**	**шт.**	**1**	**2794**		**2794**		**2794**		**3018**
											224	
27	27	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**20**	**3084,62**	**25,78**	**61692**	**516**	**32277**	**20808**	**89100**
						1445	**0**	**28900**	**0**		**6600**	
28	28	**С1247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**20**	**4609**		**92180**		**92180**		**99554**
											7374	
29	29	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3842,16**	**59,8**	**3842**	**60**	**1017**	**2009**	**6319**
						2765,69	**24,23**	**2766**	**24**		**468**	
	29.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	29.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
30	30	**С1247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6700**		**6700**		**6700**		**7236**
											536	

31	31	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	шт	1	5731,63 2890	117,91 35,63	5732 2890	118 36	2724	2106 627	8465
32	32	С1247-204-2524	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	8	3084,62 1445	25,78 0	24677 11560	206 0	12911	8323 2640	35640
34	34	С1247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	8	4609		36872		36872	2950	39822
35	46	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	760	141,38 119,78	1,32 0,06	107449 91033	1004 46	15413	65576 13842	186867
	35.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	3,04	3991				12132,64		
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,596	836				1334,26		
36	47	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	242,5	244,46 191,69	2,16 0,06	59282 46485	524 15	12273	33480 7421	100183
	36.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	244,925	27				6612,98		
	36.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт	291	7				2037		
	36.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,97	1978				1918,66		
37	52	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	60	249,33 242,1	2,72 0,21	14960 14526	164 13	271	10468 2034	27462
	37.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	17,4	12				208,8		
	37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0731	836				61,09		
38	54	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	700	226,14 218,65	2,48 0,11	158298 153055	1736 77	3507	110255 21484	290037
	38.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	259	10				2590		
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,0878	836				909,4		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									3386648
			Раздел: 2. Низковольтное комплектное оборудование									
39	56	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3842,16 2765,69	59,8 24,23	3842 2766	60 24	1017	2009 468	6319

					5							
	39.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	39.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
40	57	С1247-201-0329	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн/КМПн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13472**		**13472**		**13472**	**1078**	**14550**
41	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**5**	**3084,62** **1445**	**25,78** **0**	**15423** **7225**	**129** **0**	**8069**	**5202** **1650**	**22275**
42	59	С1247-204-2523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2233**		**2233**		**2233**	**179**	**2412**
43	60	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**527**		**2108**		**2108**	**169**	**2277**
44	61	С1247-215-0204	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**10406**		**10406**		**10406**	**832**	**11238**
45	62	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3842,16** **2765,69**	**59,8** **24,23**	**3842** **2766**	**60** **24**	**1017**	**2009** **468**	**6319**
	45.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	45.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
46	63	С1247-201-0329	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн/КМПн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13472**		**13472**		**13472**	**1078**	**14550**
47	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**8**	**3084,62** **1445**	**25,78** **0**	**24677** **11560**	**206** **0**	**12911**	**8323** **2640**	**35640**
48	65	С1247-204-2523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2233**		**2233**		**2233**	**179**	**2412**
49	66	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**527**		**3689**		**3689**	**295**	**3984**
50	67	С1247-215-0204	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**10406**		**10406**		**10406**	**832**	**11238**
51	68	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3842,16** **2765,69**	**59,8** **24,23**	**3842** **2766**	**60** **24**	**1017**	**2009** **468**	**6319**
	51.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	51.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
52	69	С1247-201-0328	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн/КМПн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10726**		**10726**		**10726**	**858**	**11584**
53	70	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**6**	**3084,62** **1445**	**25,78** **0**	**18508** **8670**	**155** **0**	**9683**	**6242** **1980**	**26730**

54	71	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233	2233	2233	179	2412
55	72	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527	2635	2635	211	2846
56	73	С1247-215-0204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10406	10406	10406	832	11238
			Итого по разделу: 2. Низковольтное комплектное оборудование							194343
			ИТОГО:				3137732	8822	635244	329000	3 580 991
							455202	1745	2038474	114259	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						2038474		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			ИТОГО:								3 580 991
			в.т.ч оборудование								2 038 474
			Временные здания и сооружения				1,2%		18 510		
			Итого с временными								3 599 501
			Зимние удорожания				2,2%		34 343		
			Итого с зимними удорожаниями								3 633 844
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		31 907		
			Итого сметная стоимость								3 665 751
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %								
			К=1,0500514				1,0500514				3 849 228
			Итого по договорной цене				*0,95*				3 656 767
			НДС				12 %		438 812		
			Итого с НДС								4 095 579

Сдал :Подрядчик ТОО " АлиханОйл"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял: Заказчик: ГККП "Городской дом культуры ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

БИН 990440001725

Директор _____ **Дарибаев М.Б.**

(должность, подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

_____ **Абишев Н.А.** (KZ 35 [illegible] от 29.01.2018г.)

(должность,фамилия(имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект"

БИН 171040033170

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)