Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 20 » **декабря 2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Мартукский район Актюбинская область, с.Мартук, ул. М.Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа » в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"– руководитель Иманалин Нурлан Жумашевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group», ГСЛ №0003984 от 16.01.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: **директора Бабаева А.Д.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНШАБ» РП №1004**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №159 от 11.09.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	384		384	
Мощность котельной	мВт	1,240		1,240	
Газовые котлы «ВВ-620» Печь для бани	шт	2 1		2 1	
Протяженность труб теплосети Колодец Д 1500 мм	м шт	598,0 2		598,0 2	
Протяженность наружного водопровода Колодец Д 1500 мм	м шт	310,1 1		310,1 1	
Общая протяженность КЛ-0,4 кВ	м	468,0		468,0	
Протяжённость сетей канализации Колодец Д 1000мм	м шт	3 1		3 1	

Здание имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В здании котельной:

–демонтаж наружных и внутренних дверных полотен и коробок, наличников, установка наружных стальных дверей и внутренних деревянных с установкой наличников, дверных приборов и замков, штукатуркой и окраской дверных откосов;

- снятие оконных коробок, установка окон из ПВХ профилей , монтаж ПВХ подоконников, оконных отливов из оцинкованной стали, штукатурка, отделка и окраска водоэмульсией оконных откосов;
- внутренняя отделка стен и потолков - очистка вручную старого набела со стен, выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионными составами стен и потолков, облицовка стен керамической плиткой, разборка кирпичных перегородок, кладка кирпичная отдельных участков стен, штукатурные работы;
– демонтаж покрытия пола, демонтаж плинтусов, лаг, устройство выравнивающей цементной стяжки , гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике, укладка напольного покрытия из керамической плитки и керамогранита на клее ,монтаж плинтусов;
- очистка фасада от старой побелки, выравнивание сухими смесями, окраска водоэмульсионными составами;
- разборка облицовки цоколя, облицовка цоколя фасадными плитками ;
- демонтаж покрытия крыльца, устройство крыльца с покрытием из бетона, разборка старой отмостки и устройство бетонной отмостки на щебёночной подготовке;

Также в здании котельной проектом предусматривается устройство системы пожарной сигнализации, капитальный ремонт освещения – замена осветительных щитков, осветительной арматуры, выключателей, розеток, ответвительных коробок, частичная замена осветительной сети, установка счётчиков, монтаж контура заземления . .По разделу отопление, водопровод и канализация – выполняется монтаж системы отопления. Отопительная сеть выполняется из стальных труб. Устанавливаются стальные регистры. Согласно проекта выполняется система вентиляции .Внутренняя водопроводная сеть холодной воды и горячей воды выполняется из стальных водогазопроводных труб ,на водопроводной сети устанавливается запорная арматура. Канализация выполняется из полиэтиленовых труб , демонтаж и установка санитарных приборов.
- по проекту предусмотрен демонтаж фундамента и самой дымовой трубы, демонтаж газохода, а также устройство нового фундамента, монтаж дымовой трубы и газохода;
- по тепломеханической части выполняется демонтаж котлов, насосов, устанавливаются котлы, горелки, насосы, оборудование топливоподачи, выполняется монтаж и обвязка технологических трубопроводов;
- наружная сеть канализации выполняется из полипропиленовых гофрированных канализационных труб Ø125 мм с устройством колодца железобетонного Д 1000 мм.
- наружный водопровод выполнен из полиэтиленовых труб Д 50х2,4 мм подземно, с устройством железобетонного колодца Д 1500 мм. ;
- сети наружного электроснабжения включают в себя прокладку КЛ 0,4 кВ , установку дизельного генератора, монтаж опор наружного освещения с установкой светильников ;
- в разделе сети наружного газоснабжения предусмотрен монтаж наружного газопровода среднего из стальных трубд57х3мм, и низкого давления из стальных труб Д32х2,8мм на стойках, Подземный газопровод низкого давления выполняется из полиэтиленовых труб д63х5,8мм ;
- теплоснабжение объекта предусмотрено с прокладкой надземных и подземных трубопроводов теплоснабжения из стальных Д 76 х4мм. в железобетонных лотках ;
- выполняется монтаж выгреба ёмкостью 2 м3 из железобетонных колец Д1500 мм;
- благоустройство предусматривает устройство щебёночного покрытия площадью 378,4м2 с установкой бордюр;
- разделы озеленение и МАФ предусматривает посадку деревьев в количестве 10 шт., установку 1 урны и 1 антивандальной скамьи;
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
город Актобе Республика Казахстан