Акт приемки объекта в эксплуатацию

№42

« 15 » ноября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области » Руководитель Жунусов Марат Омарович Алматинская обл., Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого 131**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **« 14 » ноября 2016г. АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева В.М., находящейся в Алматинской область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 14 » ноября 2016г. ТОО «УКС» в лице тех.надзора Кожмамбетова Кайрата Байдаулетовича КДС и ЖКХ №05233 от 06.05.2013г., КДС и ЖКХ №05234 от 06.05.2013г., КДС и ЖКХ №05235 от 06.05.2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от **« 14 »ноября 2016г. ПК «Жезказганпроект» в лице авторского надзора Бейсековой Алии Абдыкадыровны**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, с.Пенжим**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «18»ноября 2014 г. № 100 акима Пиджимского сельского округа Панфиловског района

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ64REA00029011от 22.06.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «Жезказганпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района » от 20.07.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
"ПАНФИЛОВ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
№ 42
«15» 11 20 16ж.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июнь 2016 год;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;
фактически, месяц: **5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По договору	
Наименование улиц	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	км	5,110		5,110	5,110
Протяженность сетей электроснабжения	км	16,360		16,360	16,360
Протяженность сетей связи	км	10,140		10,140	10,140
Покрытие из асфальтобетонной смеси	м2	30 430		30 430	30 430

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети водоснабжения:

Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 Ø 160*7,7 мм, Ø 110*5,3 мм, PE 100 SDR 13,6 Ø 25*2 мм. Общая протяженность трасы составляет 5,110 км. Согласно проекта выполнены установлены в колодцах задвижки для отключения ремонтных участков, а также по трассе водопроводной сети установлены пожарные гидранты в количестве 17 шт. Колодцы установленные из железобетонных элементов Ø 1500 мм по Тип.пр. 901-09-11.84. На участках перехода трубопровода В1 под автодорогами установлены футляры из стальных электросварных труб Ø325*7 мм., обработанных антикоррозийной изоляцией. Минимальная глубина заложения трубопроводов -2,1 м до низа трубы. Пересечения трубопроводом стенок колодцев установлено в стальных футлярах с заделкой смоленной паклей в асбестоцементном растворе.

Сети электроснабжения:

Электрические сети выполнено строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения 320 жилых домов в с.Пенжим. Для подключения потребителей на напряжение 380/220 В

установлены комплектные трансформаторные подстанции (КТП) номинальной мощностью 400 кВА 10/0,4кВ (2 шт) и 250 кВА 10/0,4 кВ (1 шт). Вл-0,4 кВ выполнены на железобетонных опорах (стойки СВ-105) изолированным проводом СИП-3 1*95 мм2.

Наружное освещение выполнено светильниками ФКУ-09С-75, установлены на опорах силовой линии 0,4 кВ. Линия освещения выполнена проводом марки СИП-4 4*70 и СИП-4 4*25. Управления уличным освещением осуществляется при помощи ящика ЯУО и фотореле, которое установлено на КТПГ.

Сети связи:

Выполнена прокладка кабеля ТППэп 3 400*2*0,4 от существующего АТС9 МС-240 до колодца №1 по существующей телефонной канализации, а также от колодца №1 до ШАД. В колодце №1,№5 выполнено установка разветвительных муфта 2МРТ1 для разветвления кабелей по улицам. По улицам проложены кабеля ТППэп3 20*2*0,5 и ТППэп3 10*2*0,5 до проектируемых оконечных устройств ЯРК 10*2 и ЯРК 20*2, в зависимости от количество жилых домов на улице. Кабель к ЯРК прокладывается через колодцы ККС-2. Магистральные кабеля проложены в полиэтиленовых труб SDR 17 Ø 110*6,3 мм и SDR 13,6 Ø 63*4,7 мм.

Покрытие из асфальтобетонной смеси:

Все проезды выполнены из асфальтобетонного покрытия в два слоя из крупно зернистого асфальтобетона толщиной 6 см и мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см. Общая площадь покрытия улиц составляет 30 430 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 540 399 410 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 487 855 233,60 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 25 807 633,60тенге; технический надзор 6 939 587,20 тенге; авторский надзор 1 027 331,2 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 433 683 363,84 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 400 018 883,04 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 25 807 633,60 тенге; технический надзор 6 939 587,20 тенге; авторский надзор 917 260 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Жунусов Марат Омарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Бейсекова Алия Абдыкадыровна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Грачев Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

М.П.

«Панфилов ауданының сәулет
және қалақұрылысы бөлімі»
Мемлекеттік мекеме

Нөмірленгені, тігілгені және
мөр басылғаны барлығы
_____ парақ
«15» _____ 2016 жыл

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №07/06/16 2016-06-17

Бөлім басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 2014 жылғы 26 тамыздағы Панфилов ауданының әкімінің № 932 қаулысымен бекітілген Ереженің негізінде әрекет ететін Жунусов Марат Омарович бір тараптан және Президент атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачёв Владимир Михайлович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-08 № 466901 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** Алматы облысы Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік-коммуникациялық желілерді салу;

2.2 Жұмыстар - Алматы облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы облысы Панфилов ауданы Пенжім ауылы бар. Бас жобалаушы - "Жезқазғанпроект" ӨК.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 425 826 516.64 (төрт жүз жиырма бес миллион сегіз жүз жиырма алты мың бес жүз он алты тенге алпыс төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 45 624 269.64 тенге (қырық бес миллион алты жүз жиырма төрт мың екі жүз алпыс тоғыз тенге алпыс төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 425 826 516.64 (төрт жүз жиырма бес миллион сегіз жүз жиырма алты мың бес жүз он алты тенге алпыс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады;
0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады;
0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 12 774 795.50 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 55 493 935.00 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ360705034671034001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 68 268 730.50 (алпыс сегіз миллион екі жүз алпыс сегіз мың жеті жүз отыз тенге елу тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 1 дана;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2 дана.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасынын техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г.Жаркент, ГОЛОВАЦКОГО, 131
БСН 120140000979
БСК KKMFKZ2A
ЖСК kz46070103ksn0919000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (72831) 5-09-49, 5-02-04 эл.адрес: otdelstroi@mail.ru
Бөлім басшысы Жунусов Марат Омарович

Мердігер:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 8-72775-76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2016-06-17 17:38:04
Жунусов Марат Омарович
"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

2016-06-17 17:38:34
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 483594
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы облысы Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік-коммуникациялық желілерді салу						
1131325	"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Алматы облысы Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік коммуникациялық желілерді салу	Жұмыс	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пиджім а.о., Пиджім а. (1)	0	425826516.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1131325	"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Алматы облысы Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік коммуникациялық желіліерді салу	Жұмыс	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пиджім а.о., Пиджім а. (1)	0	0
1131325	"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Алматы облысы Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік коммуникациялық желіліерді салу	Жұмыс	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пиджім а.о., Пиджім а. (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №07/06/16 2016-06-17

Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Жунусов Марат Омарович, действующий на основании Положение утвержденного Постановлением акима Панфиловского района № 932 от 26.08.2014 года, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-08 года № 466901, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **431** Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Алматинской области, который находится - с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области.
Генеральный проектировщик - ПрК "Жезказганпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 425 826 516.64 (четыреста двадцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестнадцать тенге шестьдесят четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 45 624 269.64 тенге (сорок пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят девять тенге шестьдесят четыре тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 425 826 516.64 (четыреста двадцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестнадцать тенге шестьдесят четыре тиын) в том числе НДС; на 2017 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 12 774 795.50 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 55 493 935.00 тенге что в общем составляет 68 268 730.50 (шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать тенге пятьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ360705034671034001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1 экземпляр;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляр.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г.Жаркент, ГОЛОВАЦКОГО, 131
БИН 120140000979
БИК KKMFKZ2A
ИИК kz46070103ksn0919000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (72831) 5-09-49, 5-02-04 эл.адрес: otdelstroi@mail.ru
Руководитель отдела Жунусов Марат Омарович

Подрядчик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 8-72775-76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-06-17 17:38:04
Жунусов Марат Омарович
"Панфилов ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

2016-06-17 17:38:34
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 483594
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области						
1131325	Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжім Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с.Пиджим (1)	0	425826516.64
1131325	Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжім Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с.Пиджим (1)	0	0
1131325	Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Работы и услуги строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжім Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	425826516.64	5 месяцев с даты заключения договора	5 месяцев с даты заключения договора	Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с.Пиджим (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1082324

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1082324

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к ДОГОВОРУ № 07/06/16 от 17 июня 2016 г.

г. Жаркент **11 ноября 2016 г.**

Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель отдела Жунусов Марат Омарович, действующий на основании Положение утвержденного Постановлением акима Панфиловского района № 932 от 26.08.14 года, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору № 07/06/16 от 17 июня 2016 года о государственных закупках и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
Администратор 467 «Отдел строительства района» (города областного значения)
Программа 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма 015 За счет средств местного бюджета
Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

В соответствии с пп.7, п.2, ст.45 Закона «О государственных закупок» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК а также согласно решением районного маслихата № 6-9-71 от 26 октября 2016 года из Национального фонда уменьшилась сумма на **42582650-00 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) тенге.**

На основании решение районного маслихата № 6-9-71 от 26 октября 2016 года выделено из областного бюджета **42 582 650-00 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) тенге** на выполнение работ, по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области»** в чем составлено дополнительное соглашение.

Предмет дополнительного соглашения

1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесении изменении в договор № 07/06/16 от 17 июня 2016 года и дополнительное соглашение № 1 от 11 ноября 2016 года в пункте 3.2. изложит в следующей редакции: Общая сумма договора составляет **425826516-64 (четыресто двадцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяча пятьсот шестнадцать) тенге 64 тиын** с учетом НДС.

В 2016 году выделено из Национального фонда и оплачено **383243866-64 (тристо восемдесять три миллиона двести сорок три тысяча восемьсот шестьдесят шесть) тенге 64 тиын** с учетом НДС.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 11 ноября 2016 года сумма **42582650-00 (сорок два миллиона пятьсот восемьдесят две тясычи шестьсот пятьдесят) тенге 00 тиын** из них сумма НДС составляет **4562426-79 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи четыресто двадцать шесть) тенге 79 тиын** подлежит к регистрации в органах казначейства.

2.Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга согласно актов выполненных работ и счетов фактур.

Форма оплаты-перечисление.

3.Условия не предусмотренные настоящим дополнительным соглашениям, регулируются действующим законодательством.

4. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с момента регистрации его в территориальном органе Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан,

что является акцептом указания последних, и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Настоящий договор является неотъемлемой частью договора № 07/06/16 от 17 июня 2016 года и действует до 31 декабря 2016 года.

5.Остальные пункты основного договора № 07/06/16 от 17 июня 2016 года остаются неизменными.

6.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый - для **Заказчика;**
- второй - для **Подрядчика.**

10. Юридические реквизиты и адреса сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» г.Жаркент, ул.Головацкого, № 131 Код 4671034 БИН 1201400009799 ИИК KZ46070103KSN0919000 БИК KKMFKZ2A Панфиловское районное управление казначейства г.Жаркент тел: 8(72831)-5-09-49 эл.адрес: otdelstroi@mail.ru	АО «Дорожно-строительное управление № 13» Алматинская область, Енбекшиказахский район Есикская г.а. г.Есик, ул.Космановтов № 9 БИН 960640000189 ИИК KZ48722S000000038748 БИК CASPKZKA Кбе 17 Банк АО «KASPI BANK» Тел: 8(72775)-76513
Руководитель отдела: _____ **М.О.Жунусов**	**Президент:** _____ **В.М.Грачев**

Счет-фактура № 0000137 от 29.06.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 , БИК KKMFKZ2A БИН 120140000979 код 671034 Панфиловское районное управление Казначейства ,г. Жаркент . ул Розыбакиева,18. (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Алматинской области с. Пенжим Панфиловского района	ус	1	12 224 247,32	12 224 247,32	12%	1 466 909,68	13 691 157,00		
Всего по счету:					**12 224 247,32**		**1 466 909,68**	**13 691 157,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
от 20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» г.Жаркент, ул.Головацкого 131 тел./факс 72-831-5-09-49
БИН 120140000979, ИИК KZ46070103KSN0919000, БИК KKMFKZ2A, Панфиловское районное управление казначейства г.Жаркент

полное наименование, адрес, реквизиты заказчика

Исполнитель Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"

полное наименование, адрес, реквизиты

Договор (контракт) **Договор № 07/06/16 от 17.06.2016**

Номер документа	Дата составления
1	29.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) за июнь месяц 2016 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	количество	сумма в тенге	сумма аванса				ранее заактивированная сумма	сумма фактических расходов с начало года (без НДС)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц			сумма выполненых работ с начало года
				договор	сумма аванса 3%	погашение аванса с начало года	погашение аванса за месяц	остаток аванса			сумма с НДС,	сумма без НДС,	сумма НДС,	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	объект	1	425 826 516,64						12 224 247,89	13 691 157,64	12 224 247,89	1 466 909,75	13 691 157,64
	Итого			**425 826 516,64**						**12 224 247,89**	**13 691 157,64**	**12 224 247,89**	**1 466 909,75**	**13 691 157,64**

Приложение:

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
должность
Жунусов М.О.
(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор

Подрядчик:
Председатель АО "Дорожно-строительное управление № 13"
должность
Грачев В.М.
(Ф.И.О.) М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети водопровода										
Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20159,90964	23,36	22,08	470919	445115	133726	0,01	179
		м3		1,28	5,56	25805	112057	97	0,02	389
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	623,50236	537,30	--	335008	--	378559	3,55	2215
		м3		537,30	--	335008	--	113	--	--
Трубопровод										
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	194,017	1813,20	152,52	351792	29591	53176	1,02	198
		м3		153,68	57,15	29817	11088	130	0,28	54

Колодцы										
4	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,23	3996,70	1879,87	320655	150822	205879	8,86	711
		м3		1435,50	538,43	115170	43198	130	2,06	165
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	41,02	23700,00	--	972174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,02	-112,00	--	-4594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,02	-209,00	--	-8573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	126,38	6230,00	--	787347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3224728	625528			3302
			Тенге			505799	166343			609
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3224728				
	Материалы -		Тенге			23476				

	Всего заработная плата -		Тенге				672142			
	Местные материалы -		Тенге			2069925				
		Накладные расходы -	Тенге			771339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4235831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4297
		Сметная заработная плата -	Тенге				787843			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4235831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4297
		Сметная заработная плата -	Тенге				787843			
		Итого по смете	Тенге			4 235 831,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			50 830				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 286 661				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			32 407				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			42 867				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17 147				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			4 379 082,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			11 984 556,76				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			239 691,13				
		Итого по сметному расчету	Тенге			12 224 247,89				
		НДС 12%	Тенге			1 466 909,75				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			**13 691 157,64**				

Приложение:

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

должность

Жунусов М.О.

(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

должность

Грачев В.М.

(Ф.И.О.) М.П.

Счет-фактура № 0000181 от 25.07.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тг	1	106 026 785,71	106 026 785,71	12%	12 723 214,29	118 750 000,00		
Всего по счету:					**106 026 785,71**		**12 723 214,29**	**118 750 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
от 20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» г.Жаркент, ул.Головацкого 131 тел./факс 72-831-5-09-49
БИН 120140000979, ИИК KZ46070103KSN0919000, БИК KKMFKZ2A, Панфиловское районное управление казначейства г.Жаркент
полное наименование, адрес, реквизиты заказчика

Исполнитель Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"
полное наименование, адрес, реквизиты

Договор (контракт) **Договор № 07/06/16 от 17.06.2016**

Номер документа	Дата составления
2	25.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) за июль месяц 2016 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	количество	сумма в тенге	сумма аванса				ранее заактивированная сумма	сумма фактических расходов с начало года (без НДС)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц			сумма выполненых работ с начало года
				договор	сумма аванса 3%	погашение аванса с начало года	погашение аванса за месяц	остаток аванса			сумма с НДС,	сумма без НДС,	сумма НДС,	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	объект	1	425 826 516,64					13 691 157,64	118 251 033,60	118 750 000	106 026 785,71	12 723 214,29	132 441 157,64
	Итого			**425 826 516,64**					**13 691 157,64**	**118 251 033,60**	**118 750 000,00**	**106 026 785,71**	**12 723 214,29**	**132 441 157,64**

Приложение:

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
должность
_____ Жунусов Е.О.
(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор
_____

Подрядчик:
Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"
должность
_____ Грачев В.М.
(Ф.И.О.) М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вертикальная планировка										
1	Е0101-31-7	Разработка выемок с отсыпкой грунта 3 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	8396	39,07	38,31	328008	321627	94029	0,01	44
		м3		0,76	10,79	6381	90556	97	0,04	307
2	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	14606	6,84	6,84	99839	99839	33599	--	--
		м3		--	2,37	--	34638	97	0,01	113
3	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/	14606	19,76	19,76	288568	288568	97112	--	--
		м3		--	6,85	--	100115	97	0,02	327

4	Е0101-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы	773	279,39	18,61	215967	14384	199184	1,66	1280
		м3		260,78	4,87	201583	3761	97	0,02	13
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4901	42,21	40,26	206891	197319	60751	0,01	63
		м3		1,86	10,92	9116	53514	97	0,04	183
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9556,95	76,60	76,60	732062	732062	146412	--	--
		т		--	15,32	--	146412	100	0,32	3075
7	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	18324	12,61	12,61	231113	231113	77777	--	--
		м3		--	4,38	--	80182	97	0,01	262
8	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	18324	5,07	5,07	92930	92930	31274	--	--
		м3		--	1,76	--	32241	97	0,01	105
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проходпо одномуследу, при толщине слоя 20 см	18324	18,22	18,22	333863	333863	112531	--	--
		м3		--	6,33	--	116012	97	0,02	379
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	18324	1,07	1,07	19519	19519	6635	--	--
		м3		--	0,37	--	6841	97	--	22
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18324	14,12	12,00	258689	219842	77585	0,01	224
		м3		1,62	2,75	29685	50299	97	0,01	224
Покрытие проездов										

12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм	4564,5	1596,76	68,13	7288418	310987	207263	0,14	657
		м3		21,38	12,76	97589	58248	133	0,04	200
13	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	30430	346,13	22,30	10532877	678730	484876	0,03	870
		м2		4,32	7,66	131458	233110	133	0,03	825
14	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	18384,590	528,28	17,70	9712269	325466	311512	0,05	952
		м2		7,88	4,86	144871	89349	133	0,02	322
Наружные сети водопровода										
		Земляные работы								
15	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	349,46	801,00	--	279917	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3717,305	382,00	--	1420011	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

17	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1093,83	38,00	--	41566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,8	2030,00	--	62524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм	20,2	400,00	--	8080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	671,00	--	6710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	154	384,00	--	59136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	15	11628,00	--	174420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

23	С130902-89 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	22383,00	--	447	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-35	Муфта,d 20 мм	10,6	80,00	--	848	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1013,00	--	10130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	154	552,00	--	85008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-222	Металлоконструкции стремянок	1,21268	151200,00	--	183357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36739400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11419
		Сметная заработная плата -	Тенге				2007042			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			440 873				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			37 180 273				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			281 083				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			371 803				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			148 721				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			37 981 880,00				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			103 947 829,13				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 078 956,58				
		Итого по сметному расчету	Тенге			106 026 785,71				
		НДС 12%	Тенге			12 723 214,29				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			118 750 000,00				

Приложение:

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

должность

_____ **Жунусов М.О.**

(ф.и.о.) М.П.

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

_____ **Грачев В.М.**

(ф.и.о.) М.П.

Счет-фактура № 0000234 от 29.08.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тг	1	106 026 785,71	106 026 785,71	12%	12 723 214,29	118 750 000,00		
Всего по счету:					**106 026 785,71**		**12 723 214,29**	**118 750 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 513 662 860 тенге
Стоимость работ по договору: 425 826 516,64 тенге
Сумма финансирования на 2016 год: 425 826 516,64 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 251 191 157,64 тенге
за отчетный месяц: 118 750 000,00 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"

АКТ№3
выполненных работ за август месяц 2016 года
по ДОГОВОРУ № 07/06/16 от 17.06.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	обьект	**118 750 000,00**	-	-	-	**132 441 157,64**	**224 277 819,32**	**118 750 000,00**	**106 026 785,71**	**12 723 214,29**	**251 191 157,64**
		Итого		**118 750 000,00**				**132 441 157,64**	**224 277 819,32**	**118 750 000,00**	**106 026 785,71**	**12 723 214,29**	**251 191 157,64**

Приложение:

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
должность
_____ **Жунусов М.О.**
(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор
_____ **Кожамбетов К.**

Подрядчик:
Председатель АО "Дорожно-строительное управление № 13"
должность
_____ **Грачев В.М.**
(Ф.И.О.) М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие проездов								
1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	12045,412	528,28	17,70	6363389	213242	204100	0,05	624
		м2		7,88	4,86	94918	58541	133	0,02	211
		Наружные сети связи								
		Земляные работы								
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	240,56	27,84	26,18	6696	6297	2067	0,01	3
		м3		1,66	7,20	399	1732	97	0,03	6
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,44	353,70	--	2632	--	2974	2,27	17
		м3		353,70	--	2632	--	113	--	--

4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	223,2	21,55	4,52	4809	1008	3687	0,11	24
		м3		17,03	--	3801	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	248	14,12	12,00	3501	2975	1050	0,01	3
		м3		1,62	2,75	402	681	97	0,01	3
		Внутриплощадочные сети								
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,248	21603,38	--	5358	--	5672	133,00	33
		кан.-км		20790,00	--	5156	--	110	--	--
7	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	248	432,00	--	107136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети водопровода								
		Трубопровод								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,608	1813,20	152,52	4729	398	715	1,02	3
		м3		153,68	57,15	401	149	130	0,28	1
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,00	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
10	Е0122-8-9	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 350 мм	0,013	243707,18	102058,18	3168	1327	2602	615,00	8
		км		115425,00	38553,75	1501	501	130	188,29	2
11	Е0122-8-8	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 300 мм	0,251	204666,79	85907,16	51371	21563	41865	504,00	127
		км		95850,00	32451,75	24058	8145	130	158,50	40

12	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	252,004	4203,00	--	1059173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	13,052	4328,00	--	56489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
		футляр		1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	--
15	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,251	794022,84	104398,81	199300	26204	33132	357,00	90
		км		62100,00	39438,00	15587	9899	130	192,61	48
16	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,013	921995,77	138575,59	11986	1801	1793	313,00	4
		км		53775,00	52348,50	699	681	130	255,67	3
17	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	11628,00	--	209304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-54 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый сварной стальной модели 1270, для воды, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	106	1577,00	--	167162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-1352 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	68,00	--	7208	--	--	--	--

12	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	252,004	4203,00	--	1059173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	13,052	4328,00	--	56489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
		футляр		1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	--
15	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,251	794022,84	104398,81	199300	26204	33132	357,00	90
		км		62100,00	39438,00	15587	9899	130	192,61	48
16	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,013	921995,77	138575,59	11986	1801	1793	313,00	4
		км		53775,00	52348,50	699	681	130	255,67	3
17	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	11628,00	--	209304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-54 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый сварной стальной модели 1270, для воды, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	106	1577,00	--	167162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-1352 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	68,00	--	7208	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	
20	Е0106-11-8	Установка гильз из стальных труб	1,098672	10137,87	304,24	11138	334	11294	58,00	64
		1т		9675,00	114,75	10630	126	105	0,56	1
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,872683	40,72	0,04	1257	1	231	0,04	1
		м2		8,32	--	257	--	90	--	--
		Колодцы								
22	Прайс-лист ТОО "EVEREST" г.Сарань 2015г.	Люк пластиковый типа "Т"	10	3262,44	--	32624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист ТОО "EVEREST" г.Сарань 2015г.	Люк пластиковый типа "Л"	61	1794,34	--	109455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Электроснабжение 0,4 кВ					
24	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	76	3155,76	1990,26	239838	151260	122525	5,98	454
		опора		985,50	549,90	74898	41792	105	2,29	174
25	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	199	1534,11	878,23	305288	174768	157270	3,06	609
		опора		506,25	246,42	100744	49038	105	1,03	205
26	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	359	19600,00	--	7036400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-3	59	12100,00	--	713900	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	186,43	78,00	--	14542	--	--	--	--
		м3		--	--	-	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
29	С151607-942 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	8,907	256482,00	--	2284485	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-939 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	6	102324,00	--	613944	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали ВЛИ-0,4кВ								
31	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 21.16	300	960,46	--	288139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 21.1	65	1046,59	--	68028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк накручивающийся PD 2.2	27	1004,18	--	27113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк накручивающийся PD 2.3	213	1093,24	--	232861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

35	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк дистанционный PD 3.2	213	2952,51	--	628885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 39	79	565,06	--	44639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандажная лента COT 37	172	172,91	--	29740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Скрепа COT 36.2	126	38,82	--	4892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим поддерживающий SO 140	568	1391,76	--	790519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 118.1202	80	3414,80	--	273184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 158.1	63	348,10	--	21930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

42	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.1	22	585,93	--	12891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.127	388	575,50	--	223292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Заземляющий зажим SM 2.24	388	940,89	--	365065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	75	147,00	--	11025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Концевые колпачки РК 99.2595	244	109,94	--	26826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Комплект для подключения переностного заземления ST 208	39	4903,78	--	191247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,1105	124590,00	--	13767	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

49	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП6/	0,5944	146400,00	--	87020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Двухсторонний болт SOT 4,5	2	791,14	--	1582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Дистанционный бандаж SO 79.1	17	785,92	--	13361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Концевые колпачки PK 99.2595	244	109,94	--	26826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Ограничитель перенапряжения SE 30.166	17	4336,11	--	73714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для наружного освещения								
54	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Заземляющий зажим SM 2.24	306	940,89	--	287912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,076	124590,00	--	9469	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	
56	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.127	152	575,50	--	87475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.1	304	585,93	--	178124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Патрон для предохранителя SV 19.25	152	1323,57	--	201183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Предохранитель 220В, на ток 6 А, SVV 10.25	152	146,81	--	22315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническая продукция								
60	С151703-9 прим.	Светильник наружного освещения ФКУ-09С-75 с лампой 220В на 75Вт	152	8370,00	--	1272240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист ТОО "Торговый дом Казахский	Лампа энергосберегающая 220В на 75Вт Philips, Tornado 75W/827	152	1514,75	--	230242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-258 прим.	Кронштейн для крепления светильника КС2	1,2312	146400,00	--	180248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор 0,4кВ								

63	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,75964	57972,00	--	159982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Электроснабжение 10 кВ						
		Силовое оборудование								
64	75-4-9 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	1132503,00	--	1132503	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	75-4-6 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	1023743,00	--	1023743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
66	С151607-911 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,121	109302,00	--	231830	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-575 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 6000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120 мм2	0,177	1592500,00	--	281873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,54	15700,00	--	8478	--	--	--	--

		100		--	--	--	--	--	--	
69	С151610-15 прим.	Муфта концевая внутренней установки rek-10НН-3-50/120АМ	3	5290,00	--	15870	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
70	С151610-20 прим.	Муфта концевая наружной установки rek-10НН2-3-50/120АМ	1	8550,00	--	8550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора железобетонная промежуточная П10-1.2с - 25 шт								
71	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	25	17400,00	--	435000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/	0,68	146400,00	--	99552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим соединительный SL 37.2	25	312,22	--	7805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 15	25	135,07	--	3377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор штырьевой SDI 37	75	3025,59	--	226919	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	
76	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Вязка спиральная SO 115.9573	150	5227,74	--	784161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора железобетонная анкерная А10-1.2с - 3 шт								
77	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17400,00	--	104400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,13014	146400,00	--	19052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим соединительный SL 37.2	15	312,22	--	4683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 15	15	135,07	--	2026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор штырьевой SDI 37	3	3025,59	--	9077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

82	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Вязка спиральная SO 115.9573	6	5227,74	--	31366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	157,00	--	1413	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор натяжной SDI 90.150	9	3586,40	--	32278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим натяжной SO 236	9	9460,76	--	85147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора железобетонная угловая анкерная УА10-1.2с - 5								
86	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	15	17400,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,3007	146400,00	--	44022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим соединительный SL 37.2	30	312,22	--	9366	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	
89	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г. Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 15	30	135,07	--	4052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор штырьевой SDI 37	15	3025,59	--	45384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Вязка спиральная SO 115.9573	30	5227,74	--	156832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	30	157,00	--	4710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор натяжной SDI 90.150	30	3586,40	--	107592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим натяжной SO 236	30	9460,76	--	283823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим прокалывающий SL 25.2	15	1517,69	--	22765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

96	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 16	15	269,48	--	4042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора железобетонная ответвительная анкерная О 10-								
97	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17400,00	--	69600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,186272	146400,00	--	27270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	6	787,00	--	4722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	--	78	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	24	132,00	--	3168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	48	628,00	--	30144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

104	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-	24	265,00	--	6360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-15 ГОСТ Р 51177-98	24	423,00	--	10152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24	157,00	--	3768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	142,00	--	3408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора железобетонная ответвительная анкерная АБ								
108	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	6	17400,00	--	104400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,1132332	146400,00	--	16577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим плашечный SL 4.26	15	556,57	--	8349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

111	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 15	15	135,07	--	2026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор штырьевой SDI 37	3	3025,59	--	9077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Вязка спиральная SO 115.9573	6	5227,74	--	31366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157,00	--	2826	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Изолятор натяжной SDI 90.150	18	3586,40	--	64555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Кожух защитный SP 16	9	269,48	--	2425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим натяжной SO 236	18	9460,76	--	170294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

118	Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан" г.Алматы 2015 г.	Зажим прокалывающий SL 25.2	9	1517,69	--	13659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,0282	146400,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002556	149300,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 118.1201S	6	3199,48	--	19197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	3	585,93	--	1758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.12	3	556,90	--	1671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	334713,00	--	502	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

125	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Скрепа СОТ 36	6	38,82	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандажная лента СОТ 37	7,8	172,91	--	1349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 29.10	6	515,79	--	3095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 158.1	6	348,10	--	2089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	24	585,93	--	14062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.12	3	556,90	--	1671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кабельный наконечник SAL 1.2	6	505,35	--	3032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

132	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,003	334713,00	--	1004	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандаж PER 15	6	12,72	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора проемежуточная железобетонная ПБ 10/0,4-4 /7								
134	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	7	17400,00	--	121800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник/	0,200361	146400,00	--	29333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим плашечный SL 4.26	14	556,57	--	7792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кожух защитный SP 15	14	135,07	--	1891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

138	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Изолятор штыревой SDI 37	21	3025,59	--	63537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Вязка спиральная SO 115.9573	42	5227,74	--	219565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Скрепа COT 36	14	38,82	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандажная лента COT 37	18,2	172,91	--	3147	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 29.10	7	515,79	--	3611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим поддерживающий SO 271	7	738,94	--	5173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	7	585,93	--	4102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

145	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.12	14	556,90	--	7797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кабельный наконечник SAL 1.2	7	505,35	--	3537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0035	334713,00	--	1171	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
148	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 29.10	7	515,79	--	3611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 158.1	14	348,10	--	4873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	56	585,93	--	32812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.12	7	556,90	--	3898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

152	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кабельный наконечник SAL 1.2	7	505,35	--	3537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0035	334713,00	--	1171	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандаж PER 15	14	12,72	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора проемежуточная железобетонная УАБ 10/0,4-4 /1 шт/								
155	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник/	0,05549	146400,00	--	8124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим плашечный SL 4.26	6	556,57	--	3339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

158	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кожух защитный SP 15	6	135,07	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Изолятор штыревой SDI 37	1	3025,59	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Вязка спиральная SO 115.9573	2	5227,74	--	10455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кожух защитный SP 16	3	269,48	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 236	6	9460,76	--	56765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

165	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим прокалывающий SL 25.2	3	1517,69	--	4553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Скрепа СОТ 36	2	38,82	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандажная лента СОТ 37	2,6	172,91	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 29.10	2	515,79	--	1032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 118.1201S	2	3199,48	--	6399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	1	585,93	--	586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим соединительный SLIP 22.12	2	556,90	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

172	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кабельный наконечник SAL 1.2	2	505,35	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,001	334713,00	--	335	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Скрепа СОТ 36	2	38,82	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Бандажная лента СОТ 37	2,6	172,91	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Крюк SOT 29.10	2	515,79	--	1032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим натяжной SO 158.1	2	348,10	--	696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Зажим ответвительный SLIP 22.1	8	585,93	--	4687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

179	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г	Зажим соединительный SLIP 22.12	2	556.90	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс-лист ТОО "Энсто-Казахстан" г.Алматы 2015г.	Кабельный наконечник SAL 1.2	2	505,35	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,001	334713,00	--	335	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор и КТП								
182	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,28275	57972,00	--	16392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,13419	49389,00	--	6628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,8226	49502,00	--	40720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Фундамент под КТП										

185	С143003-25 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-7 объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В7,5 /М-100/	13,032	12800,00	--	166810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,68	10900,00	--	51012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,712	78,00	--	1382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Ограждение										
188	С12021-268	Решетчатое ограждение оборудования	8,1114687	134000,00	--	1086937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36739400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3600
		Сметная заработная плата -	Тенге				699301			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			440 873				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			37 180 273				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			281 083				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			371 803				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			148 721				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			37 981 880,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			103 947 829,13				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 078 956,58				
		Итого по сметному расчету	Тенге			106 026 785,71				
		НДС 12%	Тенге			12 723 214,29				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. НДС	Тенге			118 750 000				

Приложение:

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

должность

_____ **Жунусов М.О.**

(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор:

_____

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

должность

_____ **Грачев В.М.**

(Ф.И.О.) М.П.

Счет-фактура № 0000278 от 24.10.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131 (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тг	1	85 253 571,43	85 253 571,43	12%	10 230 428,57	95 484 000,00		
Всего по счету:					**85 253 571,43**		**10 230 428,57**	**95 484 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью подписью.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под И
в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК: KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Полная см : стоимость: 513 662 860 тенге
Стоимость работ по договору: 425 826 516,64 тенге
Сумма финансирования на 2016 год: 425 826 516,64 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 346 675 157,64 тенге
за отчетный месяц: 95 484 000,00 тенге

Подрядчик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"

АКТ№4
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
по ДОГОВОРУ № 07/06/16 от 17.06.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	обьект	**95 484 000,00**	-	-	-	**251 191 157,64**	**309 531 390,75**	**95 484 000,00**	**85 253 571,43**	**10 230 428,57**	**346 675 157,64**
		Итого		**95 484 000,00**				**251 191 157,64**	**309 531 390,75**	**95 484 000,00**	**85 253 571,43**	**10 230 428,57**	**346 675 157,64**

Приложение:

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
должность
_____ **Жунусов М.О.**
(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор
_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:
Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"
должность
_____ **Грачев В.М.**
(Ф.И.О.) М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие								
1	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	30430	472,81	15,35	14387714	467145	445191	0,03	1022
		м2		5,94	5,06	180754	153976	133	0,02	537
2	Е0127-54-7 к-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщины 6 см/	30430	223,76	--	6809017	--	1619	--	11
		м2		0,04	--	1217	--	133	--	--
		Наружные сети связи								
		Земляные работы								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4480,236	27,84	26,18	124707	117270	38504	0,01	52
		м3		1,66	7,20	7437	32258	97	0,03	112

4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	138,564	353,70	--	49010	--	55381	2,27	314
		м3		353,70	--	49010	--	113	--	--
		Устройство трассы								
		Внутриплощадочные сети								
5	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" г.Алматы	Коробка малого типа, оснащенные ершами и конштейнами ККС-2-10(80) ГЕК	53	16140,94	--	855470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3654	432,00	--	1578528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	18238,965	5,55	5,55	101317	101317	31907	--	--
		м3		--	1,80	--	32894	97	0,01	126
8	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18238,965	3,11	3,11	56743	56743	17870	--	--
		м3		--	1,01	--	18423	97	--	71
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2026,5517	122,18	--	247604	--	279793	0,89	1793
		м3		122,18	--	247604	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18238,965	21,55	4,52	392978	82368	301291	0,11	1970
		м3		17,03	--	310610	--	97	--	--

11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	20265,517	14,12	12,00	286098	243135	85805	0,01	247
		м3		1,62	2,75	32830	55629	97	0,01	247
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	517,89479	26,23	25,02	13583	12958	3987	0,01	4
		м3		1,15	6,79	596	3514	97	0,02	12
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	901,13694	76,60	76,60	69027	69027	13805	--	--
		т		--	15,32	--	13805	100	0,32	290
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	517,8948	3,09	2,66	1599	1378	663	--	1
		м3		0,39	0,93	202	482	97	--	2
		Трубопровод								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,875	1813,20	152,52	3400	286	514	1,02	2
		м3		153,68	57,15	288	107	130	0,28	1
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,346	78245,00	36133,62	27073	12502	23148	247,00	85
		км		41850,00	9612,90	14480	3326	130	37,30	13
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,194	58881,69	25695,31	129186	56376	113770	194,00	426
		км		33075,00	6813,45	72567	14949	130	26,38	58
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,083	47611,09	17877,09	51563	19361	48430	173,00	187
		км		29700,00	4698,68	32165	5089	130	18,10	20
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	33	411,46	17,71	13578	584	10232	1,40	46
		шт		231,75	6,75	7648	223	130	0,03	1
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,31148	247994,13	49389,75	573233	114163	244697	312,70	723
		т		62775,00	18657,00	145103	43125	130	91,12	211

22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	17	18075,87	36,99	307290	629	6663	1,82	31
		шт		288,00	13,50	4896	229	130	0,07	1
23	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	17	109,13	--	1855	--	1767	0,61	10
		шт		94,50	--	1607	--	110	--	--
24	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
		фланец		180,00	2,25	1800	23	130	0,01	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	154	156,43	21,43	24090	3300	25225	0,60	92
		фланец		126,00	--	19404	--	130	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
27	Е0106-1-13	Устройство упоров	0,6316802	9502,26	95,97	6002	61	536	4,90	3
		м3		771,75	36,25	487	23	105	0,18	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29 541 262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9 614
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 772 852			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			354 495				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			29 895 757				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			226 012				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			298 958				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			119 583				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			30 540 310,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			83 581 932,77				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 671 638,66				
		Итого по сметному расчету	Тенге			85 253 571,43				
		НДС 12%	Тенге			10 230 428,57				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			95 484 000,00				

Приложение:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

должность

_____ **Жунусов М.О.**

(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор:

_____ **Кожмаметов К.**

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

должность

_____ **Грачев В.М.**

(Ф.И.О.) М.П.

Счет-фактура № 0000311 от 08.11.16 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тг	1	32 650 633,04	32 650 633,04	12%	3 918 075,96	36 568 709,00		
Всего по счету:					**32 650 633,04**		**3 918 075,96**	**36 568 709,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврат
с печатью подписью

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под И[illegible]
в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Полная см[illegible] стоимость: 513 662 860 тенге
Стоимость работ по договору: 425 826 516,64 тенге
Сумма финансирования на 2016 год: 425 826 516,64 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 383 243 866,64 тенге
за отчетный месяц: 36 568 709,00 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"

АКТ№5
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
по ДОГОВОРУ № 07/06/16 от 17.06.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	обьект	36 568 709,00	-	-	-	346 675 157,64	342 182 023,79	36 568 709,00	32 650 633,04	3 918 075,96	383 243 866,64
		Итого		36 568 709,00				346 675 157,64	342 182 023,79	36 568 709,00	32 650 633,04	3 918 075,96	383 243 866,64

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **Жунусов М.О.**
(Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор
_____ **Кожамбетов К.**

Подрядчик:
Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"
_____ **Грачев В.М.**
(Ф.И.О.) М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжения 10кВ								
		Силовое оборудование								
1	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	1	169010,00	104550,00	169010	104550	76960	286,00	286
		ячейка		52880,00	28130,22	52880	28130	95	163,16	163
2	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	2	2766,21	2165,46	5532	4331	2450	3,62	7
		шт		600,75	566,01	1202	1132	105	2,24	4
3	Е0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	2	7551,22	3336,97	15102	6674	10950	22,80	46
		шт		4207,50	1006,88	8415	2014	105	4,32	9

4	75-3-7 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	473476,00	--	946952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
6	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
7	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	334439,00	--	334439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	2	1285,43	328,93	2571	658	2143	3,75	8
		шт		650,25	115,04	1301	230	140	0,46	1
9	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	1,5	15900,00	--	23850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

10	Ц0111-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	3	156,99	--	471	--	389	1,00	3
		шт		144,00	--	432	--	90	--	--
11	Прайс-лист ООО "СИМЭНЕРГО" г.Волгоград 2015г.	Устройство сбора и передачи данных УСПД-RTU-325L-E2-512-M2B2	3	150077,96	--	450234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
12	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,707	25922,88	17030,88	18327	12041	8722	43,70	31
		1км		7650,00	4099,68	5409	2898	105	15,13	11
13	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	8	2884,73	432,23	23078	3458	21943	13,90	111
		переход		2452,50	159,75	19620	1278	105	0,78	6
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,35	218,93	--	9272	--	10477	1,54	65
		м3		218,93	--	9272	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием на месте	42,35	6,48	6,48	274	274	86	--	--
		м3		--	2,10	--	89	97	0,01	--

16	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	13	23,20	2,10	302	27	207	0,10	1
		м		16,50	0,30	215	4	95	--	--
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	164	36,70	27,80	6019	4559	2446	0,06	10
		м		8,80	6,90	1443	1132	95	0,04	7
18	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	164	32,40	23,70	5314	3887	2259	0,06	10
		м		8,60	5,90	1410	968	95	0,03	6
19	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	8480,30	6250,00	33921	25000	13536	11,00	44
		шт		2183,00	1379,00	8732	5516	95	8,00	32
		Опора железобетонная промежуточная П10-1.2с - 25 шт								
20	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	25	1534,11	878,23	38353	21956	19758	3,06	77
		опора		506,25	246,42	12656	6160	105	1,03	26
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	27,5	245,44	3,82	6750	105	1259	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1027	40	118	0,01	--
		Опора железобетонная анкерная А10-1.2с - 3 шт								
22	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7

23	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Опора железобетонная угловая анкерная УА10-1.2с - 5 шт								
24	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	4836,53	3187,28	24183	15936	12361	9,00	45
		опора		1476,00	878,40	7380	4392	105	3,63	18
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	15,5	245,44	3,82	3804	59	709	0,21	3
		м2		37,35	1,44	579	22	118	0,01	--
		Опора железобетонная ответвительная анкерная О 10-2.1 - 2 шт								
26	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
		Опора железобетонная ответвительная анкерная АБ 10/0,4-4 - 3 шт								

28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	8,4	245,44	3,82	2062	32	384	0,21	2
		м2		37,35	1,44	314	12	118	0,01	--
		Опора проемежуточная железобетонная ПБ 10/0,4-4 /7 шт/								
30	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
		Опора проемежуточная железобетонная УАБ 10/0,4-4 /1 шт/								
31	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
		Заземление опор и КТП								
32	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	30	146,87	41,12	4406	1234	3615	0,67	20
		шт		105,75	9,00	3173	270	105	0,04	1
33	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	213	53,87	12,24	11474	2607	7045	0,18	38
		м шин		29,25	2,25	6230	479	105	0,01	2

34	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	932,3	53,87	12,24	50223	11411	30836	0,18	168
		м шин		29,25	2,25	27270	2098	105	0,01	9
35	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,5	294,75	--	442	--	500	1,89	3
		м3		294,75	--	442	--	113	--	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,5	122,18	--	183	--	207	0,89	1
		м3		122,18	--	183	--	113	--	--
		Наружные сети водопровода								
37	Е0106-1-13	Устройство упоров	1,9683198	9502,26	95,97	18703	189	1670	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1519	71	105	0,18	--
		Колодцы								
38	Е0106-11-8	Установка соединительных элементов	2,5088	70437,87	304,24	176715	763	25789	58,00	146
		1т		9675,00	114,75	24273	288	105	0,56	1
39	Е0106-1-1	Устройство отмостки	36,5179	8062,57	66,01	294428	2411	8462	1,35	49
		Покрытие проездов								
		Асфальтобетонное покрытие								
40	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	30430	633,46	15,35	19276232	467145	445191	0,03	1022
		м2		5,94	5,06	180754	153976	133	0,02	537
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23996249				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3543
		Сметная заработная плата -	Тенге				728765			
		Оборудование	Тенге			8 419 600				
		Итого по смете	Тенге			15 576 649				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			186 920				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			15 763 569				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			119 173				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			157 636				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			63 054				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			24 523 032,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			67 114 001,28				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 342 280,03				
		Итого по сметному расчету	Тенге			68 456 281,31				
		НДС 12%	Тенге			8 214 753,75				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			76 671 035,06				
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге			36 568 709,00				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			**36 568 709,00**				

Приложение:

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

_____ (Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор

_____ **Кожмамбетов К.**
(Ф.И.О.) М.П.

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

_____ **Грачев В.М.**
(Ф.И.О.) М.П.

Счет-фактура № 0000312 от 13.11.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №07/06/16 от 17.06.16г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 120140000979,Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000979, Алматинская область,Панфиловский район,г. Жаркент ул Головацкого,131. (10а)

ИИК получателя: KZ46070103KSN0919000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тг	1	38 020 223,21	38 020 223,21	12%	4 562 426,79	42 582 650,00		
Всего по счету:					**38 020 223,21**		**4 562 426,79**	**42 582 650,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврат
с печатью подписью

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под И
в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республи: Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Полная см стоимость: 513 662 860 тенге
Стоимость раот по договору: 425 826 516,64 тенге
Сумма финансирования на 2016 год: 425 826 516,64 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 425 826 516,64 тенге
за отчетный месяц: 42 582 650,00 тенге

Подрядчик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление № 13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA,ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"

АКТ№6
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
по Дополнительное соглашение №1 от 11.11.2016 г. к ДОГОВОРУ № 07/06/16 от 17.06.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	обьект	**42 582 650,00**	-	-	-	**383 243 866,64**	**380 202 247,00**	**42 582 650,00**	**38 020 223,21**	**4 562 426,79**	**425 826 516,64**
		Итого		**42 582 650,00**				**383 243 866,64**	**380 202 247,00**	**42 582 650,00**	**38 020 223,21**	**4 562 426,79**	**425 826 516,64**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **Жунусов М.О.**
М.П.

Технический надзор
_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:
Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"
_____ **Грачев В.М.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение 0,4кВ								
		Железобетонные изделия								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-	67	1534,11	878,23	102785	58841	52950	3,06	205
		опора		506,25	246,42	33919	16510	105	1,03	69
		Кабельно-проводниковая продукция								
2	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	14,907	7259,41	4310,78	108216	64261	61271	16,10	240
		1км		2745,00	1169,46	40920	17433	105	4,45	66
3	Е0133-112-1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи. ВЛ 0,38 кВ	2	1493,19	224,19	2986	448	2840	7,21	14
		переход		1269,00	83,25	2538	167	105	0,40	1
		Арматура магистрали ВЛИ-0,4кВ								
4	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным	110,5	66,70	2,10	7370	232	6813	0,39	43
		м		64,60	0,30	7138	33	95	--	--

5	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	17	9028,00	5815,00	153476	98855	56622	12,00	204
		компл		2138,00	1367,98	36346	23256	95	7,93	135
		Арматура для наружного освещения								
6	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным	76	66,70	2,10	5069	160	4686	0,39	30
		м		64,60	0,30	4910	23	95	--	--
7	Ц0108-16-1	Монтаж предохранителя	152	724,00	188,00	110048	28576	64330	2,40	365
		шт		405,00	40,50	61560	6156	95	0,23	36
8	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами	152	269,19	38,56	40917	5861	38783	1,29	196
		шт		229,50	13,50	34884	2052	105	0,07	11
		Заземление опор 0,4кВ								
9	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	244	119,94	47,94	29265	11697	20176	0,45	110
		шт		72,00	6,75	17568	1647	105	0,03	7
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	732	51,70	2,80	37844	2050	19332	0,16	117
		м		27,50	0,30	20130	220	95	--	1
11	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	1342	93,50	3,10	125477	4160	41689	0,18	242
		м		32,40	0,30	43481	403	95	--	2
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их	201,15	218,93	--	44038	--	49763	1,54	310
		м3		218,93	--	44038	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием на месте	201,15	6,48	6,48	1303	1303	410	--	--
		м3		--	2,10	--	423	97	0,01	2
		Электроснабжения 10кВ								
		Силовое оборудование								

14	75-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм		1451300,00						
			1		--	1451300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	75-4-9 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97								
			1	1132503,00	--	1132503	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
Фундамент под КТП										
16	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			68,8506	29,64	28,03	2041	1930	579	0,01	1
		м3		1,61	7,06	111	486	97	0,02	2
17	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта	2,1294	577,80	--	1230	--	1390	3,34	7
		м3		577,80	--	1230	--	113	--	--
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			45,684	6,48	6,48	296	296	93	--	--
		м3		--	2,10	--	96	97	0,01	--

19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,076	134,10	--	681	--	769	0,97	5
		м3		134,10	--	681	--	113	--	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45,684	21,55	4,52	984	206	755	0,11	5
		м3		17,03	--	778	--	97	--	--
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	45,684	14,12	12,00	645	548	193	0,01	1
		м3		1,62	2,75	74	125	97	0,01	1
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	20,22	32,26	30,77	652	622	192	0,01	--
		м3		1,42	8,34	29	169	97	0,03	1
23	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-	37,407	76,60	76,60	2865	2865	573	--	--
		т		--	15,32	--	573	100	0,32	12
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,22	3,80	3,24	77	66	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	23	97	--	--
25	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,2	1332,02	49,10	33567	1237	3039	0,53	13
		м2		79,66	18,40	2007	464	123	0,09	2
26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	719,98	389,08	17279	9338	9772	0,94	22
		шт		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
27	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	338,27	172,69	8119	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95,04	245,44	3,82	23327	363	4350	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3550	137	118	0,01	1

Ограждение										
29	Е0101-165-7	Копание ям глубиной вручную	5,04	389,25	--	1962	--	2217	2,48	12
		м3		389,25	--	1962	--	113	--	--
30	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН	Погрузка вручную грунта в транспортные средства	5,04	99,84	--	503	--	569	0,62	3
		м3		99,84	--	503	--	113	--	--
31	С010333-А5-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	9,324	45,00	--	420	--	84	0,19	2
		т		9,00	--	84	--	100	--	--
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,04	9502,26	95,97	47891	484	4276	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3890	183	105	0,18	1
33	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	8,1114687	17937,36	627,68	145498	5091	104385	86,50	702
		т		14197,50	101,25	115163	821	90	0,49	4
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	230,36571	21,80	0,05	5021	12	1209	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1338	5	90	--	--
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	230,36571	39,28	0,04	9050	9	1298	0,03	7
		м2		6,26	--	1442	--	90	--	--
Наружные сети связи										
Земляные работы										
36	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов	4105,854	2,80	2,80	11516	11516	3875	--	--
		м3		--	0,97	--	3995	97	--	13
37	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов	4105,854	1,38	1,38	5686	5686	1913	--	--
		м3		--	0,48	--	1973	97	--	6
38	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух	456,206	122,18	--	55739	--	62985	0,89	404
		м3		122,18	--	55739	--	113	--	--
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	3882,654	21,55	4,52	83656	17534	64138	0,11	419

		м3		17,03	--	66122	--	97	--	--
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	4314,06	14,12	12,00	60904	51758	18266	0,01	53
		м3		1,62	2,75	6989	11842	97	0,01	53
41	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	304,74	32,56	30,98	9923	9440	3115	0,01	3
		м3		1,53	9,01	466	2745	97	0,03	9
42	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	530,2476	76,60	76,60	40617	40617	8123	--	--
		т		--	15,32	--	8123	100	0,32	171
43	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	304,74	3,09	2,66	941	811	390	--	1
		м3		0,39	0,93	119	283	97	--	1
	Устройство трассы									
		Наружные сети								
44	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных	14	1276,84	653,59	17876	9150	12152	3,43	48
		колодец		623,25	165,83	8726	2322	110	0,67	9
45	Прайс-лист ТОО	Коробка малого типа, оснащенные	14	19054,95	--	266769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист ТОО	Консоль для укладки кабеля ККЧ-3	140	381,71	--	53439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец	3,528	2805,26	1856,11	9897	6548	6969	4,93	17
		м3		812,93	597,97	2868	2110	140	2,37	8
48	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	3,528	23700,00	--	83614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за	3,528	-112,00	--	-395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за	3,528	-209,00	--	-737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве	14	12394,86	--	173528	--	10152	3,96	55
		шт		659,25	--	9230	--	110	--	--
52	Прайс-лист ТОО	Болт консольный	120	40,13	--	4815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	28	161,67	--	4527	--	4040	0,78	22
		канал		131,18	--	3673	--	110	--	--
		Внутриплощадочные сети								

54	Ц0110-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам	1	1450,00	--	1450	--	1894	8,00	8
		шт		1424,00	--	1424	--	133	--	--
55	Прайс-лист ТОО "Казцентрэлектропроводъ" г.Сарань 2015г.	Шкаф абонентского доступа в комплекте с оборудованием ШАД 192/900	1	1052525,96	--	1052526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	2	1435,90	--	2872	--	3562	8,00	16
		шт		1339,00	--	2678	--	133	--	--
57	Прайс-лист ТОО "Казцентрэлектропроводъ" г.Сарань 2015г.	Шкаф распределительный телефонный ШРД-600	2	61765,56	--	123531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	21	3825,00	1565,00	80325	32865	58050	12,00	252
		ящик		2144,00	369,00	45024	7749	110	2,14	45
59	Прайс-лист ТОО "Казцентрэлектропроводъ" г.Сарань 2015г.	Ящик распределительный на 20 пар ЯРК STG-20	21	33245,28	--	698151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных	53	1120,05	575,55	59362	30504	40258	3,01	160
		колодец		544,50	146,03	28859	7739	110	0,59	31
61	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных	29	1276,84	653,59	37028	18954	25171	3,43	99
		колодец		623,25	165,83	18074	4809	110	0,67	19
62	Прайс-лист ТОО	Коробка малого типа, оснащенные	29	19054,95	--	552594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист ТОО	Консоль для укладки кабеля ККЧ-2	135	318,09	--	42942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс-лист ТОО	Консоль для укладки кабеля ККЧ-3	150	381,71	--	57256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист ТОО	Консоль для укладки кабеля ККЧ-4	115	411,39	--	47310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве	82	12394,86	--	1016379	--	59464	3,96	325
		шт		659,25	--	54059	--	110	--	--
67	Прайс-лист ТОО	Болт консольный	400	40,13	--	16051	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	164	161,67	--	26514	--	23665	0,78	128
		канал		131,18	--	21514	--	110	--	--
69	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из	15,32	21603,38	--	330964	--	350353	133,00	2038
		кан.-км		20790,00	--	318503	--	110	--	--
70	С130804-916 Изм. и	Труба полиэтиленовая для	11666	432,00	--	5039712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из	0,512	21603,38	--	11061	--	11709	133,00	68
		кан.-км		20790,00	--	10644	--	110	--	--
72	С130804-973 Изм. и	Труба полиэтиленовая для	512	196,00	--	100352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
73	Е0133-26-1	Забивка заземлителей	120	119,94	47,94	14392	5752	9923	0,45	54
		шт		72,00	6,75	8640	810	105	0,03	4
74	С11011-1577 Изм. и	Уголок стальной горячекатаный	1,131	57972,00	--	65566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в	360	51,70	2,80	18612	1008	9508	0,16	58
		м		27,50	0,30	9900	108	95	--	1
76	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	58,8	389,25	--	22888	--	25863	2,48	146
		м3		389,25	--	22888	--	113	--	--
77	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов	58,8	7,57	7,57	445	445	140	--	--
		м3		--	2,46	--	145	97	0,01	1
		Кабельно-проводниковая продукция								
78	Ц0110-891-1	Прокладка кабеля в колодце: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,048	52863,00	33560,00	2537	1611	1339	111,00	5
		км		18500,00	6863,02	888	329	110	39,81	2
79	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9982	27,70	2,10	276501	20962	191555	0,10	998
		м		19,70	0,50	196645	4991	95	--	29
80	С151606-577 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 200х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	0,85	2296217,00	--	1951784	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151606-575 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	5,2	1195350,00	--	6215820	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

82	С151606-574 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	3	608437,00	--	1825311	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
83	С151606-573 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	0,28	379018,00	--	106125	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151606-572 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	0,7	260247,00	--	182173	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
Наружные сети водопровода										
		Трубопровод								
85	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,346	10216,13	--	3535	--	4332	61,80	21
		км		9630,00	--	3332	--	130	--	--
86	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	3,6805	8287,75	--	30503	--	38433	51,50	190
		км		8032,50	--	29564	--	130	--	--
87	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,083	8097,13	--	8769	--	11309	51,50	56
		км		8032,50	--	8699	--	130	--	--
88	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1487,06	318,13	4461	954	2659	2,81	8
		врезка		562,50	119,25	1688	358	130	0,59	2
		Колодцы								
89	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,14	3996,70	1879,87	96480	45380	61946	8,86	214
		м3		1435,50	538,43	34653	12998	130	2,06	50
90	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	5,13	23700,00	--	121581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

91	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,13	-112,00	--	-575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,13	-209,00	--	-1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	71	784,00	--	55664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	20,59	3625,00	--	74639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-1-1	Устройство отмостки	1,9821	8062,57	66,01	15981	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27 942 574				
		Итого по смете	Тенге			27 942 574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10 458
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 860 572			

		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			335 310				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			28 277 884				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 0,756%	Тенге			213 780				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			282 777				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			113 112				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			28 887 553,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге			79 058 713,68				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 581 174,27				
		Итого по сметному расчету	Тенге			80 639 887,95				
		НДС 12%	Тенге			9 676 786,55				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			90 316 674,50				
		Итого к оплате с учетом тендерной	Тенге			42 582 650,00				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с НДС	Тенге			**42 582 650,00**				

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

_____ (Ф.И.О.) М.П.

Технический надзор

_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:

Президент АО "Дорожно-строительное управление № 13"

_____ **Грачев В.М.**

(Ф.И.О.) М.П.