Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: - **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: - **ТОО «Гарант строй Астана»**

Наименование стройки: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Справка Ф №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**117 101 878**	**117 101 878**								**12 546 630**	**117 101 878**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Утеулин Ж. Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" **Хожабаев Ж.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО «Гарант строй Астана» **Бердимуратов Б.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 4

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2024 года
На Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру, ИТОГО:	тенге			
1	951-601-0204	Восстановление трассы автомобильной дороги	1 км	1,23678	18884,00	23 355
2	951-601-0204	Закрепление трассы для автомобильной дороги	1 км	1,23678	12426,00	15 368
		ВСЕГО по смете Подготовительные работы:	Тенге			
1	1216-0101-0801 Кклим = 1, 08	Люки чугунные. Демонтаж	люк	31	5632,00	174 592
2	6104-0901-0201 Кклим = 1, 11 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0, 5;К1 мат=0,5;	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм. Демонтаж	м3	8,73	20805,00	181 628
3	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,48	39885,00	896 615
4	1146-0302-0603 Кклим = 1, 11	Резка по кругу бетонного (горловины) кольца колодца	м борозд	68,17055	5450,00	371 529
6	1216-0101-1507 Кклим = 1, 08	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	44	3409,00	149 996
7	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	1370	4680,00	6 411 600
		ВСЕГО по смете Ремонтные работы автомобильной дороги:	Тенге			
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
1	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3151,61	104,00	327 767
2	1101-0104-0114 Кклим = 1, 11 Коб =4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12606,44	82,00	1 033 728
3	1101-0102-0380 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3151,61	399,00	1 257 492
4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	80366,055	76,00	6 107 820
5	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3151,61	104,00	327 767
6	1101-0104-0106 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	268,23	104,00	27 896

7	1101-0104-0114 Кклим = 1, 11 Коб =4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1072,92	82,00	87 979
8	1101-0105-0502 Кклим = 1, 11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	268,23	218,00	58 474
9	1101-0201-0101 Кклим = 1, 11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3378,1	234,00	790 475
10	1101-0201-0107 Кклим = 1, 11 Коб =5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16890,5	16,00	270 248
11	1101-0201-0601 Кклим = 1, 11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3378,1	189,00	638 461
12	1101-0203-0112 Кклим = 1, 11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16890,5	136,00	2 297 108
13	1101-0203-0112 Кклим = 1, 11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3710,34	136,00	504 606
		Раздел 2. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			
14	1127-0401-0102 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1506,41	11515,00	17 346 311
15	1127-0403-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8310,99	2287,00	19 007 234
16	1127-0602-0901 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,85	223942,00	1 086 119
17	1127-0602-0303 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2000,00	2647,00	5 294 000
18	1127-0602-0403 Кклим = 1, 11 Коб =4 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	8000,00	274,00	2 192 000
		Раздел 4. Устройство железобетонной водопропускной трубы д0,5м L=10м 2шт, ИТОГО:	тенге			
44	1101-0101-0361 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,09	565,00	3 441
45	1130-0101-0102 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Подушки под фундаменты песчано-гравийные смеси. Устройство	м3 подушки	6,09	16749,00	102 001
46	1111-0101-0303 Кклим = 1, 05 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,135	30130,00	4 068
47	1130-0504-0103 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	64,74	8429,00	545 693
48	1106-0301-0801 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	21,24	4962,00	105 393

49	1130-0401-0201 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,26	135894,00	1 394 272
50	225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	1 шт.	30	40423,00	1 212 690
51	1130-0403-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,78	58710,00	221 924
52	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	1 шт.	6	67658,00	405 948
53	1101-0104-0502 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,74	116,00	1 942
		Раздел 5. Устройство испарительного лотка, ИТОГО:	тенге			
54	1101-0101-0361 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	258,06	565,00	145 804
55	1101-0201-0501 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,54	653,00	33 656
56	1137-0103-0104 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	43,2	14520,00	627 264
61	1108-0101-0307 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1447,38	4791,00	6 934 398
62	1127-0201-0501 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	35,53	42386,00	1 505 975
63	291-111-1111 (кпл)	Лоток Л2-8/2 (2970х570х360)	1 шт	187	30017,86	5 613 340
64	1107-0512-0111 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	98	6827,00	669 046
65	291-111-1111 (кпл)	Плита лотков П4-15 (740х570х100)	1 шт	96	5357,14	514 285
66	291-111-1111 (кпл)	Плита лотков П1-5 (740х420х50)	1 шт	2	3571,43	7 143
67	1101-0104-0502 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,17	116,00	3 384
		ИТОГО				
		Итого по акту				86 931 835
		в т.ч. прочие работы				38 723
		в т.ч. строительно-монтажные работы				86 893 112

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				6 256 304
		Итого				93 188 139
		Сметная прибыль 5%				4 657 471
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 863 763
		Итого				99 709 373
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,070				106 689 029
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				104 555 248
		НДС 12%				12 546 630
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**117 101 878**

Заказчик
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утеулин Ж. Т. _____

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Хожабаев Ж.Б. _____

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б. _____

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

Мухтаров Ж.А. _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: - **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: - **ТОО «Гарант строй Астана»**

Наименование стройки: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**154 972 290**	**37 870 412**								**4 057 544**	**37 870 412**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Утеулин Ж. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" **Хожабаев Ж.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «Гарант строй Астана» **Бердимуратов Б.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №2
за октябрь месяц 2024 года
На Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Дорожная одежда, ИТОГО:				
17	1127-0602-0303 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5448,01	2647,00	14 420 882
18	1127-0602-0403 Кклим = 1, 11 Коб =4 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	21792,04	274,00	5 971 019
		Раздел 3. Обустройство дороги, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Дорожные знаки и разметки, ИТОГО				
25	1108-0101-0201 Кклим = 1, 11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,86	13170,00	129 856
26	1106-0101-0113 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	32,956	63580,00	2 095 342
27	1108-0201-0701 Кклим = 1, 11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5159	706082,00	364 268
28	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,24794	332810,00	82 517
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,26796	442414,00	118 549
30	7101-0802-0101 Кклим = 1, 11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	91	16882,00	1 536 262
31	7101-0802-0201 Кклим = 1, 11	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	12	3313,00	39 756
32	251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	1 шт.	77	25564,00	1 968 428
33	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 5.16.1, 5.16.2, В=700 мм	1 шт.	40	13929,00	557 160
34	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1.1, 1.11.2, 1.16.1, 1.20, 2.4, А=900 мм	1 шт.	24	12900,00	309 600
36	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.13, 3.24, D=700 мм	1 шт.	19	13380,00	254 220
37	251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	12	5290,00	63 480

38	251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 (1.34.3, внимание! пешеходы на желтом фоне)	1 м2	8,67	23158,00	200 780
		Итого по акту				28 112 119
		в т.ч. прочие работы				-
		в т.ч. строительно-монтажные работы				28 112 119
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				2 024 073
		Итого				30 136 192
		Сметная прибыль 5%				1 506 810
		Непредвиденные работы и затраты-2%				602 724
		Итого				32 245 726
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,070				34 502 927
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				33 812 868
		НДС 12%				4 057 544
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**37 870 412**

Заказчик
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утеулин Ж. Т.

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Хожабаев Ж.Б.

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

Мухтаров Ж.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйсвта от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: - **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: - **ТОО «Гарант строй Астана»**

Наименование стройки: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: - **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**200 189 076**	**45 216 786**								**4 844 656**	**45 216 786**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Утеулин Ж.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" **Хожабаев Ж.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО «Гарант строй Астана» **Бердимуратов Б.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2024 года
На Реконструкция автомобильной дороги по ул.Жансугирова, ул.Ахметова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру, ИТОГО:	тенге			
3	**1220-0101-0106**	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	**м3**	**210**	**4680,00**	**982 800**
		ВСЕГО по смете Подготовительные работы:	Тенге			
5	**1134-0201-0801 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Колодцы. Установка люка на проезжей части**	**шт.**	**31**	**39110,00**	**1 212 410**
		ВСЕГО по смете Ремонтные работы автомобильной дороги:	Тенге			
		Раздел 2. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			
19	**1127-0602-0901 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,23**	**223942,00**	**499 391**
20	**1127-0602-0301 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7448,01**	**3070,00**	**22 865 391**
21	**1127-0801-0111 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2438,47**	**628,00**	**1 531 359**
22	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**186,13**	**6448,00**	**1 200 166**
23	**211-201-0501**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**1 м3**	**84,86**	**8219,00**	**697 464**
24	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**268,23**	**6735,00**	**1 806 529**
		Раздел 3. Обустройство дороги, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 3.1. Дорожные знаки и разметки, ИТОГО	тенге			
43	**1127-0903-0601 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**7,35**	**60034,00**	**441 250**
		Раздел 5. Устройство испарительного лотка, ИТОГО:	тенге			
57	**1130-0101-0102 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные смеси. Устройство**	**м3 подушки**	**43,2**	**16749,00**	**723 557**
58	**6103-0703-0201 Кклим = 1, 11**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,3015**	**72807,00**	**94 758**

59	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,3015	442414,00	575 802
60	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,6	43270,00	934 632
		Итого по акту				33 565 509
		в т.ч. прочие работы				-
		в т.ч. строительно-монтажные работы				33 565 509
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				2 416 717
		Итого				35 982 226
		Сметная прибыль 5%				1 799 111
		Непредвиденные работы и затраты-2%				719 645
		Итого				38 500 982
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,070				41 196 051
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				40 372 130
		НДС 12%				4 844 656
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**45 216 786**

Заказчик
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утеулин Ж. Т. _____

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Хожабаев Ж.Б. _____

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б. _____

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

Мухтаров Ж.А. _____